Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август_ 2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	14.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 347 668	9 238 989	9 238 989	9 238 989					1 108 679	10 347 668
в том числе за отчётный месяц :		9 238 989	9 238 989	9 238 989					1 108 679	10 347 668
акт № 1		9 238 989	9 238 989	9 238 989					1 108 679	10 347 668

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчи **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**

(наименование)

Договор субподряда № 06 от 14.06. 2022 года

Акт выполненных работ № 1

за **август 2022 (месяц, год) на 2-1 внеплощадочные сети водоснабжения.**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0316	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		5875	325,19	308,05	1910491	1809794	0	394109	2488968
				м3 грунта		17,14	76,03	100698	446676		184368	
2	2	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		182	4806	0	874692	0	0	629778	1624828
				м3 грунта		4806	0	874692	0		120358	
3	3	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**		6057	59,43	59,43	359968	359968	0	95245	491630
				м3 грунта		0	21,84	0	132285		36417	
4	4	Е11-010201-0502	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**		439	192,49	90,84	84503	39879	0	45405	140301
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	44624	18438		10393	
5	5	Е11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**		6000	59,43	59,43	356580	356580	0	94349	487003
				м3 грунта		0	21,84	0	131040		36074	
6	6	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		4500	41,17	41,17	185265	185265	0	49021	253029
				м3 грунта		0	15,13	0	68085		18743	
8	8	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		4500	192,49	90,84	866205	408780	0	465426	1438161
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	457425	189000		106530	

9	9	**Е11-010102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**		57	352,38	339,18	20086	19333	7	4327	26366
				м3 грунта		13,08	92,35	746	5264		1953	
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0029	2348				6,69		
10	**10**	**С341-020101-0101**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		**103,17**	**153**		**15785**				**17048**
				т·км							**1263**	
11	**11**	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		**57**	**21,05**	**17,83**	**1200**	**1016**	**5**	**417**	**1746**
				м3 грунта		**3,13**	**7,04**	**178**	**401**		**129**	
	11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0023	2348				5,35		
				м3 основания		**1052,64**	**47,04**	**36842**	**1646**		**11755**	
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,5	1725				66412,5		
13	**13**	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		**1,3135**	**315701,79**	**84364,07**	**414674**	**110813**	**2913**	**329141**	**803320**
				км трубопровода		**229120**	**23994,3**	**300949**	**31517**		**59505**	
14	**15**	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		**0,0176**	**452883,86**	**70145,74**	**7971**	**1234**	**173**	**6939**	**16103**
				км трубопровода		**372922**	**25302,64**	**6563**	**445**		**1193**	
	14.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	25046				79,35		
	14.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211192				74,34		
15	**16**	**С123-010201-0146**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		**17,6704**	**1340**		**23678**		**23678**		**25572**
				м							**1894**	
16	**18**	**С123-020101-0609**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		**1**	**1099**		**1099**		**1099**		**1187**
				шт.							**88**	
17	**19**	**С123-020101-0154**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**1**	**645**		**645**		**645**		**697**
				шт.							**52**	
18	**20**	**С123-020303-2403**	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**		**2**	**1007**		**2014**		**2014**		**2175**
				шт.							**161**	
19	**21**	**С123-020302-8007**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**		**4**	**818**		**3272**		**3272**		**3534**
				шт.							**262**	
20	**22**	**Е11-221201-0101**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		**9**	**565,28**	**30,24**	**5088**	**272**	**190**	**4579**	**10440**
				фланец		**513,92**	**0**	**4625**	**0**		**773**	
	20.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211192				190,07		
21	**23**	**С123-020103-0207**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**		**9**	**1369**		**12321**		**12321**		**13307**
				шт.							**986**	
22	**24**	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		**4**	**1248,59**	**27,42**	**4994**	**110**	**692**	**4204**	**9934**
				задвижка или клапан		**1048,08**	**13,44**	**4192**	**54**		**736**	
	22.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ	т	0,0032	188483				603,15		
23	**25**	**С123-040102-0102**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 0100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ [illegible]**		**4**	**27037**		**108148**		**108148**		**116800**
				шт.							**8652**	
24	**26**	**Е11-221001-0101**	**Вантузы одинарные. Установка**		**1**	**2269,56**	**54,84**	**2270**	**55**	**214**	**2007**	**4619**
				шт.		**2000,7**	**26,88**	**2001**	**27**		**342**	
	24.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	188483				207,33		

25	27	С123-041011-0102	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды ВУ-05-[illegible] ГОСТ [illegible]**	**шт.**	**1**
26	28	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 108х3мм.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0024**
	26.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004
27	29	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0176**
28	30	**Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)**	**км трубопровода**	**0,00016**
	28.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,0176
	28.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0004
	29.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,968
	29.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1968
30	32	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,75**
	30.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2995
	30.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7648
31	33	**С123-030101-0308**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3**
32	42	**С121-040301-0201**	**Опорный колодец КО-6**	**шт.**	**4**
33	43	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,09**
	33.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,036
34	44	**С121-060208-0501**	**Стоимость металлических стремянок**	**т**	**0,07798**
35	45	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Щебеночное основание под отмостку.Устройство**	**м2 основания**	**10,8**
	35.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2452
	35.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3068
	35.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,324
36	46	**Е11-060101-0101**	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3**	**1,08**
37	47	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1016**
38	48	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**	**м2 поверхности**	**49,85**
	38.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	119,64
			Итого по разделу: 1. Строительные работы		
			ИТОГО:		
			В том числе :		
			Стоимость оборудования, всего		

0		0				0
2547789,92	110781,96	6115	266	4894	1045	7733
397980	41769,74	955	100		573	
25046				10,82		
948077,56	37083,48	16686	652	11382	4608	22998
264306	134,4	4652	2		1704	
189050,96	49470,28	30	8	7	18	52
97580,4	16892,16	16	3		4	
263				4,63		
3736				1,67		
263				2095,58		
3736				735,24		
22778,32	9293,44	130975	53437	17983	80519	228414
10357,34	3787,39	59555	21777		16920	
2278				2960,26		
16510				12626,02		
18736		56208		56208		60705
					4497	
5654		22616		22616		24425
					1809	
30759,38	2170,8	2768	196	2001	572	3607
6354,6	483,84	572	44		267	
46955				1690,38		
582041		45388		45388		49019
					3631	
608,68	223,55	6574	2414	3716	1175	8369
41,07	59,67	444	644		620	
2202				539,84		
2200				2874,96		
82				26,57		
4100,77	1096,16	4429	1184	1872	1489	6391
1271,7	243,67	1373	263		473	
16510		18187		18187		19642
					1455	
876,17	19,84	43677	989	28696	13138	61360
280,69	2,69	13992	134		4545	
223				26679,72		
						8632835
		8376715	3357921	437675	4173962	8632835
		4565335	1047846		1004055	
				0		

4

			в том числе, оборудование поставки заказчика		
			Итого :		
			Временные здания и сооружения		
			Итого с временными		
			Зимние удорожания		
			Итого с зимними удорожаниями		
			Непредвиденные работы и затраты		
			Итого сметная стоимость		
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036		
			Итого по договорной цене		
			НДС		
			Итого с НДС		

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл.З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

			0		
					8 632 835
	2%	172 657			
					8 805 492
	3,12%	274 731			
					9 080 223
	2 %		181 604		
					9 261 827
	1,050036				9 725 251
	0,950000002				9 238 989
	12 %	1 108 679			
					10 347 668

Субподрядчик

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)