Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _июнь _2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2	15.04.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	93 994 851	8 736 004	83 923 975	8 736 004					10 070 876	93 994 851
в том числе за отчётный месяц :		8 736 004	8 736 004	8 736 004					1 048 320	9 784 324
Акты № 1		8 736 004	8 736 004	8 736 004					1 048 320	9 784 324

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик :ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"
(наименование, адрес)

Объект :Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"
(наименование)

Договор субподряда № 02 от 15.04.2022 г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Внутренняя отделка									
1	74	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		1594,66	500,71	4,19	798468	6678	230923	406107	1300940
				м2 окрашиваемой поверхности		351,72	1,99	560867	3169		96366	
2	76	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками LB-Ceramics на клее из сухих смесей по готовому основанию**		86,57	2607,52	21,63	225733	1872	23645	144745	400117
				м2 поверхности облицовки		2312,77	9,46	200216	819		29638	
3	77	С1232-201-0103	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная**		86,57	3195		276591		276591		298718
				м2							22127	
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									1999775
			Раздел: 3. Полы									
4	78	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**		29,9	3066,14	29,96	91678	896	73282	12913	112958
				м2 покрытия		585,27	14,54	17500	435		8367	
5	79	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума Broadway 20. Устройство на клее "Бустилат"**		41,04	513,63	58,53	21079	2402	5187	10416	34015
				м2 покрытия		328,7	23,8	13490	977		2520	
6	80	С1233-101-0109	**Линолеум, коммерческий гетерогенный, с антибактериальными свойствами, класс 34-43**		41,8608	9048		378757		378757		409057
				м2							30301	
7	81	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство**		230,66	788,92	40,03	181973	9232	71982	75785	278378
				м2 стяжки		436,83	19,5	100759	4498		20621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	82	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		230,66	178,95	13,56	41276	3128	35660	2863	47670
				м2 стяжки		10,79	6,45	2488	1488		3531	
9	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		197,53	788,92	40,03	155836	7906	61643	64900	238394
				м2 стяжки		436,83	19,5	86287	3852		17659	
10	87	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		197,53	178,95	13,56	35348	2679	30538	2451	40823
				м2 стяжки		10,79	6,45	2131	1274		3024	
11	90	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"		961,6	513,63	58,53	493906	56278	121546	244057	797000
				м2 покрытия		328,7	23,8	316082	22886		59037	
12	91	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34		980,832	2824		2769870		2769870		2991459
				м2							221590	
13	92	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		111,9	788,92	40,03	88280	4479	34921	36765	135049
				м2 стяжки		436,83	19,5	48881	2182		10004	
14	93	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		111,9	178,95	13,56	20024	1518	17300	1389	23126
				м2 стяжки		10,79	6,45	1207	722		1713	
15	94	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		111,9	4894,46	27,71	547690	3101	319797	162709	767231
				м2 покрытия		2008,87	10,66	224792	1193		56832	
16	95	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство		19,2	788,92	40,03	15147	768	5992	6308	23172
				м2 стяжки		436,83	19,5	8387	374		1716	
17	96	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		19,2	178,95	13,56	3436	260	2968	238	3968
				м2 стяжки		10,79	6,45	207	124		294	
18	97	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		19,2	6015,78	184,93	115503	3551	86165	19705	146025
				м2 покрытия		1343,11	82,34	25788	1581		10817	
19	98	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		653,47	304,94	3,09	199271	2018	126133	51772	271127
				м плинтусов		108,84	1,2	71121	784		20083	
			Итого по разделу: 3. Полы									6319452
			ИТОГО:					10546669	213588	7709613	1949568	8 319 227
								2623473	84263		999701	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									8 319 227
			Временные здания и сооружения				1,2%		99 831			
			Итого с временными									8 419 058
			Зимние удорожания				1,98%		166 697			
			Итого с зимними удорожаниями									8 585 755
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		171 715			
			Итого сметная стоимость									8 757 470
			К=1,0500514				1,0500514					9 195 794
			Итого по договорной цене				*0,95*					8 736 004

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС				**12 %**		**1 048 320**			
			Итого с НДС									**9 784 324**

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)