120_кс2_

СМЕТА РК 2020 s/n 0426

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ отдел строительства Макатского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки по ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района, пос.Макат
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивной площадки по ул. С.Мукашева в поселке Макат Макатского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 15.06.2022 г.

Акт выполненных работ № 3
за октябрь 2022 г.

на Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева. Наружные сети электроосвещения.

Основание:

Составлен в текущих ценах ССЦ 2020, Выпуск 2

Тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 - Строительство спортивной площадки на ул. Мукашева										
			Раздел № 2 Устройство футбольной площадки										
1	19	1107-0000-0111000109	Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	м оград	120,0	8 985,48 / 6 119,12	1 985,48 / 777,51	1 078 258 / 734 294	238 258 / 93 301	105 706 / -	976 563 / 164 386	2 219 206	Казахстан
			Итого по разделу № 2					1 078 258 / 734 294	238 258 / 93 301	105 706 / -	976 563 / 164 386	2 219 207	
			Раздел № 3 Устройство спортивной площадки										
2	31	1127-0000-	Покрытия спортивные	м2	120,0	20 993,40	23,97	2 519 208	2 876	2 431 368	92 900	2 821 077	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1301000101	толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108,00% СП = 8,00%	покрытия		708,03	8,79	84 964	1 055	-	208 969		
			Раздел № 3.1 Устройство ограждения										
3	32	1107-0000-0111000110	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	м оград	32,0	3 452,35	1 105,51	110 475	35 376	13 798	88 625	215 028	
						1 915,65	431,40	61 301	13 805	-	15 928		
4	33	1109-0000-0701000132	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,177627	243 091,93	57 489,80	43 180	10 212	732	22 598	71 041	
						181 480,00	2 902,80	32 236	516	-	5 262		
5	34	1113-0000-0301000406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	19,2	96,41	2,43	1 851	47	877	643	2 694	
						48,26	0,29	927	6	-	200		
6	35	1113-0000-0301001406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,2	83,21	1,73	1 598	33	1 023	378	2 134	
						28,22	0,29	542	6	-	158		
7	36	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,138581	298 700,00	-	41 394		41 394	-	44 706	Казахстан
						-	-		-	-	3 312		
8	37	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,030106	296 557,00	-	8 928		8 928	-	9 642	Казахстан
						-	-		-	-	714		
9	38	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой	т	0,001721	265 067,00	-	456		456	-	493	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП = 8,00%			-	-		-	-	37		
10	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0,012903	237 458,00 -	- -	3 064	- -	3 064 -	- 245	3 309	
			Итого по разделу № 3.1					210 946 95 006	45 668 14 333	70 272 -	112 244 25 856	349 046	
			Итого по разделу № 3					2 730 154 179 970	48 544 15 388	2 501 640 -	205 144 234 825	3 170 123	
			Раздел № 4 Устройство детской площадки										
11	44	1127-0000-1301000101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	300,0	20 993,40 708,03	23,97 8,79	6 298 020 212 409	7 191 2 637	6 078 420 -	232 250 522 422	7 052 691	
			Раздел № 4.1 Устройство ограждения										
12	45	1107-0000-0111000110	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	м оград	50,0	3 452,35 1 915,65	1 105,51 431,40	172 618 95 782	55 276 21 570	21 560 -	138 476 24 887	335 981	
13	46	1109-0000-0701000132	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,262215	243 091,93 181 480,00	57 489,80 2 902,80	63 742 47 587	15 075 761	1 080 -	33 360 7 768	104 870	
14	47	1113-0000-0301000406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	30,0	96,41 48,26	2,43 0,29	2 892 1 448	73 9	1 371 -	1 005 312	4 209	
15	48	1113-0000-	Поверхности	м2	30,0	83,22	1,73	2 497	52	1 598	590	3 334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0301001406	металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			28,22	0,29	847	9	-	247		
16	49	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,204204	298 700,00	-	60 996		60 996	-	65 876	Казахстан
						-	-		-	-	4 880		
17	50	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,048649	296 557,00	-	14 427		14 427	-	15 581	Казахстан
						-	-		-	-	1 154		
18	51	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП = 8,00%	т	0,002782	265 067,00	-	737		737	-	796	Казахстан
						-	-		-	-	59		
19	52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0,019692	237 458,00	-	4 676		4 676	-	5 050	Казахстан
						-	-		-	-	374		
			Итого по разделу № 4.1					322 585	70 476	106 445	173 431	535 697	
								145 664	22 349	-	39 681		
			Итого по разделу № 4					6 620 605	77 667	6 184 865	405 681	7 588 389	
								358 073	24 986	-	562 103		
			Итого по смете					10 429 017	364 469	8 792 211	1 587 388	12 977 719	
								1 272 337	133 675	-	961 314		
			Итого по смете:	Тенге				12 977 719					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-	Тенге				1 272 337					
			- затраты на эксплуатацию	Тенге				364 469					
			- в том числе зарплата	Тенге				133 675					
			- материалов, изделий и	Тенге				8 792 211					
			- накладные расходы	Тенге				1 587 388					

СМЕТА РК 2020 s/n 0426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- сметная прибыль	Тенге				961 314					
			4-1 - Наружные сети электроосвещения										
			Раздел № 1 Перенос ВЛ 0,4 кВт										
			Раздел № 1.3 Переходная опора ПУА1-4										
20	12	1133-0000-0202000102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами), одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	1,0	15 403,37	7 474,80	15 403	7 475	429	9 096	26 459	
						7 498,92	3 870,80	7 499	3 871	-	1 960		
21	13	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП = 8,00%	шт.	3,0	55 222,00	-	165 666		165 666	-	178 919	Казахстан
						-	-		-	-	13 253		
			Итого по разделу № 1.3					181 069	7 475	166 095	9 096	205 378	
								7 499	3 871	-	15 213		
			Итого по разделу № 1					181 069	7 475	166 095	9 096	205 378	
								7 499	3 871	-	15 213		
			Итого по смете					181 069	7 475	166 095	9 096	205 378	
								7 499	3 871	-	15 213		
			Итого по смете:	Тенге				205 378					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7 499					
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7 475					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				3 871					
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				166 095					
			- накладные расходы	Тенге				9 096					
			- сметная прибыль	Тенге				15 213					
			Итого									13 183 097	
22		НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение временных зданий и сооружений. - 1,5%									197 746	

СМЕТА РК 2020 s/n 0426

			Итого	13 380 843	
		НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1г)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, в зимнее время - 1,35%	180 641	
			Итого	13 561 484	
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	271 231	
			Итого по акту	13 751 615,00	
			Всего по акту в текущих ценах на 0кв. 2021 г. , К=1,050036	14 439 690,81	
			Всего с коэффициентом 0,95	13 717 705,16	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС	1 646 124,62	
			Всего по акту	15 363 830,78	

Составлен в текущих ценах ССЦ 2020, Выпуск 2

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Джумашев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Закзчик)

ГУ отдел строительства Макатского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Сарсен Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Женсикбаев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193 Искаков А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.