Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй"

Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул.**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код			
		123/22	13.04. 2022 г.			ТОО				
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1	1 582 024,47	1 412 521,85							169 502,62	
Акт №1	**1 582 024,47**	1 412 521,85							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 582 024,47**	1 412 521,85							169 502,62	**1 582 024,47**
К оплате	***(Один миллион пятьсот восемьдесят две тысячи двадцать четыре тенге) 47 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генеральный: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки ГУ СОШ 25 г. Павлодара, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры,49/1

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство территории

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 123/22 от 13.04. 2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.08. 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР – 72 %	м3 грунта	1,8	246,99	246,99	444,582	444,582	0	52	537	Казахстан
						0	40,27	0	72,486	0	40		

2	2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,85	1116,24	0	948,804	0	0	683	1762	Казахстан
						1116,24	0	948,804	0	0	131		
3	3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (основание под дренаж) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,7	169,23	78,62	118,461	55,034	0	65	198	Казахстан
						90,61	37,59	63,427	26,313	0	15		
4	4	1123-0101-0102	Основание щебеночное-дренаж. Устройство применит. НР = 72 %	м3 основания	0,2	1379,45	258,47	275,89	51,694	0	172	484	Казахстан
						1120,98	73,03	224,196	14,606	0	36		
		Раздел 2 Устройство колодцев											
5	5	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 72 %	м3 конструкций колодца	0,32	19888,91	7834,35	6364,4512	2506,992	0	3520	10676	Казахстан
						12054,56	3224,88	3857,4592	1031,9616	0	791		
6	10	1108-0101-0304	Стены колодцев. Гидроизоляция пенетром (КС20.9) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2 поверхности	0,6	2402,86	24,8	1441,716	14,88	0	1032	2672	Казахстан
						2378,06	11,46	1426,836	6,876	0	198		
		Раздел 2 Прочие работы											

7	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	1,36	813,79	0	1107	0	0	797	2056	Казахстан
						813,79	0	1107	0	0	152		
8	3	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1,36	853,47	32,62	1161	44	0	817	2135	Казахстан
						820,85	13,04	1116	18	0	158		
			Раздел 3 Спортплощадки (резиновое покрытие) тип III										
			3.1 Основание под спортивные покрытия										
9	6	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	4,57	2,14	0,02	10	0	0	7	18	Казахстан
						2,12	0	10	0	0	1		
10	7	1113-0301-0111	Поверхности . Огрунтовка применит. НР = 69 %	м2	4,57	52,28	2,66	239	12	0	164	435	Казахстан
						49,62	0,28	227	1	0	32		
			3.3 Детские площадки (б=20 мм)										

11	10	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 20 мм. Устройство (кзтр=1,6; кзтм=1,6; квэм=1,6) НР = 108 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,6;	м2 покрытия	4,57	1166,11	40,91	5329	187	0	3748	9804 Казахстан
						1125,2	13,98	5142	64	0	726	
12	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - срезка	м3 грунта	94,488	27,2	27,2	2570,0736	2570,0736	0	765	3602 Казахстан
						0	11,25	0	1062,99	0	267	
13	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - устройство насыпи	м3 грунта	1,488	15,73	15,73	23,40624	23,40624	0	7	33 Казахстан
						0	6,5	0	9,672	0	2	

14	4	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	182	7,77	7,77	1414,14	1414,14	0	421	1982 Казахстан
						0	3,21	0	584,22	0	147	
15	5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	182	78,16	78,16	14225,12	14225,12	0	4138	19832 Казахстан
						0	31,58	0	5747,56	0	1469	
16	6	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	182	7,43	7,43	1352,26	1352,26	0	307	1792 Казахстан
						0	2,34	0	425,88	0	133	

Тротуар (брусчатка) тип I

17	1 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	147,2	246,85	210,58	36336,32	30997,376	0	10592	50683	Казахстан
					36,27	63,67	5338,944	9372,224	0	3754		
	Футбольное поле (искуственная трава) тип II											
18	3 1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр. 20-40= 20 см; фр. 40-70= 5 см; фр.5-10= 4 см; отсев=3 см) НР =	м2 основания	48	246,85	210,58	11848,8	10107,84	0	3454	16527	Казахстан
					36,27	63,67	1740,96	3056,16	0	1224		

19	4	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=17,000;	м2 основания	48	10,04	10,04	481,92	481,92	0	109	638	Казахстан
						0	3,15	0	151,2	0	47		
			Спортплощадки (резиновое покрытие) тип III										
20	5	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (фр.20-40= 16см, фр.40-70= 2 см, фр.5-20= 2 см) НР	м2 основания	12,28	246,85	210,58	3031,318	2585,9224	0	884	4228	Казахстан
						36,27	63,67	445,3956	781,8676	0	313		

21	6 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=5,000;	м2 основания	12,28	10,04	10,04	123,2912	123,2912	0	28	163	Казахстан
					0	3,15	0	38,682	0	12		
22	7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	12,28	232,85	208,75	2859,398	2563,45	0	438	3561	Казахстан
					24,1	25,39	295,948	311,7892	0	264		
23	8 1113-0301-0111	Поверхности . Огрунтовка применит. НР = 69 %	м2	12,28	52,28	2,66	641,9984	32,6648	0	441	1170	Казахстан
					49,62	0,28	609,3336	3,4384	0	87		

24	11	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108 %	м2 покрытия	12,28	728,81	25,56	8949,7868	313,8768	0	6295	16465	Казахстан
						703,25	8,74	8635,91	107,3272	0	1220		
		Раздел 1 Тротуар (брусчатка) тип.I											
25	1	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 % К=0.150:	м3 материала основания в плотном теле	21,54	1231,18	1078,4	26519,6172	23228,736	0	6204	35341	Казахстан
						152,78	247,23	3290,8812	5325,3342	0	2618		
26	3	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	8,97	459,42	40,7	4120,9974	365,079	0	2811	7487	Казахстан
						418,72	16,54	3755,9184	148,3638	0	555		
27	2	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	14,2	246,85	210,58	3505,27	2990,236	0	1022	4889	Казахстан
						36,27	63,67	515,034	904,114	0	362		
28	5	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	5,89	853,47	32,62	5026,9383	192,1318	0	3536	9248	Казахстан

						820,85	13,04	4834,8065	76,8056	0	685		
29	2	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	12,87	10,04	10,04	129,2148	129,2148	0	29	171	Казахстан
						0	3,15	0	40,5405	0	13		
			Раздел 2 Футбольное поле (искусственная трава) тип. II										
30	8	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 70 %	м2 основания	38,9	246,85	210,58	9602,465	8191,562	0	2799	13394	Казахстан
						36,27	63,67	1410,903	2476,763	0	992		

31	9 1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201 - до 22 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м2 основания	38,9	70,3	70,3	2734,67	2734,67	0	617	3620	Казахстан
					0	22,04	0	857,356	0	268		
32	12 860--07-3-01	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания). НР = 0	м2	38,9	1376	455	53526,4	17699,5	0	29492	89660	Казахстан
					921	132	35826,9	5134,8	0	6642		
33	13 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	12	853,47	32,62	10241,64	391,44	0	7205	18842	Казахстан
					820,85	13,04	9850,2	156,48	0	1396		

Раздел 3 Спортплощадки (резиновое покрытие) тип.III

34	18	1127-0403-0201	Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 72 %	м2 основания	59,65	246,85	210,58	14724,6025	12561,097	0	4292	20538 Казахстан
						36,27	63,67	2163,5055	3797,9155	0	1521	
35	24	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	14,7	853,47	32,62	12546,009	479,514	0	8826	23082 Казахстан
						820,85	13,04	12066,495	191,688	0	1710	
36	26	1127-0401-0101	Заполнение прыжковой ямы песком. Устройство НР = 72 % К=0,400;	м3 материала основания в плотном теле	0,72	370,2	217,42	266,544	156,5424	0	111	408 Казахстан
						152,78	61,43	110,0016	44,2296	0	30	
37	27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	28	853,47	32,62	23897,16	913,36	0	16811	43965 Казахстан
						820,85	13,04	22983,8	365,12	0	3257	
38	10	8601-0216-0203	Лавка с упорами НР = 0	шт.	1	3486	209	3486	209	0	2397	6354 Казахстан
						3277	52	3277	52	0	471	

39	21	8601-0215-0101	Вышка судейская (2,26x1,0x0,68) НР = 0	комплект	1	5258	357	5258	357	0	3594	9560	Казахстан
						4901	90	4901	90	0	708		
40	22	8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой НР = 0	комплект	1	10585	2774	10585	2774	0	6275	18209	Казахстан
						7811	904	7811	904	0	1349		
41	23	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР = 0	комплект	1	11027	2096	11027	2096	0	6897	19358	Казахстан
						8931	648	8931	648	0	1434		
42	32	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	1	2347	178	2347	178	0	1594	4256	Казахстан
						2169	45	2169	45	0	315		
43	34	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м x 2,0 м НР = 0	конструкция	1	26605	1137	26605	1137	0	18596	48817	Казахстан
						25468	360	25468	360	0	3616		
44	36	860--06-5-04	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	12005	164	12005	164	0	8569	22220	Казахстан
						11841	60	11841	60	0	1646		

0.1 Лестничный сход

45	38	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,1	1781,78	0	1959,958	0	0	1411	3641	Казахстан
						1781,78	0	1959,958	0	0	270		
46	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2,5	401,94	31,34	1004,85	78,35	0	694	1835	Казахстан
						370,6	15,21	926,5	38,025	0	136		
47	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ НР = 72 %	м3	0,26	2472,64	1118,59	642,8864	290,8334	0	302	1021	Казахстан
						1354,05	259,62	352,053	67,5012	0	76		
48	44	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	4,7	853,47	32,62	4011,309	153,314	0	2822	7380	Казахстан
						820,85	13,04	3857,995	61,288	0	547		
49	50	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	7543,62	3770,98	7543,62	3770,98	0	3351	11766	Казахстан
						3772,64	881,4	3772,64	881,4	0	872		
50	1	8601-0113-0104	Детский игровой комплекс. Установка НР = 0	комплект	3	28394	941	85182	2823	0	59912	156701	Казахстан
						27453	284	82359	852	0	11608		

51	5 8601-0101-0105	Карусель "Ромашка" НР = 0	комплект	1	14731	4315	14731	4315	0	8485	25073	Казахстан
					10416	1369	10416	1369	0	1857		
52	6 8601-0203-0102	Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м) НР = 0	комплект	1	16517	3851	16517	3851	0	9999	28638	Казахстан
					12666	1222	12666	1222	0	2121		
53	7 8601-0216-0104	Тренажер "Твистер" НР = 0	комплект	1	12565	1953	12565	1953	0	8068	22283	Казахстан
					10612	593	10612	593	0	1651		
54	9 8601-0302-0308	Скамья дворовая НР = 0	шт.	1	2347	178	2347	178	0	1594	4256	Казахстан
					2169	45	2169	45	0	315		
55	10 8601-0605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	12005	164	12005	164	0	8569	22220	Казахстан
					11841	60	11841	60	0	1646		
56	11 8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	1	24535	596	24535	596	0	17353	45240	Казахстан
					23939	163	23939	163	0	3351		
57	1 1133-0303-0109	Опоры стальные массой до 1 т. Установка НР = 72 %	опора	6	8329,41	5494,05	49976,46	32964,3	0	22082	77823	Казахстан
					2835,36	2276,13	17012,16	13656,78	0	5765		

58	3	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	1	12094,14	7118,95	12094,14	7118,95	0	5271	18754	Казахстан
						4975,19	2345,17	4975,19	2345,17	0	1389		
59	4	1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	2	15044,87	8406,42	30089,74	16812,84	0	13553	47134	Казахстан
						6638,45	2773,47	13276,9	5546,94	0	3491		
60	6	1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР = 72 %	шт.	2	8299	4559,68	16598	9119,36	0	7554	26085	Казахстан
						3739,32	1506,78	7478,64	3013,56	0	1932		
61	10	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,1	1365,26	0	5597,566	0	0	4030	10398	Казахстан
						1365,26	0	5597,566	0	0	770		
62	11	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	17	515,96	430,04	8771,32	7310,68	0	3175	12902	Казахстан
						85,92	173,51	1460,64	2949,67	0	956		

63	13	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	6	321,09	163,57	1926,54	981,42	0	906	3059	Казахстан
						157,52	52,14	945,12	312,84	0	227		
64	15	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,85	930,2	0	1720,87	0	0	1239	3197	Казахстан
						930,2	0	1720,87	0	0	237		
65	18	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	7,58	100,47	3,45	761,5626	26,151	0	537	1403	Казахстан
						97,02	1,39	735,4116	10,5362	0	104		
66	20	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	2	544,67	4,13	1089,34	8,26	0	780	2019	Казахстан
						540,54	1,04	1081,08	2,08	0	150		

67	22 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4367,13	1393,13	4367,13	1393,13	0	2543	7463	Казахстан
					2974	558,43	2974	558,43	0	553		
68	25 1106-0101-0101	Фундаменты бетонные для опор уличного освещения. Устройство /В22,5/ НР = 72 %	м3	2,18	2472,64	1118,59	5390,3552	2438,5262	0	2533	8557	Казахстан
					1354,05	259,62	2951,829	565,9716	0	634		
69	26 1108-0101-0203	Основание под фундаменты опор освещения гравийное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1	2722,45	1788,3	2722,45	1788,3	0	1245	4285	Казахстан
					934,15	795,6	934,15	795,6	0	317		
70	2 8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м НР = 0	секция	1	24535	596	24535	596	0	17353	45240	Казахстан
					23939	163	23939	163	0	3351		
71	5 8601-0216-0301	Тренажерный комплекс канатный лаз применит. НР = 0	комплект	1	28033	7549	28033	7549	0	16468	48061	Казахстан
					20484	2388	20484	2388	0	3560		
72	8 8601-0216-0114	Установка тренажеров применит. НР = 0	комплект	1	10472	1970	10472	1970	0	6553	18387	Казахстан

						8502	600	8502	600	0	1362		
		Раздел 1 Лестничный сход											
73	14	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,9	1781,78	0	8731	0	0	6286	16218	Казахстан
						1781,78	0	8731	0	0	1201		
74	15	1101-0205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,9	930,2	0	11069	0	0	7970	20562	Казахстан
						930,2	0	11069	0	0	1523		
75	16	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	2,4	401,94	31,34	965	75	0	667	1762	Казахстан
						370,6	15,21	889	37	0	131		
76	17	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ НР = 72 %	м3	0,68	2472,64	1118,59	1681	761	0	790	2669	Казахстан
						1354,05	259,62	921	177	0	198		
77	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	4,2	853,47	32,62	3585	137	0	2522	6595	Казахстан
						820,85	13,04	3448	55	0	489		
78	20	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	1	662,7	87,51	663	88	0	440	1191	Казахстан
						575,19	36,2	575	36	0	88		

79	22	1115-0105-0103	Ступени и подступенки. Облицовка бетонными тротуарными плитками на клею б=30 мм применит. НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	2	2432,64	109,24	4865	218	0	3417	8945	Казахстан
						2323,4	49,33	4647	99	0	663		
80	23	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 72 %	шт. сборных конструкций	1	7543,62	3770,98	7544	3771	0	3351	11766	Казахстан
						3772,64	881,4	3773	881	0	872		
81	25	1101-0205-0302	Планировка вручную откосов (лестница) НР = 72 %	м3 грунта	3	1781,78	0	5345	0	0	3849	9930	Казахстан
						1781,78	0	5345	0	0	736		
			Раздел 2 Прочие работы										
			2.1 Лестница металлическая										
82	27	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	17	407,32	0	6924	0	0	4986	12863	Казахстан
						407,32	0	6924	0	0	953		
83	28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	17	50,6	2,66	860	45	0	590	1566	Казахстан
						47,94	0,28	815	5	0	116		

84	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	17	59,83	3,77	1017	64	0	693	1847	Казахстан
					56,06	0,58	953	10	0	137		
85	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,9	1781,78	0	8731	0	0	6286	16218	Казахстан
					1781,78	0	8731	0	0	1201		
86	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,925	846,95	0	1630	0	0	1174	3029	Казахстан
					846,95	0	1630	0	0	224		
87	3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,5625	2722,45	1788,3	1531	1006	0	701	2410	Казахстан
					934,15	795,6	525	448	0	179		
88	4 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство из бетона В15, F100, W4 НР = 72 %	м3	0,82	7049,88	1179,68	5781	967	0	3635	10169	Казахстан
					5870,2	286,65	4814	235	0	753		
89	5 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,033	261990,75	1422,75	8646	47	0	6206	16039	Казахстан

						260568	607,47	8599	20	0	1188		
90	6	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	6,85	319,18	20,26	2186	139	0	1488	3969	Казахстан
						298,92	2,86	2048	20	0	294		
91	7	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,014	72622,65	24552,55	1017	344	0	575	1719	Казахстан
						48070,1	8932,91	673	125	0	127		
92	9	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	22,32	50,6	2,66	1129	59	0	775	2057	Казахстан
						47,94	0,28	1070	6	0	152		
93	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	22,32	59,83	3,77	1335	84	0	910	2425	Казахстан
						56,06	0,58	1251	13	0	180		

Итого	**1 369 639**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	609 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	263 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	456 306
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 429
Всего	**1 369 639**
Временные здания и сооружения (0,72 %)	9 861
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4 %)	19 313
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**27 976**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**1 426 790**
с понижающим коэффициентом 0,9	1284110,77
минус генподрядные услуги 10%	-128 411,08
Итого	**1 412 521,85**
НДС (12 %)	169 503
Итого	**1 582 024**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)