**Форма КС-3**
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

**Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"**
**Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"**
**Наименование объекта - "Капитальный ремонт в здании Ащесайского СОШ-сад Чингирлауского района ЗКО"**

## Справка №1
## о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 года

| | код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источн. фин. | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | | 30/2 | 27.06.2022 | | | | |
| | | | Дополнительное соглашение | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Наименование объекта - "Капитальный ремонт в здании Ащесайского СОШ-сад Чингирлауского района ЗКО"** | 53 193 206 | 47 493 934 | - | - | - | - | | 5 699 272 | 53 193 206 |
| **Итого:** | **53 193 206** | **47 493 934** | - | - | - | - | | **5 699 272** | **53 193 206** |

**Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"**

**Директор** Сейтмуратов Р.Е.

**Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"**

**Директор** Сейткулов Б.

**Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"**
**Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"**
**Наименование объекта - "Капитальный ремонт в здании Ащесайского СОШ-сад Чингирлауского района ЗКО"**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 4.Фасад** | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** | **м2** | **1650** | | **3093,01** | **22,09** | **5103463,20** | **36448,50** | **2326417,50** | **1977803,78** | **7647768,34** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1660,97** | **3,85** | **2740597,20** | **6352,50** | | **566501,36** | |
| 32.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 1,38 | 2279,97 | 1202,03 | | 2740597,20 | | | | |
| 32.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 3,3 | | | | | | | |
| 32.3 | 431 С | Гайковерт электрический | маш.-ч | 0,036625 | 60,43125 | | 36,00 | | 2175,53 | | | |
| 32.4 | 521 С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,075625 | 124,78125 | | 13,00 | | 1622,16 | | | |
| 32.5 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002025 | 3,34125 | | 4992,00 | | 16679,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002025 | 3,34125 | | 1901,00 | | 6351,72 | | | |
| 32.6 | 2698 С | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,037875 | 62,49375 | | 217,00 | | 13561,14 | | | |
| 32.7 | 2875 С | Перфоратор электрический | маш.-ч | 0,08125 | 134,0625 | | 18,00 | | 2413,13 | | | |
| **32.8** | **131308 С** | **Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** | **м** | **2,5** | **4125** | **260,00** | | | | **1072500,00** | | |
| **32.9** | **145203 С** | **Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90** | **шт.** | **2,54** | **4191** | **118,00** | | | | **494538,00** | | |
| 32.10 | 146059 С | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 2,5 | 4125 | 73,00 | | | | 301125,00 | | |
| **32.11** | **286119 С** | **Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | **кг** | **0,264** | **435,6** | **1052,00** | | | | **458251,20** | | |
| **33** | **Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3** | **Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями** | **м2** | **1650** | | **815,14** | **3,37** | **1344976,88** | **5560,50** | **573870,00** | **552714,03** | **2049506,18** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **463,97** | **1,28** | **765546,38** | **2112,00** | | **151815,27** | |
| 33.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,4007 | 661,15 | 1157,89 | | 765546,38 | | | | |
| 33.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 1,16 | | | | | | | |
| 33.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000675 | 1,11375 | | 4992,00 | | 5559,84 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000675 | 1,11375 | | 1901,00 | | 2117,24 | | | |
| **33.4** | **146057 С** | **Крепитель кассеты (икля)** | **шт.** | **2,6** | **4290** | **60,00** | | | | **257400,00** | | |
| **33.5** | **147826 С** | **Салазка** | **шт.** | **1,4** | **2310** | **137,00** | | | | **316470,00** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | **С121-060901-1601<br>2106-0901-1601<br>РСНБ РК 2015** | **Панели фасадные**<br>*СП - 8%* | **м2** | **1650** | **8420,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **13893000,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **13893000,00** | **--**<br>**1111440,00** | **15004440,00** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **20341440,08**<br>**3506143,58** | **42009,00**<br>**8464,50** | **16793287,50**<br>**--** | **2530517,81**<br>**1829756,63** | **24701714,53** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **6448440,08** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **2900287,50** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **3514608,08** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **2530517,81** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **718316,63** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **9697274,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2945,58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3514608,08** | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **13893000,00** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **13893000,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1111440,00** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | **15004440,00** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **24701714,52** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2945,58** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **3514608,08** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Полы** | | | | | | | | | |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| **89** | **Е12-070101-0201<br>1207-0101-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Полы дощатые. Разборка покрытия**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | **205,77** | | **331,94**<br>**313,15** | **18,79**<br>**9,58** | **68303,29**<br>**64436,88** | **3866,42**<br>**1971,28** | **--** | **47813,87**<br>**9289,37** | **125406,53** |
| 89.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,336 | 69,14 | 931,99 | | 64436,88 | | | | |
| 89.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0086 | 1,77 | | | | | | | |
| 89.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0086 | 1,769622 | | 2185,00 | | 3866,62 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0086 | 1,769622 | | 1114,00 | | 1971,36 | | | |
| **89.4** | **147789 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,008** | **1,64616** | **--** | | | | **--** | | |
| **90** | **Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015** | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | **209,37** | | **809,81**<br>**778,35** | **31,46**<br>**16,04** | **169549,92**<br>**162963,14** | **6586,78**<br>**3358,29** | **--** | **119751,43**<br>**23144,11** | **312445,46** |
| 90.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,6987 | 146,29 | 1114,00 | | 162963,14 | | | | |
| 90.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0144 | 3,01 | | | | | | | |
| 90.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0144 | 3,014928 | | 2185,00 | | 6587,62 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0144 | 3,014928 | | 1114,00 | | 3358,63 | | | |
| **90.4** | **147789 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,052** | **10,88724** | **--** | | | | **--** | | |
| **91** | **Е12-070101-0205<br>1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015** | **Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | **845,38** | | **108,99**<br>**106,15** | **2,84**<br>**1,45** | **92137,97**<br>**89737,09** | **2400,88**<br>**1225,80** | **--** | **65493,28**<br>**12610,50** | **170241,75** |
| 91.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1139 | 96,29 | 931,96 | | 89737,09 | | | | |
| 91.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0013 | 1,1 | | | | | | | |
| 91.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0013 | 1,098994 | | 2185,00 | | 2401,30 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 1,098994 | | 1114,00 | | 1224,28 | | | |
| **91.4** | **147789 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,0047** | **3,973286** | **--** | | | | **--** | | |
| | | **Тип1** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** | **Е12-070101-0604<br>1207-0101-0604<br>РСНБ РК 2015** | **Покрытия дощатые площадью свыше 5 м2. Шлифовка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | | **1051,808** | **455,94**<br>**447,83** | **8,11**<br>**--** | **479561,34**<br>**471031,18** | **8530,16**<br>**--** | **--** | **339142,45**<br>**65496,30** | **884200,09** |
| 92.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,402 | 422,83 | 1114,00 | | 471031,18 | | | | |
| 92.2 | 1195 С | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 0,193 | 202,998944 | | 42,00 | | 8525,96 | | | |
| **93** | **Е11-110101-3601<br>1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2 покрытия** | | **1051,808** | **3122,71**<br>**464,78** | **26,62**<br>**13,19** | **3284495,57**<br>**488863,53** | **27999,13**<br>**13873,35** | **2767632,91** | **361970,55**<br>**291717,29** | **3938183,41** |
| 93.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 0,4393 | 462,06 | 1058,01 | | 488863,53 | | | | |
| 93.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 11,15 | | | | | | | |
| 93.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,004375 | 4,60166 | | 2185,00 | | 10054,63 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004375 | 4,60166 | | 1114,00 | | 5126,25 | | | |
| 93.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00625 | 6,5738 | | 2729,00 | | 17939,90 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00625 | 6,5738 | | 1331,00 | | 8749,73 | | | |
| 93.5 | 135936 С | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 525,904 | 380,00 | | | | 199843,52 | | |
| 93.6 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,005 | 5,25904 | 90,00 | | | | 473,31 | | |
| **93.7** | **149999 С** | **Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77** | **м2** | **1,02** | **1072,84416** | **2393,00** | | | | **2567316,07** | | |
| **94** | **Е11-110101-4003<br>1111-0101-4003<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м плинтусов** | | **168** | **240,72**<br>**98,73** | **2,80**<br>**1,08** | **40440,54**<br>**16586,22** | **470,40**<br>**181,44** | **23383,92** | **12072,72**<br>**4201,06** | **56714,32** |
| 94.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,0766 | 12,87 | 1288,87 | | 16586,22 | | | | |
| 94.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,1512 | | | | | | | |
| 94.3 | 521 С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,016625 | 2,793 | | 13,00 | | 36,31 | | | |
| 94.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,000375 | 0,063 | | 2185,00 | | 137,66 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000375 | 0,063 | | 1114,00 | | 70,18 | | | |
| 94.5 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,025125 | 4,221 | | 16,00 | | 67,54 | | | |
| 94.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,084 | | 2729,00 | | 229,24 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,084 | | 1331,00 | | 111,80 | | | |
| **94.7** | **249765 С** | **Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001** | **м** | **1,01** | **169,68** | **129,00** | | | | **21888,72** | | |
| 94.8 | 287729 С | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,011 | 1,848 | 809,00 | | | | 1495,03 | | |
| | | **Тип2** | | | | | | | | | | |
| **95** | **Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м3 подстилающего слоя** | | **8,48** | **29035,70**<br>**3740,52** | **7,20**<br>**--** | **246222,74**<br>**31719,61** | **61,06**<br>**--** | **214442,07** | **22838,12**<br>**21524,87** | **290585,73** |
| 95.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 3,66 | 31,04 | 1022,00 | | 31719,61 | | | | |
| 95.2 | 404 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 4,0704 | | 15,00 | | 61,06 | | | |
| 95.3 | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 2,6288 | 1538,00 | | | | 4043,09 | | |
| **95.4** | **100467 С** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,02** | **8,6496** | **22773,00** | | | | **196977,34** | | |
| 95.5 | 131654 С | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,00848 | 16440,00 | | | | 139,41 | | |
| 95.6 | 135832 С | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 16,96 | 766,00 | | | | 12991,36 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,35 | 2,968 | 98,00 | | | | 290,86 | | | |
| **96** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **169,6** | | **721,19** | **36,39** | **122314,08** | **6171,75** | **48929,60** | **50552,11** | **186695,48** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **396,30** | **17,68** | **67212,73** | **2998,53** | | **13829,30** | |
| 96.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,4094 | 69,43 | 968,01 | | 67212,73 | | | | |
| 96.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0159 | 2,7 | | | | | | | |
| 96.3 | 404 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,113375 | 19,2284 | | 15,00 | | 288,43 | | | |
| 96.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,015875 | 2,6924 | | 2185,00 | | 5882,89 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,015875 | 2,6924 | | 1114,00 | | 2999,33 | | | |
| **96.5** | **102637 С** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,0204** | **3,45984** | **13974,00** | | | | **48347,80** | | |
| 96.6 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,035 | 5,936 | 98,00 | | | | 581,73 | | |
| **97** | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять до 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **169,6** | | **164,67** | **12,34** | **27927,69** | **2092,86** | **24173,09** | **1910,81** | **32225,58** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **9,80** | **5,85** | **1661,74** | **992,16** | | **2387,08** | |
| 97.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,0101 | 1,71 | 970,10 | | 1661,74 | | | | |
| 97.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0052 | 0,8819 | | | | | | | |
| 97.3 | 404 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,058 | 9,8368 | | 15,00 | | 147,55 | | | |
| 97.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00525 | 0,8904 | | 2185,00 | | 1945,52 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00525 | 0,8904 | | 1114,00 | | 991,91 | | | |
| **97.5** | **102637 С** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,0102** | **1,72992** | **13974,00** | | | | **24173,90** | | |
| **98** | **Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **169,6** | | **4074,43** | **96,95** | **691023,07** | **16442,72** | **419001,88** | **189228,24** | **950671,41** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1506,95** | **42,68** | **255578,47** | **7238,53** | | **70420,10** | |
| 98.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 1,3 | 220,7 | 1158,03 | | 255578,47 | | | | |
| 98.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0368 | 6,24 | | | | | | | |
| 98.3 | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,7632 | | 4544,00 | | 3467,98 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,7632 | | 1331,00 | | 1015,82 | | | |
| 98.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,02875 | 4,876 | | 2185,00 | | 10654,06 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02875 | 4,876 | | 1114,00 | | 5431,86 | | | |
| 98.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,5936 | | 2729,00 | | 1619,93 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,5936 | | 1331,00 | | 790,08 | | | |
| 98.6 | 3008 С | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,011 | 1,8656 | | 120,00 | | 223,87 | | | |
| 98.7 | 3404 С | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0195 | 3,3072 | | 144,00 | | 476,24 | | | |
| 98.8 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,005 | 0,848 | 90,00 | | | | 76,32 | | |
| 98.9 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,1696 | 98,00 | | | | 16,62 | | |
| **98.10** | **249623 С** | **Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006** | **кг** | **4,5** | **763,2** | **43,00** | | | | **32817,60** | | |
| **98.11** | **249697 С** | **Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006** | **кг** | **0,6** | **101,76** | **64,00** | | | | **6512,64** | | |
| 98.12 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1 | 16,96 | 155,00 | | | | 2628,80 | | |
| **98.13** | **287797 С** | **Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | **м2** | **1,02** | **172,992** | **2179,00** | | | | **376949,57** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **99** | **Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9** | **Плинтуса керамические. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м** | **168** | | **1560,52**<br>**317,93** | **16,24**<br>**5,63** | **262167,19**<br>**53412,07** | **2728,32**<br>**945,84** | **206026,80** | **39137,70**<br>**24104,39** | **325409,28** |
| 99.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 0,2645 | 44,44 | 1202,00 | | 53412,07 | | | | |
| 99.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0041 | 0,6888 | | | | | | | |
| 99.3 | 521 С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,002625 | 0,441 | | 13,00 | | 5,73 | | | |
| 99.4 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000375 | 0,063 | | 4992,00 | | 314,50 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000375 | 0,063 | | 1901,00 | | 119,76 | | | |
| 99.5 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,000425 | 0,0714 | | 2185,00 | | 156,01 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000425 | 0,0714 | | 1114,00 | | 79,54 | | | |
| 99.6 | 2445 С | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,0125 | 2,1 | | 88,00 | | 184,80 | | | |
| 99.7 | 2510 С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,003337 | 0,5607 | | 3686,00 | | 2066,74 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003337 | 0,5607 | | 1331,00 | | 746,29 | | | |
| 99.8 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00016 | 0,02688 | 98,00 | | | | 2,63 | | |
| 99.9 | 249624 С | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 0,64 | 107,52 | 59,00 | | | | 6343,68 | | |
| 99.10 | 249697 С | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,06 | 10,08 | 64,00 | | | | 645,12 | | |
| **99.11** | **279916 С** | **Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010** | **м** | **1,01** | **169,68** | **1173,00** | | | | **199034,64** | | |
| | | **Тип3** | | | | | | | | | | |
| **100** | **Е11-110101-1201<br>1111-0101-1201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16** | **Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2 пола** | **205,77** | | **1785,68**<br>**572,65** | **24,39**<br>**10,32** | **367440,20**<br>**117835,01** | **5018,73**<br>**2123,55** | **244586,46** | **86370,16**<br>**36304,83** | **490115,19** |
| 100.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,514 | 105,77 | 1114,11 | | 117835,01 | | | | |
| 100.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0078 | 1,61 | | | | | | | |
| 100.3 | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00175 | 0,360097 | | 4544,00 | | 1636,28 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00175 | 0,360097 | | 1331,00 | | 479,29 | | | |
| 100.4 | 1523 С | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,005625 | 1,157456 | | 12,00 | | 13,89 | | | |
| 100.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,006 | 1,23462 | | 2729,00 | | 3369,28 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,006 | 1,23462 | | 1331,00 | | 1643,28 | | | |
| 100.6 | 102633 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0028 | 0,576156 | 10539,00 | | | | 6072,11 | | |
| **100.7** | **102867 С** | **Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** | **1000 шт.** | **0,0051** | **1,049427** | **54690,00** | | | | **57393,16** | | |
| 100.8 | 131598 С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0024 | 0,493848 | 45762,00 | | | | 22599,47 | | |
| 100.9 | 135545 С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,23 | 47,3271 | 226,00 | | | | 10695,92 | | |
| 100.10 | 146897 С | Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76 | т | 0,000034 | 0,006996 | 197348,00 | | | | 1380,68 | | |
| **100.11** | **150050 С** | **Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм** | **м3** | **0,0118** | **2,428086** | **59865,00** | | | | **145357,37** | | |
| 100.12 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,0007 | 0,144039 | 98,00 | | | | 14,12 | | |
| 100.13 | 286164 С | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,016 | 3,29232 | 326,00 | | | | 1073,30 | | |
| **101** | **Е11-110101-3303<br>1111-0101-3303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16** | **Покрытия из брусков. Устройство** | **м2 покрытия** | **205,77** | | **6601,20** | **78,33** | **1358328,20** | **16117,97** | **1178243,13** | **123693,59** | **1600583,53** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **796,85** | **38,05** | **163967,10** | **7829,55** | | **118561,74** | |
| 101.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,7153 | 147,19 | 1114,00 | | 163967,10 | | | | |
| 101.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0306 | 6,3 | | | | | | | |
| 101.3 | 1195 С | Машина для остружки деревянных полов | маш.-ч | 0,03375 | 6,944737 | | 42,00 | | 291,68 | | | |
| 101.4 | 1523 С | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,01175 | 2,417798 | | 12,00 | | 29,01 | | | |
| 101.5 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0125 | 2,572125 | | 2185,00 | | 5620,09 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0125 | 2,572125 | | 1114,00 | | 2865,35 | | | |
| 101.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,018125 | 3,729581 | | 2729,00 | | 10178,03 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,018125 | 3,729581 | | 1331,00 | | 4964,07 | | | |
| **101.7** | **150052 С** | **Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88** | **м3** | **0,049** | **10,08273** | **115294,00** | | | | **1162478,27** | | |
| 101.8 | 286164 С | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,235 | 48,35595 | 326,00 | | | | 15764,04 | | |
| **102** | **Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **205,77** | | **897,85** | **4,30** | **184750,80** | **884,81** | **48713,99** | **97622,05** | **304962,67** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **656,81** | **2,11** | **135152,00** | **434,17** | | **22589,83** | |
| 102.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,537 | 110,5 | 1223,11 | | 135152,00 | | | | |
| 102.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0016 | 0,3292 | | | | | | | |
| 102.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00025 | 0,051443 | | 2185,00 | | 112,40 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00025 | 0,051443 | | 1114,00 | | 57,31 | | | |
| 102.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001375 | 0,282934 | | 2729,00 | | 772,13 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001375 | 0,282934 | | 1331,00 | | 376,59 | | | |
| 102.5 | 100412 С | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 0,000024 | 0,004938 | 6772,00 | | | | 33,44 | | |
| 102.6 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,0031 | 0,637887 | 90,00 | | | | 57,41 | | |
| 102.7 | 147307 С | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 | м2 | 0,0084 | 1,728468 | 170,00 | | | | 293,84 | | |
| **102.8** | **149395 С** | **Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013** | **кг** | **0,116** | **23,86932** | **656,00** | | | | **15658,27** | | |
| **102.9** | **249453 С** | **Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90** | **кг** | **0,54** | **111,1158** | **88,00** | | | | **9778,19** | | |
| **102.10** | **278579 С** | **Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71** | **кг** | **0,25** | **51,4425** | **445,00** | | | | **22891,91** | | |
| **103** | **Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Плинтуса деревянные. Устройство** | **м плинтусов** | **83,22** | | **344,11** | **2,73** | **28637,08** | **227,19** | **20254,08** | **5951,87** | **37356,07** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **98,00** | **1,33** | **8155,81** | **110,68** | | **2767,12** | |
| 103.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,088 | 7,32 | 1113,67 | | 8155,81 | | | | |
| 103.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 0,0832 | | | | | | | |
| 103.3 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001 | 0,08322 | | 2729,00 | | 227,11 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001 | 0,08322 | | 1331,00 | | 110,77 | | | |
| **103.4** | **249763 С** | **Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88** | **м** | **1,01** | **84,0522** | **240,00** | | | | **20172,53** | | |
| 103.5 | 286164 С | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,003 | 0,24966 | 326,00 | | | | 81,39 | | |
| | | **Тип4** | | | | | | | | | | |
| **104** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **845,38** | | **721,19** | **36,39** | **609680,87** | **30763,38** | **243892,13** | **251979,61** | **930593,32** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **396,30** | **17,68** | **335025,36** | **14946,32** | | **68932,84** | |
| 104.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,4094 | 346,1 | 968,01 | | 335025,36 | | | | |
| 104.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0159 | 13,44 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.3 | 404 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,113375 | 95,844958 | | 15,00 | | 1437,67 | | | | |
| 104.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,015875 | 13,420407 | | 2185,00 | | 29323,59 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,015875 | 13,420407 | | 1114,00 | | 14950,33 | | | | |
| **104.5** | **102637 С** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,0204** | **17,245752** | **13974,00** | | | | **240992,14** | | | |
| 104.6 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,035 | 29,5883 | 98,00 | | | | 2899,65 | | | |
| **105** | **Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | **м2 покрытия** | **845,38** | | **3122,71** | **26,62** | **2639880,00** | **22504,01** | **2224456,85** | **290930,16** | **3165274,92** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **464,78** | **13,19** | **392919,10** | **11150,56** | | **234464,81** | |
| 105.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 0,4393 | 371,38 | 1058,01 | | 392919,10 | | | | |
| 105.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 8,96 | | | | | | | |
| 105.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,004375 | 3,698538 | | 2185,00 | | 8081,30 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004375 | 3,698538 | | 1114,00 | | 4120,17 | | | |
| 105.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00625 | 5,283625 | | 2729,00 | | 14419,01 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00625 | 5,283625 | | 1331,00 | | 7032,50 | | | |
| 105.5 | 135936 С | Клей Бустилат | кг | 0,5 | 422,69 | 380,00 | | | | 160622,20 | | |
| 105.6 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,005 | 4,2269 | 90,00 | | | | 380,42 | | |
| **105.7** | **149999 С** | **Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77** | **м2** | **1,02** | **862,2876** | **2393,00** | | | | **2063454,23** | | |
| **106** | **Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18** | **Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** | **м плинтусов** | **539** | | **240,72** | **2,80** | **129746,73** | **1509,20** | **75023,41** | **38733,29** | **181958,43** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **98,73** | **1,08** | **53214,12** | **582,12** | | **13478,40** | |
| 106.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,0766 | 41,29 | 1288,87 | | 53214,12 | | | | |
| 106.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0009 | 0,4851 | | | | | | | |
| 106.3 | 521 С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,016625 | 8,960875 | | 13,00 | | 116,49 | | | |
| 106.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,000375 | 0,202125 | | 2185,00 | | 441,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000375 | 0,202125 | | 1114,00 | | 225,17 | | | |
| 106.5 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,025125 | 13,542375 | | 16,00 | | 216,68 | | | |
| 106.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,2695 | | 2729,00 | | 735,47 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,2695 | | 1331,00 | | 358,70 | | | |
| **106.7** | **249765 С** | **Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001** | **м** | **1,01** | **544,39** | **129,00** | | | | **70226,31** | | |
| 106.8 | 287729 С | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,011 | 5,929 | 809,00 | | | | 4796,56 | | |
| | | **Тип5** | | | | | | | | | | |
| **107** | **Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14** | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | **м3 подстилающего слоя** | **1,9885** | | **29598,58** | **9,00** | **58856,77** | **17,90** | **50285,14** | **6158,68** | **70216,69** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **4301,60** | **--** | **8553,73** | **--** | | **5201,24** | |
| 107.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5) | чел-ч | 4,21 | 8,37 | 1022,00 | | 8553,73 | | | | |
| 107.2 | 404 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,6 | 1,1931 | | 15,00 | | 17,90 | | | |
| 107.3 | 100328 С | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,31 | 0,616435 | 1538,00 | | | | 948,08 | | |
| **107.4** | **100467 С** | **Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **1,02** | **2,02827** | **22773,00** | | | | **46189,79** | | |
| 107.5 | 131654 С | Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,001 | 0,001988 | 16440,00 | | | | 32,69 | | |
| 107.6 | 135832 С | Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95 | кг | 2 | 3,977 | 766,00 | | | | 3046,38 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.7 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,35 | 0,695975 | 98,00 | | | | 68,21 | | | |
| **108** | **Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | **39,77** | | **721,19** | **36,39** | **28681,79** | **1447,23** | **11473,65** | **11854,11** | **43778,77** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **396,30** | **17,68** | **15760,91** | **703,13** | | **3242,87** | |
| 108.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,4094 | 16,28 | 968,01 | | 15760,91 | | | | |
| 108.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0159 | 0,6323 | | | | | | | |
| 108.3 | 404 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,113375 | 4,508924 | | 15,00 | | 67,63 | | | |
| 108.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,015875 | 0,631349 | | 2185,00 | | 1379,50 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,015875 | 0,631349 | | 1114,00 | | 703,32 | | | |
| **108.5** | **102637 С** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,0204** | **0,811308** | **13974,00** | | | | **11337,22** | | |
| 108.6 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,035 | 1,39195 | 98,00 | | | | 136,41 | | |
| **109** | **Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2** | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять до 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | **м2 стяжки** | **39,77** | | **164,67** | **12,34** | **6548,85** | **490,76** | **5668,42** | **448,07** | **7556,67** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **9,80** | **5,85** | **389,67** | **232,65** | | **559,75** | |
| 109.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,0101 | 0,4017 | 970,11 | | 389,67 | | | | |
| 109.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0052 | 0,2068 | | | | | | | |
| 109.3 | 404 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,058 | 2,30666 | | 15,00 | | 34,60 | | | |
| 109.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00525 | 0,208792 | | 2185,00 | | 456,21 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00525 | 0,208792 | | 1114,00 | | 232,59 | | | |
| **109.5** | **102637 С** | **Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98** | **м3** | **0,0102** | **0,405654** | **13974,00** | | | | **5668,61** | | |
| **110** | **Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17** | **Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** | **м2 покрытия** | **39,77** | | **4074,43** | **96,95** | **162040,02** | **3855,70** | **98252,98** | **44372,68** | **222925,72** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1506,95** | **42,68** | **59931,34** | **1697,38** | | **16513,02** | |
| 110.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 1,3 | 51,75 | 1158,03 | | 59931,34 | | | | |
| 110.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0368 | 1,46 | | | | | | | |
| 110.3 | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0045 | 0,178965 | | 4544,00 | | 813,22 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0045 | 0,178965 | | 1331,00 | | 238,20 | | | |
| 110.4 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,02875 | 1,143388 | | 2185,00 | | 2498,30 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02875 | 1,143388 | | 1114,00 | | 1273,73 | | | |
| 110.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0035 | 0,139195 | | 2729,00 | | 379,86 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0035 | 0,139195 | | 1331,00 | | 185,27 | | | |
| 110.6 | 3008 С | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,011 | 0,43747 | | 120,00 | | 52,50 | | | |
| 110.7 | 3404 С | Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин | маш.-ч | 0,0195 | 0,775515 | | 144,00 | | 111,67 | | | |
| 110.8 | 147047 С | Ветошь | кг | 0,005 | 0,19885 | 90,00 | | | | 17,90 | | |
| 110.9 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,03977 | 98,00 | | | | 3,90 | | |
| **110.10** | **249623 С** | **Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006** | **кг** | **4,5** | **178,965** | **43,00** | | | | **7695,49** | | |
| **110.11** | **249697 С** | **Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006** | **кг** | **0,6** | **23,862** | **64,00** | | | | **1527,17** | | |
| 110.12 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,1 | 3,977 | 155,00 | | | | 616,43 | | |
| **110.13** | **287797 С** | **Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | **м2** | **1,02** | **40,5654** | **2179,00** | | | | **88392,01** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111** | **Е11-110101-3905<br>1111-0101-3905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9** | **Плинтуса керамические. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м** | **46** | | **1515,80**<br>**276,46** | **12,99**<br>**4,50** | **69726,80**<br>**12717,16** | **597,54**<br>**207,00** | **56412,10** | **9305,40**<br>**6322,58** | **85354,77** |
| 111.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 0,23 | 10,58 | 1202,00 | | 12717,16 | | | | |
| 111.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0033 | 0,1518 | | | | | | | |
| 111.3 | 521 С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0021 | 0,0966 | | 13,00 | | 1,26 | | | |
| 111.4 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0003 | 0,0138 | | 4992,00 | | 68,89 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0003 | 0,0138 | | 1901,00 | | 26,23 | | | |
| 111.5 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,00034 | 0,01564 | | 2185,00 | | 34,17 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00034 | 0,01564 | | 1114,00 | | 17,42 | | | |
| 111.6 | 2445 С | Электроплиткорез | маш.-ч | 0,01 | 0,46 | | 88,00 | | 40,48 | | | |
| 111.7 | 2510 С | Автомобили бортовые, до 8 т | маш.-ч | 0,00267 | 0,12282 | | 3686,00 | | 452,71 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00267 | 0,12282 | | 1331,00 | | 163,47 | | | |
| 111.8 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00016 | 0,00736 | 98,00 | | | | 0,72 | | |
| 111.9 | 249624 С | Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006 | кг | 0,64 | 29,44 | 59,00 | | | | 1736,96 | | |
| 111.10 | 249697 С | Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006 | кг | 0,06 | 2,76 | 64,00 | | | | 176,64 | | |
| **111.11** | **279916 С** | **Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010** | **м** | **1,01** | **46,46** | **1173,00** | | | | **54497,58** | | |
| | | **Подвал** | | | | | | | | | | |
| **112** | **Е11-110101-0503<br>1111-0101-0503<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11** | **Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2 изолируемой поверхности** | **59,91** | | **199,73**<br>**44,19** | **0,68**<br>**0,33** | **11966,09**<br>**2647,69** | **40,74**<br>**19,77** | **9277,66** | **1920,57**<br>**1110,93** | **14997,60** |
| 112.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 0,0397 | 2,38 | 1113,21 | | 2647,69 | | | | |
| 112.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,012 | | | | | | | |
| 112.3 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00025 | 0,014977 | | 2729,00 | | 40,87 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00025 | 0,014977 | | 1331,00 | | 19,93 | | | |
| **112.4** | **147201 С** | **Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82** | **т** | **0,000392** | **0,023485** | **395063,00** | | | | **9277,94** | | |
| **113** | **Е11-110101-1406<br>1111-0101-1406<br>РСНБ РК 2015** | **Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2 пола** | **59,91** | | **5857,04**<br>**354,67** | **288,34**<br>**33,54** | **350895,36**<br>**21248,37** | **17274,45**<br>**2009,38** | **312372,54** | **16745,58**<br>**29411,28** | **397052,22** |
| 113.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1) | чел-ч | 0,4547 | 27,24 | 780,01 | | 21248,37 | | | | |
| 113.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0174 | 1,04 | | | | | | | |
| 113.3 | 151 С | Автобетононасосы, 65 м3/ч | маш.-ч | 0,008375 | 0,501746 | | 11230,00 | | 5634,61 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,01675 | 1,003492 | | 1931,50 | | 1938,24 | | | |
| 113.4 | 404 С | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,0105 | 0,629055 | | 15,00 | | 9,44 | | | |
| 113.5 | 521 С | Дрели электрические | маш.-ч | 0,00125 | 0,074887 | | 13,00 | | 0,97 | | | |
| 113.6 | 776 С | Краны на автомобильном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,000625 | 0,037444 | | 7069,00 | | 264,69 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000625 | 0,037444 | | 1901,00 | | 71,18 | | | |
| 113.7 | 1045 С | Нарезчик швов | маш.-ч | 0,01575 | 0,943582 | | 1164,00 | | 1098,33 | | | |
| 113.8 | 1046 С | Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм | маш.-ч | 0,006375 | 0,381926 | | 2233,00 | | 852,84 | | | |
| 113.9 | 1047 С | Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм | маш.-ч | 0,01 | 0,5991 | | 2774,00 | | 1661,90 | | | |
| 113.10 | 1048 С | Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм | маш.-ч | 0,02175 | 1,303042 | | 5752,00 | | 7495,10 | | | |
| 113.11 | 1146 С | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0,000912 | 0,054668 | | 29,00 | | 1,59 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.12 | 3008 С | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,0355 | 2,126805 | | 120,00 | | 255,22 | | | | |
| **113.13** | **100581 С** | **Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **0,1155** | **6,919605** | **32211,00** | | | | **222887,40** | | | |
| 113.14 | 128076 С | Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72 | кг | 0,0178 | 1,066398 | 586,00 | | | | 624,91 | | | |
| 113.15 | 135879 С | Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83 | кг | 0,07 | 4,1937 | 2694,00 | | | | 11297,83 | | | |
| 113.16 | 147606 С | Лента малярная, 50 мм | м | 0,776 | 46,49016 | 9,00 | | | | 418,41 | | | |
| 113.17 | 147668 С | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81 | 100 м | 0,000048 | 0,002876 | 23654,00 | | | | 68,02 | | | |
| 113.18 | 149847 С | Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006 | кг | 5 | 299,55 | 59,00 | | | | 17673,45 | | | |
| 113.19 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,001 | 0,05991 | 98,00 | | | | 5,87 | | | |
| 113.20 | 249618 С | Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона | кг | 0,1298 | 7,776318 | 985,00 | | | | 7659,67 | | | |
| **113.21** | **279860 С** | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | **т** | **0,003** | **0,17973** | **287861,00** | | | | **51737,26** | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | | **11491322,92** | **178100,09** | **8282502,81** | **2235997,09** | **14825505,62** | |
| | | | | | | | | **3030720,00** | **74831,48** | **--** | **1098185,60** | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **11491322,92** | | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **8282502,82** | | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **3105551,51** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **2235997,10** | | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **1098185,59** | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **14825505,61** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2885,75** | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **3105551,51** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | **14825505,61** | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **2885,75** | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **3105551,51** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Кровля** | | | | | | | | | | | |
| **149** | **Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015** | **Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* | **м2 кровли** | **1996,45** | | **269,56** | **1,61** | **538163,06** | **3214,28** | **--** | **385163,12** | **997192,27** | |
| | | | | | | **267,95** | **--** | **534948,78** | **--** | | **73866,09** | | |
| 149.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,2875 | 573,98 | 932,00 | | 534948,78 | | | | | |
| 149.2 | 979 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 0,0063 | 12,577635 | | 256,00 | | 3219,87 | | | | |
| **149.3** | **147789 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,0218** | **43,52261** | **--** | | | | **--** | | | |
| **150** | **Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* | **м2 кровли** | **1996,45** | | **166,16** | **19,41** | **331730,13** | **38751,09** | **--** | **219742,06** | **595589,97** | |
| | | | | | | **146,75** | **6,12** | **292979,04** | **12218,27** | | **44117,78** | | |
| 150.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,1516 | 302,66 | 968,01 | | 292979,04 | | | | | |
| 150.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0046 | 9,18 | | | | | | | | |
| 150.3 | 697 С | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0046 | 9,18367 | | 4220,00 | | 38755,09 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0046 | 9,18367 | | 1331,00 | | 12223,46 | | | | |
| **150.4** | **147789 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,014** | **27,9503** | **--** | | | | **--** | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **151** | **Е12-080101-0102<br>1208-0101-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2 кровли** | **563,24** | | **239,95**<br>**227,71** | **12,24**<br>**3,86** | **135149,44**<br>**128255,38** | **6894,06**<br>**2174,11** | **--** | **93909,23**<br>**18324,69** | **247383,36** |
| 151.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4) | чел-ч | 0,2268 | 127,74 | 1004,01 | | 128255,38 | | | | |
| 151.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0029 | 1,63 | | | | | | | |
| 151.3 | 697 С | Краны башенные, 5 т | маш.-ч | 0,0029 | 1,633396 | | 4220,00 | | 6892,93 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0029 | 1,633396 | | 1331,00 | | 2174,05 | | | |
| **151.4** | **147789 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,009** | **5,06916** | **--** | | | | **--** | | |
| **152** | **Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция из рулонных материалов. Разборка покрытий**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2 кровли** | **1629,37** | | **162,50**<br>**162,26** | **0,24**<br>**--** | **264772,62**<br>**264381,58** | **391,05**<br>**--** | **--** | **190354,73**<br>**36410,19** | **491537,54** |
| 152.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 0,1741 | 283,67 | 931,99 | | 264381,58 | | | | |
| 152.2 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0084 | 13,686708 | | 28,00 | | 383,23 | | | |
| **152.3** | **147789 С** | **Мусор строительный** | **т** | **0,0102** | **16,619574** | **--** | | | | **--** | | |
| **153** | **Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,4** | **Покрытия. Разборка керамзита**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м3 утеплителя** | **488,811** | | **1699,99**<br>**1010,29** | **689,70**<br>**181,02** | **830972,83**<br>**493839,89** | **337132,95**<br>**88484,57** | **--** | **419273,61**<br>**100019,72** | **1350266,15** |
| 153.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 1,08 | 529,87 | 932,00 | | 493839,89 | | | | |
| 153.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,136 | 66,48 | | | | | | | |
| 153.3 | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,088 | 43,015368 | | 4544,00 | | 195461,83 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,088 | 43,015368 | | 1331,00 | | 57253,45 | | | |
| 153.4 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,048 | 23,462928 | | 6038,00 | | 141669,16 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,048 | 23,462928 | | 1331,00 | | 31229,16 | | | |
| **154** | **Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление керамзитом**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м3 утеплителя** | **488,811** | | **16588,67**<br>**2904,58** | **2155,30**<br>**565,67** | **8108723,39**<br>**1419789,68** | **1053534,35**<br>**276505,72** | **5635399,36** | **1221332,68**<br>**746404,49** | **10076460,56** |
| 154.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2) | чел-ч | 3,12 | 1523,38 | 932,00 | | 1419789,68 | | | | |
| 154.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,425 | 207,74 | | | | | | | |
| 154.3 | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,275 | 134,423025 | | 4544,00 | | 610818,23 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,275 | 134,423025 | | 1331,00 | | 178917,05 | | | |
| 154.4 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,15 | 73,32165 | | 6038,00 | | 442716,12 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,15 | 73,32165 | | 1331,00 | | 97591,12 | | | |
| **154.5** | **100299 С** | **Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92** | **м3** | **1,03** | **503,47533** | **11193,00** | | | | **5635399,37** | | |
| **155** | **Е11-120101-1501<br>1112-0101-1501<br>РСНБ РК 2015** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2 изолируемой поверхности** | **1629,37** | | **768,25**<br>**229,77** | **32,73**<br>**5,16** | **1251763,50**<br>**374380,34** | **53329,28**<br>**8407,55** | **824053,88** | **275607,28**<br>**122189,66** | **1649560,45** |
| 155.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8) | чел-ч | 0,1782 | 290,35 | 1289,39 | | 374380,34 | | | | |
| 155.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0035 | 5,7 | | | | | | | |
| 155.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,001375 | 2,240384 | | 6038,00 | | 13527,44 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001375 | 2,240384 | | 1331,00 | | 2981,95 | | | |
| 155.4 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000875 | 1,425699 | | 4992,00 | | 7117,09 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000875 | 1,425699 | | 1901,00 | | 2710,25 | | | |
| 155.5 | 1238 С | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,022625 | 36,864496 | | 736,00 | | 27132,27 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00125 | 2,036712 | | 2729,00 | | 5558,19 | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00125 | 2,036712 | | 1331,00 | | 2710,86 | | | | |
| **155.7** | **135535 С** | **Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93** | **м2** | **1,1** | **1792,307** | **161,00** | | | | **288561,43** | | | |
| **155.8** | **135836 С** | **Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80** | **кг** | **1,96** | **3193,5652** | **136,00** | | | | **434324,87** | | | |
| 155.9 | 144669 С | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,407343 | 119480,00 | | | | 48669,28 | | | |
| 155.10 | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,977622 | 53700,00 | | | | 52498,30 | | | |
| **156** | **Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Стропила со стойками. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м3 древесины в конструкции** | **6,54** | | **103113,75**<br>**26889,07** | **1777,22**<br>**722,46** | **674363,92**<br>**175854,52** | **11623,02**<br>**4724,89** | **486886,38** | **130017,17**<br>**64350,49** | **868731,58** |
| 156.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7) | чел-ч | 25,41 | 166,21 | 1058,00 | | 175854,52 | | | | |
| 156.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4625 | 3,02 | | | | | | | |
| 156.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1875 | 1,22625 | | 4992,00 | | 6121,44 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1875 | 1,22625 | | 1901,00 | | 2331,10 | | | |
| 156.4 | 1795 С | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 0,55 | 3,597 | | 165,00 | | 593,50 | | | |
| 156.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,275 | 1,7985 | | 2729,00 | | 4908,11 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,275 | 1,7985 | | 1331,00 | | 2393,80 | | | |
| **156.6** | **127727 С** | **Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70** | **т** | **0,038** | **0,24852** | **216144,00** | | | | **53716,11** | | |
| 156.7 | 128070 С | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 | кг | 4,38 | 28,6452 | 70,00 | | | | 2005,16 | | |
| **156.8** | **131541 С** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,16** | **1,0464** | **53013,00** | | | | **55472,80** | | |
| 156.9 | 131542 С | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,06 | 0,3924 | 56082,00 | | | | 22006,58 | | |
| **156.10** | **131578 С** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,83** | **5,4282** | **59979,00** | | | | **325578,01** | | |
| 156.11 | 135545 С | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 3,38 | 22,1052 | 226,00 | | | | 4995,78 | | |
| 156.12 | 249209 С | Паста антисептическая | т | 0,00196 | 0,012818 | 605477,00 | | | | 7761,25 | | |
| 156.13 | 286164 С | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 7,2 | 47,088 | 326,00 | | | | 15350,69 | | |
| **157** | **Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2** | **1996,45** | | **632,92**<br>**189,63** | **12,18**<br>**6,09** | **1263593,13**<br>**378586,81** | **24316,76**<br>**12158,38** | **860689,56** | **281336,54**<br>**123594,37** | **1668524,00** |
| 157.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2) | чел-ч | 0,1959 | 391,1 | 967,99 | | 378586,81 | | | | |
| 157.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0051 | 10,18 | | | | | | | |
| 157.3 | 1569 С | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0032 | 6,38864 | | 2185,00 | | 13959,18 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0032 | 6,38864 | | 1114,00 | | 7116,94 | | | |
| 157.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0019 | 3,793255 | | 2729,00 | | 10351,79 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0019 | 3,793255 | | 1331,00 | | 5048,82 | | | |
| **157.5** | **131555 С** | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,006** | **11,9787** | **35712,00** | | | | **427783,33** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **157.6** | **131654 С** | **Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,012** | **23,9574** | **16440,00** | | | | **393859,66** | | |
| 157.7 | 286164 С | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 0,06 | 119,787 | 326,00 | | | | 39050,56 | | |
| **158** | **Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | **м2 кровли** | | **1996,45** | **887,86** | **26,71** | **1772575,08** | **53325,18** | **156441,82** | **1139466,89** | **3145005,33** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **782,79** | **9,91** | **1562808,08** | **19784,82** | | **232963,36** | |
| 158.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4) | чел-ч | 0,6512 | 1300,09 | 1202,08 | | 1562808,08 | | | | |
| 158.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0056 | 11,18 | | | | | | | |
| 158.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00425 | 8,484913 | | 4992,00 | | 42356,68 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00425 | 8,484913 | | 1901,00 | | 16129,82 | | | |
| 158.4 | 1523 С | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,03675 | 73,369537 | | 12,00 | | 880,43 | | | |
| 158.5 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,08125 | 162,211563 | | 16,00 | | 2595,39 | | | |
| 158.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,001375 | 2,745119 | | 2729,00 | | 7491,43 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,001375 | 2,745119 | | 1331,00 | | 3653,75 | | | |
| **158.7** | **249436 С** | **Краска аэрозольная, объемом 400 мл** | **шт.** | **0,02** | **39,929** | **1119,00** | | | | **44680,55** | | |
| **158.8** | **290060 С** | **Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80** | **кг** | **0,0426** | **85,04877** | **1061,00** | | | | **90236,74** | | |
| 158.9 | 290062 С | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень | кг | 0,007575 | 15,123109 | 1423,00 | | | | 21520,18 | | |
| **159** | **С121-100104-0607 2110-0104-0607 РСНБ РК 2015** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | | **2295,9175** | **2076,00** | **--** | **4766324,73** | **--** | **4766324,73** | **--** | **5147630,71** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **381305,98** | |
| **160** | **Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19** | **Доборные элементы. Устройство** | **м** | | **175,6** | **903,89** | **11,64** | **158723,08** | **2043,98** | **98694,22** | **42122,09** | **216912,78** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **330,21** | **2,95** | **57984,88** | **518,02** | | **16067,61** | |
| 160.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,27 | 47,41 | 1223,00 | | 57984,88 | | | | |
| 160.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0017 | 0,2985 | | | | | | | |
| 160.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0012 | 0,21072 | | 4992,00 | | 1051,91 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0012 | 0,21072 | | 1901,00 | | 400,58 | | | |
| 160.4 | 2216 С | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 0,0642 | 11,27352 | | 16,00 | | 180,38 | | | |
| 160.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0005 | 0,0878 | | 2729,00 | | 239,61 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0005 | 0,0878 | | 1331,00 | | 116,86 | | | |
| 160.6 | 2698 С | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,015 | 2,634 | | 217,00 | | 571,58 | | | |
| **160.7** | **135510 С** | **Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90** | **м** | **2,06** | **361,736** | **223,00** | | | | **80667,13** | | |
| 160.8 | 249436 С | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,01 | 1,756 | 1119,00 | | | | 1964,96 | | |
| 160.9 | 290060 С | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 0,086208 | 15,138125 | 1061,00 | | | | 16061,55 | | |
| **161** | **С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015** | **Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(доборные элементы)** | **м2** | | **71,2936** | **2453,00** | **--** | **174883,20** | **--** | **174883,20** | **--** | **188873,86** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **13990,66** | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **162** | **Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м3 древесины в конструкции** | **22,32** | | **8985,65**<br>**1018,99** | **72,14**<br>**31,85** | **200559,75**<br>**22743,90** | **1610,16**<br>**710,89** | **176205,69** | **16887,45**<br>**17395,78** | **234842,98** |
| 162.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1) | чел-ч | 0,897 | 20,02 | 1136,00 | | 22743,90 | | | | |
| 162.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0212 | 0,4732 | | | | | | | |
| 162.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00625 | 0,1395 | | 4992,00 | | 696,38 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00625 | 0,1395 | | 1901,00 | | 265,19 | | | |
| 162.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,015 | 0,3348 | | 2729,00 | | 913,67 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,015 | 0,3348 | | 1331,00 | | 445,62 | | | |
| 162.5 | 146743 С | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,001 | 0,02232 | 70347,00 | | | | 1570,15 | | |
| 162.6 | 146857 С | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,0017 | 0,037944 | 74724,00 | | | | 2835,33 | | |
| **162.7** | **146859 С** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75** | **т** | **0,0067** | **0,149544** | **1148491,00** | | | | **171749,94** | | |
| 162.8 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,023 | 0,51336 | 98,00 | | | | 50,31 | | |
| **163** | **Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м2 обработанной поверхности** | **1996,45** | | **313,50**<br>**38,62** | **3,35**<br>**1,48** | **625881,09**<br>**77096,91** | **6688,11**<br>**2954,75** | **542096,07** | **57637,19**<br>**54681,46** | **738199,74** |
| 163.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2) | чел-ч | 0,0334 | 66,68 | 1156,20 | | 77096,91 | | | | |
| 163.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,001 | 2 | | | | | | | |
| 163.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,000287 | 0,573979 | | 4992,00 | | 2865,31 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,000287 | 0,573979 | | 1901,00 | | 1091,13 | | | |
| 163.4 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0007 | 1,397515 | | 2729,00 | | 3813,82 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0007 | 1,397515 | | 1331,00 | | 1860,09 | | | |
| 163.5 | 146743 С | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00004 | 0,079858 | 70347,00 | | | | 5617,77 | | |
| 163.6 | 146857 С | Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82 | т | 0,00006 | 0,119787 | 74724,00 | | | | 8950,96 | | |
| **163.7** | **146859 С** | **Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75** | **т** | **0,00023** | **0,459183** | **1148491,00** | | | | **527368,12** | | |
| 163.8 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,00079 | 1,577195 | 98,00 | | | | 154,57 | | |
| | | **Ограждение кровли** | | | | | | | | | | |
| **164** | **Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015** | **Кровли. Ограждение перилами**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м ограждения** | **284** | | **100,14**<br>**69,62** | **23,54**<br>**6,35** | **28439,76**<br>**19772,08** | **6685,36**<br>**1803,40** | **1982,32** | **15534,35**<br>**3517,93** | **47492,03** |
| 164.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3) | чел-ч | 0,059 | 16,76 | 1180,00 | | 19772,08 | | | | |
| 164.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0043 | 1,22 | | | | | | | |
| 164.3 | 698 С | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0018 | 0,5112 | | 6038,00 | | 3086,63 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0018 | 0,5112 | | 1331,00 | | 680,41 | | | |
| 164.4 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0011 | 0,3124 | | 4992,00 | | 1559,50 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0011 | 0,3124 | | 1901,00 | | 593,87 | | | |
| 164.5 | 2016 С | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,0189 | 5,3676 | | 178,00 | | 955,43 | | | |
| 164.6 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0014 | 0,3976 | | 2729,00 | | 1085,05 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0014 | 0,3976 | | 1331,00 | | 529,21 | | | |
| 164.7 | 147348 С | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,000005 | 0,00142 | 207969,00 | | | | 295,32 | | |
| **164.8** | **147674 С** | **Резина прессованная** | **кг** | **0,0052** | **1,4768** | **1143,00** | | | | **1687,98** | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **165** | **С121-050106-2402<br>2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015** | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005(размером 40х4мм)** | **т** | **0,35534** | | **278683,00** | **--** | **99027,22** | **--** | **99027,22** | **--** | **106949,40** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7922,18** | |
| **166** | **С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(диаметр 8мм)** | **т** | **0,22436** | | **233333,00** | **--** | **52350,59** | **--** | **52350,59** | **--** | **56538,64** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **4188,05** | |
| **167** | **С121-130211-0602<br>2113-0211-0602<br>РСНБ РК 2015** | **Шуруп-А10х110.09.3** | **шт.** | **872** | | **3,00** | **--** | **2616,00** | **--** | **2616,00** | **--** | **2825,28** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **209,28** | |
| **168** | **Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18** | **Поверхности металлические. Окраска эмалями ПФ-1189** | **м2** | **13,3331** | | **106,79** | **1,71** | **1423,84** | **22,80** | **1053,71** | **252,67** | **1810,63** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **26,05** | **0,27** | **347,33** | **3,60** | | **134,12** | |
| 168.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5) | чел-ч | 0,0213 | 0,284 | 1223,01 | | 347,33 | | | | |
| 168.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0027 | | | | | | | |
| 168.3 | 112 С | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001333 | | 4544,00 | | 6,06 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001333 | | 1331,00 | | 1,77 | | | |
| 168.4 | 1044 С | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 0,001333 | | 28,00 | | 0,04 | | | |
| 168.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 0,001333 | | 2729,00 | | 3,64 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0001 | 0,001333 | | 1331,00 | | 1,77 | | | |
| 168.6 | 2515 С | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 0,086665 | | 150,00 | | 13,00 | | | |
| **168.7** | **149223 С** | **Эмаль пентафталевая, ПФ-1189 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | **т** | **0,00009** | **0,0012** | **810098,00** | | | | **972,10** | | |
| 168.8 | 149372 С | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000014 | 0,000187 | 437485,00 | | | | 81,66 | | |
| | | **Слуховое окно** | | | | | | | | | | |
| **169** | **Е11-100106-0101<br>1110-0106-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16** | **Окна слуховые. Устройство** | **слуховое окно** | **8** | | **19902,97** | **1064,04** | **159223,74** | **8512,32** | **88398,72** | **47424,89** | **223180,52** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **7789,09** | **444,40** | **62312,70** | **3555,20** | | **16531,89** | |
| 169.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3) | чел-ч | 6,99 | 55,94 | 1114,00 | | 62312,70 | | | | |
| 169.2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,275 | 2,2 | | | | | | | |
| 169.3 | 762 С | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,1375 | 1,1 | | 4992,00 | | 5491,20 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1375 | 1,1 | | 1901,00 | | 2091,10 | | | |
| 169.4 | 1523 С | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,2 | 1,6 | | 12,00 | | 19,20 | | | |
| 169.5 | 2509 С | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,1375 | 1,1 | | 2729,00 | | 3001,90 | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,1375 | 1,1 | | 1331,00 | | 1464,10 | | | |
| **169.6** | **131502 С** | **Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88** | **м3** | **0,06** | **0,48** | **44511,00** | | | | **21365,28** | | |
| **169.7** | **131597 С** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,06** | **0,48** | **48073,00** | | | | **23075,04** | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **169.8** | **131600 С** | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | **м3** | **0,1** | **0,8** | **50384,00** | | | | **40307,20** | | |
| 169.9 | 286164 С | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 1,4 | 11,2 | 326,00 | | | | 3651,20 | | |
| **170** | **С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015** | **Жалюзийное окно** | **м2** | **3,3** | | **4646,00** | **–** | **15331,80** | **–** | **15331,80** | **–** | **16558,34** |
| | | *СП - 8%* | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **1226,54** | |
| **171** | **С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015** | **Петля накладная** | **шт.** | **16** | | **295,00** | **–** | **4720,00** | **–** | **4720,00** | **–** | **5097,60** |
| | | *СП - 8%* | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **377,60** | |
| **172** | **Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015** | **Окна слуховые. Устройство покрытия профнастилом** | **м2 кровли** | **37,2** | | **2362,59** | **124,77** | **87888,42** | **4641,44** | **11321,82** | **52710,43** | **151846,76** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1933,47** | **34,51** | **71925,16** | **1283,77** | | **11247,91** | |
| **173** | **С121-100104-0607 2110-0104-0607 РСНБ РК 2015** | **Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012** | **м2** | **41,1432** | | **2076,00** | **–** | **85413,28** | **–** | **85413,28** | **–** | **92246,34** |
| | | *СП - 8%* | | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **6833,06** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | | **21634613,60** | **1612716,19** | **14083890,37** | **4588772,39** | **28321256,87** |
| | | | | | | | | **5938007,06** | **435287,94** | **–** | **2097870,88** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **21634613,60** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **8883223,57** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **6373295,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **5200666,82** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **4588772,38** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **2097870,89** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **28321256,87** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **6081,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **6373295,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | | **28321256,87** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **6081,66** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **6373295,00** | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **67848477** |
| | | С понижающим коэф-м К=0,7 | Тенге | | | | | | | | | 47493934 |
| | | НДС-12% | Тенге | | | | | | | | | 5699272 |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | | | | | | 53193206 |

**Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"**

**Директор _____ Сейтмуратов Р.Е.**

**Субподрядчик: ТОО "Орда Энерго Строй"**

**Директор _____ Сейткулов Б.**