Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ отдел строительства Макатского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки по ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района, пос.Макат
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивной площадки по ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 15.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге			Накладные расходы, Тенге	Всего стоимость с НР и СП, Тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, Тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-2-1 - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык										
			Раздел № 2 Устройство футбольной площадки										
1	10	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	1 486,40	271,87	1 189 120	217 496	942 400	103 715	1 396 261	
						36,53	83,51	29 224	66 808	-	103 427		
2	11	1127-0000-0403000104	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	-432,68	-69,67	-346 144	-55 736	-290 408	-18 861	-394 206	
						-	-21,83	-	-17 464	-	-29 200		
3	12	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 5-20 мм.	м2 основания	800,0	1 654,29	271,87	1 323 432	217 496	1 076 712	103 715	1 541 318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%			36,53	83,51	29 224	66 808	-	114 172		
4	13	1127-0000-0403000104	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 5-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	800,0	-484,53	-69,67	-387 624	-55 736	-331 888	-18 861	-439 004	
						-	-21,83	-	-17 464	-	-32 519		
5	14	1127-0000-0401000102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м3 материала основания в плотном теле	40,0	1 252,60	1 092,86	50 104	43 714	238	17 850	73 390	
						153,79	259,40	6 152	10 376	-	5 436		
6	15	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП = 8,00%	м3	48,8	2 524,00	-	123 171		123 171	-	133 025	Казахстан
						-	-		-	-	9 854		
			Раздел № 2.1 Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)										
7	16	8601-0000-0703000102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800,0	7 471,92	-	5 977 536		-	-	5 977 536	
						-	-		-	5 977 536	-		
			Итого по разделу № 2.1					5 977 536	335 200	-	-	5 977 536	
								694 400	-	-	-		
8	20	1107-0000-0111000208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118,00% СП = 8,00%	шт.	1,0	13 363,30	108,63	13 363	109	1 503	13 918	29 464	
						11 751,45	43,74	11 751	44	-	2 183		
9	21	прайс лист	Ограждение 20х40 м с калиткой шириной 2м СП = 8,00%	шт	1,0	3 035 714,29	-	3 035 714		3 035 714	-	3 278 571	Казахстан
						-	-		-	-	242 857		
10	22	1134-0000-0101001101	Оттяжки стальные . Установка НР = 76,00% СП = 8,00%	т оттяжек в сборе	0,041958	92 699,09	46 780,25	3 889	1 962	-	2 152	6 524	
						45 918,84	21 561,01	1 927	905	-	483		
11	23	1127-0000-1301000301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР = 108,00% СП = 8,00%	м разметки	156,0	155,02	1,79	24 183	279	4 694	20 779	48 559	
						123,14	0,19	19 210	30	-	3 597		
			Итого по разделу № 2					11 006 744	704 784	4 562 136	224 407	11 651 441	
								791 888	110 043	-	420 290		
			Раздел № 3 Устройство спортивной площадки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	26	1127-0000-0201001002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР = 108,00% СП = 8,00%	м бортового камня	32,0	2 469,42	32,40	79 021	1 037	51 538	29 016	116 679	
						826,43	13,14	26 446	420	-	8 643		
13	27	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м3	0,512	68 936,00	-	35 295		35 295	-	38 119	Казахстан
						-	-		-	-	2 824		
14	28	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	120,0	1 486,40	271,87	178 368	32 624	141 360	15 557	209 439	
						36,53	83,51	4 384	10 021	-	15 514		
15	29	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	12,0	40 333,89	7,20	484 007	86	435 302	45 702	572 086	
						4 051,62	-	48 619	-	-	42 377		
			Раздел № 3.1 Устройство ограждения										
16	36	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,140998	298 700,00	-	42 116		42 116	-	45 485	Казахстан
						-	-		-	-	3 369		
17	37	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,031	296 557,00	-	9 193		9 193	-	9 928	Казахстан
						-	-		-	-	735		
18	38	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП = 8,00%	т	0,002	265 067,00	-	530		530	-	572	Казахстан
						-	-		-	-	42		
19	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0,013	237 458,00	-	3 087		3 087	-	3 334	Казахстан
						-	-		-	-	247		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу № 3.1					54 926	-	54 926	-	59 319	
								-	-	-	4 393		
			Итого по разделу № 3					831 617	33 747	718 421	90 275	995 643	
								79 449	10 441	-	73 751		
			Раздел № 4 Устройство детской площадки										
20	40	1127-0000-0201001002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР = 108,00% СП = 8,00%	м бортового камня	50,0	2 469,42	32,40	123 471	1 620	80 529	45 337	182 312	
						826,43	13,14	41 322	657	-	13 505		
21	41	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м3	0,8	68 936,00	-	55 149		55 149	-	59 561	Казахстан
						-	-		-	-	4 412		
22	42	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	300,0	1 486,40	271,87	445 920	81 561	353 400	38 893	523 598	
						36,53	83,51	10 959	25 053	-	38 785		
23	43	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	30,0	40 333,89	7,20	1 210 017	216	1 088 252	114 256	1 430 214	
						4 051,62	-	121 549	-	-	105 942		
			Раздел № 4.1 Устройство ограждения										
24	47	1109-0000-0701000132	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,262	243 091,93	57 489,80	63 690	15 062	1 080	33 333	104 785	
						181 480,00	2 902,80	47 548	761	-	7 762		
25	48	1113-0000-0301000406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	30,0	96,41	2,43	2 892	73	1 371	1 005	4 209	
						48,26	0,29	1 448	9	-	312		
26	49	1113-0000-0301001406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	30,0	83,22	1,73	2 497	52	1 598	590	3 334	
						28,22	0,29	847	9	-	247		
27	50	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из	т	0,204	298 700,00	-	60 935		60 935	-	65 810	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%			-	-		-	-	4 875		
28	51	2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 СП = 8,00%	т	0,049	296 557,00	-	14 531		14 531	-	15 694	Казахстан
						-	-		-	-	1 163		
29	52	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП = 8,00%	т	0,003	265 067,00	-	795		795	-	859	Казахстан
						-	-		-	-	64		
30	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0,02	237 458,00	-	4 749		4 749	-	5 129	Казахстан
						-	-		-	-	380		
			Итого по разделу № 4.1					150 089	15 187	85 059	34 928	199 820	
								49 843	779	-	14 803		
			Итого по разделу № 4					1 984 646	98 584	1 662 389	233 414	2 395 507	
								223 673	26 489	-	177 447		
			Раздел № 5 Устройство тротуарной плитки										
31	54	1127-0000-0201001002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР = 108,00% СП = 8,00%	м бортового камня	53,0	2 469,42	32,40	130 879	1 717	85 361	48 057	193 251	
						826,43	13,14	43 801	696	-	14 315		
32	55	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 СП = 8,00%	м3	0,848	68 936,00	-	58 458		58 458	-	63 135	Казахстан
						-	-		-	-	4 677		
33	56	1127-0000-0403000101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	127,5	1 486,40	271,87	189 516	34 663	150 195	16 530	222 529	
						36,53	83,51	4 658	10 648	-	16 484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	57	1127-0000-0403000104	Добавляется позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	127,5	432,68	69,67	55 167	8 883	46 284	3 006	62 827	
						-	21,83	-	2 783	-	4 654		
35	58	1127-0000-0401000102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м3 материала основания в плотном теле	6,375	1 252,60	1 092,86	7 985	6 967	38	2 845	11 696	
						153,79	259,40	980	1 654	-	866		
36	59	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП = 8,00%	м3	7,778	6 839,00	-	53 194		53 194	-	57 449	Казахстан
						-	-		-	-	4 255		
37	60	1111-0000-0101002501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	127,5	1 396,59	131,71	178 065	16 793	4 020	152 704	357 231	
						1 233,35	40,78	157 252	5 199	-	26 462		
38	61	2104-0509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 СП = 8,00%	м2	127,5	3 349,00	-	426 998		426 998	-	461 158	Казахстан
						-	-		-	-	34 160		
			Итого по разделу № 5					1 100 262	69 023	824 548	223 142	1 429 277	
								206 691	20 980	-	105 873		
			Раздел № 6 Устройство бетонной отмостки										
39	62	1111-0000-0101000204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	8,35	13 477,85	1 776,48	112 540	14 834	67 757	34 373	158 666	
						3 586,68	792,55	29 949	6 618	-	11 753		
40	63	1111-0000-0101000209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	8,35	39 389,37	7,20	328 901	60	295 010	31 801	389 558	
						4 051,62	-	33 831	-	-	28 856		
			Итого по разделу № 6					441 441	14 894	362 767	66 174	548 224	
								63 780	6 618	-	40 609		
			Раздел № 7 Малые формы										
			Раздел № 7.1 Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м) для детей от 5 до 14 лет										
41	64	8601-0000-0113000102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1,0	1 248 234,00	-	1 248 234		-	-	1 248 234	Казахстан
						-	-		-	1 248 234	-		
			Итого по разделу № 7.1					1 248 234	2 015	-	-	1 248 234	
								58 663	-	-	-		
			Раздел № 7.2 Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	65	8601-0000-0113000103	Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1,0	670 344,00	-	670 344		-	-	670 344	Казахстан
						-	-		-	670 344	-		
			Итого по разделу № 7.2					670 344	1 133	-	-	670 344	
								31 991	-	-	-		
			Раздел № 7.3 Карусель с рулем										
43	66	8601-0000-0101000108	Карусель с рулем	комплект	1,0	295 404,00	-	295 404		-	-	295 404	Казахстан
66						-	-		-	295 404	-		
			Итого по разделу № 7.3					295 404	5 148	-	-	295 404	
								11 248	-	-	-		
			Раздел № 7.4 Качели двойные, металлические										
44	67	8601-0000-0104000202	Качели двойные, металлические	комплект	1,0	231 094,00	-	231 094		-	-	231 094	Казахстан
						-	-		-	231 094	-		
			Итого по разделу № 7.4					231 094	408	-	-	231 094	
								13 367	-	-	-		
45	68	Т прайс лист	Машина детская	шт	1,0	137 230,36	-	137 230		-	-	137 230	Казахстан
						-	-		-	137 230	-		
46	69	Т прайс лист	Столик беседка с навесом	шт	1,0	164 908,93	-	164 909		-	-	164 909	Казахстан
						-	-		-	164 909	-		
47	70	Т прайс лист	Песочница	шт	1,0	128 571,43	-	128 571		-	-	128 571	Казахстан
						-	-		-	128 571	-		
			Раздел № 7.5 Детский мини-домик										
48	71	8601-0000-0106000301	Беседка -мини	шт.	1,0	211 593,00	-	211 593		-	-	211 593	Казахстан
						-	-		-	211 593	-		
			Итого по разделу № 7.5					211 593	-	-	-	211 593	
								-	-	-	-		
			Раздел № 7.6 Качалка-балансир										
49	72	8601-0000-0104000114	Качалка-балансир	комплект	1,0	90 215,00	-	90 215		-	-	90 215	Казахстан
						-	-		-	90 215	-		
			Итого по разделу № 7.6					90 215	220	-	-	90 215	
								8 269	-	-	-		
			Раздел № 7.7 Скамья детская "Крокодил"										
50	73	8601-0000-0302000401	Скамья детская "Крокодил"	шт.	4,0	65 501,50	-	262 006		-	-	262 006	Казахстан
						-	-		-	262 006	-		
			Итого по разделу № 7.7					262 006	920	-	-	262 006	
								9 708	-	-	-		
			Раздел № 7.8 Урна на двух стойках										
51	74	8601-0000-0303000202	Урна на двух стойках	шт.	6,0	28 356,33	-	170 138		-	-	170 138	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						-	-		-	170 138	-		
			Итого по разделу № 7.8					170 138	474	-	-	170 138	
								8 712	-	-	-		
52	75	Т прайс лист	Комплект турников и скамьи для пресса	шт	1,0	512 950,00	-	512 950		-	-	512 950	Казахстан
						-	-		-	512 950	-		
			Раздел № 7.9 Турник двойной										
53	76	8601-0000-0202000108	Турник двойной	комплект	1,0	152 098,00	-	152 098		-	-	152 098	Казахстан
						-	-		-	152 098	-		
			Итого по разделу № 7.9					152 098	2 506	-	-	152 098	
								7 050	-	-	-		
54	77	Т прайс лист	Твистер двойной	шт	1,0	136 450,00	-	136 450		-	-	136 450	Казахстан
						-	-		-	136 450	-		
55	78	Т прайс лист	Хипс для ног	шт	1,0	131 450,00	-	131 450		-	-	131 450	Казахстан
						-	-		-	131 450	-		
56	79	Т прайс лист	Гребля	шт	1,0	182 450,00	-	182 450		-	-	182 450	Казахстан
						-	-		-	182 450	-		
57	80	Т прайс лист	Тяга верхняя	шт	1,0	171 950,00	-	171 950		-	-	171 950	Казахстан
						-	-		-	171 950	-		
58	81	Т прайс лист	Маятник	шт	1,0	121 950,00	-	121 950		-	-	121 950	Казахстан
						-	-		-	121 950	-		
59	82	Т прайс лист	Жим от груди	шт	1,0	173 950,00	-	173 950		-	-	173 950	Казахстан
						-	-		-	173 950	-		
60	8	Т прайс лист	Лыжник электрический	шт	1,0	222 760,71	-	222 761		-	-	222 761	Казахстан
						-	-		-	222 761	-		
61	84	Т прайс лист	Флекс жим ногами	шт	1,0	182 142,86	-	182 143		-	-	182 143	Казахстан
						-	-		-	182 143	-		
62	85	Т прайс лист	Теннисный стол	шт	1,0	91 283,93	-	91 284		-	-	91 284	Казахстан
						-	-		-	91 284	-		
63	86	Т прайс лист	Скамья садово-парковая	шт	4,0	27 950,00	-	111 800		-	-	111 800	Казахстан
						-	-		-	111 800	-		
			Раздел № 7.10 Ворота футбольные игровые										
64	87	8601-0000-0805000102	Ворота футбольные игровые	комплект	2,0	125 119,00	-	250 238		-	-	250 238	Казахстан
						-	-		-	250 238	-		
			Итого по разделу № 7.10					250 238	3 636	-	-	250 238	
								11 628	-	-	-		
			Итого по разделу № 7					3 581 364	16 460	-	-	6 051 212	
								160 636	-	2 469 848	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по смете					18 946 074	937 492	8 130 261	837 412	23 071 304	
								1 526 117	174 571	2 469 848	817 970		
			Итого по смете:	Тенге				23 071 304					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 526 117					
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				937 492					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				174 571					
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8 130 261					
			- оборудование	Тенге				2 469 848					
			- накладные расходы	Тенге				837 412					
			- сметная прибыль	Тенге				817 970					
			4-1 - Наружные сети электроосвещения										
			Раздел № 1 Наружнее освещение										
65	1	1101-0000-0203000502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3,0	1 030,38	832,62	3 091	2 498	-	1 219	4 655	
			НР = 72,00% СП = 8,00%			197,76	366,79	593	1 100	-	345		
66	2	1106-0000-0101000113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,2	40 134,83	2 346,85	48 162	2 816	38 255	7 083	59 665	
			НР = 91,00% СП = 8,00%			5 909,40	576,90	7 091	692	-	4 420		
67	3	1133-0000-0101000201	Фундаментные блоки стальные. Установка	т	0,014	48 538,62	19 696,27	680	276	83	323	1 084	
			НР = 80,00% СП = 8,00%			22 914,00	5 962,87	321	83	-	80		
68	4	прайс листТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Закладной элемент фундамента 3 Ф2	шт	3,0	27 857,14	-	83 571		83 571	-	90 257	Казахстан
			СП = 8,00%			-	-		-	-	6 686		
69	5	1133-0000-0304000201	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3,0	15 867,46	5 948,89	47 602	17 847	4 698	27 033	80 606	
			НР = 80,00% СП = 8,00%			8 352,42	2 911,36	25 057	8 734	-	5 971		
70	6	прайс лист ТОО "KazInterEnergy"/Казахстан	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0	шт	3,0	115 803,57	-	347 411		347 411	-	375 204	Казахстан
			СП = 8,00%			-	-		-	-	27 793		
71	7	1308-0000-0205000301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3,0	11 885,93	6 333,83	35 658	19 001	1 629	15 918	55 702	
			НР = 72,00% СП = 8,00%			5 009,29	2 360,26	15 028	7 081	-	4 126		
72	8	прайс листТОО	Кронштейн К61-2-0.4-1-0	шт	3,0	33 928,57	-	101 786		101 786	-	109 929	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		KazInterEnergy 7Казахстан	СП = 8,00%			-	-		-	-	8 143		
73	9	1308-0000-0305000409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12,0	5 021,77	1 009,39	60 261	12 113	21 202	25 427	92 543	
			НР = 72,00% СП = 8,00%			2 245,50	697,39	26 946	8 369	-	6 855		
74	10	ТССЦ-2307.1031208	Светильники уличные светодиодные	шт.	6,0	45 748,00	-	274 488		274 488	-	296 447	Казахстан
			типа BNL 60W CT, мощность 60 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016			-	-		-	-	21 959		
			СП = 8,00%										
75	11	1308-0000-0208000104	Заземлитель вертикальный из круглой	шт.	6,0	3 364,13	160,58	20 185	963	13 359	4 433	26 588	
			стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования			977,20	49,00	5 863	294	-	1 969		
			НР = 72,00% СП = 8,00%										
76	12	1308-0000-0208000201	Заземлитель горизонтальный из стали	м	10,0	488,47	17,08	4 885	171	2 480	1 643	7 051	
			круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования			223,36	4,90	2 234	49	-	522		
			НР = 72,00% СП = 8,00%										
77	13	1133-0000-0202000101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с	опора	3,0	7 766,28	3 233,57	23 299	9 701	2 086	13 227	39 448	
			траверсами) одностоечные. Установка			3 837,24	1 673,91	11 512	5 022	-	2 922		
			НР = 80,00% СП = 8,00%										
78	14	2104-0405-0203	Стойки железобетонные	шт.	1,0	42 576,00	-	42 576		42 576	-	45 982	Казахстан
			вибрированные для опор воздушных			-	-		-	-	3 406		
			линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013										
			СП = 8,00%										
79	15	2104-0405-0101	Стойки железобетонные	шт.	2,0	55 222,00	-	110 444		110 444	-	119 280	Казахстан
			вибрированные для опор			-	-		-	-	8 836		
			высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013										
			СП = 8,00%										
80	16	2404-0207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ	шт.	2,0	2 199,00	-	4 398		4 398	-	4 750	Казахстан
			Р 51177-2017			-	-		-	-	352		
			СП = 8,00%										
81	17	2404-0202-0831	Зажимы поддерживающие RA25 ГОСТ	шт.	7,0	2 273,00	-	15 911		15 911	-	17 184	Казахстан
			Р 51177-2017			-	-		-	-	1 273		
			СП = 8,00%										
82	18	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с	шт.	16,0	1 823,00	-	29 168		29 168	-	31 501	Казахстан
			прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017			-	-		-	-	2 333		
			СП = 8,00%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	19	2404-0207-4937	Крюк петля М16 SH80 ГОСТ Р 51177-2017 СП = 8,00%	шт.	11,0	3 798,00	-	41 778		41 778	-	45 120	Казахстан
						-	-		-	-	3 342		
84	20	1133-0000-0204000103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80,00% СП = 8,00%	км линии	0,199	124 282,48	24 931,19	24 732	4 961	10 640	9 011	36 442	
						45 883,09	10 718,02	9 131	2 133	-	2 699		
85	21	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП = 8,00%	км	0,016	180 030,00	-	2 880		2 880	-	3 110	Казахстан
						-	-		-	-	230		
86	22	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 СП = 8,00%	км	0,187	154 253,00	-	28 845		28 845	-	31 153	Казахстан
						-	-		-	-	2 308		
			Итого по разделу № 1					1 351 811	70 347	1 177 688	105 317	1 573 698	
								103 776	33 557	-	116 570		
			Итого по смете					1 351 811	70 347	1 177 688	105 317	1 573 698	
								103 776	33 557	-	116 570		
			Итого по смете:	Тенге				1 573 698					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				103 776					
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				70 347					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				33 557					
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1 177 688					
			- накладные расходы	Тенге				105 317					
			- сметная прибыль	Тенге				116 570					
			Итого									24 645 002	
		НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение временных зданий и сооружений. - 1,5%									332 627	
			Итого									24 977 629	
		НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1б)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35%									303 855	
			Итого									25 281 484	
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									456 233	
			Всего по акту									25 737 717	
			Всего с коэффициентом 0,95									24 450 831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС									2 934 100	
			Всего по акту									27 384 931	

Составлен в текущих ценах ССЦ 2020

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Джумашев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Закзчик)

ГУ отдел строительства Макатского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Сарсен Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Бекжаков М. А.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193 Искаков А.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)