СМЕТА РК 2020 s/n 0426

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ отдел строительства Макатского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки по ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района, пос.Макат
(наименование, адрес)

Объект: Строительство спортивной площадки по ул. Бостандык в поселке Макат Макатского района
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19 от 15.06.2022 г.

Акт выполненных работ № 3
за октябрь 2022 г.

на Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык. Наружные сети электроосвещения.

Основание:

Составлен в текущих ценах ССЦ 2020

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 - Строительство спортивной площадки на ул. Бостандык										
			Раздел № 2 Устройство футбольной площадки										
1	15	8601-0000-0703000102	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	49,0	6 970,00 / -	- / -	341 530	- / -	- / 341 530	- / -	341 530	Казахстан
2	18	1107-0000-0111000109	Ограды металлические из сетки, высотой до 5 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	м оград	120,0	8 985,48 / 6 119,12	1 985,48 / 777,51	1 078 258 / 734 294	238 258 / 93 301	105 706 / -	976 563 / 164 386	2 219 206	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	24	1134-0000-0109000203	Устройстов покрытия из веревочной сетки. Устройство НР = 76,00% СП = 8,00%	м2	40,0	9 627,18	151,17	385 087	6 047	-	289 385	728 430	Казахстан
						9 476,01	43,23	379 040	1 729	-	53 958		
4	25	ПРА-ЙС ЛИСТ	Сетка веревочная СП = 8,00%	м2	40,0	2 586,43	-	103 457		103 457	-	111 734	Казахстан
						-	-		-	-	8 277		
			Итого по разделу № 2					1 908 332	266 453	209 163	1 265 948	3 400 901	
								1 158 120	95 030	-	226 621		
			Раздел № 3 Устройство спортивной площадки										
5	30	1127-0000-1301000101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	120,0	20 993,40	23,97	2 519 208	2 876	2 431 368	92 900	2 821 077	
						708,03	8,79	84 964	1 055	-	208 969		
			Раздел № 3.1 Устройство ограждения										
6	31	1107-0000-0111000110	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	м оград	32,0	3 452,35	1 105,51	110 475	35 376	13 798	88 625	215 028	
						1 915,65	431,40	61 301	13 805	-	15 928		
7	32	1109-0000-0701000132	Решетки ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0,177627	243 091,93	57 489,80	43 180	10 212	732	22 598	71 041	Казахстан
						181 480,00	2 902,80	32 236	516	-	5 262		
8	33	1113-0000-0301000406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	19,2	96,41	2,43	1 851	47	877	643	2 694	
						48,26	0,29	927	6	-	200		
9	34	1113-0000-0301001406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	19,2	83,21	1,73	1 598	33	1 023	378	2 134	
						28,22	0,29	542	6	-	158		
			Итого по разделу № 3.1					157 104	45 668	16 430	112 244	290 896	
								95 006	14 333	-	21 548		
			Итого по разделу № 3					2 676 312	48 544	2 447 798	205 144	3 111 973	
								179 970	15 388	-	230 517		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел № 4 Устройство детской площадки										
10	43	1127-0000-1301000101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	300,0	20 993,40 708,03	23,97 8,79	6 298 020 212 409	7 191 2 637	6 078 420 -	232 250 522 422	7 052 691	Казахстан
			Раздел № 4.1 Устройство ограждения										
11	44	1107-0000-0111000110	Ограды металлические из металлических панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	м оград	50,0	3 452,35 1 915,65	1 105,51 431,40	172 618 95 782	55 276 21 570	21 560 -	138 476 24 887	335 981	Казахстан
			Итого по разделу № 4.1					172 618 95 782	55 276 21 570	21 560 -	138 476 24 887	335 981	
			Итого по разделу № 4					6 470 638 308 191	62 467 24 207	6 099 980 -	370 726 547 309	7 388 673	
			Итого по смете					11 055 282 1 646 281	377 464 134 625	8 756 941 -	1 841 818 1 004 447	13 901 547	
			Итого по смете: в том числе: - зарплата рабочих- - затраты на эксплуатацию - в том числе зарплата - материалов, изделий и - накладные расходы - сметная прибыль	тенге тенге тенге тенге тенге тенге тенге				13 901 547 1 646 281 377 464 134 625 8 756 941 1 841 818 1 004 447					
			4-1 - Наружные сети электроосвещения										
			Раздел № 1 Наружнее освещение										
12	1	1101-0000-0203000502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	яма	2,0	1 030,38 197,76	832,62 366,79	2 061 396	1 665 734	- -	813 230	3 104	
13	2	1106-0000-0101000113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	1,03605	38 961,41 5 909,40	1 173,43 288,45	40 366 6 122	1 216 299	33 028 -	5 843 3 697	49 906	Казахстан
14	3	1133-0000-0101000201	Фундаментные блоки стальные. Установка НР = 80,00% СП = 8,00%	т	0,0141	48 538,62 22 914,00	19 696,27 5 962,87	684 323	278 84	83 -	326 81	1 091	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	4	ПРАЙ-С ЛИСТТО-О "KAZ-INTE-RENE-RGY"-/КАЗ	Закладной элемент фундамента 3 Ф2 СП = 8,00%	шт	3,0	28 414,29	-	85 243		85 243	-	92 062	Казахстан
						-	-		-	-	6 819		
16	5	1133-0000-0304000201	Опоры металлические одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка НР = 80,00% СП = 8,00%	опора	3,0	15 867,46	5 948,89	47 602	17 847	4 698	27 033	80 606	Казахстан
						8 352,42	2 911,36	25 057	8 734	-	5 971		
17	6	ПРАЙ-С ЛИСТ Т-ОО "KA-ZINT-EREN-ERGY-"/КА	Опора осветительная металлическая СТВ-7.0-3.0 СП = 8,00%	шт	3,0	118 119,64	-	354 359		354 359	-	382 708	Казахстан
						-	-		-	-	28 349		
18	7	1308-0000-0205000301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	3,0	11 885,93	6 333,83	35 658	19 001	1 629	15 918	55 702	Казахстан
						5 009,29	2 360,26	15 028	7 081	-	4 126		
19	8	ПРАЙ-С ЛИСТТО-О "KAZ-INTE-RENE-RGY"-/КАЗ	Кронштейн К61-2-0.4-1-0 СП = 8,00%	шт	3,0	34 607,14	-	103 821		103 821	-	112 127	Казахстан
						-	-		-	-	8 306		
			Итого по разделу № 1					669 794	40 007	582 861	49 933	777 306	
								46 926	16 932	-	57 579		
			Итого по смете					669 794	40 007	582 861	49 933	777 306	
								46 926	16 932	-	57 579		
			Итого по смете:	тенге				777 306					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-	тенге				46 926					
			- затраты на эксплуатацию	тенге				40 007					
			- в том числе зарплата	тенге				16 932					
			- материалов, изделий и	тенге				582 861					
			- накладные расходы	тенге				49 933					
			- сметная прибыль	тенге				57 579					
			Итого									14 678 853	
20		НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.36	Средства на возведение временных зданий и сооружений. - 1,5%									220 183	
			Итого									14 899 036	

		НДЗ РК 8.04-06-2015, Раздел 1, Таблица 3 п.VIII.1б)	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35%	201 137	
			Итого	15 100 173	
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %	302 004	
			Всего по акту	15 402 178	
			Всего по акту в текущих ценах k=1,05	16 172 841	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV,	Всего с коэффициентом 0,95	15 364 199	
		Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Сумма НДС	1 843 704	
			Всего по акту	17 207 903	

Составлен в текущих ценах ССЦ 2020

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Джумашев Ж.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Закзчик)

ГУ отдел строительства Макатского района

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Сарсен Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Эсем Құрылыс Қызылорда" Ысқаков М. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "Актам-Инжиниринг" БИН 060440000193 Искаков А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.