форма №3-КС

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "Жер-Шары"

Договор №3 от 01.05. 2021г.

Наименование объекта: «Строительства газопровода в населенном пункте Жанаконыс сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительства газопровода в населенном пункте Бесауыл сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»	6 619 083	5 909 895							709 187	6 619 083
Всего по стройке	6 619 083	5 909 895							709 187	6 619 083

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор_____Маханбетова М.

Субподрядчик:
ТОО "Жер-Шары"

Директор_____Рысбеков М.Т

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Субподрядчик: ТОО "Жер-Шары"
Договор №3 от 01.05. 2021г.

Наименование стройки - «Строительства газопровода в населенном пункте Жанаконыс сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

А К Т 1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -44ШТ					
1	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**44,0000**		**12080,31**	**531534**
		Итого оплата труда:				**9371,51**	**412347**
		Итого эксплуатация машин:				**736,66**	**32413**
		Итого материалов:				**2170,51**	**95503**
		Накладные расходы	%	--		6334,54	278720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,19	64820
		Сметная стоимость:				**19888,04**	**875074**
2	**Прайс лист ТОО "ЗГО"**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу**	**к-т**	**44,0000**		**37064,15**	**1630823**
		Накладные расходы	%	--		1408,44	61971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3077,81	135424
		Сметная стоимость:				**41550,40**	**1828217**
3	**С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**44,0000**		**977,29**	**43001**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		37,14	1634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,15	3571
		Сметная стоимость:				**1095,58**	**48206**
4	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**88,0000**		**469,32**	**41300**
		Накладные расходы	%	--		17,83	1569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,97	3430
		Сметная стоимость:				**526,13**	**46299**
5	**Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**88,0000**		**1080,43**	**95078**
		Итого оплата труда:				**891,64**	**78465**
		Итого эксплуатация машин:				**53,67**	**4723**
		Итого материалов:				**160,57**	**14130**
		Накладные расходы	%	--		615,81	54191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,70	11942
		Сметная стоимость:				**1831,94**	**161211**
6	**С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровой фланцевый ГШК-25**	**шт.**	**88,0000**		**7647,44**	**672975**
		Накладные расходы	%	--		290,60	25573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,04	55884
		Сметная стоимость:				**8573,09**	**754432**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**176,0000**		**526,77**	**92712**
		Накладные расходы	%	--		20,02	3523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,74	7699
		Сметная стоимость:				**590,53**	**103933**
8	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**44,0000**		**246,11**	**10829**
		Накладные расходы	%	--		9,35	411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,44	899
		Сметная стоимость:				**275,90**	**12140**
9	**С123-020101-0122 23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**44,0000**		**182,29**	**8021**
		Накладные расходы	%	--		6,93	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	666
		Сметная стоимость:				**204,35**	**8992**
10	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**11,4400**		**131,45**	**1504**
		Итого оплата труда:				**55,69**	**637**
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**24**
		Итого материалов:				**73,99**	**846**
		Накладные расходы	%	--		36,32	416

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,42	154
		Сметная стоимость:				**181,20**	**2073**
11	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**11,4400**		**133,65**	**1529**
		Итого оплата труда:				**34,42**	**394**
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**19**
		Итого материалов:				**97,90**	**1120**
		Накладные расходы	%	--		24,44	280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	145
		Сметная стоимость:				**170,74**	**1953**
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С НИЖНЕЙ ПОДВОДКОЙ ГАЗА -7ШТ					
12	**Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**7,0000**		**12080,31**	**84562**
		Итого оплата труда:				**9371,51**	**65601**
		Итого эксплуатация машин:				**736,66**	**5157**
		Итого материалов:				**2170,51**	**15194**
		Накладные расходы	%	--		6334,54	44342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1473,19	10312
		Сметная стоимость:				**19888,04**	**139216**
13	**Прайс лист ТОО "ЗГО"**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу**	**к-т**	**7,0000**		**46330,19**	**324311**
		Накладные расходы	%	--		1760,55	12324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3847,26	26931
		Сметная стоимость:				**51938,00**	**363566**
14	**С121-090404-0301 21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ5089-2011**	**шт.**	**7,0000**		**977,29**	**6841**
		Накладные расходы	%	--		37,14	260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,15	568
		Сметная стоимость:				**1095,58**	**7669**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**10,5000**		**469,32**	**4928**
		Накладные расходы	%	--		17,83	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,97	409
		Сметная стоимость:				**526,13**	**5524**
16	**Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**21,0000**		**1080,43**	**22689**
		Итого оплата труда:				**891,64**	**18724**
		Итого эксплуатация машин:				**53,67**	**1127**
		Итого материалов:				**160,57**	**3372**
		Накладные расходы	%	--		615,81	12932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,70	2850
		Сметная стоимость:				**1831,94**	**38471**
17	**С123-040902-3803 23-040902-3803 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Кран шаровой фланцевый ГШК-25**	**шт.**	**21,0000**		**7647,44**	**160596**
		Накладные расходы	%	--		290,60	6103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,04	13336
		Сметная стоимость:				**8573,09**	**180035**
18	**С123-020103-0104 23-020103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**42,0000**		**526,77**	**22124**
		Накладные расходы	%	--		20,02	841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,74	1837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**590,53**	**24802**
19	**С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**7,0000**		**246,11**	**1723**
		Накладные расходы	%	--		9,35	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,44	143
		Сметная стоимость:				**275,90**	**1931**
20	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**1,4000**		**131,45**	**184**
		Итого оплата труда:				**55,69**	**78**
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**3**
		Итого материалов:				**73,99**	**104**
		Накладные расходы	%	--		36,32	51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,42	19
		Сметная стоимость:				**181,20**	**254**
21	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,4000**		**133,65**	**187**
		Итого оплата труда:				**34,42**	**48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**2**
		Итого материалов:				**97,90**	**137**
		Накладные расходы	%	--		24,44	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	18
		Сметная стоимость:				**170,74**	**239**
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -51ШТ					
22	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,7100**		**1058,40**	**11335**
		Итого оплата труда:				**1058,40**	**11335**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		689,50	7385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,83	1498
		Сметная стоимость:				**1887,73**	**20218**
23	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,7100**		**594,22**	**6364**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**6364**
		Накладные расходы	%	--		387,11	4146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	841
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**11351**
24	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**10,7100**		**21481,30**	**230065**
		Итого оплата труда:				**3560,48**	**38133**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,73**	**11275**
		Итого материалов:				**17115,55**	**183308**
		Накладные расходы	%	--		2608,74	27940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1927,20	20640
		Сметная стоимость:				**26017,24**	**278645**
25	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**1,3464**		**16905,66**	**22762**
		Итого оплата труда:				**9544,23**	**12850**
		Итого эксплуатация машин:				**7682,02**	**10343**
		Итого материалов:				**1654,54**	**2228**
		Накладные расходы	%	--		6675,72	8988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,51	2540
		Сметная стоимость:				**25467,90**	**34290**
26	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,3464**		**346298,35**	**466256**
		Накладные расходы	%	--		13159,34	17718

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	38718
		Сметная стоимость:				**388214,30**	**522692**
27	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,3464**		**2187,15**	**2945**
		Итого оплата труда:				**1396,27**	**1880**
		Итого эксплуатация машин:				**521,10**	**702**
		Итого материалов:				**270,62**	**364**
		Накладные расходы	%	--		965,75	1300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,23	340
		Сметная стоимость:				**3405,13**	**4585**
28	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**71,4000**		**65,73**	**4693**
		Итого оплата труда:				**27,84**	**1988**
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**76**
		Итого материалов:				**36,99**	**2641**
		Накладные расходы	%	--		18,16	1297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,71	479
		Сметная стоимость:				**90,60**	**6469**
29	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**71,4000**		**133,65**	**9543**
		Итого оплата труда:				**34,42**	**2458**
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**119**
		Итого материалов:				**97,90**	**6990**
		Накладные расходы	%	--		24,44	1745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,65	903
		Сметная стоимость:				**170,74**	**12191**
		ЗАЩИТА ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ					
30	**Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,5600**		**1058,40**	**2709**
		Итого оплата труда:				**1058,40**	**2709**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		689,50	1765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,83	358
		Сметная стоимость:				**1887,73**	**4833**
31	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2,5600**		**594,22**	**1521**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**1521**
		Накладные расходы	%	--		387,11	991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	201
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**2713**
32	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,6400**		**20610,00**	**95630**
		Итого оплата труда:				**3560,48**	**16521**
		Итого эксплуатация машин:				**1052,73**	**4885**
		Итого материалов:				**16244,25**	**75373**
		Накладные расходы	%	--		2575,63	11951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,85	8607
		Сметная стоимость:				**25040,48**	**116188**
33	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3620**		**16905,66**	**6120**
		Итого оплата труда:				**9544,23**	**3455**
		Итого эксплуатация машин:				**7682,02**	**2781**
		Итого материалов:				**1654,54**	**599**
		Накладные расходы	%	--		6675,72	2417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1886,51	683
		Сметная стоимость:				**25467,90**	**9219**
34	**Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,3620**		**2187,15**	**792**
		Итого оплата труда:				**1396,27**	**505**
		Итого эксплуатация машин:				**521,10**	**189**
		Итого материалов:				**270,62**	**98**
		Накладные расходы	%	--		965,75	350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		252,23	91
		Сметная стоимость:				**3405,13**	**1233**
35	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3620**		**387497,12**	**140268**
		Накладные расходы	%	--		14724,89	5330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32177,76	11648
		Сметная стоимость:				**434399,77**	**157246**
36	**Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1773**		**76054,11**	**13486**
		Итого оплата труда:				**67801,40**	**12023**
		Итого эксплуатация машин:				**1198,48**	**213**
		Итого материалов:				**7351,90**	**1304**
		Накладные расходы	%	--		45750,17	8112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9744,34	1728
		Сметная стоимость:				**131548,63**	**23326**
37	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1508**		**346298,35**	**52222**
		Накладные расходы	%	--		13159,34	1984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28756,61	4336
		Сметная стоимость:				**388214,30**	**58543**
38	**С121-050308-0125 21-050308-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**12,0000**		**275,92**	**3311**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,48	126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,91	275
		Сметная стоимость:				**309,32**	**3712**
39	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**72,0000**		**416,26**	**29971**
		Итого оплата труда:				**120,36**	**8666**
		Итого эксплуатация машин:				**18,33**	**1320**
		Итого материалов:				**281,94**	**20300**
		Накладные расходы	%	--		69,29	4989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,84	2797
		Сметная стоимость:				**524,40**	**37756**
40	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**48,0000**		**2139,40**	**102691**
		Итого оплата труда:				**607,77**	**29173**
		Итого эксплуатация машин:				**127,08**	**6100**
		Итого материалов:				**1432,35**	**68753**
		Накладные расходы	%	--		351,31	16863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,26	9564
		Сметная стоимость:				**2689,97**	**129119**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4960134**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**704063**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**81468**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21812**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2219469**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1955134**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**426438**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**5386572**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**204690**
	ИТОГО:		Тенге				**5591262**
	Сметная прибыль		Тенге				**447301**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6038563**
	Итого в базовых ценах СМР						**4 083 429**
	Итого в базовых ценах Оборудование						**1 955 134**
	Временные здания и сооружения 2,9%						**118 419**
	Итого						**4 201 848**
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%						**38 237**
	Итого в базовых ценах СМР						**4 240 085**
	Итого в базовых ценах Оборудование						**1 955 134**
	Итого в базовых ценах СМР+оборудование						**6 195 219**
	Итого						**6 195 219**
	Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383						**6 566 550**
	Итого с понижающим К-0,900000049393289						**5 909 895**
	Стоимость строительства						**5 909 895**
	НДС 12%						**709 187**
	Стоимость строительства						**6 619 083**

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____ **Маханбетова М.**

Субподрядчик:
ТОО "Жер-Шары"

Директор _____ **Рысбеков М.Т**