Форма №3

**СПРАВКА**
**стоимости выполненных работ**
**за февраль месяц 2020 года**

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Газ Строй"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"**
**Основание: Договор №** 2-72 **от** 16.09.2019 **г.**

**Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш**

| № п/п | Наименование объекта комплексов работ | Стоимость выполенных работ, тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный месяц включительно | | с начала года по отчетный месяц включительно | | в том числе за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 96 677 145 | 108 278 403 | 96 677 145 | 108 278 403 | 96 677 145 | 108 278 403 |
| | | | | | | | |
| | Итого | 96 677 145 | 108 278 403 | 96 677 145 | 108 278 403 | 96 677 145 | 108 278 403 |

**Генподрядчик**
**Директор ТОО "Компания Газ Строй"**
**Абуталипов О.И.**

**Субподрядчик**
**Директор ТОО "Ремстрой"**
**Оспанова Ж.Б.**

Форма №2

Наименование стройки - Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Жаксыкылыш

# АКТ
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА ФЕВРАЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

**ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Газ Строй"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"**
**Основание: Договор № 2-72 от 16.09.2019г**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| | | | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления** | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 17666,99 | 33,22 | 32,02 | 586897 | 565697 | 186793 | 0,01 | 294 |
| | | м3 | | 1,20 | 9,70 | 21200 | 171370 | 97 | 0,04 | 1280 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 556,57 | 302,12 | -- | 168151 | -- | 190011 | 2,13 | 2366 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 168151 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 328,8 | 251,77 | -- | 82782 | -- | 93544 | 1,77 | 1165 |
| | | м3 | | 251,77 | -- | 82782 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м | 18552,36 | 6,91 | 6,91 | 128197 | 128197 | 43190 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,40 | -- | 44526 | 97 | 0,01 | 291 |
| 5 | Е0101-73-17 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы | 146,875 | 46,75 | 45,10 | 6866 | 6624 | 2097 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,66 | 13,06 | 244 | 1918 | 97 | 0,05 | 15 |
| 6 | Е0101-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | 14787,79 | 3,85 | 3,85 | 56933 | 56933 | 19221 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,34 | -- | 19816 | 97 | -- | 129 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0101-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м, до 10 м | 14787,79 | 1,70 | 1,70 | 25139 | 25139 | 8463 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 0,59 | -- | 8725 | 97 | -- | 57 |
| 8 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 326,195 | 154,22 | -- | 50306 | -- | 56846 | 1,12 | 729 |
| | | м3 | | 154,22 | -- | 50306 | -- | 113 | -- | -- |
| 9 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 14787,79 | 24,78 | 5,19 | 366441 | 76749 | 280859 | 0,12 | 3673 |
| | | м3 | | 19,58 | -- | 289545 | -- | 97 | -- | -- |
| | | Устроиство основания под трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы (присыпка) | 2572,595 | 352,13 | 175,40 | 905888 | 451233 | 810843 | 1,17 | 6035 |
| | | м3 | | 176,73 | 65,72 | 454655 | 169071 | 130 | 0,32 | 1651 |
| | | Монтаж газопродов | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | 0,2563 | 120572,83 | 62372,70 | 30903 | 15986 | 24667 | 340,40 | 87 |
| | | км | | 57442,50 | 16590,01 | 14723 | 4252 | 130 | 65,22 | 17 |
| 12 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 2,727 | 89942,55 | 41553,67 | 245273 | 113317 | 209807 | 284,05 | 775 |
| | | км | | 48127,50 | 11054,83 | 131244 | 30147 | 130 | 42,90 | 117 |
| 13 | Е0122-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | 2,0003 | 81408,00 | 34666,62 | 162840 | 69344 | 145065 | 271,40 | 543 |
| | | км | | 46575,00 | 9210,98 | 93164 | 18425 | 130 | 35,72 | 71 |
| 14 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 8,223 | 67697,24 | 29549,61 | 556674 | 242986 | 490364 | 223,10 | 1835 |
| | | км | | 38036,25 | 7835,47 | 312772 | 64431 | 130 | 30,34 | 249 |
| 17 | С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | 287,143 | 1968,00 | -- | 565097 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | 2916,88 | 993,00 | -- | 2896462 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130804-1172 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | 2207,153 | 474,00 | -- | 1046191 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130804-1171 Изм. и доп. вып. 25 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | | 8745,59 | 364,00 | – | 3183395 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Установка фитингов | | | | | | | | | |
| 23 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | | 122 | 505,44 | 382,30 | 61663 | 46641 | 34517 | 0,70 | 86 |
| | | | шт | | 117,74 | 99,90 | 14364 | 12188 | 130 | 0,38 | 47 |
| 24 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм | | 3 | 10964,02 | -- | 32892 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225x110 мм | | 6 | 9793,92 | -- | 58763 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм | | 11 | 6120,12 | -- | 67321 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160x110 мм | | 4 | 6120,12 | -- | 24480 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160x90 мм | | 4 | 8443,13 | -- | 33773 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Тройник 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм | | 5 | 2193,95 | -- | 10970 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, переходов, седелочные отводы | | 1357 | 344,84 | 259,48 | 467953 | 352120 | 260710 | 0,48 | 646 |
| | | | шт | | 79,96 | 67,83 | 108505 | 92041 | 130 | 0,26 | 353 |
| 37 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.225 мм | | 6 | 8242,38 | -- | 49454 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм | | 65 | 3837,26 | -- | 249422 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм | | 1 | 10361,76 | -- | 10362 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 30,22 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм | | 1 | 11156,17 | -- | 11156 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм | | 35 | 1735,09 | -- | 60728 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 60 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм | | 1 | 7123,89 | -- | 7124 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 30,22 гр. ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.110 мм | | 1 | 2865,04 | -- | 2865 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых муфт, заглушек | 5090 | 344,84 | 259,48 | 1755253 | 1320773 | 977903 | 0,48 | 2423 |
| | | шт | | 79,96 | 67,83 | 406994 | 345239 | 130 | 0,26 | 1323 |
| 65 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.225 мм | 50 | 6154,54 | -- | 307727 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм | 320 | 2931,00 | -- | 937922 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.110 мм | 184 | 1614,63 | -- | 297093 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Укладка сигнальной ленты | | | | | | | | |
| 73 | Е0127-81-4 | Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне | 6255 | 4,68 | -- | 29277 | -- | 38938 | 0,03 | 199 |
| | | м2 | | 4,68 | -- | 29277 | -- | 133 | -- | -- |
| 74 | СПрайс-лист | Стоимость сигнальной ленты | 31275 | 26,93 | -- | 842126 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Ц0108-145-1 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг | 31275 | 20,41 | 2,99 | 638166 | 93512 | 362180 | 0,07 | 2158 |
| | | м | | 11,62 | 0,58 | 363259 | 17983 | 95 | -- | 104 |
| 76 | С151601-323 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х1,5 мм2 | 31,275 | 15641,00 | -- | 489172 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду160 из грунта с переходом ПЭ/СТ. | | | | | | | | |
| 132 | Е0122-33-5 | Монтаж узла выхода | 0,025 | 138118,84 | 56798,21 | 3453 | 1420 | 3044 | 359,61 | 9 |
| | | т | | 72191,25 | 21455,55 | 1805 | 536 | 130 | 104,79 | 3 |
| 133 | С12021-240 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | 0,025 | 108921,00 | -- | 2723 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | Е0122-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием | 0,0013 | 175009,15 | 75911,27 | 228 | 99 | 185 | 432,40 | 1 |
| | | км | | 80730,00 | 28677,26 | 105 | 37 | 130 | 140,06 | -- |
| 135 | С130806-102 Изм. и доп. вып. 25 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм | 1,3 | 2082,00 | -- | 2707 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,00025 | 89942,55 | 41553,67 | 22 | 10 | 19 | 284,05 | -- |
| | | км | | 48127,50 | 11054,83 | 12 | 3 | 130 | 42,90 | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | С130804-1175 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | 0,25 | 993,00 | – | 248 | – | – | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 138 | Е0122-34-1 | Установка отводов,переходов ПЭ | 2 | 344,84 | 259,48 | 690 | 519 | 384 | 0,48 | 1 |
| | | шт | | 79,96 | 67,83 | 160 | 136 | 130 | 0,26 | 1 |
| 139 | С Прайс-лист "KazFriaPlast" | Переходник ПЭ/СТ Ду160/159 | 1 | 34782,02 | – | 34782 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 140 | С Прайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 90гр.SDR11 Д-160x9,5мм | 1 | 4373,56 | – | 4374 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 141 | Е0122-26-2 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм | 0,004 | 207632,93 | 26219,30 | 831 | 105 | 198 | 159,85 | 1 |
| | | км | | 28203,75 | 9904,95 | 113 | 40 | 130 | 48,37 | – |
| 142 | Е0106-20-1 | Засыпка пазух песком | 0,2 | 1269,06 | 314,95 | 254 | 63 | 83 | 2,04 | – |
| | | м3 | | 276,86 | 118,98 | 55 | 24 | 105 | 0,58 | – |
| 143 | С143008-92 Изм. и доп. вып. 25 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | 0,2 | 645,00 | – | 129 | – | – | – | – |
| | | м3 | | – | – | – | – | – | – | – |
| 144 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | 1 | 530,00 | – | 530 | – | – | – | – |
| | | шт | | – | – | – | – | – | – | – |
| 145 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 0,5 | 17,24 | 0,06 | 9 | – | 3 | 0,03 | – |
| | | м2 | | 6,68 | 0,02 | 3 | – | 90 | – | – |
| 146 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 0,5 | 34,41 | 0,05 | 17 | – | 4 | 0,05 | – |
| | | м2 | | 9,57 | – | 5 | – | 90 | – | – |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду90 из грунта с переходом ПЭ/СТ. | | | | | | | | |
| 147 | Е0122-33-5 | Монтаж узла выхода | 0,308 | 138118,84 | 56798,21 | 42541 | 17494 | 37496 | 359,61 | 111 |
| | | т | | 72191,25 | 21455,55 | 22235 | 6608 | 130 | 104,79 | 32 |
| 148 | С12021-240 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой свыше 1,0 до 3,0 т | 0,308 | 108921,00 | – | 33548 | – | – | – | – |
| | | т | | – | – | – | – | – | – | – |
| 149 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 28 | 344,84 | 259,48 | 9656 | 7266 | 5379 | 0,48 | 13 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | 79,96 | 67,83 | 2239 | 1899 | 130 | 0,26 | 7 |
| 150 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Отвод 90 гр. ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам. 90х5,4 мм | | 14 | 1124,22 | -- | 15739 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | Спрайс-лист "KazFriaPlast" | Переход ПЭ/Ст d90 | | 14 | 14247,78 | -- | 199469 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб вн. диам. 160 мм (патрубок) | | 0,0028 | 89702,55 | 41553,67 | 251 | 116 | 215 | 284,05 | 1 |
| | | | км | | 48127,50 | 11054,83 | 135 | 31 | 130 | 42,90 | -- |
| 153 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | | 0,01848 | 67607,24 | 29549,61 | 1249 | 546 | 1102 | 223,10 | 4 |
| | | | км | | 38036,25 | 7835,47 | 703 | 145 | 130 | 30,34 | 1 |
| 154 | С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | | 2,828 | 1440,00 | -- | 4072 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | С130804-1004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | | 18,6648 | 460,00 | -- | 8586 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | Е0122-8-7 | Укладка стальных труб диам. 219 мм | | 0,0175 | 197951,46 | 82641,08 | 3464 | 1446 | 2882 | 507,15 | 9 |
| | | | км | | 95478,75 | 31218,19 | 1671 | 546 | 130 | 152,47 | 3 |
| 157 | С130806-99 Изм. и доп. вып. 25 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм | | 17,5 | 1279,00 | -- | 22383 | -- | -- | -- | -- |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | Е0122-26-7 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 219 мм | | 0,0175 | 665328,36 | 101753,36 | 11643 | 1781 | 1159 | 68,54 | 1 |
| | | | км | | 12523,50 | 38437,31 | 219 | 673 | 130 | 187,74 | 3 |
| 159 | С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл | | 14 | 530,00 | -- | 7420 | -- | -- | -- | -- |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | Е0106-20-1 | Засыпка пазух песком | | 0,42 | 1269,06 | 314,95 | 533 | 132 | 175 | 2,04 | 1 |
| | | | м3 | | 276,86 | 118,98 | 116 | 50 | 105 | 0,58 | -- |
| 161 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 26,44425 | 17,24 | 0,06 | 456 | 2 | 160 | 0,03 | 1 |
| | | | м2 | | 6,68 | 0,02 | 177 | 1 | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 26,44425 | 34,41 | 0,05 | 910 | 1 | 228 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | 9,57 | -- | 253 | -- | 90 | -- | -- |
| | | Футляр | | | | | | | | |
| 222 | Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм | 0,014 | 129557,02 | 69544,39 | 1814 | 974 | 1412 | 351,90 | 5 |
| | | км | | 58995,00 | 18590,15 | 826 | 260 | 130 | 73,28 | 1 |
| 223 | С130804-1181 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ИСО 4437-2004 | 14,14 | 3836,00 | -- | 54241 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15 | Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | 0,0042 | 120572,83 | 62372,70 | 506 | 262 | 404 | 340,40 | 1 |
| | | км | | 57442,50 | 16590,01 | 241 | 70 | 130 | 65,22 | -- |
| 225 | С130804-1156 Изм. и доп. вып. 25 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250х14,2 СТ РК ИСО 4437-2004 | 4,242 | 2531,00 | -- | 10737 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | Е0122-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 225 мм | 14 | 337,46 | 0,48 | 4724 | 7 | 3276 | 1,03 | 14 |
| | | м | | 179,84 | 0,18 | 2518 | 3 | 130 | -- | -- |
| 227 | Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм | 0,097 | 120572,83 | 62372,70 | 11696 | 6050 | 9336 | 340,40 | 33 |
| | | км | | 57442,50 | 16590,01 | 5572 | 1609 | 130 | 65,22 | 6 |
| 228 | С130804-1179 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 250х14,8 СТ РК ИСО 4437-2004 | 97,97 | 2429,00 | -- | 237969 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 | Ложемент из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,0291 | 111134,59 | 54965,71 | 3234 | 1600 | 2651 | 328,90 | 10 |
| | | км | | 55631,25 | 14458,18 | 1619 | 421 | 130 | 56,43 | 2 |
| 230 | С130804-1154 Изм. и доп. вып. 25 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 200х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | 29,391 | 1626,00 | -- | 47790 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 180 мм | 97 | 306,37 | 0,43 | 29718 | 41 | 22698 | 1,03 | 100 |
| | | м | | 179,84 | 0,16 | 17444 | 16 | 130 | -- | -- |
| 232 | Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 180 мм | 0,159 | 111134,59 | 54965,71 | 17670 | 8740 | 14487 | 328,90 | 52 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | км | | 55631,25 | 14458,18 | 8845 | 2299 | 130 | 56,43 | 9 |
| 233 | С130804-1176 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ИСО 4437-2004 | м | 160,59 | 1264,00 | -- | 202986 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Монтаж контрольной трубки в ковере | | | | | | | | | |
| 251 | Е0108-3-1 | Песчаная подушка | м3 | 6,68 | 956,14 | 111,63 | 6387 | 746 | 1346 | 0,90 | 6 |
| | | | | | 129,38 | 41,40 | 864 | 277 | 118 | 0,21 | 1 |
| 252 | Е0124-114-1 | Устройство контрольной трубки | шт | 334 | 1225,60 | 333,89 | 409349 | 111520 | 297725 | 3,15 | 1052 |
| | | | | | 558,90 | 126,79 | 186673 | 42347 | 130 | 0,61 | 204 |
| 253 | С130806-58 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x2,5 мм | м | 501 | 130,00 | -- | 65130 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | Е0109-53-1 | Монтаж газовый ковер | т | 10,52768 | 16909,86 | 1303,12 | 178022 | 13719 | 144818 | 94,42 | 994 |
| | | | | | 14826,38 | 457,99 | 156087 | 4822 | 90 | 2,24 | 24 |
| 255 | С12021-230 Изм. и доп. вып. 25 | Стоимость ковер газовый | т | 10,52768 | 92232,00 | -- | 970989 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 256 | С130810-8 Изм. и доп. вып. 24 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32x2,0 мм | шт | 334 | 60,00 | -- | 20040 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Контроль стыков | | | | | | | | | |
| 263 | Ц3924-7 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 183 | 201,62 | 27,37 | 36896 | 5009 | 25996 | 0,81 | 147 |
| | | | | | 155,25 | 2,59 | 28411 | 474 | 90 | 0,02 | 3 |
| 264 | Ц3924-11 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм | стык | 49 | 304,13 | 40,48 | 14902 | 1984 | 10409 | 1,15 | 56 |
| | | | | | 233,45 | 2,59 | 11439 | 127 | 90 | 0,02 | 1 |
| 265 | Ц3924-15 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 14 мм | стык | 5 | 454,43 | 60,03 | 2272 | 300 | 1596 | 2,30 | 12 |
| | | | | | 349,60 | 5,18 | 1748 | 26 | 90 | 0,03 | -- |
| | | Испытание | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Е0125-43-2 | Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм | 30,9206 | 104352,06 | 77868,43 | 3226628 | 2407739 | 883955 | 50,37 | 1557 |
| | | км | | 10453,50 | 13369,74 | 323228 | 413400 | 120 | 49,50 | 1530 |
| 267 | Е0125-120-5 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 250 мм | 0,2843 | 406555,50 | 347134,12 | 115584 | 98690 | 27835 | 185,15 | 53 |
| | | км | | 34931,25 | 46658,88 | 9931 | 13265 | 120 | 182,91 | 52 |
| 268 | Е0125-120-3 | Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм | 2,888 | 322432,85 | 271965,35 | 931186 | 785436 | 224758 | 148,35 | 428 |
| | | км | | 28203,75 | 36650,26 | 81452 | 105846 | 120 | 143,81 | 415 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | | | Тенге | | | 32 314 015 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | 32 314 015 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | **32 314 015** | | | | |
| **в том числе оборудование** | | | Тенге | | | **-** | | | | |
| **в том числе СМР** | | | Тенге | | | **32 314 015** | | | | |
| Временные здания и сооружения, 3,4% | | | Тенге | | 2,30% | 743 222 | | | | |
| **Итого с временными** | | | Тенге | | | **33 057 237** | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7% | | | Тенге | | 2,07% | 684 285 | | | | |
| Затраты на выслугу лет, 1% | | | Тенге | | 1% | 330 572 | | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | | | Тенге | | 0,40% | 132 229 | | | | |
| Расчет дополнительной оплаты труда в зоне экологического кризиса | | | Тенге | | 10,24% | 3 384 524 | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001г. СМР** | | | Тенге | | | **37 588 847** | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001г. оборудование** | | | Тенге | | | **-** | | | | |
| **Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование** | | | Тенге | | | **37 588 847** | | | | |
| Итого в текущих ценах 2016 г. (66%) | | | Тенге | | 2,736774194 | 67 895 644 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2017 г. | | | Тенге | | 2,927741935 | 37 417 151 | | | | |
| Общая стоимость в текущем уровне цен | | | Тенге | | | 105 312 795 | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | | | Тенге | | 2% | 2 106 256 | | | | |
| **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | | | Тенге | | | **107 419 051** | | | | |
| **Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0.90** | | | Тенге | | **0,9** | **96 677 145** | | | | |
| НДС | | | Тенге | | 12% | 11 601 257 | | | | |
| **Итого к оплате** | | | **Тенге** | | | **108 278 403** | | | | |

**Субподрядчик:**

**ТОО "Ремстрой"**

**Оспанова Ж.Б.**

**Генподрядчик:**

**ТОО "Компания Газ Строй"**

**Абуталипов О.И.**