Приложение 1
к приказу Министра
индустриального развития
Республики Казахстан
от 09.08.2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» февраль 2022 года

Заказчик ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства», БИН 050340007076, Республика Казахстан, Атырауская область, Кзылкогинский район, с. Миялы, Абая, 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «22» декабря 2021 г., ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», лице директора – Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы и ответственного лица, начальника участка, Ораш Бакытжана Думанбекұлы; РК, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177, БИН 070340007367, тел.: +77016661933

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «22» декабря 2021 г., ТОО «ИРМАСТ- А», БИН 050140000814, тел 8771707020, в лице экспертов - Оңай Дәурен Аронұлы согласно аттестата KZ27VJE00034631 от 30.01.2018г, Даулетьярова Руслана Ахметжановича согласно аттестата KZ05VJE64903 от 23.04.2021г. и Утемуратова Аскара Казиевича согласно аттестата KZ25VJE0030108 от 05.09.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН и телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «22» декабря 2021 г., ТОО «Атыраустройпроект», в лице ГИП – Горбунова Галина Ивановна согласно Приказа №06-ө от 22.07.2021г., БИН 020640000708, тел 87122327675

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН и телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)», новое строительство

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Атырауская область, Кзылкогинский район, с. Миялы

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации от 20.12.2012года, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

от «04» октября 2019 года №113 ГУ «Аппарат акима Миялинского сельского округа»

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____20__ года №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», №KZ94REA00237506 от 18.08.2021 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации), разработанный

ТОО «Атыраустройпроект» под №162-НВ, г.Атырау-2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» за № 07–47/260 от 17.09.2020 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2021 г.*;

месяц, год

окончание работ *декабрь 2021 г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *4 (четыре) месяца*;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 (четыре) месяца*;

фактически, месяц: *4 (четыре) месяца*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общий расход холодной воды	м3/сут	133,59		133,59	
в том числе:					
Участок №1 82 жилых дома	м3/сут	36,69			
Участок №2 194 жилых дома	м3/сут	93,9			
Общая протяженность сетей водопровода	м	8850,5		7616,38	
в том числе:					
d 110x5,3 в две нити	м	330		330	
d 110x5,3 в одну нить	м	7924,5		6654,38	
d 63x6,3	м	596		632	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема.

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Согласно рабочего проекта было произведено строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей водоснабжения в с. Миялы Кызылкугинского района Атырауской области.

Согласно технических условии водоснабжение данного объекта осуществлялся от существующего водопровода диаметром 110мм. в 2-х точках, врезка производилась тройником ПЭ110х110, также была произведена установка 2-х водопроводных колодцев.

Гарантийный напор в сети существующего хозяйственно-питьевого водопровода - 16м. Разводящие сети запроектированы кольцевыми.

Проектом предусмотрена прокладка сетей водопровода «Питьевая» (материал полиэтилен SDR21) по СТ РК СТ РК ICO 4427-1-2014.

- диаметром 110х5,3 мм протяженностью -8254,5

- диаметром 63х3,0мм протяженностью 596,0м;

Согласно технического решения были внесены корректировки:

- диаметром 110х5,3 мм протяженностью -6984,38

- диаметром 63х6,3мм протяженностью 632,0м;

Расход воды на наружное пожаротушение принят согласно технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности «приложение 4 и составляет 5л/с. Все эти правила и требования учтены при строительстве.

Наружное пожаротушение предусматривается от смонтированных пожарных гидрантов, установленных в колодцах. В непосредственной близости от пожарного гидранта предусмотрен указательный знак ПГ. Согласно технического решения №1 от 25.11.2021 была изменена конструкция указательного знака.
В соответствии с п.1.16 СНиП РК 4.01-03-2013 для целей наружного пожаротушения на разводящих сетях в колодцах устанавливаются пожарные гидранты (см.деталировку колодцев лист НВ-4.НВ-5). На сети предусмотрены ремонтные участки и сбросные краны, установленные в пониженных участках, для сброса воды при опорожнении трубопроводов (см.деталировку колодцев лист НВ-4.НВ-5). На ответвлениях к жилым домам, в колодцах предусмотрены отключающие вентиля d-25.

Наружные сети водоснабжения включают в себя:

- *распределительные трубы - Ø110х5,3 мм и Ø63х3,0 мм*
- *колодцы 1500мм, 2000мм.*
- *футляр из труб ПЭ Ø250мм, L=16м согласно технического решения №1 от 25.11.2021*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве_____согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего ***133197,944*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***118926,736*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***0,000*** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***119878,14989*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***107034,0624*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0,000*** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной
документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Нигметов Д.Т. — подпись руководителя — ***Руководитель ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства"***

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

№KZ27VJE00034631 — специализация аттестата — подпись, дата — ***Оңай Д.А.*** (фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта,

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО "ИРМАСТ- А"***

наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Директор — подпись руководителя — ***Шолпанова Н.Т.*** фамилия, имя, отчество (при его наличии),

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ГИП ТОО "Атыраустройпроект" (наименование организации, — подпись, дата — ***Горбунова Г.И.*** фамилия, имя, отчество (при его наличии),

Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО "Атыраустройпроект"***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Директор — подпись руководителя — ***Исимгалиев М.И.*** фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007"***

Директор — подпись руководителя — ***Жумабек Н.А.*** фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечани
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	7616,38	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	104	

	Задвижка d- 100	шт	35	
	" d-	шт	30	
	Вентили d-25	шт	276	
	" d-15	шт	6	
	Гидрант	шт	40	
	Футляр из ПЭ труб	шт	2	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб 1:20	Масштаб 1:20

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба для водоснабжения	SDR21	ПЭ	110х5,3 мм	6984,38м	
2	Труба для водоснабжения	SDR21	ПЭ	63х6,3 мм	632м	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Не применяется

Заказчик:
Нигметов Д.Т. ***Руководитель ГУ"Кызылкогинский районный отдел строительства"***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Исимгалиев М.И. ***ТОО "Атыраустройпроект"***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«17» февраля 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) – *ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», РК, Алматинская обл., Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177*

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора, *Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)», находящийся в Атырауская области, Кзылкогинском районе, с. Миялы*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является *ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»* в лице *руководителя Нигметова Дулата Тенеловича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО "Құрылысшы", действующее на основании государствен- ной лицензии ГСЛ № 009297 от 12.07.2002 года, в лице директора Жұмабек А.Е*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) от *ТОО «Атыраустройпроект», №162-НВ*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) *ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства», №149 от 19.11.2020 г.*

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Общий расход холодной воды	м3/сут	133,59		133,59	
в том числе:					
Участок №1 82 жилых дома	м3/сут	36,69			
Участок №2 194 жилых дома	м3/сут	93,9			
Общая протяженность сетей водопровода	м	8850,5		7616,38	
в том числе:					
d 110x5,3 в две нити	м	330		330	
d 110x5,3 в одну нить	м	7924,5		6654,38	
d 63x6,3	м	596		632	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**		**число квартир**	**площадь квартир, м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно рабочего проекта было произведено строительно-монтажные работы по устройству наружных сетей водоснабжения в с. Миялы Кызылкугинского района Атырауской области.

Согласно технических условии водоснабжение данного объекта осуществлялся от существующего водопровода диаметром 110мм. в 2-х точках, врезка производилась тройником ПЭ110х110, также была произведена установка 2-х водопроводных колодцев.
Гарантийный напор в сети существующего хозяйственно-питьевого водопровода - 16м. Разводящие сети запроектированы кольцевыми.
Проектом предусмотрена прокладка сетей водопровода «Питьевая» (материал полиэтилен SDR21) по СТ РК СТ РК ICO 4427-1-2014.
- диаметром 110х5,3 мм протяженностью -8254,5
- диаметром 63х3,0мм протяженностью 596,0м;
Согласно технического решения были внесены корректировки:
- диаметром 110х5,3 мм протяженностью -6984,38
- диаметром 63х6,3мм протяженностью 632,0м;
Расход воды на наружное пожаротушение принят согласно технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности «приложение 4 и составляет 5л/с. Все эти правила и требования учтены при строительстве.
Наружное пожаротушение предусматривается от смонтированных пожарных гидрантов, установленных в колодцах. В непосредственной близости от пожарного гидранта предусмотрен указательный знак ПГ. Согласно технического решения была изменена конструкция указательного знака.
В соответствии с п.1.16 СНиП РК 4.01-03-2013 для целей наружного пожаротушения на разводящих сетях в колодцах устанавливаются пожарные гидранты (см.деталировку колодцев лист НВ-4.НВ-5). На сети предусмотрены ремонтные участки и сбросные краны, установленные в пониженных участках, для сброса воды при опорожнении трубопроводов (см.деталировку колодцев лист НВ-4.НВ-5). На ответвлениях к жилым домам, в колодцах предусмотрены отключающие вентиля d-25.

Наружные сети водоснабжения включают в себя:

- *распределительные трубы - Ø110х5,3 мм и Ø63х3,0 мм*
- *колодцы 1500мм, 2000мм.*
- *футляр из труб ПЭ Ø250мм, L=16м согласно технического решения*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2021 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2021 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4 (четыре) месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 (четыре) месяца;
фактически, месяц: 4 (четыре) месяца;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер РГП «Казводхоз» Атырауский филиал Кызылкогинский производственный участок _____ *Р.Ажигалиев.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения выполнение данного пункта не касается объектов наружных инженерных сетей, как в данной ситуации

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата и Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) и поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению считают объект

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы» Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Представитель ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007» _____ *ЖұмабекН.А.*

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«17» февраля 2022 года

Технический надзор ТОО «ИРМАСТ- А», по адресу РК, г.Нур-Султан , мкр.Аль- Фараби, Проспект Абылай хана,49/3
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице директора – *Шолпанова Н.Т.*и экспертов – Оңай Дәурен Аронұлы согласно аттестата KZ27VJE00034631 от 30.01.2018г, Даулетьярова Руслана Ахметжановича согласно аттестата KZ05VJE64903 от 23.04.2021г. и Утемуратова Аскара Казиевича согласно аттестата KZ25VJE0030108 от 05.09.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №37 от 30.06.2021г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства», в лице руководителя - *Нигметова Дулата Тенеловича*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», действующее на основании лицензии МКЛ №21015034 от 02.07.2007, в лице директора *Жумабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы*
   наименование организации, № лицензии и дата получения/ фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   2) субподрядными организациями ТОО "Құрылысшы", действующее на основании государствен- ной лицензии ГСЛ № 009297 от 12.07.2002 года, в лице директора *Жумабек Айгерим Ерматовны*
   наименование организации, № лицензии и дата получения / фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ *август 2021 г.*;
   месяц, год
   окончание работ *декабрь 2021 г.*;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц: *4 (четыре) месяца*;
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 (четыре) месяца*;
   фактически, месяц: *4 (четыре) месяца*;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
   Всего ***133197,944 тыс. тенге***,
   в том числе строительно-монтажных работ ***118926,736 тыс. тенге;***
   оборудования, инструмента и инвентаря ***0,00 тыс. тенге;***

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***119878,14989 тыс. тенге***
   в том числе:
   стоимость строительно-монтажных работ ***107034,0624 тыс.тенге ;***
   стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***0,00 тыс.тенге***;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) разработанный ТОО «Атыраустройпроект» под №162-НВ, , г.Атырау-2020г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» за № 07–47/260 от 17.09.2020 года*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «ИРМАСТ- А»

Директор _____ / Шолпанова Н.Т.

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

МП

17.02.2022

(дата)

Эксперт _____ / Онай Д. А., KZ27VJE00034631 от 30.01.2018г.

(подпись) (Ф.И.О. эксперта, номер и дата аттестата)

МП

17.02.2022

(дата)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

«17» февраля 2022 года

Авторский надзор *ТОО «Атыраустройпроект»*, на основании лицензия *МНС №12016817от 09.10.2012г.*, в лице директора – Исимгалиева Марата Исимгалиевича и главного инженера проект – Горбуновой Галины Ивановны

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя и эксперта

действующего на основании договора №38 от 28.08.2019г

№ договора и дата

по объекту: *«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Водоснабжение)», находящийся в Атырауской области, Кзылкогинском районе, с. Миялы*

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является *ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства»*
в лице *руководителя Нигметова Дулата Тенеловича*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», действующее на основании лицензии МКЛ №21015034 от 02.07.2007, в лице директора *Жумабек Нурсултан Амангелдіулы*

наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО "Құрылысшы", действующий на основании государственной лицензии ГСЛ № 009297 от 12.07.2002 года, в лице директора *Жумабек Айгерим Ерматовны*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *август 2021 г.*;
месяц, год

окончание работ *декабрь 2021 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: *4 (четыре) месяца*;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *4 (четыре) месяца*;
фактически, месяц: *4 (четыре) месяца*;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) разработанный ТОО «Атыраустройпроект» под №162-НВ, , г.Атырау-2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» за № 07–47/260 от 17.09.2020 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «Атыраустройпроект»

Директор _____ / Исимгалиев Марат Исимгалиевич

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

МП

17.02.2022г.

(дата)

ГИП _____ / Горбунова Галина Ивановна

(подпись) (Ф.И.О. эксперта)

МП

17.02.2022г.

(дата)