Форма 3-КС

ЗаказчикТОО "СК Алатауинжстрой"

Подрядчик: ТОО "Абсолют Строй Инвест"

Наименование строительства :«Капитальный ремонт учебного корпуса №2 ГККП "Высший колледж г.Кокшетау",при управлении образования Акмолинской области, по ул.Джамбула 175 город Кокшетау, Акмолинской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				специфика					
						Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начало года	30 000 000,00									
в том числе за отчетный месяц		30 000 000,00							3 214 285,71	30 000 000,00
Итого к оплате:										

Заказчик ТОО "СК Алатауинжстрой"

директор С.Умерханов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С.БЕКЛАУОВ

Заказчик ТОО "СК Алатауинжстрой"
Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт учебного корпуса №2 ГККП "Высший колледж г.Кокшетау",при управлении образования Акмолинской области, по ул.Джамбула 175 город Кокшетау, Акмолинской области»

А К Т
приемки выполненных работ
от 30 ИЮНЯ 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Общестроительные работы								
		Раздел: 2. Кровля								
7	E0110-14-1	Установка стропил	38,17	22722,15	334,28	867305	12759	161390	22,1	844
		м3		3397,5	126	129683	4809	120	0,62	24
8	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,17	573,75	28,11	21900	1073	6153	0,78	30
		м3		123,75	10,58	4724	404	120	0,05	2
9	E0110-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	2034,8	220,01	0,75	447676	1526	41192	0,1	195
		м2		16,58	0,29	33737	590	120	0	3
10	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	2034,8	20,48	0,91	41677	1852	12258	0,03	59
		м2		4,68	0,34	9523	692	120	0	3
11	E0109-43-1	Монтаж крепежных элементов	4,2069	11341,34	4590,56	47712	19312	21071	25,3	106
		т		4725	840,11	19878	3534	90	3,01	13
12	C12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	4,2069	95337		401073				
		т								
13	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1017,4	37,08	0,99	37725	1007	14492	0,07	71
		м2		11,59	0,38	11792	387	119	0	2
		Слуховые окна								
14	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	24	616,1	8,2	14786	197	6835	1,48	36
		м2		236,25	3,08	5670	74	119	0,01	0
15	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	2857,77	81,61	11431	326	4774	6,08	24
		шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	8	3960		31680				
		м2								
17	Е0110-7-3	Обшивка облицовочной плитой OSB	2,64	338,38	4,32	893	11	390	0,75	2
		м2		121,5	1,64	321	4	120	0,01	0
		Чердачное перекрытие								
18	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1017,4	37,08	0,99	37725	1007	14492	0,07	71
		м2		11,59	0,38	11792	387	119	0	2
19	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1017,4	38,09		38753				
		м2								
20	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1017,6	194,05	4,72	197468	4803	87987	0,4	410
		м2		70,88	1,78	72127	1811	119	0,01	9
21	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	2035,2	157,89	4,72	321338	9606	136740	0,31	635
		м2		54,68	1,78	111285	3623	119	0,01	18
22	С11031-100 Изм. и доп. вып. 30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	104,8128	6901		723313				
		м3								
23	С11031-101 Изм. и доп. вып. 30	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	52,4064	8742		458137				
		м3								
24	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1017,6	138,22	15,94	140654	16221	49176	0,24	247
		м2		34,65	5,96	35260	6065	119	0,03	30
25	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	1017,6	48,82	2,1	49683	2137	2906	0,01	14
		м2		1,65	0,75	1679	763	119	0	5
26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,465344	5239,08	327,33	7677	480	3098	11,6	17
		1т		1890	123,75	2770	181	105	0,6	1
27	С12041-447 Изм. и доп. вып. 30	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	1,465344	83871		122900				
		т								
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (АР-32)	1,20244	147939,1	1826,1	177888	2196	14798	42,7	51
		т		8100	690,75	9740	831	140	3,37	4
		Парапет								
29	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	331,76	667,59	1,24	221478	411	60680	0,97	322
		м2		153,23	0,47	50836	156	119	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1697,4	42,86	18,33	72751	31113	63405	0,14	234
		м2		24,53	6,86	41637	11644	119	0,03	57
31	С11011-1415 Изм. и доп. вып. 30	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, полиэстер, битум, пленка с двух сторон, марка ЭПП-3,5	1952,01	181		353314				
		м2								
32	С11011-1411 Изм. и доп. вып. 30	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклоткань, битум, крошка/пленка, марка ТКП-3,5	1918,062	140		268529				
		м2								
33	Е0110-7-3	Обшивка козырька облицовочной плитой OSB	83,4	338,38	4,32	28220	360	12324	0,75	63
		м2		121,5	1,64	10133	137	120	0,01	1
34	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	83,4	168,87	2,7	14084	225	9645	0,65	55
		м2		109,13	1,01	9101	84	105	0,01	0
35	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	6,92	5630,39	283,24	38962	1960	6025	4,15	29
		м3		722,25	106,99	4998	740	105	0,52	4
36	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	349,2	3160,5	5,89	1103646	2057	36182	0,41	145
		м		71,78	2,23	25066	779	140	0,01	4
37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	209,52	140,64	0,07	29466	15	23764	0,65	135
		м2		108	0,02	22628	4	105	0	0
		Итого по разделу: 2. Кровля				6329844				
		Раздел: 3. Перегородки								
38	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,42448	7186,22	3593,45	3050	1525	1282	14,3	6
		т		2385	971,06	1012	412	90	3,51	1
39	С12021-121 Изм. и доп. вып. 25	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	0,42448	84736		35969				
		т								
		Итого по разделу: 3. Перегородки				39019				
		Раздел: 4. Оконные проемы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	97,14	472,81	19	45929	1846	26101	1,3	127
		м2		217,73	6,18	21150	601	120	0,03	3
41	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	167,76	387,83	18,74	65063	3145	31897	0,91	153
		м2		152,26	6,18	25543	1038	120	0,03	5
		Итого по разделу: 4. Оконные проемы				110992				
		Раздел: 5. Водопровод хозяйственно-питьевой								
42	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	2	4173,51	137,88	8347	276	3853	8,5	17
		1узел		1453,5	51,75	2907	103	128	0,25	1
43	С131102-14 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 32 мм	2	8187		16374				
		шт.								
44	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	463		926				
		шт								
45	С130804-46	Переход, Dy 50х32 мм	0,4	226		90				
		10шт								
46	С130902-51 Изм. и доп. вып. 29	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	2159		8636				
		шт								
47	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	306		2448				
		шт								
48	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	3	354		1062				
		м								
49	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х 2,8 мм	2	230		460				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6902,88	72,98	13806	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	0
51	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	663	427,81	12,19	283637	8082	252105	1,64	1087
		м		292,5	4,57	193928	3030	128	0,02	15
52	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	596,037	38		22649				
		м								
53	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	349	328,91	7,9	114789	2757	104845	1,29	450
		м		231,75	2,95	80881	1030	128	0,01	5
54	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	324,221	60		19453				
		м								
55	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	349	301,5	5,28	105223	1843	85114	1,05	366
		м		188,55	1,98	65804	691	128	0,01	3
56	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	327,362	106		34700				
		м								
57	С130810-61 Изм. и доп. вып. 24	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	24	75		1800				
		шт								
58	С130810-60 Изм. и доп. вып. 24	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 25 мм	24	49		1176				
		шт								
59	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	17	200		3400				
		кг								
60	Е0116-10-2	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм	36	623,7	14,12	22453	508	4868	0,55	20
		м		100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
61	Е0116-10-1	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	36	425,7	14,12	15325	508	4868	0,55	20
		м		100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
		Горячий водопровод								
62	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	648	427,81	12,19	277220	7899	246402	1,64	1063
		м		292,5	4,57	189540	2961	128	0,02	14
63	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	582,552	38		22137				
		м								
64	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	935,28	328,91	7,9	307621	7389	280973	1,29	1207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		231,75	2,95	216751	2759	128	0,01	13
65	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	868,87512	60		52133				
		м								
		Водомерный узел Т3 общий								
66	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	4	4173,51	137,88	16694	552	7707	8,5	34
		1узел		1453,5	51,75	5814	207	128	0,25	1
67	С131102-16 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМ 25 мм	4	6366		25464				
		шт.								
68	С130804-44	Переход, Dy 32х25 мм	0,8	107		86				
		10шт								
69	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	463		3704				
		шт								
70	С130806-33 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32 мм	6	230		1380				
		м								
71	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25	4	181		724				
		м								
72	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	4	5922,46	52,42	23690	210	783	0,77	3
		1фильтр		134,42	18,54	538	74	128	0,09	0
		Водомерный узел Т4 общий								
73	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	4	4173,51	137,88	16694	552	7707	8,5	34
		1узел		1453,5	51,75	5814	207	128	0,25	1
74	С131102-2	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные 15 мм	4	13300		53200				
		шт								
75	С130804-43	Переход, Dy 25х20 мм	0,8	80		64				
		10шт								
76	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	331		2648				
		шт								
		Водомерный узел Т3 поквартирный								
77	Е0116-10-2	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. 50 мм	36	623,7	14,12	22453	508	4868	0,55	20
		м		100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
78	Е0116-10-1	Прокладка гильз из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	42	425,7	14,12	17879	593	5679	0,55	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	4215	222	128	0,03	1
		Канализация								
79	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1121	620,54	0,64	695625	717	152743	0,58	655
		м		106,2	0,25	119050	280	128	0	1
80	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	850	748,88	1,43	636548	1216	111977	0,56	476
		м		102,38	0,54	87023	459	128	0	2
81	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	120	488		58560				
		шт								
82	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	96	1137		109152				
		шт								
83	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	398	1502,05	10,58	597817	4211	75377	0,77	306
		м		144	3,96	57312	1576	128	0,02	8
84	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	95,2	968,42	7,07	92194	673	16226	0,7	67
		м		130,5	2,66	12424	253	128	0,01	1
85	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	48,6	200		9720				
		кг								
		Внутренний водосток								
86	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	378	935,75	20,8	353714	7862	66910	0,72	274
		м		130,5	7,79	49329	2945	128	0,04	14
87	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	28,8	425,7	14,12	12260	407	3894	0,55	16
		м		100,35	5,29	2890	152	128	0,03	1
88	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии диаметр 80 мм	8	1137		9096				
		шт								
89	С130810-17	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру <= 10 МПа, 80 мм	48	227		10896				
		шт								
90	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	8	284		2272				
		шт								
91	С130901-40 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	739		5912				
		шт								
92	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	32	8426,26	137,88	269640	4412	21197	2,58	83
		1воронка		465,75	51,75	14904	1656	128	0,25	8
93	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	29,36	200		5872				
		кг								
94	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	105,84	92,94	0,07	9836	7	6703	0,37	39
		м2		60,3	0,02	6382	2	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,456	140,64	0,07	486	0	392	0,65	2
		м2		108	0,02	373	0	105	0	0
		Итого по разделу: 5. Водопровод хозяйственно-питьевой				4400145				
		Раздел: 6. Отопление								
96	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	226,044	5845,44	35,77	1321327	8086	36197	0,7	159
		1квт		111,7	13,4	25250	3029	128	0,07	15
97	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	68	62,81	0	4271	0	2017	0,12	8
		комплект		23,18	0	1576	0	128	0	0
98	С130901-25 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые, Dy 20 мм	240	157		37680				
		шт								
99	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	240	3321		797040				
		шт								
100	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	16	3182		50912				
		шт								
101	Е0120-13-1	Установка клапанов балансировочных и запорных диаметром 25мм	8	263,84	5,65	2111	45	1839	1,08	9
		шт		177,19	2,36	1418	19	128	0,01	0
102	С130903-333 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	9641		38564				
		шт.								
103	С130903-339 Изм. и доп. вып. 25	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	7971		31884				
		шт.								
104	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1566	113,48	3,96	177710	6201	107621	0,3	465
		м		52,2	1,49	81745	2333	128	0,01	11
105	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	74,8	178,48	3,96	13350	296	5140	0,3	22
		м		52,2	1,49	3905	111	128	0,01	1
		ИТОГО:				26068932	580993			27343
						4779592	166310			863
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2145509				
		На общестроительные работы				1341106				
		На металломонтажные работы				22353				
		На сантехнические работы				1896500				
		Всего накладных расходов:				5405467				
		Итого с накладными				474400				
		- заработная плата				810820				
		- трудоемкость				2703				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1888464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО В ЦЕНАХ 01.01.2001				**1362864**				
		Итого с временными, 1,20 %			**400354**	**1763218**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %			**19043**	**1782261**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,40 %			**7129**	**1789390**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**17894**	**1807284**				
		ИТОГО:				**1600546**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015			**3,2580645**	**5214682**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**104294**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29761905**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3571429**				
		Итого с НДС				**33333333**				
		Итого с коэффициентом скидки К=0,9				**30 000 000**				

Заказчик ТОО "СК Алатауинжстрой" **Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"**

директор **С. Умерханов** **директор** **С. БЕКПАУОВ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО В ЦЕНАХ 01.01.2001				**1362864**				
		Итого с временными, 1,20 %			**400354**	**1763218**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %			**19043**	**1782261**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,40 %			**7129**	**1789390**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			**17894**	**1807284**				
		ИТОГО:				**1600546**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015			**3,2580645**	**5214682**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			**104294**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29761905**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3571429**				
		Итого с НДС				**33333333**				
		Итого с коэффициентом скидки К=0,9				**30 000 000**				

Заказчик ТОО "СК Алатауинжстрой"

директор С. Умерханов

Подрядчик ТОО "Абсолют Строй Инвест"

директор С. БЕКПАУОВ