Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

"20" Декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг Ltd», Алматинская область, рбулакский район, Сарыозекский сельский округ, село Сарыозек, ул. Жибек Жолы, 71***

наименование организации, юридический адрес

ице ***Заместитель директора Токтарбаев М.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

объекту: ***«Наружные сети электроснабжения рабочего проекта «Строительство ногоэтажного жилого комплекса, Талгарский район, Бесагашский с/о с. Бесагаш, уч. 987»***

наименование, местонахождения объекта

казчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства, архитектуры и радостроительства Талгарского района" Руководитель Мұқанов Дәурен Маратұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

остоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным оектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере хитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации: ***ТОО «Институт Коммуникаций» (Institute of mmunication)***

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «НурАли проект» №06/2020-06 (АС, СКУЭ,ЭМ,ЭС,ЛЭП)***

наименование проектной организации, номер проекта

вержден(а) приказом ***ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства лгарского района" от 19.02.2021 года***

менование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели ощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, ъем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, полняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно левой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового ком-плекса или очереди

нность КЛ-0,4 кВ	м	25 192	25 192	25 192	25 192
нность КЛ-10 кВ	м	3 000	3 000	3 000	3 000

ологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется щими данными: ***В данной работе выполняется строительство сетей снабжения. Разрешенная мощность составляет 2700 кВт. По надежности снабжения потребители комплекса относятся ко II категории по ПУЭ РК. иком электроснабжения является распределительное устройство от ячеек 10кВ, 048 на (ПС-220/110/10кВ, №166А "Бесагаш"). Электроснабжение потребителей комплекса принято напряжением 0,4 кВ, 50 Гц с системой заземления TN-C-S. Для а территории жилого комплекса установлена трансформаторная подстанция жением 10/0,4 кВ (ТП-4х2000 см) с вводными выключателями нагрузки 10 кВ. Для снабжения ТП-10/0,4 кВ предусмотрены кабельные линии 10 кВ (В1 и В2), которые ены кабелями марки АСБ-10 кВ сечением 1(3х240) мм2 и подключены к камерам РУ-П-1. Прокладка кабелей 10кВ предусмотрена в земле, в траншее на глубине 0,7м, а щадями и автодорогами - на глубине 1 м от планировочной отметки земли. Под вующей проезжей частью улицы на пересечениях с существующими инженерными никациями (водопровод, канализация и т.п.) кабеля прокладываются в нстве с альбомом А5-92 и защищаются двустенными жесткими ПНД-трубами. е кабелей выбрано по допустимому нагреву проводников электрическим током, по ической плотности тока и проверено по потерям напряжения. Для устройства и в траншее применен песок или мягкий грунт. Для защиты от механических ждений кабелей на всем протяжении кабельной трассы уложены кирпичи. При е траншей грунт не содержал щебень, шлак, битое стекло, камень во избежание ждений оболочек кабеля. Протяженность КЛ-0,4кВ 25 192м. Для электроснабжения ителей жилого комплекса на его территории смонтирована блочно-модульная нция КТПН 4х2000кВА 10/0,4кВ. Кабели 0,4кВ от трансформаторной подстанции ых домов проложены в трубной канализации из двустенных труб ПНД диаметром кабельных траншеях. На углах поворотов кабельной канализации установлены ые камеры. Глубина заложения силовых кабелей в траншеях 0,7м, на пересечении инженерных сооружений 1,0м от верха покрытия.***

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и ческому оборудованию

бъекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
оприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные ом выполнены;
ительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
работ ***ноябрь 2022 г.;***
месяц, год
ние работ ***декабрь 2022 г.;***
месяц, год
одолжительности строительства, месяц:
ме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 (три);***
ически, месяц: ***2 (два) месяца;***
рименные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия тствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96% и чески применено 65% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций ств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО "АЖК" Начальник Талгарского РЭС Туралиев С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Наружные сети электроснабжения рабочего проекта «Строительство многоэтажного жилого комплекса, Талгарский район, Бесагашский с/о с. Бесагаш, уч. 987»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Заместитель директора ТОО «Энергохолдинг LTD» Токтарбаев М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Подрядчик (субподрядчик):

Директор ТОО «Институт Коммуникаций» (Institute of Communication) Лавренюк Дмитрий Сергеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ
НА УЧЕТ
Общая площадь _____ м²