форма №3-КС

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"

Субподрядчик: ТОО "Жер-Шары"

Договор №2 от 01.05. 2021г.

Наименование объекта: «Строительства газопровода в населенном пункте Жамбыл-1 сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительства газопровода в населенном пункте Бесауыл сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»	15 372 213	13 725 190							1 647 023	15 372 213
Всего по стройке	15 372 213	13 725 190							1 647 023	15 372 213

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор_____Маханбетова М.

Субподрядчик:
ТОО "Жер-Шары"

Директор_____Рысбеков М.Т

Форма 2

Ген.подрядчик: ТОО "Dim Nur company"
Субподрядчик: ТОО "Жер-Шары"
Договор №2 от 01.05. 2021г.

Наименование стройки - «Строительства газопровода в населенном пункте Жамбыл-1 сельского округа Кошкарата, Келесского района Туркестанской области»

А К Т 1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**4555,8354**		**92,24**	**420242**
		Итого оплата труда:				**36,34**	**165580**
		Итого эксплуатация машин:				**84,34**	**384235**
		Накладные расходы	%	--		25,80	117546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	43023
		Сметная стоимость:				**127,49**	**580811**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**140,9021**		**1364,90**	**192317**
		Итого оплата труда:				**1364,90**	**192317**
		Накладные расходы	%	--		889,17	125286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,33	25408
		Сметная стоимость:				**2434,39**	**343011**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**317,5000**		**1137,41**	**361129**
		Итого оплата труда:				**1137,41**	**361129**
		Накладные расходы	%	--		740,98	235260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,27	47711
		Сметная стоимость:				**2028,66**	**644100**
4	**Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка грунта без твердых в ключений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	**м3**	**407,3250**		**594,22**	**242042**
		Итого оплата труда:				**594,22**	**242042**
		Накладные расходы	%	--		387,11	157680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,51	31978
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**431701**
5	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4279,4390**		**22,10**	**94581**
		Итого оплата труда:				**7,87**	**33690**
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**94581**
		Накладные расходы	%	--		5,67	24262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	9507
		Сметная стоимость:				**29,99**	**128350**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4279,4390**		**119,35**	**510742**
		Итого оплата труда:				**90,67**	**388038**
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**217983**
		Накладные расходы	%	--		60,16	257453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,36	61456
		Сметная стоимость:				**193,87**	**829650**
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**333,7985**		**22,10**	**7377**
		Итого оплата труда:				**7,87**	**2628**
		Итого эксплуатация машин:				**22,10**	**7377**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5,67	1892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,22	742
		Сметная стоимость:				**29,99**	**10011**
8	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**316,0000**		**4480,59**	**1415867**
		Итого оплата труда:				**763,66**	**241316**
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**37533**
		Итого материалов:				**3627,84**	**1146399**
		Накладные расходы	%	--		662,51	209355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		411,45	130018
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**1755239**
		ГАЗОПРОВОД					
9	**Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**3,4810**		**194081,94**	**675599**
		Итого оплата труда:				**162560,62**	**565874**
		Итого эксплуатация машин:				**47428,22**	**165098**
		Итого материалов:				**47,35**	**165**
		Накладные расходы	%	--		112161,36	390434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24499,46	85283
		Сметная стоимость:				**330742,77**	**1151316**
10	**С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**4255,1300**		**646,93**	**2752771**
		Накладные расходы	%	--		24,58	104605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,72	228590
		Сметная стоимость:				**725,23**	**3085967**
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**73,0000**		**1255,01**	**91616**
		Итого оплата труда:				**739,40**	**53976**
		Итого эксплуатация машин:				**766,20**	**55932**
		Накладные расходы	%	--		524,30	38274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,35	10391
		Сметная стоимость:				**1921,66**	**140281**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЗН**	**шт**	**73,0000**		**4380,31**	**319763**
		Накладные расходы	%	--		166,45	12151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,74	26553
		Сметная стоимость:				**4910,50**	**358467**
13	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**47,0000**		**851,58**	**40024**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**23562**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**24457**
		Накладные расходы	%	--		355,51	16709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	4539
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**61272**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 90 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**38,0000**		**2948,28**	**112035**
		Накладные расходы	%	--		112,03	4257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,83	9303
		Сметная стоимость:				**3305,15**	**125596**
15	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"**	**Отвод 60 град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН**	**шт**	**9,0000**		**2948,28**	**26535**
		Накладные расходы	%	--		112,03	1008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,83	2203
		Сметная стоимость:				**3305,15**	**29746**
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД					

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим**	**Сигнальный провод. Установка**	**м кабеля**	**4269,0000**		**215,97**	**921982**
		Итого оплата труда:				**125,23**	**534622**
		Итого эксплуатация машин:				**95,99**	**409776**
		Итого материалов:				**26,68**	**113914**
		Накладные расходы	%	--		63,84	272549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,39	95562
		Сметная стоимость:				**302,20**	**1290094**
17	**С123-060112-0601 23-060112-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые гибкие с медным и жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**4,2690**		**107906,65**	**460653**
		Накладные расходы	%	--		4100,45	17505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8960,57	38253
		Сметная стоимость:				**120967,67**	**516411**
18	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-опти ческие. Прокладка в траншее. Прокладка опознавател ьной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабел я**	**4,2130**		**17951,47**	**75630**
		Итого оплата труда:				**8269,18**	**34838**
		Итого эксплуатация машин:				**12364,63**	**52092**
		Накладные расходы	%	--		4355,85	18351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1784,59	7518
		Сметная стоимость:				**24091,91**	**101499**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Прайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"**	**Лента по лиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"**	**м**	**4213,0000**		**21,06**	**88722**
		Накладные расходы	%	--		0,80	3371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,75	7368
		Сметная стоимость:				**23,61**	**99461**
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ С КОВЕРОМ-122ШТ					
20	**Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**122,0000**		**4835,85**	**589974**
		Итого оплата труда:				**2749,66**	**335459**
		Итого эксплуатация машин:				**1385,38**	**169016**
		Итого материалов:				**1180,30**	**143997**
		Накладные расходы	%	--		1956,19	238655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		543,36	66290
		Сметная стоимость:				**7335,40**	**894919**
21	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,8190**		**329953,19**	**270227**
		Накладные расходы	%	--		12538,22	10269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27399,31	22440
		Сметная стоимость:				**369890,72**	**302935**
22	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**1,7080**		**18422,60**	**31466**
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**1847**
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**1129**
		Итого материалов:				**16833,54**	**28752**
		Накладные расходы	%	--		1244,56	2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1573,37	2687
		Сметная стоимость:				**21240,54**	**36279**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С121-050103-0108 21-050103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горя чекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стой кой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)КОЖУХ**	**т**	**0,5039**		**1344758,48**	**677570**
		Накладные расходы	%	--		51100,82	25748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111668,74	56265
		Сметная стоимость:				**1507528,05**	**759583**
24	**С121-010301-0404 21-010301-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гравий для строительных работ М4 00, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**48,8000**		**1401,54**	**68395**
		Накладные расходы	%	--		53,26	2599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,38	5680
		Сметная стоимость:				**1571,18**	**76674**
		КОВЕР ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА -37ШТ					
25	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость ковера**	**т**	**0,2484**		**329953,19**	**81954**
		Накладные расходы	%	--		12538,22	3114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27399,31	6805
		Сметная стоимость:				**369890,72**	**91874**
26	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	**м3**	**0,5180**		**18422,60**	**9543**
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**560**
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**343**
		Итого материалов:				**16833,54**	**8720**
		Накладные расходы	%	--		1244,56	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1573,37	815

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21240,54**	**11003**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10538756**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2618631**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1619554**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**558846**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6300571**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1821418**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12360173**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**469687**
	ИТОГО:		Тенге				**12829860**
	Сметная прибыль		Тенге				**1026389**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13856249**
	Всего прямые затраты						**13 856 249**
	Временные здания и сооружения 2,9%						**401 831**
	Итого						**14 258 080**
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%						**129 749**
	Итого в базовых ценах СМР						**14 387 829**
	Итого в базовых ценах Оборудование						**-**
	Итого в базовых ценах СМР+оборудование						**14 387 829**
	Итого						**14 387 829**
	Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383						**15 250 211**
	Итого с понижающим К-0,0,900000049393289						**13 725 190**
	Стоимость строительства						**13 725 190**
	НДС 12%						**1 647 023**
	Стоимость строительства						**15 372 213**

Ген.подрядчик:
ТОО "Dim Nur company"

Директор _____Маханбетова М.

Субподрядчик:
ТОО "Жер-Шары"

Директор_____Рысбеков М.Т