Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015г

Заказчик: ГПК на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Құншақ"

Договор : №1 от 27 апреля 2015 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлинника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" мкр "Салтанат",29А.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлинника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" мкр "Салтанат",29А.	7212590	7212590	0	0	**7212590**	**7212590**	0	0
	Итого	7212590	7212590			7212590	7212590		
	В том числе НДС 12%	772778	772778			772778			
	Удержание 5% (гарантия качества)	360630				360630			
	Итого к оплате	**6851961**				**6851961**			
	В том числе НДС 12%	734139				734139			

Заказчик:
ГПК на праве хозяйственного ведения
"Городская поликлиника №2 управления
здравоохранения акимата Жамбылской области

Главный врач _____ **Тойшибекова Ж.П.**

Подрядчик:

ТОО "Құншақ"

Директор _____ **Жанкараев Е.А.**

Технадзор _____ Усенов Э.К.

Заказчик ГПК на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик ТОО "Кұншақ"

Договор №1 от 27 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлинника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" мкр "Салтанат",29А.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлинника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" мкр "Салтанат",29А

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы-ОВЛ								
1.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	1266,36	37,04	--	46906	--	0,26	325
					37,04	--	46906	--	--	--
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	м2	213,56	25,70	--	5489	--	0,18	38
					25,70	--	5489	--	--	--
3.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	91,36	133,16	23,58	12166	2154	0,74	68
					109,58	4,16	10012	380	0,02	2
4.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	414,04	25,70	--	10641	--	0,18	74
					25,70	--	10641	--	--	--
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	160,62	17,38	0,93	2792	149	0,11	18
					16,45	0,14	2642	22	0,00	0
6.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	171,86	5,64	0,19	969	33	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,45	0,02	937	3	0,00	0
7.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	14,03	116,63	10,56	1636	148	0,70	10
					106,07	1,67	1488	23	0,01	0
8.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	30,10	215,57	21,24	6489	639	1,29	39
					194,33	3,31	5849	100	0,03	1
9.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	90,65	74,90	6,81	6790	617	0,46	42
					68,09	1,08	6172	98	0,01	1
10.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8,40	215,57	21,24	1811	178	1,29	11
					194,33	3,31	1632	28	0,03	0
11.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	29,61	74,90	6,81	2218	202	0,46	14
					68,09	1,08	2016	32	0,01	0
12.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	38,36	146,99	6,63	5639	254	0,95	36
					140,36	1,04	5384	40	0,01	0
13.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	22,40	320,85	30,15	7187	675	1,96	44
					290,70	2,90	6512	65	0,19	4
		Итого по разделу: Демонтажные работы-ОВЛ								110731

Раздел:
Монтажные работы-ОВЛ

==========

Раздел:
Отопление

==========

23.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	23,80	197,20	15,96	4693	380	1,21	29
					181,24	2,52	4314	60	0,02	1
26.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	72,80	116,90	1,81	8510	132	0,75	55
					115,09	0,29	8379	21	0,00	0
		Итого по разделу:								13204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отопление								
		Раздел: Электроосвещение								
33.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	154,00	8,42	--	1297	--	0,06	9
					8,42	--	1297	--	--	--
34.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	87,00	29,35	2,80	2553	244	0,18	16
					26,55	0,45	2310	39	0,00	0
		Итого по разделу: Электроосвещение								3850
		Раздел: Отделочные работы								
49.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	414,04	192,10	4,93	79538	2039	0,64	264
					117,43	1,86	48620	771	0,01	4
50.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	397,30	338,18	2,91	134357	1157	0,56	224
					93,41	1,10	37113	437	0,01	2
51.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1479,92	370,50	4,29	548306	6345	0,52	775
					84,79	1,64	125482	2423	0,01	12
52.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1266,36	185,31	2,35	234675	2976	0,54	682
					90,05	0,90	114029	1140	0,00	6
53.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	213,56	316,78	2,63	67652	561	0,45	96
					74,78	0,99	15971	211	0,00	1
55.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	21,62	657,23	7,91	14207	171	2,06	44
					359,66	2,99	7774	65	0,01	0
56.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	21,62	240,06	7,65	5189	165	0,93	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских			162,60	2,90	3515	63	0,01	0
57.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	м2	21,62	316,78 / 74,78	2,63 / 0,99	6848 / 1617	57 / 21	0,45 / 0,00	10 / 0
58.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	14,03	249,82 / 99,79	14,01 / 2,21	3504 / 1400	197 / 31	0,67 / 0,01	9 / 0
61.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	160,62	249,82 / 99,79	14,01 / 2,21	40127 / 16028	2250 / 355	0,67 / 0,01	108 / 2
64.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	16,07	87,82 / 68,11	0,04 / 0,01	1411 / 1094	1 / --	0,38 / 0,00	6 / 0
65.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	71,24	406,32 / 179,48	23,17 / 7,73	28946 / 12786	1650 / 551	1,07 / 0,04	77 / 3
66.	С12061-71 9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	71,24	6433,00 / --	-- / --	458287 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Отделочные работы								1623047
	ИТОГО:						1750833 / 507409	23374 / 6979		3147 / 40

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	3544
На общестроительные работы	479866
На сантехнические работы	14715
Всего накладных расходов:	498124
Итого с накладными	2248958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	134937
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2383895
Итого с временными, 1,44 %	2418223
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	2439987
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2449660
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2473842
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	6326651
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	126533
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6453184
Налог на добавленную стоимость, 12 %	774382
Итого с НДС	7227566
ИТОГО с договорным коэф.К=0,997928	**7212590**
в том числе НДС 12%	**772778**

Заказчик:

Главный врач
ГПК на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбыльской области"

Тоишибекова Ж.П.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Құншақ"

Жанкараев Е.А.

Технадзор Усенов Э.К.

Объем выполненных согласно ПСД на момент проверки. Ноу