Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 1 июня 2015г

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Күншақ"

Договор : №1 от 27 апреля 2015 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлинника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" мкр "Салтанат",29А.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ .	стоимость выполненных работ (тенге)							
		с начала года по отчетный месяц всего	в том числе			за отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов. мебель инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлинника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" мкр "Салтанат",29А.	21954986	21954986	0	0	**14742396**	**14742396**	0	0
	Итого	21954986	21954986			14742396	14742396		
	В том числе НДС 12%	2352320	2352320			1579542			
	Удержание 5% (гарантия качества)	1097749				737120			
	Итого к оплате	**20857237**				**14005276**			
	В том числе НДС 12%	2234704				1500565			

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения
"Городская поликлиника №2 управления
здравоохранения акимата Жамбылской области

Главный врач _____ **Тойшибекова Ж.П.**

Подрядчик:
ТОО "Күншақ"

Директор _____ **Жанкараев Е.А.**

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Құншақ"

Договор: №1 от 27 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлинника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" мкр "Салтанат",29А.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлинника №2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области" мкр "Салтанат",29А

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ на 1 июня 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Демонтажные работы-ОВЛ												
1.	Е0162-36-4	Очистка вручную от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	542,72	37,04	--	20102	--	0,26	139				
					37,04	--	20102	--	--	--				
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	м2	91,53	25,70	--	2352	--	0,18	16				
					25,70	--	2352	--	--	--				
3.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	39,16	133,16	23,58	5214	923	0,74	29				
					109,58	4,16	4291	163	0,02	1				
4.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	177,45	25,70	--	4560	--	0,18	32				
					25,70	--	4560	--	--	--				
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	68,84	17,38	0,93	1196	64	0,11	8				
					16,45	0,14	1132	10	0,00	0				
6.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	73,66	5,64	0,19	415	14	0,04	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,45	0,02	401	1	0,00	0
7.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	6,01	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	701 / 638	63 / 10	0,70 / 0,01	4 / 0
8.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12,90	215,57 / 194,33	21,24 / 3,31	2781 / 2507	274 / 43	1,29 / 0,03	17 / 0
9.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	38,85	74,90 / 68,09	6,81 / 1,08	2910 / 2645	265 / 42	0,46 / 0,01	18 / 0
10.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,60	215,57 / 194,33	21,24 / 3,31	776 / 700	76 / 12	1,29 / 0,03	5 / 0
11.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	12,69	74,90 / 68,09	6,81 / 1,08	950 / 864	86 / 14	0,46 / 0,01	6 / 0
12.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	16,44	146,99 / 140,36	6,63 / 1,04	2417 / 2308	109 / 17	0,95 / 0,01	16 / 0
										44376

Итого по разделу:
Демонтажные работы-ОВЛ

Раздел:
Монтажные работы-ОВЛ

==========

Раздел:
Отопление

==========

23.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	10,20	197,20 / 181,24	15,96 / 2,52	2011 / 1849	163 / 26	1,21 / 0,02	12 / 0
24.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	46,80	4352,10 / 124,72	43,41 / 16,26	203678 / 5837	2032 / 761	0,78 / 0,08	37 / 4
25.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	34,00	31,51 / 25,88	-- / --	1071 / 880	-- / --	0,14 / --	5 / --
26.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из	м	31,20	116,90	1,81	3647	56	0,75	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб диаметром 50 мм			115,09	0,29	3591	9	0,00	0
27.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	104,00	618,12	9,94	64284	1034	0,43	44
					75,30	3,71	7831	386	0,02	2
29.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	52,20	22,68	0,06	1184	3	0,03	2
					6,68	0,03	349	1	0,00	0
30.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	52,20	20,12	0,03	1050	1	0,02	1
					3,60	--	188	--	--	--
31.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	м2	27,40	158,06	0,07	4331	2	0,63	17
					102,15	0,02	2799	1	0,00	0
		Итого по разделу: Отопление								281257
		Раздел: Электроосвещение								
32.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	100,00	3,69	--	369	--	0,03	3
					3,69	--	369	--	--	--
35.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	87,00	435,14	7,64	37857	665	2,47	215
					427,50	1,19	37192	104	0,01	1
36.	С151702-37	Светильники тип ЛП028-2Х40-003-УХЛ4	шт	87,00	3000,00	--	261000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	шт	174,00	17,00	--	2958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	348,00	99,00	--	34452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	154,00	37,55	--	5783	--	0,24	37
					37,55	--	5783	--	--	--
40.	С151801-1	Розетка штепсельная пластмассовая	шт	102,00	116,00	--	11832	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52	с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С			--	--	--	--	--	--
41.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	52,00	264,00 / --	-- / --	13728 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	34,00	70,00 / --	-- / --	2380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,15	16300,00 / --	-- / --	2510 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	100,00	30,63 / 28,46	-- / --	3063 / 2846	-- / --	0,17 / --	17 / --
45.	С151601-352	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 4 мм2	1000м	0,10	33400,00 / --	-- / --	3340 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	10,00	531,01 / 347,96	33,79 / 5,62	5310 / 3480	338 / 56	2,06 / 0,03	21 / 0
47.	С130804-10	Кабель-канал 20х40 мм	м	120,00	75,00 / --	-- / --	9000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С130804-8	Кабель-канал 10х20 мм	м	196,40	45,00 / --	-- / --	8838 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Электроосвещение								402420
		Раздел: Отделочные работы								
54.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на	м2	130,52	1067,70 / 293,22	5,78 / 3,93	139356 / 38270	754 / 512	1,75 / 0,02	228 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
55.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	9,26	657,23 / 359,66	7,91 / 2,99	6089 / 3332	73 / 28	2,06 / 0,01	19 / 0
56.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	9,26	240,06 / 162,60	7,65 / 2,90	2224 / 1506	71 / 27	0,93 / 0,01	9 / 0
57.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	9,26	316,78 / 74,78	2,63 / 0,99	2935 / 693	24 / 9	0,45 / 0,00	4 / 0
58.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	6,01	249,82 / 99,79	14,01 / 2,21	1502 / 600	84 / 13	0,67 / 0,01	4 / 0
59.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	20,04	1060,13 / 243,95	14,85 / 2,32	21245 / 4889	298 / 46	1,54 / 0,02	31 / 0
60.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	22,40	163,97 / 49,84	2,26 / 0,34	3673 / 1116	51 / 8	0,29 / 0,00	6 / 0
61.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	68,84	249,82 / 99,79	14,01 / 2,21	17197 / 6869	964 / 152	0,67 / 0,01	46 / 1
62.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	229,46	935,06 / 67,28	6,13 / 2,31	214559 / 15437	1405 / 531	0,44 / 0,01	101 / 3
63.	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	245,52	47,38 / 25,36	2,01 / 0,32	11633 / 6226	493 / 79	0,15 / 0,00	37 / 0
64.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	6,89	87,82 / 68,11	0,04 / 0,01	605 / 469	-- / --	0,38 / 0,00	3 / 0
67.	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	35,60	77,14 / 25,09	0,47 / 0,09	2746 / 893	17 / 3	0,16 / 0,00	6 / 0
68.	С12061-19-5	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	35,60	2860,00	--	101816	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	73,50	392,85 / 160,30	24,17 / 8,22	28874 / 11782	1777 / 604	0,96 / 0,04	71 / 3
70.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	73,50	10900,00 / --	-- / --	801150 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Отделочные работы								1355603

Раздел:
Демонтажные работы-Гинекологическое отделение

71.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	1018,75	37,04 / 37,04	-- / --	37734 / 37734	-- / --	0,26 / --	262 / --
72.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	122,34	25,70 / 25,70	-- / --	3144 / 3144	-- / --	0,18 / --	22 / --
73.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	94,66	133,16 / 109,58	23,58 / 4,16	12605 / 10373	2232 / 394	0,74 / 0,02	70 / 2
74.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	352,35	25,70 / 25,70	-- / --	9055 / 9055	-- / --	0,18 / --	63 / --
75.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	271,69	17,38 / 16,45	0,93 / 0,14	4722 / 4469	253 / 38	0,11 / 0,00	31 / 0
76.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	290,70	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	1640 / 1584	55 / 6	0,04 / 0,00	11 / 0
77.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	80,66	116,63 / 106,07	10,56 / 1,67	9407 / 8556	852 / 135	0,70 / 0,01	56 / 1
78.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок с алюминиевыми переплетами в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	47,00	215,57 / 194,33	21,24 / 3,31	10132 / 9134	998 / 156	1,29 / 0,03	61 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	123,43	74,90 / 68,09	6,81 / 1,08	9245 / 8404	841 / 133	0,46 / 0,01	57 / 1
80.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	30,70	146,99 / 140,36	6,63 / 1,04	4513 / 4309	204 / 32	0,95 / 0,01	29 / 0
81.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	9,60	320,85 / 290,70	30,15 / 2,90	3080 / 2791	289 / 28	1,96 / 0,19	19 / 2
		Итого по разделу: Демонтажные работы-Гинекологическое отделение								105277

Раздел:
Монтажные работы-Гинекологическое отделение

==========

Раздел:
Отопление

==========

91.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	25,00	197,20 / 181,24	15,96 / 2,52	4930 / 4531	399 / 63	1,21 / 0,02	30 / 1
92.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	33,00	4357,13 / 128,46	44,71 / 16,75	143785 / 4239	1475 / 553	0,78 / 0,08	26 / 3
93.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	25,00	32,28 / 26,65	-- / --	807 / 666	-- / --	0,14 / --	3 / --
94.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	86,00	88,41 / 87,17	1,24 / 0,20	7603 / 7497	107 / 17	0,57 / 0,00	49 / 0
95.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	86,00	481,30 / 60,03	4,95 / 1,86	41392 / 5163	426 / 160	0,34 / 0,01	29 / 1
97.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,80	22,68 / 6,68	0,06 / 0,03	177 / 52	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
98.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	7,80	20,12	0,03	157	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серебристой краской БТ-177			3,60	--	28	--	--	--
99.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	24,60	158,06 / 102,15	0,07 / 0,02	3888 / 2513	2 / --	0,63 / 0,00	16 / 0
		Итого по разделу: Отопление								202739
		Раздел: Электроосвещение								
100.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	66,00	3,69 / 3,69	-- / --	244 / 244	-- / --	0,03 / --	2 / --
101.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	80,00	8,42 / 8,42	-- / --	674 / 674	-- / --	0,06 / --	5 / --
102.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	47,00	29,35 / 26,55	2,80 / 0,45	1379 / 1248	132 / 21	0,18 / 0,00	8 / 0
103.	Е0167-16-8	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	шт	47,00	435,14 / 427,50	7,64 / 1,19	20452 / 20092	359 / 56	2,47 / 0,01	116 / 1
104.	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	шт	47,00	3000,00 / --	-- / --	141000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
105.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	94,00	17,00 / --	-- / --	1598 / --	-- / --	-- / --	-- / --
106.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	188,00	99,00 / --	-- / --	18612 / --	-- / --	-- / --	-- / --
107.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	80,00	37,55 / 37,55	-- / --	3004 / 3004	-- / --	0,24 / --	19 / --
108.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	52,00	116,00 / --	-- / --	6032 / --	-- / --	-- / --	-- / --
109.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	28,00	264,00	--	7392	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	С151802-1 8	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	шт	24,00	70,00 / --	-- / --	1680 / --	-- / --	-- / --	-- / --
111.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,08	16300,00 / --	-- / --	1304 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	66,00	30,63 / 28,46	-- / --	2022 / 1879	-- / --	0,17 / --	12 / --
113.	С151601-3 52	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 4 мм2	1000м	0,07	33400,00 / --	-- / --	2204 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	6,60	531,01 / 347,96	33,79 / 5,62	3505 / 2297	223 / 37	2,06 / 0,03	14 / 0
115.	С130804-1 0	Кабель-канал 20х40 мм	м	100,00	75,00 / --	-- / --	7500 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	С130804-8	Кабель-канал 10х20 мм	м	174,20	45,00 / --	-- / --	7839 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Итого по разделу: Электроосвещение 226440

Раздел: Отделочные работы

117.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	352,32	192,10 / 117,43	4,93 / 1,86	67681 / 41372	1735 / 656	0,64 / 0,01	224 / 3
118.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	352,32	338,18 / 93,41	2,91 / 1,10	119147 / 32912	1026 / 388	0,56 / 0,01	199 / 2
119.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	1141,09	370,50	4,29	422770	4892	0,52	597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен			84,79	1,64	96752	1869	0,01	9
120.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	1018,75	185,31 / 90,05	2,35 / 0,90	188790 / 91733	2394 / 917	0,54 / 0,00	548 / 4
121.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	122,34	316,78 / 74,78	2,63 / 0,99	38755 / 9149	321 / 121	0,45 / 0,00	55 / 1
123.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	28,98	657,23 / 359,66	7,91 / 2,99	19046 / 10423	229 / 87	2,06 / 0,01	60 / 0
124.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	28,98	240,06 / 162,60	7,65 / 2,90	6957 / 4712	222 / 84	0,93 / 0,01	27 / 0
125.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	28,98	316,78 / 74,78	2,63 / 0,99	9180 / 2167	76 / 29	0,45 / 0,00	13 / 0
126.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	80,66	249,82 / 99,79	14,01 / 2,21	20151 / 8049	1130 / 178	0,67 / 0,01	54 / 1
127.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	80,66	1060,13 / 243,95	14,85 / 2,32	85510 / 19677	1198 / 187	1,54 / 0,02	124 / 2
128.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	86,30	163,97 / 49,84	2,26 / 0,34	14150 / 4301	195 / 29	0,29 / 0,00	25 / 0
129.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	271,69	249,82 / 99,79	14,01 / 2,21	67875 / 27112	3806 / 600	0,67 / 0,01	183 / 3
130.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	135,85	935,06 / 67,28	6,13 / 2,31	127023 / 9139	832 / 314	0,44 / 0,01	60 / 2
131.	Е0157-23-2	Устройство плинтусов цементных	1м	145,35	47,38 / 25,36	2,01 / 0,32	6887 / 3686	292 / 47	0,15 / 0,00	22 / 0
132.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	13,59	87,82 / 68,11	0,04 / 0,01	1193 / 925	1 / --	0,38 / 0,00	5 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Отделочные работы								1195115
		Раздел: Окна и двери								
133.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	84,60	406,32 / 179,48	23,17 / 7,73	34375 / 15184	1960 / 654	1,07 / 0,04	91 / 3 / 34375
		Итого по разделу: Окна и двери								
		Раздел: Демонтажные работы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					3847601 / 738549	41339 / 11657		4586 / 65

Накладные расходы :	
На монтажные работы	71453
На общестроительные работы	626404
На сантехнические работы	51368
Всего накладных расходов:	749225
Итого с накладными	4596826
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	275810
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4872636
Итого с временными, 1,44 %	4942802
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	4987287
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5007058
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5056486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						12931555		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						258631		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13190186		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1582822		
		Итого с НДС						14773008		
		ИТОГО с договорным коэф.К=0,997928						**14742396**		
		в том числе НДС 12%						**1579542**		

Заказчик:

Главный врач
ГПК на праве хозяйственного ведения "Городская
поликлиника №2 управления здравоохранения
акимата Жамбылской области"

Тоншыбеков Ж.П.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Құншақ"

Жанкараев Е.А.

Исполнитель:

Усенов Э.К.