Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016

Заказчик **КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр Управление здравоохранение акимата Жамбылской области**
Подрядчик ТОО «Кұншақ»
Договор № 3 от 03.06.2016г.
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (Корпус А,Б)по ул.Рысбек батыра №15 г.Тараз

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства		Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно	за отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах	СМР фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоимть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по ремонту	36 753 754,00	32 815 852,00							3 937 902,00	36 753 754,00
За отчетный месяц	20 000 000,00	17 857 143,00							2 142 857,00	20 000 000,00
К оплате									2 142 857,00	20 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

КГП на ПВХ «Городской перинатальный центр Управление здравоохранение акимата Жамбылской области

_____ **Сагингалиева К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Кұншақ»

_____ Айымбек Д.С.

Заказчик **КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр Управление здравоохранение акимата Жамбылской области**
Подрядчик ТОО «Құншақ»

Форма N 2в

Договор № 3 от 03.06.2016г.

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (Корпус А,Б)по ул.Рысбек батыра №15 г.Тараз

А К Т N
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Кровля					
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2		1866,82	158,57	59,1%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=546,94)	чел-ч	0,2875	536,711	546,94	293549
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157,25	293549
1. 2	31-050402-0305	-Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	11,761	210,26	2473
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,32	2473
1. 3	21-130816-3426	-Мусор строительный	т	0,0218	40,697	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		92,93	173487
		НР второго уровня	%	3,6		9,05	16902
		Накладные расходы	%	-		101,99	190390
		Сметная прибыль	%	8		20,84	38913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				281,4	525324
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2		1866,82	96,79	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,02)	чел-ч	0,1516	283,01	557,02	157642
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	8,587	674,98	5796
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,55	163438
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	8,587	2684,68	23054
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,35	23054
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	26,135	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-0
		НР первого уровня	%	59,1		51,74	96592
		НР второго уровня	%	3,6		5,35	9982
		Накладные расходы	%	-		57,09	106575
		Сметная прибыль	%	8		12,31	22982
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,19	310253
3	12-080101-0302 РСНБ РК 2015	-Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	окно		4	1724,67	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,02)	чел-ч	3,093	12,372	557,02	6891
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1722,86	6891
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,061	0,244	29,64	7
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,81	7
3. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,225	0,9	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР первого уровня	%	59,1		1018,21	4073
		НР второго уровня	%	3,6		98,74	395
		Накладные расходы	%	-		1116,96	4468
		Сметная прибыль	%	8		227,33	909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3068,96	12276
4	12-080101-0604 РСНБ РК 2015	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - сменам стропильных ног из досок			392	1351,68	59,1%
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	1,333	522,34	597,85	312281
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,7448	674,98	503
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				797,92	312784

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0052	2,038	29,64	60
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,7448	1491,88	1111
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,99	1172
4. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	47,04	183	8608
4. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	5,527	35770	197708
4. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,13	50,96	198	10090
4. 8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00564	2,211	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				552,06	216406
		НР первого уровня	%	59,1		471,57	184855
		НР второго уровня	%	3,6		65,64	25730
		Накладные расходы	%	-		537,21	210585
		Сметная прибыль	%	8		151,11	59236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2040	799679
5	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	-Разборка колпаков над шахтами	колпак		16	750,4	56,4%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	1,544	24,704	478,28	11815
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,128	674,98	86
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				743,86	11902
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128	1491,88	191
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,94	191
		НР первого уровня	%	56,4		419,54	6713
		НР второго уровня	%	3,6		42,12	674
		Накладные расходы	%	-		461,66	7387
		Сметная прибыль	%	8		96,96	1551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1309,02	20944
6	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		1866,82	1670,32	56,4%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=605,41)	чел-ч	1,966	3671,102	696,22	2555900
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	36,403	886,55	32273

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1386,41	2588173
6. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	22,589	3108,62	70219
6. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	5,414	2515,13	13616
6. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	8,401	1491,88	12533
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,53	120460
6. 6	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,746728	170053	126983
6. 7	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,093341	205871	19216
6. 8	21-050302-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,186682	295124	55094
6. 9	21-130211-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,000106	0,197883	1215532	240533
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				236,67	441827
		НР первого уровня	%	56,4		781,93	1459730
		НР второго уровня	%	3,6		88,28	164805
		Накладные расходы	%	-		870,21	1624535
		Сметная прибыль	%	8		203,24	379418
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2743,78	5122139
7	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 5,35 Т	м2		1978,8292	741	1466312
		НР второго уровня	%	3,6		26,68	52787
		Накладные расходы	%	-		26,68	52787
		Сметная прибыль	%	8		61,41	121528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				829,09	1640628
8	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта 610 Т	м3		19,83	36377	721356
		НР второго уровня	%	3,6		1309,57	25969
		Накладные расходы	%	-		1309,57	25969
		Сметная прибыль	%	8		3014,93	59786

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40701,5	807111
9	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта 610 Т	м3		8,13	36222	294485
		НР второго уровня	%	3,6		1303,99	10601
		Накладные расходы	%	-		1303,99	10601
		Сметная прибыль	%	8		3002,08	24407
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40528,07	329493
10	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам/огнезащита/	м2		2053,5	200,05	59,8%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=613,48)	чел-ч	0,03335	68,484	705,5	48316
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,622	927,56	1505
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,26	49821
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,472305	2515,13	1188
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	1,15	1491,88	1716
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,77	3629
10. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,08214	67004	5504
10. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,12321	70907	8736
10. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,472305	729354	344478
10. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	1,622	23	37
10. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,8214	120	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174,75	358854
		НР первого уровня	%	59,8		14,51	29793
		НР второго уровня	%	3,6		7,72	15861
		Накладные расходы	%	-		22,23	45654
		Сметная прибыль	%	8		17,78	36516
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,06	492969
11	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство слуховых окон	шт		4	11890,57	59,8%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	6,992	27,968	687,53	19229
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88	987,71	869

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5024,49	20098
11. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44	2515,13	1107
11. 4	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64	14,85	10
11. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	1491,88	656
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				553,93	2216
11. 6	21-070101-0202	-Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	13031	3127
11. 7	21-070203-0302	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	33258	7982
11. 8	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширинойм3 от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	34749	13900
11. 9	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,4	5,6	198	1109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6529,44	26118
		НР первого уровня	%	59,8		3004,64	12019
		НР второго уровня	%	3,6		536,23	2145
		Накладные расходы	%	-		3540,87	14163
		Сметная прибыль	%	8		1234,51	4938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16665,95	66664
12	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 14 Т	м2		2	7752	15504
		НР второго уровня	%	3,6		279,07	558
		Накладные расходы	%	-		279,07	558
		Сметная прибыль	%	8		642,49	1285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8673,56	17347
13	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	-Навеска водосточных труб с подмостей	м		66,6	864,24	59,1%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=674,98)	чел-ч	0,3504	23,337	674,98	15752
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				236,51	15752

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 2	31-050602-1201	-Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,01998	714,25	14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,214275	14
13. 3	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,169164	170053	28767
13. 4	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок	т	0,00095	0,06327	205871	13025
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				627,51	41792
		НР первого уровня	%	59,1		139,78	9309
		НР второго уровня	%	3,6		36,14	2407
		Накладные расходы	%	-		175,92	11717
		Сметная прибыль	%	8		83,21	5542
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,38	74817
14	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	-Устройство подвесных водосточных желобов	м		203	1298,36	56,4%
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	0,3197	64,899	687,53	44620
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,5075	901,32	457
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				222,06	45077
14. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,2233	3108,62	694
14. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1015	2515,13	255
14. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1827	1491,88	273
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,52	1528
14. 6	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,6699	170053	113919
14. 7	21-050302-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,00169	0,34307	295124	101248
14. 8	21-130209-0202	-Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	7,714	292	2252
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1071,03	217419
		НР первого уровня	%	56,4		125,24	25424
		НР второго уровня	%	3,6		51,25	10404
		Накладные расходы	%	-		176,49	35827
		Сметная прибыль	%	8		117,99	23952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1592,83	323345
15	11-120101-1001 РСНБ	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		40	1767,98	56,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	1,118	44,712	687,53	30741
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,108	843,72	91
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				770,8	30832
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,08	3108,62	249
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,028	1491,88	42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,08	363
15. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,228	170053	38772
15. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,8	100	480
15. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,6	227	363
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				990,38	39615
		НР первого уровня	%	56,4		434,73	17389
		НР второго уровня	%	3,6		79,3	3172
		Накладные расходы	%	-		514,03	20561
		Сметная прибыль	%	8		182,56	7302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2464,56	98583
16	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	-Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак		16	6335,3	56,4%
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	2,22	35,512	687,53	24415
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,16	843,73	135
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1534,4	24550
16. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,16	1491,88	239
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,65	298
16. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,028	0,448	170053	76184
16. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	1,6	292	467
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4790,68	76651
		НР первого уровня	%	56,4		865,4	13846
		НР второго уровня	%	3,6		259,23	4148
		Накладные расходы	%	-		1124,63	17994

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		596,79	9549
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8056,72	128908
17	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Ограждение кровель перилами	м		225	71,85	56,4%
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	0,06785	15,266	714,2	10903
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,9675	917,39	888
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,4	11791
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,405	3108,62	1259
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,2475	2515,13	622
17. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	4,253	156,37	665
17. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,315	1491,88	470
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,76	3770
17. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,000005	0,001125	197175	222
17. 8	21-130816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1,17	1087	1272
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,64	1494
		НР первого уровня	%	56,4		29,56	6650
		НР второго уровня	%	3,6		3,65	821
		Накладные расходы	%	-		33,21	7471
		Сметная прибыль	%	8		8,4	1891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,47	25530
18	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Конструкции стальные из одного профиля 1000 Т	т		0,789	376193	296816
		НР второго уровня	%	3,6		13542,95	10685
		Накладные расходы	%	-		13542,95	10685
		Сметная прибыль	%	8		31178,88	24600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				420914,82	332102
19	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		29,98	616,68	54,8%

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	0,7429	22,272	714,2	15907
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,011992	819,62	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				530,9	15917
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002998	1198	4
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,008994	1491,88	13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,709205	21
19. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,08994	85	8
19. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,027	0,80946	247	200
19. 7	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	7,375	319	2353
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				85,4	2560
		НР первого уровня	%	54,8		290,94	8722
		НР второго уровня	%	3,6		32,67	980
		Накладные расходы	%	-		323,61	9702
		Сметная прибыль	%	8		75,22	2255
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1015,52	30445
20	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	-Обшивка фронтона сайдингом	м2		21,28	156,87	59,8%
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=577,69)	чел-ч	0,21045	4,478	664,34	2975
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,110656	843,72	93
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				144,2	3069
20. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,038304	14,85	0,57
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0052	0,110656	1491,88	165
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,73	207
20. 5	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,037	0,78736	198	156
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,33	156
		НР первого уровня	%	59,8		86,23	1835
		НР второго уровня	%	3,6		8,75	186
		Накладные расходы	%	-		94,98	2021
		Сметная прибыль	%	8		20,15	429

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				272	5788
21	ТПРАЙСЛИСТ ТОО "Кров Лидер"	-Стоимость сайдинга	м2		21,28	1517,86	32300
		НР второго уровня	%	3,6		54,64	1163
		Накладные расходы	%	-		54,64	1163
		Сметная прибыль	%	8		125,8	2677
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1698,3	36140

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		7960006
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7663190
Материалы -	Тенге		1422892
Всего заработная плата -	Тенге		3593643
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2529957
Накладные расходы -	Тенге		2400127
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		2050436
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		349691
Сметная прибыль -	Тенге		805065
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10868382
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		5407
Сметная заработная плата -	Тенге		3593643
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		296816
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		296816
Накладные расходы -	Тенге		10685
Сметная прибыль -	Тенге		24600
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		332102
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		11200484
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		5407
Сметная заработная плата -	Тенге		3593643

РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка

22	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	-Облицовка цоколя керамогранитом на металлическом каркасе	м2		105,89	7053,7	54,8%
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=674,98)	чел-ч	3,105	328,788	776,23	255214
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	1,133	802,28	909
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2418,77	256123
22. 3	34-030302-0301	-Дрели электрические	маш.-ч	0,062	6,565	10,15	67
22. 4	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,487094	1198	584
22. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,645929	1491,88	964
22. 6	34-030302-	-Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	8,471	15,1	128

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,56	2177
22. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,592984	460076	272818
22. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные	кг	0,48	50,827	298	15147
22. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00013	0,013766	1546460	21288
22.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	8,048	696	5601
22.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	1,05	111,185	1571	174671
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4622,95	489524
		НР первого уровня	%	54,8		1325,49	140356
		НР второго уровня	%	3,6		301,65	31942
		Накладные расходы	%	-		1627,14	172297
		Сметная прибыль	%	8		694,47	73537
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9375,3	992750

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	. . . . .	746916
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	746916
Материалы -	Тенге	. . . . .	489524
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	256123
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	172297
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	140356
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	31941
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	73537
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	992750
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	330
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	256123
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	. . . . .	992750
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	330
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	256123

РАЗДЕЛ 3. Разные работы

		Крыльца входа					
23	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		81,48	3059,22	60,9%
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	0,92115	75,055	714,2	53604
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	3,116	838,96	2614

1	2	3	4	5	6	7	8
9	21-070203-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта 610 Т	м3		5,17	40701,5 36222	221416 187268
		НР второго уровня	%	3,6		1303,99	6742
		Накладные расходы	%	-		1303,99	6742
		Сметная прибыль	%	8		3002,08	15521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40528,07	209530
10	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам/огнезащита/	м2		1221,84	200,05	59,8%
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=613,48)	чел-ч	0,03335	40,748	705,5	28748
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,965254	927,56	895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				24,26	29643
10. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,281023	2515,13	707
10. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,68423	1491,88	1021
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,77	2159
10. 5	21-130703-0301	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,048874	67004	3275
10. 6	21-130704-2302	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,07331	70907	5198
10. 7	21-130704-2401	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,281023	729354	204965
10. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00079	0,965254	23	22
10. 9	22-040201-9909	-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,488736	120	59
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				174,75	213519
		НР первого уровня	%	59,8		14,51	17727
		НР второго уровня	%	3,6		7,72	9438
		Накладные расходы	%	-		22,23	27164
		Сметная прибыль	%	8		17,78	21727
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				240,06	293318
11	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство слуховых окон	шт		4	11890,57	59,8%
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	6,992	27,968	687,53	19229
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88	987,71	869

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5024,49	20098
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44	2515,13	1107
11. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,64	14,85	10
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,44	1491,88	656
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				553,93	2216
11. 6	21-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	13031	3127
11. 7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	33258	7982
11. 8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	34749	13900
11. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	1,4	5,6	198	1109
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6529,44	26118
		НР первого уровня	%	59,8		3004,64	12019
		НР второго уровня	%	3,6		536,23	2145
		Накладные расходы	%	-		3540,87	14163
		Сметная прибыль	%	8		1234,51	4938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16665,95	66664
12	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 14 Т	м2		2	7752	15504
		НР второго уровня	%	3,6		279,07	558
		Накладные расходы	%	-		279,07	558
		Сметная прибыль	%	8		642,49	1285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8673,56	17347
13	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	-Навеска водосточных труб с подмостей	м		59,2	864,24	59,1%
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=674,98)	чел-ч	0,3504	20,744	674,98	14002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				236,51	14002

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 2	31-050602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,01776	714,25	13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,214275	13
13. 3	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,150368	170053	25571
13. 4	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00095	0,05624	205871	11578
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				627,51	37149
		НР первого уровня	%	59,1		139,78	8275
		НР второго уровня	%	3,6		36,14	2140
		Накладные расходы	%	-		175,92	10415
		Сметная прибыль	%	8		83,21	4926
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1123,38	66504
14	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	-Устройство подвесных водосточных желобов	м		171	1298,36	56,4%
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	0,3197	54,669	687,53	37586
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,4275	901,32	385
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				222,06	37972
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1881	3108,62	585
14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0855	2515,13	215
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1539	1491,88	230
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,52	1287
14. 6	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,5643	170053	95961
14. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,00169	0,28899	295124	85288
14. 8	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	6,498	292	1897
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1071,03	183146
		НР первого уровня	%	56,4		125,24	21416
		НР второго уровня	%	3,6		51,25	8764
		Накладные расходы	%	-		176,49	30180
		Сметная прибыль	%	8		117,99	20176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1592,83	272375
15	11-120101-1001 РСНБ	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		32	1767,98	56,4%

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=597,85)	чел-ч	1,118	35,77	687,53	24593
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0864	843,72	73
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				770,8	24665
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,064	3108,62	199
15. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0224	1491,88	33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,08	290
15. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,1824	170053	31018
15. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,84	100	384
15. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,28	227	291
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				990,38	31692
		НР первого уровня	%	56,4		434,73	13911
		НР второго уровня	%	3,6		79,3	2538
		Накладные расходы	%	-		514,03	16449
		Сметная прибыль	%	8		182,56	5842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2464,56	78866
16	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	-Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак		15	6335,3	56,4%
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=597,85)	чел-ч	2,22	33,292	687,53	22890
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,15	843,73	127
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1534,4	23016
16. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15	1491,88	224
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,65	280
16. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,028	0,42	170053	71422
16. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	1,5	292	438
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4790,68	71860
		НР первого уровня	%	56,4		865,4	12981
		НР второго уровня	%	3,6		259,23	3888
		Накладные расходы	%	-		1124,63	16869

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		596,79	8952
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8056,72	120851
17	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Ограждение кровель перилами	м		179,8	71,85	56,4%
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	0,06785	12,199	714,2	8713
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,77314	917,39	709
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				52,4	9422
17. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,32364	3108,62	1006
17. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,19778	2515,13	497
17. 5	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	3,398	156,37	531
17. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,25172	1491,88	376
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16,76	3013
17. 7	21-130812-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,000005	0,000899	197175	177
17. 8	21-130816-2305	-Резина прессованная	кг	0,0052	0,93496	1087	1016
17. 9	21-060405-9901	-Конструкции стальные	т	0,003	0,5394	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				6,64	1194
		НР первого уровня	%	56,4		29,56	5314
		НР второго уровня	%	3,6		3,65	656
		Накладные расходы	%	-		33,21	5970
		Сметная прибыль	%	8		8,4	1511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				113,47	20401
18	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2		23,91	616,68	54,8%
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	0,7429	17,763	714,2	12686
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,009564	819,63	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				530,9	12694
18. 3	31-050602-0401	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002391	1198	3
18. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,007173	1491,88	11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,709205	17

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,07173	85	6
18. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная	кг	0,027	0,64557	247	159
18. 7	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	5,882	319	1876
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				85,4	2042
		НР первого уровня	%	54,8		290,94	6956
		НР второго уровня	%	3,6		32,67	781
		Накладные расходы	%	-		323,61	7738
		Сметная прибыль	%	8		75,22	1799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1015,52	24281

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 3018386

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3018386
Материалы -	Тенге	879719
Всего заработная плата -	Тенге	1300389
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	801844
Накладные расходы -	Тенге	881875
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	746345
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	135530
Сметная прибыль -	Тенге	312021
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4212282
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1987
Сметная заработная плата -	Тенге	1300389
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4212282
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1987
Сметная заработная плата -	Тенге	1300389

РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка

19	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Облицовка цоколя керамогранитом на металлическом каркасе	м2		63,86	7053,7	54,8%
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=674,98)	чел-ч	3,105	198,285	776,23	153914
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,683302	802,28	548
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2418,77	154463
19. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	3,959	10,15	40
19. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,293756	1198	352
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,389546	1491,88	581

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	5,109	15,1	77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,56	1313
19. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,357616	460076	164531
19. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные	кг	0,48	30,653	298	9135
19. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00013	0,008302	1546460	12838
19.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	4,853	696	3378
19.11	22-060301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	1,05	67,053	1571	105340
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4622,95	295222
		НР первого уровня	%	54,8		1325,49	84646
		НР второго уровня	%	3,6		301,65	19263
		Накладные расходы	%	-		1627,14	103909
		Сметная прибыль	%	8		694,47	44349
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9375,3	598707

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	. . . . .	450449
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	450449
Материалы -	Тенге	. . . . .	295222
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	154463
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	103909
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	84646
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	19263
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	44349
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	598707
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	199
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	154463
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	. . . . .	598707
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	199
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	154463

РАЗДЕЛ 3. Разные работы

Крыльцо

20	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытий из бетонных плиток	м2		102,52	313,87	60,9%
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=582,73)	чел-ч	0,5808	59,544	466,18	27758
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03016	3,092	622,4	1924

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				289,53	29683
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00288	0,295258	2936,27	867
20. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02056	2,108	1198	2525
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00672	0,688934	1491,88	1028
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,11	4420
		НР первого уровня	%	60,9		176,32	18077
		НР второго уровня	%	3,6		17,65	1809
		Накладные расходы	%	-		193,97	19886
		Сметная прибыль	%	8		40,63	4165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				548,47	56229
21	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2		102,52	3059,22	60,9%
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	0,92115	94,436	714,2	67446
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03824	3,92	838,96	3289
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				689,96	70735
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,655	10,15	27
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,080991	2515,13	204
21. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,43571	1198	522
21. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	3,445	52,66	181
21. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	3,404	1837,67	6255
21. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,902176	158,06	143
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,39	9164
21. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	2,05	85	174
21.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	76,89	96	7381
21.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	104,57	1915	200252
21.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,196838	23	5
21.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	834,513	35	29208
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2311,94	237021

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		420,19	43078
		НР второго уровня	%	3,6		125,26	12842
		Накладные расходы	%	-		545,45	55919
		Сметная прибыль	%	8		288,37	29564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3893,04	399114

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	345809
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	345809
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	237021
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	100418
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	75805
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	61154
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	14651
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	33729
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	455343
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	161
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	100418
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	455343
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	.	.	.	.	161
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	.	.	.	.	100418

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:	.	Тенге	.	.	.	.	.	3814644
в том числе:	.	.	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	.	Тенге	.	.	.	.	.	1535499
- затраты на эксплуатацию машин	.	Тенге	.	.	.	.	.	65340
- в том числе зарплата машинистов	.	Тенге	.	.	.	.	.	19771
- материалов, изделий и конструкций	.	Тенге	.	.	.	.	.	2213805
- перевозка грузов	.	Тенге	.	.	.	.	.	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	.	Тенге	.	.	.	.	.	0
Накладные расходы I уровня	.	Тенге	.	.	.	.	.	892145
Итого с накладными расходами I уровня	.	Тенге	.	.	.	.	.	4706789
Накладные расходы II уровня	.	Тенге	.	.	.	.	.	169444
ИТОГО:	.	Тенге	.	.	.	.	.	4876234
Сметная прибыль	.	Тенге	.	.	.	.	.	390099
ИТОГО по смете:	.	Тенге	.	.	.	.	.	5266332

ИТОГО по Акту:			17776771
Сметная прибыль			1316798
Итого с временными	1,2 %	213321	17990092
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	159991	18150083
Пересчет в текущих ценах, пониж коэф			17857143

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				689,96	56218
23. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,11	10,15	21
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,064369	2515,13	162
23. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,34629	1198	415
23. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	2,738	52,66	144
23. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,705	1837,67	4971
23. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,717024	158,06	113
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				89,39	7284
23. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,63	85	139
23.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	61,11	96	5867
23.11	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	83,11	1915	159155
23.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,156442	23	4
23.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	663,247	35	23214
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2311,94	188377
		НР первого уровня	%	60,9		420,19	34237
		НР второго уровня	%	3,6		125,26	10206
		Накладные расходы	%	-		545,45	44443
		Сметная прибыль	%	8		288,37	23497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3893,04	317205

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	249265
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	249265
Материалы -	Тенге	188377
Всего заработная плата -	Тенге	56218
Накладные расходы -	Тенге	44443
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	34237
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	10206
Сметная прибыль -	Тенге	23497
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	317205
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	78
Сметная заработная плата -	Тенге	56218
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	317205
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	78

1	2	3		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата - Тенге	.	.	.	.	.	56218
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	. Тенге	.	.	.	.	8956187
		в том числе:	.	.	.	.	.	
		- зарплата рабочих-строителей	. Тенге	.	.	.	.	3859754
		- затраты на эксплуатацию машин	. Тенге	.	.	.	.	168865
		- в том числе зарплата машинистов	. Тенге	.	.	.	.	46230
		- материалов, изделий и конструкций	. Тенге	.	.	.	.	4927567
		- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	.	0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	.	.	.	.	0
		Накладные расходы I уровня	. Тенге	.	.	.	.	2225029
		Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	.	.	.	.	11181216
		Накладные расходы II уровня	. Тенге	.	.	.	.	402524
		ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	.	11583740
		Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	.	926699
		ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	.	12510439

Корпус Б

РАЗДЕЛ 1. Кровля

1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2		510,76	158,57	59,1%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=546,94)	чел-ч	0,2875	146,844	546,94	80315
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				157,25	80315
1. 2	31-050402-0305	-Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	3,218	210,26	677
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,32	677
1. 3	21-130816-3426	-Мусор строительный	т	0,0218	11,135	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	0
		НР первого уровня	%	59,1		92,93	47466
		НР второго уровня	%	3,6		9,05	4624
		Накладные расходы	%	-		101,99	52090
		Сметная прибыль	%	8		20,84	10647
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				281,4	143728
2	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2		510,76	96,79	59,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,02)	чел-ч	0,1516	77,431	557,02	43131
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	2,349	674,98	1586
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				87,55	44717
2. 3	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	2,349	2684,68	6308
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,35	6308
2. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	7,151	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР первого уровня	%	59,1		51,74	26428
		НР второго уровня	%	3,6		5,35	2731
		Накладные расходы	%	-		57,09	29159
		Сметная прибыль	%	8		12,31	6288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,19	84885
3	12-080101-0302 РСНБ РК 2015	-Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	окно		4	1724,67	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,02)	чел-ч	3,093	12,372	557,02	6891
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1722,86	6891
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,061	0,244	29,64	7
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,81	7
3. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,225	0,9	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	0
		НР первого уровня	%	59,1		1018,21	4073
		НР второго уровня	%	3,6		98,74	395
		Накладные расходы	%	-		1116,96	4468
		Сметная прибыль	%	8		227,33	909
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3068,96	12276
4	12-080101-0604 РСНБ РК 2015	-Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - сменам стропильных ног из досок			348	1351,68	59,1%
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	1,333	463,71	597,85	277229
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,6612	674,98	446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				797,92	277675

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0052	1,81	29,64	54
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,6612	1491,88	986
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,99	1040
4. 5	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	41,76	183	7642
4. 6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	4,907	35770	175516
4. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,13	45,24	198	8958
4. 8	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00564	1,963	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				552,06	192116
		НР первого уровня	%	59,1		471,57	164106
		НР второго уровня	%	3,6		65,64	22842
		Накладные расходы	%	-		537,21	186948
		Сметная прибыль	%	8		151,11	52587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2040	709919
5	11-120101-1101 РСНБ РК 2015	Разборка колпаков над шахтами	колпак		15	750,4	56,4%
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=597,85)	чел-ч	1,544	23,16	478,28	11077
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008	0,12	674,98	81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				743,86	11158
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,12	1491,88	179
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,94	179
		НР первого уровня	%	56,4		419,54	6293
		НР второго уровня	%	3,6		42,12	632
		Накладные расходы	%	-		461,66	6925
		Сметная прибыль	%	8		96,96	1454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1309,02	19635
6	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		510,76	1670,32	56,4%
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=605,41)	чел-ч	1,966	1004,41	696,22	699292
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	9,96	886,55	8830

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1386,41	708121
6. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	6,18	3108,62	19212
6. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,481	2515,13	3725
6. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	2,298	1491,88	3429
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,53	32958
6. 6	21-050104-0110	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,204304	170053	34743
6. 7	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,025538	205871	5258
6. 8	21-050302-0102	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,051076	295124	15074
6. 9	21-130211-0301	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,000106	0,054141	1215532	65810
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				236,67	120883
		НР первого уровня	%	56,4		781,93	399380
		НР второго уровня	%	3,6		88,28	45090
		Накладные расходы	%	-		870,21	444471
		Сметная прибыль	%	8		203,24	103808
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2743,78	1401412
7	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 5,35 Т	м2		541,4056	741	401182
		НР второго уровня	%	3,6		26,68	14443
		Накладные расходы	%	-		26,68	14443
		Сметная прибыль	%	8		61,41	33250
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				829,09	448874
8	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта 610 Т	м3		5,44	36377	197891
		НР второго уровня	%	3,6		1309,57	7124
		Накладные расходы	%	-		1309,57	7124
		Сметная прибыль	%	8		3014,93	16401

Итого с НДС	12 %	2142857	20000000

Заказчик

КГП на ПВХ «Городской перинатальный центр
Управление здравоохранение акимата
Жамбылской области

Сагингалиева К.А.

Подрядчик

ТОО «Куншак»

Аймбек Д.С.

Технадзор

Бегелтаев Б.