Типовая межведомственная форма КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016

Заказчик **ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр Управление здравоохранение акимата Жамбылской области**

Подрядчик ТОО «Құншақ»

Договор № 3 от 03.06.2016г.

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (Корпус А,Б)по ул.Рысбек батыра №15 г.Тараз

Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									Всего к оплате в тенге
	С начала строительства		Из графы 2						НДС 12%	
	По отчетный месяц включительно	за отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базистых ценах	СМР Фактич. В тенге	По монтажу оборуд	Стоим-ть оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по ремонту	**36 753 754,00**	**4 394 149,00**							**4 465 200,00**	**4 921 446,00**
За отчетный месяц	**4 921 446,00**	**4 394 149,00**							**527 297,00**	**4 921 446,00**
К оплате									**527 297,00**	**4 921 446,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр

Управление здравоохранение акимата

Жамбылской области

_____**Сагингалиева К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Құншақ»

_____Айымбек Д.С.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр Управление здравоохранение акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО «Құнішақ»
Договор № 3 от 03.06.2016г

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий городского перинатального центра (Корпус А,Б)по ул.Рысбек батыра №15 г.Тараз

АКТ

форма 2

приемки выполненных ремонтно- строительных работ за сентябрь месяц 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Корпус А .Разные работы					
		Ограждение балконов					
1	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка металлических ограждений**	м	**14,4000**		**618,81**	**8911**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4 -674,98)	чел-ч	1,072	15,437	539,98	8336
		Итого оплата труда:				**593,84**	**8551**
1. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00328	0,047232	1198,00	57
1. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,66816	156,37	104
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01928	0,277632	1491,88	414
		Итого эксплуатация машин:				**39,95**	**575**
		НР первого уровня	%	62,1		368,77	5310
		НР второго уровня	%	3,6		35,55	512
		Накладные расходы	%	--		404,33	5822
		Сметная прибыль	%	8		81,85	1179
		Сметная стоимость:				**1104,99**	**15912**
2	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	м	**14,4000**		**11223,44**	**161618**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4 -674,98)	чел-ч	1,541	22,19	776,23	17225
		Итого оплата труда:				**1219,56**	**17562**

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,05904	1198,00	71
2.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,8352	156,37	131
2.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,34704	1491,88	518
		Итого эксплуатация машин:				**62,42**	**899**
2.5	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,0209	0,30096	453683,00	136540
2.6	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	1,02	14,688	411,00	6037
2.7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный 1Н[400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0216	15664,00	338
2.8	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000043	235536,00	10
2.9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42	т	0,0002	0,00288	197175,00	568
2.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0144	23,00	0
		Итого материалов:				**9964,86**	**143494**
		НР первого уровня	%	62,1		757,35	10906
		НР второго уровня	%	3,6		431,31	6211
		Накладные расходы	%	--		1188,66	17117
		Сметная прибыль	%	8		992,97	14299
		Сметная стоимость:				**13405,07**	**193033**
3	**11-150403-0305 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных поручней**	**м2**	**3,5000**		**1202,93**	**4210**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	1,449	5,071	732,17	3713
		Итого оплата труда:				**1061,75**	**3716**
3.2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00035	1198,00	0
3.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00315	1491,88	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**6**
3.4	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000154	4322,00	1
3.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0036	0,0126	85,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,088	0,308	162,00	50
3.7	22-040603-0108	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,021	0,0735	260,00	19
3.8	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	0,0014	0,0049	468,00	2
3.9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,253	0,8855	319,00	282
3.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,39	1,365	99,00	135
		Итого материалов:				**140,18**	**491**
		НР первого уровня	%	54,8		581,84	2036
		НР второго уровня	%	3,6		64,25	225
		Накладные расходы	%	--		646,09	2261
		Сметная прибыль	%	8		147,92	518
		Сметная стоимость:				**1996,94**	**6989**
		Крыльца входа					
4	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий из бетонных плиток**	м2	**81,4800**		**313,87**	**25574**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=582,73)	чел-ч	0,5808	47,324	466,18	22061
		Итого оплата труда:				**289,53**	**23591**
4.2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00288	0,234662	2936,27	689
4.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02056	1,675	1198,00	2007
4.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00672	0,547546	1491,88	817
		Итого эксплуатация машин:				**43,11**	**3513**
		НР первого уровня	%	60,9		176,32	14367
		НР второго уровня	%	3,6		17,65	1438
		Накладные расходы	%	--		193,97	15805
		Сметная прибыль	%	8		40,63	3310
		Сметная стоимость:				**548,47**	**44689**
5	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	м2	**81,4800**		**3059,22**	**249265**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	0,92115	75,055	714,20	53604
		Итого оплата труда:				**689,96**	**56218**
5.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,11	10,15	21

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,064369	2515,13	162
5. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,34629	1198,00	415
5. 5	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	2,738	52,66	144
5. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,705	1837,67	4971
5. 7	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,717024	158,06	113
		Итого эксплуатация машин:				**89,39**	**7284**
5. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,63	85,00	139
5. 9	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	61,11	96,00	5867
5.10	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	83,11	1915,00	159155
5.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,156442	23,00	4
5.12	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	663,247	35,00	23214
		Итого материалов:				**2311,94**	**188377**
		НР первого уровня	%	60,9		420,19	34237
		НР второго уровня	%	3,6		125,26	10206
		Накладные расходы	%	--		545,45	44443
		Сметная прибыль	%	8		288,37	23497
		Сметная стоимость:				**3893,04**	**317205**
		Козырек входа (2шт)					
6	**12-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий козырьков из металлочерепицы**	**м2 кровли**	**17,1600**		**367,99**	**6315**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=546,94)	чел-ч	0,6719	11,53	546,94	6306
		Итого оплата труда:				**367,49**	**6306**
6. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,017	0,29172	29,64	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**9**
6. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0186	0,319176	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		НР первого уровня	%	59,1		217,19	3727

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		21,07	362
		Накладные расходы	%	--		238,25	4088
		Сметная прибыль	%	8		48,50	832
		Сметная стоимость:				**654,74**	**11235**
7	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1900**		**69846,65**	**13271**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=613,48)	чел-ч	64,975	12,345	705,50	8710
		Итого оплата труда:				**49332,79**	**9373**
7.2	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,019	295,06	6
7.3	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,0152	4274,78	65
7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0228	2515,13	57
7.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,6099	3389,96	2068
7.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0361	1491,88	54
7.7	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,2774	23,38	6
		Итого эксплуатация машин:				**14840,83**	**2820**
7.8	21-050204-9903	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной С10, N16-40	т	0,00194	0,000369	116798,00	43
7.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,0057	256,00	1
7.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003553	2399,00	9
7.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000038	373380,00	14
7.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000196	39796,00	8
7.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,021	0,00399	381820,00	1523

1	2	3	4	5	6	7	8
7.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,0019	198,00	0
7.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,228	180,00	41
7.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,36	0,0684	91,00	6
7.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000019	1774324,00	34
7.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,00044	0,000084	200244,00	17
7.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000059	267429,00	16
7.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000114	256045,00	29
		Итого материалов:				**9165,83**	**1742**
		НР первого уровня	%	60,9		30043,67	5708
		НР второго уровня	%	3,6		3596,05	683
		Накладные расходы	%	--		33639,72	6392
		Сметная прибыль	%	8		8278,91	1573
		Сметная стоимость:				**111765,28**	**21235**
8	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	т	**0,1900**		**394862,00**	**75024**
		НР второго уровня	%	3,6		14215,03	2701
		Накладные расходы	%	--		14215,03	2701
		Сметная прибыль	%	8		32726,16	6218
		Сметная стоимость:				**441803,19**	**83943**
9	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ееустройством**	м2 кровли	**16,3800**		**1670,32**	**27360**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=605,41)	чел-ч	1,967	32,211	696,22	22426
		Итого оплата труда:				**1386,41**	**22709**
9.2	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,198198	3108,62	616
9.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,047502	2515,13	119

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,07371	1491,88	110
		Итого эксплуатация машин:				64,53	1057
9. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,006552	170053,00	1114
9. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,000819	205871,00	169
9. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,001638	295124,00	483
9. 8	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,000106	0,001736	1215532,00	2111
		Итого материалов:				236,67	3877
		НР первого уровня	%	56,4		781,93	12808
		НР второго уровня	%	3,6		88,28	1446
		Накладные расходы	%	--		870,21	14254
		Сметная прибыль	%	8		203,24	3329
		Сметная стоимость:				2743,78	44943
10	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	м2	17,3628		741,00	12866
		НР второго уровня	%	3,6		26,68	463
		Накладные расходы	%	--		26,68	463
		Сметная прибыль	%	8		61,41	1066
		Сметная стоимость:				829,09	14395
11	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	м3	0,0810		36377,00	2947
		НР второго уровня	%	3,6		1309,57	106
		Накладные расходы	%	--		1309,57	106
		Сметная прибыль	%	8		3014,93	244
		Сметная стоимость:				40701,50	3297
12	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам/огнезащита/	м2	18,8800		200,05	3777
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*613,48)	чел-ч	0,03335	0,629648	705,50	444

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,26**	**458**
12. 2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу. 10 т	маш.-ч	0,00023	0,004342	2515,13	11
12. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,010573	1491,88	16
		Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**33**
12. 4	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000755	67004,00	51
12. 5	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,001133	70907,00	80
12. 6	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,004342	729354,00	3167
12. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,014915	23,00	0
12. 8	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,007552	120,00	1
		Итого материалов:				**174,75**	**3299**
		НР первого уровня	%	59,8		14,51	274
		НР второго уровня	%	3,6		7,72	146
		Накладные расходы	%	--		22,23	420
		Сметная прибыль	%	8		17,78	336
		Сметная стоимость:				**240,06**	**4532**
13	**11-100102-0601 РСНБ РК 2015**	**Обшивка фронтона досками обшивки**	м2	**5,4000**		**3045,65**	**16447**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=605,41)	чел-ч	0,41745	2,254	696,22	1569
		Итого оплата труда:				**295,36**	**1595**
13. 2	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,01944	14,85	0
13. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые. до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,03024	1491,88	45
		Итого эксплуатация машин:				**10,51**	**57**
13. 4	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 25 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00756	37925,00	287
13. 5	21-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины пил 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм. шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	0,0143	0,07722	182525,00	14095
13. 6	21-100401-1404	Пергамин кровельный II-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	5,67	59,00	335
13. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,1188	227,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,0725	0,3915	198,00	78
		Итого материалов:				**2744,50**	**14820**
		НР первого уровня	%	59,8		176,63	954
		НР второго уровня	%	3,6		116,00	626
		Накладные расходы	%	--		292,63	1580
		Сметная прибыль	%	8		267,06	1442
		Сметная стоимость:				**3605,34**	**19469**
14	**11-150403-0301 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен**	**м2**	**5,4000**		**609,11**	**3289**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=636,67)	чел-ч	0,6118	3,304	732,17	2419
		Итого оплата труда:				**448,69**	**2423**
14. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00054	1198,00	1
14. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00432	1491,88	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**9**
14. 4	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000238	4322,00	1
14. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0036	0,01944	85,00	2
14. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,088	0,4752	162,00	77
14. 7	22-040603-0108	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,091	0,4914	260,00	128
14. 8	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	0,008	0,0432	468,00	20
14. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	1,35	319,00	431
14.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,38	2,052	99,00	203
		Итого материалов:				**159,53**	**861**
		НР первого уровня	%	54,8		245,88	1328
		НР второго уровня	%	3,6		30,78	166
		Накладные расходы	%	--		276,66	1494
		Сметная прибыль	%	8		70,86	383
		Сметная стоимость:				**956,63**	**5166**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	135,4100		1172,20	158728
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=546,94)	чел-ч	2,143	290,211	546,94	158728
		Итого оплата труда:				1172,20	158728
15. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	135,41	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		692,77	93808
		НР второго уровня	%	3,6		67,14	9091
		Накладные расходы	%	--		759,91	102899
		Сметная прибыль	%	8		154,57	20930
		Сметная стоимость:				2086,68	282557
16	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	235,2900		62,00	14588
		НР второго уровня	%	3,6		2,23	525
		Накладные расходы	%	--		2,23	525
		Сметная прибыль	%	8		5,14	1209
		Сметная стоимость:				69,37	16322
17	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за1 тонну	235,2900		180,46	42460
		НР второго уровня	%	3,6		6,50	1529
		Накладные расходы	%	--		6,50	1529
		Сметная прибыль	%	8		14,96	3519
		Сметная стоимость:				201,91	47508
		Корпус Б. Разные работы					
		Ограждение балконов					
18	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Разборка металлических ограждений	м	14,4000		618,81	8911
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=674,98)	чел-ч	1,072	15,437	539,98	8336
		Итого оплата труда:				593,84	8551

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00328	0,047232	1198,00	57
18. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0464	0,66816	156,37	104
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01928	0,277632	1491,88	414
		Итого эксплуатация машин:				39,95	575
		НР первого уровня	%	62,1		368,77	5310
		НР второго уровня	%	3,6		35,55	512
		Накладные расходы	%	--		404,33	5822
		Сметная прибыль	%	8		81,85	1179
		Сметная стоимость:				1104,99	15912
19	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	м	**14,4000**		**11223,44**	**161618**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4 674,98)	чел-ч	1,541	22,19	776,23	17225
		Итого оплата труда:				1219,56	17562
19. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,05904	1198,00	71
19. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,8352	156,37	131
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,34704	1491,88	518
		Итого эксплуатация машин:				62,42	899
19. 5	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,0209	0,30096	453683,00	136540
19. 6	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	м	1,02	14,688	411,00	6037
19. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0216	15664,00	338
19. 8	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000043	235536,00	10
19. 9	21-130812-1046	Электроды, d 6 мм, Э42	т	0,0002	0,00288	197175,00	568
19.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0144	23,00	0
		Итого материалов:				9964,86	143494
		НР первого уровня	%	62,1		757,35	10906
		НР второго уровня	%	3,6		431,31	6211
		Накладные расходы	%	--		1188,66	17117

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		992,97	14299
		Сметная стоимость:				**13405,07**	**193033**
20	**11-150403-0305 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных поручней**	**м2**	**3,5000**		**1202,93**	**4210**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5 636,67)	чел-ч	1,449	5,071	732,17	3713
		Итого оплата труда:				**1061,75**	**3716**
20. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00035	1198,00	0
20. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00315	1491,88	5
		Итого эксплуатация машин:				**1,83**	**6**
20. 4	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,000154	4322,00	1
20. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0036	0,0126	85,00	1
20. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,088	0,308	162,00	50
20. 7	22-040603-0108	Олифа комбинированная "Оксоль"	кг	0,021	0,0735	260,00	19
20. 8	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011	кг	0,0014	0,0049	468,00	2
20. 9	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,253	0,8855	319,00	282
20.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая	кг	0,39	1,365	99,00	135
		Итого материалов:				**140,18**	**491**
		НР первого уровня	%	54,8		581,84	2036
		НР второго уровня	%	3,6		64,25	225
		Накладные расходы	%	--		646,09	2261
		Сметная прибыль	%	8		147,92	518
		Сметная стоимость:				**1996,94**	**6989**
		Крыльцо					
21	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий из бетонных плиток**	**м2**	**102,5200**		**313,87**	**32178**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7 582,73)	чел-ч	0,5808	59,544	466,18	27758
		Итого оплата труда:				**289,53**	**29683**
21. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00288	0,295258	2936,27	867

1	2	3	4	5	6	7	8
21.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м .	маш.-ч	0,02056	2,108	1198,00	2525
21.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00672	0,688934	1491,88	1028
		Итого эксплуатация машин:				**43,11**	**4420**
		НР первого уровня	%	60,9		176,32	18077
		НР второго уровня	%	3,6		17,65	1809
		Накладные расходы	%	--		193,97	19886
		Сметная прибыль	%	8		40,63	4165
		Сметная стоимость:				**548,47**	**56229**
22	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	**м2**	**102,5200**		**3059,22**	**313631**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3-621,04)	чел-ч	0,92115	94,436	714,20	67446
		Итого оплата труда:				**689,96**	**70735**
22.2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0259	2,655	10,15	27
22.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00079	0,080991	2515,13	204
22.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00425	0,43571	1198,00	522
22.5	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0336	3,445	52,66	181
22.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	3,404	1837,67	6255
22.7	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,902176	158,06	143
		Итого эксплуатация машин:				**89,39**	**9164**
22.8	21-130803-1001	Бетонь	кг	0,02	2,05	85,00	174
22.9	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	76,89	96,00	7381
22.10	22-060301-0123	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	104,57	1915,00	200252
22.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,196838	23,00	5
22.12	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	834,513	35,00	29208
		Итого материалов:				**2311,94**	**237021**
		НР первого уровня	%	60,9		420,19	43078

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		125,26	12842
		Накладные расходы	%	--		545,45	55919
		Сметная прибыль	%	8		288,37	29564
		Сметная стоимость:				**3893,04**	**399114**
23	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**102,4800**		**1172,20**	**120127**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=546,94)	чел-ч	2,143	219,635	546,94	120127
		Итого оплата труда:				**1172,20**	**120127**
23. 2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	1	102,48	--	--
		Итого материалов:				--	--
		НР первого уровня	%	59,1		692,77	70995
		НР второго уровня	%	3,6		67,14	6880
		Накладные расходы	%	--		759,91	77876
		Сметная прибыль	%	8		154,57	15840
		Сметная стоимость:				**2086,68**	**213843**
24	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**169,1100**		**62,00**	**10485**
		НР второго уровня	%	3,6		2,23	377
		Накладные расходы	%	--		2,23	377
		Сметная прибыль	%	8		5,14	869
		Сметная стоимость:				**69,37**	**11731**
25	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**Тенге за 1 тонну**	**169,1100**		**180,46**	**30518**
		НР второго уровня	%	3,6		6,50	1099
		Накладные расходы	%	--		6,50	1099
		Сметная прибыль	%	8		14,96	2529
		Сметная стоимость:				**201,91**	**34146**
		Козырек балкона Блок А					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-460301-0102 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	м	6,0000		444,70	2668
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=674,98)	чел-ч	0,354	2,124	674,98	1434
		Итого оплата труда:				367,19	2203
26. 2	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,172	1,032	988,72	1020
26. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,108	1491,88	161
		Итого эксплуатация машин:				196,91	1181
26. 4	21-130812-0514	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм	шт.	0,0252	0,1512	345,00	52
26. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00653	0,03918	23,00	1
		Итого материалов:				8,84	53
		НР первого уровня	%	50,8		186,53	1119
		НР второго уровня	%	3,6		22,72	136
		Накладные расходы	%	--		209,26	1256
		Сметная прибыль	%	8		52,32	314
		Сметная стоимость:				706,27	4238
27	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,0900		10457,82	941
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=628,6)	чел-ч	10,6	0,954	628,60	600
		Итого оплата труда:				8377,61	754
27. 2	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,54	0,2286	1460,24	334
27. 3	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	0,4572	16,86	8
		Итого эксплуатация машин:				3794,66	342
		НР первого уровня	%	50,8		4255,83	383
		НР второго уровня	%	3,6		529,69	48
		Накладные расходы	%	--		4785,52	431
		Сметная прибыль	%	8		1219,47	110
		Сметная стоимость:				16462,80	1482
28	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	м3	0,9840		69840,20	68723
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=582,73)	чел-ч	25,415	25,008	670,14	16759
		Итого оплата труда:				17386,97	17109

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.1476	2515.13	371
28. 3	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.44	0.43296	65.38	28
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.22	0.21648	1491.88	323
		Итого эксплуатация машин:				**917.81**	**903**
28. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0.038	0.037392	205871.00	7698
28. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6.3 мм до 6.5 мм	кг	4.38	4.31	256.00	1103
28. 7	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.16	0.15744	38252.00	6022
28. 8	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.06	0.05904	39586.00	2337
28. 9	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.83	0.81672	37554.00	30671
28.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3.38	3.326	215.00	715
28.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7.2	7.085	198.00	1403
28.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.00196	0.001929	575927.00	1111
		Итого материалов:				**51890.79**	**51061**
		НР первого уровня	%	59.8		10397.41	10231
		НР второго уровня	%	3.6		2888.55	2842
		Накладные расходы	%	--		13285.96	13073
		Сметная прибыль	%	8		6650.09	6544
		Сметная стоимость:				**89776.26**	**88340**
29	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**1 т**	**0,0012**		**417393.29**	**488**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.3=621.04)	чел-ч	332.35	0.38885	714.20	278
		Итого оплата труда:				**237958.14**	**278**
29. 2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.25	0.000293	2515.13	1

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000433	1491,88	1
		Итого эксплуатация машин:				**1475,97**	**2**
29. 4	21-060510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000012	4828,00	0
29. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00117	178506,00	209
		Итого материалов:				**178554,28**	**209**
		НР первого уровня	%	48,5		115409,70	135
		НР второго уровня	%	3,6		19180,91	22
		Накладные расходы	%	--		134590,61	157
		Сметная прибыль	%	8		44158,71	52
		Сметная стоимость:				**596142,61**	**697**
30	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**23,8000**		**1323,55**	**31500**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1*605,41)	чел-ч	1,71	40,698	605,41	24639
		Итого оплата труда:				**1049,08**	**24968**
30. 2	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,28798	3108,62	895
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,06902	2515,13	174
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1071	1491,88	160
		Итого эксплуатация машин:				**51,62**	**1229**
30. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00952	170053,00	1619
30. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,00119	205871,00	245
30. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,00238	295124,00	702
30. 8	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,000106	0,002523	1215532,00	3067
		Итого материалов:				**236,67**	**5633**
		НР первого уровня	%	56,4		591,68	14082
		НР второго уровня	%	3,6		68,95	1641
		Накладные расходы	%	--		660,63	15723
		Сметная прибыль	%	8		158,73	3778
		Сметная стоимость:				**2142,91**	**51001**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	м2	25,2280		741,00	18694
		НР второго уровня	%	3,6		26,68	673
		Накладные расходы	%	--		26,68	673
		Сметная прибыль	%	8		61,41	1549
		Сметная стоимость:				829,09	20916
32	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6300		36377,00	22918
		НР второго уровня	%	3,6		1309,57	825
		Накладные расходы	%	--		1309,57	825
		Сметная прибыль	%	8		3014,93	1899
		Сметная стоимость:				40701,50	25642
33	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,9840		5738,80	5647
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1 -605,41)	чел-ч	0,897	0,882648	696,22	615
		Итого оплата труда:				640,29	630
33. 2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00492	2515,13	12
33. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,011808	1491,88	18
		Итого эксплуатация машин:				38,10	37
33. 4	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000984	67004,00	66
33. 5	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,001673	70907,00	119
33. 6	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,006593	729354,00	4808
33. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,022632	23,00	1
33. 8	22-040201-9909	Краска сухая ЭВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,011808	120,00	1
		Итого материалов:				5076,19	4995

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		382,90	377
		НР второго уровня	%	3,6		220,38	217
		Накладные расходы	%	--		603,28	594
		Сметная прибыль	%	8		507,37	499
		Сметная стоимость:				**6849,44**	**6740**
34	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**	**47,6000**		**200,05**	**9522**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2*613,48)	чел-ч	0,03335	1,587	705,50	1120
		Итого оплата труда:				**24,26**	**1155**
34. 2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,010948	2515,13	28
34. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,026656	1491,88	40
		Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**84**
34. 4	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001904	67004,00	128
34. 5	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,002856	70907,00	203
34. 6	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,010948	729354,00	7985
34. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,037604	23,00	1
34. 8	22-040201-9909	Краска сухая ЭФ-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,01904	120,00	2
		Итого материалов:				**174,75**	**8318**
		НР первого уровня	%	59,8		14,31	691
		НР второго уровня	%	3,6		7,72	368
		Накладные расходы	%	--		22,23	1058
		Сметная прибыль	%	8		17,78	846
		Сметная стоимость:				**240,06**	**11427**
		Козырек балкона Блок Б					
35	**11-460301-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм**	**м**	**6,0000**		**444,70**	**2668**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4*674,98)	чел-ч	0,354	2,124	674,98	1434
		Итого оплата труда:				**367,19**	**2203**
35. 2	34-030301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,172	1,032	988,72	1020

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,108	1491,88	161
		Итого эксплуатация машин:				196,91	1181
35. 4	21-130812-0514	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм	шт.	0,0252	0,1512	345,00	52
35. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00653	0,03918	23,00	1
		Итого материалов:				8,84	53
		НР первого уровня	%	50,8		186,53	1119
		НР второго уровня	%	3,6		22,72	136
		Накладные расходы	%	--		209,26	1256
		Сметная прибыль	%	8		52,32	314
		Сметная стоимость:				706,27	4238
36	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,0900		10457,82	941
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4 628,6)	чел-ч	10,6	0,954	628,60	600
		Итого оплата труда:				8377,61	754
36. 2	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3 мин	маш.-ч	2,54	0,2286	1460,24	334
36. 3	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,08	0,4572	16,86	8
		Итого эксплуатация машин:				3794,66	342
		НР первого уровня	%	50,8		4255,83	383
		НР второго уровня	%	3,6		529,69	48
		Накладные расходы	%	--		4785,52	431
		Сметная прибыль	%	8		1219,47	110
		Сметная стоимость:				16462,80	1482
37	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	м3	0,9840		69840,20	68723
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7 582,73)	чел-ч	25,415	25,008	670,14	16759
		Итого оплата труда:				17386,97	17109
37. 2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1476	2515,13	371
37. 3	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,43296	65,38	28
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,21648	1491,88	323
		Итого эксплуатация машин:				917,81	903

1	2	3	4	5	6	7	8
37.5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,038	0,037392	205871,00	7698
37.6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	4,38	4,31	256,00	1103
37.7	21-070201-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,15744	38252,00	6022
37.8	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,05904	39586,00	2337
37.9	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,81672	37554,00	30671
37.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	3,326	215,00	715
37.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	7,2	7,085	198,00	1403
37.12	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,001929	575927,00	1111
		Итого материалов:				**51890,79**	**51061**
		ПР первого уровня	%	59,8		10397,41	10231
		ПР второго уровня	%	3,6		2888,55	2842
		Накладные расходы	%	--		13285,96	13073
		Сметная прибыль	%	8		6650,09	6544
		Сметная стоимость:				**89776,26**	**88340**
38	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**1т**	**0,0012**		**417393,29**	**488**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,04)	чел-ч	332,35	0,38885	714,20	278
		Итого оплата труда:				**237958,14**	**278**
38.2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,000293	2515,13	1
38.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,000433	1491,88	1
		Итого эксплуатация машин:				**1475,97**	**2**
38.4	21-060510-0201	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000012	4828,00	0
38.5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00117	178506,00	209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**178554,28**	**209**
		НР первого уровня	%	48,5		115409,70	135
		НР второго уровня	%	3,6		19180,91	22
		Накладные расходы	%	--		134590,61	157
		Сметная прибыль	%	8		44158,71	52
		Сметная стоимость:				**596142,61**	**697**
39	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2**	**23,8000**		**1323,55**	**31500**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1*605,41)	чел-ч	1,71	40,698	605,41	24639
		Итого оплата труда:				**1049,08**	**24968**
39. 2	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,28798	3108,62	895
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,06902	2515,13	174
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,1071	1491,88	160
		Итого эксплуатация машин:				**51,62**	**1229**
39. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00952	170053,00	1619
39. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00005	0,00119	205871,00	245
39. 7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные	т	0,0001	0,00238	295124,00	702
39. 8	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	т	0,000106	0,002523	1215532,00	3067
		Итого материалов:				**236,67**	**5633**
		НР первого уровня	%	56,4		591,68	14082
		НР второго уровня	%	3,6		68,95	1641
		Накладные расходы	%	--		660,63	15723
		Сметная прибыль	%	8		158,73	3778
		Сметная стоимость:				**2142,91**	**51001**
40	**21-100101-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года**	**Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011**	**м2**	**25,2280**		**741,00**	**18694**
		НР второго уровня	%	3,6		26,68	673
		Накладные расходы	%	--		26,68	673
		Сметная прибыль	%	8		61,41	1549

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				829,09	20916
41	21-070203-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6300		36377,00	22918
		НР второго уровня	%	3,6		1309,57	825
		Накладные расходы	%	--		1309,57	825
		Сметная прибыль	%	8		3014,93	1899
		Сметная стоимость:				40701,50	25642
42	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,9840		5738,80	5647
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1 605,41)	чел-ч	0,897	0,882648	696,22	615
		Итого оплата труда:				640,29	630
42. 2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,00492	2515,13	12
42. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,011808	1491,88	18
		Итого эксплуатация машин:				38,10	37
42. 4	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000984	67004,00	66
42. 5	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,0017	0,001673	70907,00	119
42. 6	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,006593	729354,00	4808
42. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,022632	23,00	1
42. 8	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,011808	120,00	1
		Итого материалов:				5076,19	4995
		НР первого уровня	%	59,8		382,90	377
		НР второго уровня	%	3,6		220,38	217
		Накладные расходы	%	--		603,28	594
		Сметная прибыль	%	8		507,37	499
		Сметная стоимость:				6849,44	6740
43	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	47,6000		200,05	9522
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2 613,48)	чел-ч	0,03335	1,587	705,50	1120

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**24,26**	**1155**
43.2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,010948	2515,13	28
43.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,026656	1491,88	40
		Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**84**
43.4	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001904	67004,00	128
43.5	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта	т	0,00006	0,002856	70907,00	203
43.6	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,010948	729354,00	7985
43.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,037604	23,00	1
43.8	22-040201-9909	Краска сухая ОВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,01904	120,00	2
		Итого материалов:				**174,75**	**8318**
		НР первого уровня	%	59,8		14,51	691
		НР второго уровня	%	3,6		7,72	368
		Накладные расходы	%	--		22,23	1058
		Сметная прибыль	%	8		17,78	846
		Сметная стоимость:				**240,06**	**11427**
44	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	105,8900		1445,27	153039
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2 613,48)	чел-ч	1,74	184,249	613,48	113033
		Итого оплата труда:				**1067,46**	**113033**
44.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,751819	29,64	22
		Итого эксплуатация машин:				**0,21**	**22**
44.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,33	17160,00	39976
44.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	5,125	--	--
44.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,370615	23,00	9
		Итого материалов:				**377,60**	**39984**
		НР первого уровня	%	59,1		630,87	66802
		НР второго уровня	%	3,6		74,74	7914

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		705,61	74717
		Сметная прибыль	%	8		172,07	18220
		Сметная стоимость:				**2322,94**	**245976**
45	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	63,8600		**1445,27**	**92295**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2-613,48)	чел-ч	1,74	111,116	613,48	68168
		Итого оплата труда:				**1067,46**	**68168**
45.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0071	0,453406	29,64	13
		Итого эксплуатация машин:				**0,21**	**13**
45.3	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	1,405	17160,00	24108
45.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0484	3,091	--	--
45.5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,22351	23,00	5
		Итого материалов:				**377,60**	**24114**
		НР первого уровня	%	59,1		630,87	40287
		НР второго уровня	%	3,6		74,74	4773
		Накладные расходы	%	--		705,61	45060
		Сметная прибыль	%	8		172,07	10988
		Сметная стоимость:				**2322,94**	**148343**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				2975863
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				822234
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				38918
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				14766
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1116660
		- перевозка грузов	Тенге				98051
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				496990
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				2572853
Накладные расходы II уровня			Тенге				92623
ИТОГО:			Тенге				3708551
Сметная прибыль			Тенге				313238
ИТОГО по акту:			Тенге				4021789

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ремонтно-строительные работы				**4 021 789**	
		Итого с временными-1,2*0,8%				**4 070 050**	
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				**4 106 681**	
		Итого в текущих ценах 2016 года к=1,07				**4 394 149**	
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**527 297**	
		ВСЕГО по АКТУ:				**4 921 446**	

«Заказчик»

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр Управление здравоохранение акимата Жамбылской области

Главный врач_____ Сагингалиева К.А

Технадзор_____ Бегелтаев Б.

«Подрядчик»

ТОО «Құншақ»

Директор_____ Айымбек Д.С.