Заказчик(застройщик): **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Разработка ПСД "Строительство газопровода 5-ти жилым домам в село Болашак"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Декабрь месяц 2022г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	15.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	16 288 257,99									
в том числе : за Декабрь 2022г	16 288 257,99	14 543 087,49	14 543 087,49						1 745 170,50	16 288 257,99
Удержание 30%	4 642 153,53	4 144 779,94							497 373,59	4 642 153,53
Удержание 5%	814 412,90	727 154,38							87 258,53	814 412,90
Итого к оплате	10 831 691,56	9 671 153,17							1 160 538,38	10 831 691,56

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор_____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель_____ **Кылаубаева Г.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство газопровода 5-ти жилым домам в село Болашак"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное газоснабжение, внутреннее газоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 15.11.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ 2022г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	1718,64	257,28	257,28	442172	442172	0	138213	626823	
						0	111,69	0	191955		46438		
2	2	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	51,56	4170,22	0	215017	0	0	154812	399415	
						4170,22	0	215017	0		29586		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	82,46	2831,63	0	233496	0	0	168117	433742	
						2831,63	0	233496	0		32129		
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Обратная засыпка траншеи бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м³ грунта	1403,33	55,11	55,11	77338	77337	0	18524	103524	
						0	18,33	0	25723		7662		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при механизированнй засыпке	м³ уплотненного грунта	1403,33	263,96	119,96	370423	168344	0	205826	622348	
						144	59,71	202080	83793		46099		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	82,46	1476,89	0	121784	0	0	87685	226227	
						1476,89	0	121784	0		16758		
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Присыпка трубы вручную на 0,2м мягким грунтом	м³	187,39	1344,7	0	251983	0	0	181427	468083	
						1344,7	0	251983	0		34673		
8	8	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подсыпка под трубы вручную мягким грунтом . Устройство	м³ основания	37,94	2024,49	243,41	76809	9235	0	69889	158434	
						1781,08	79,61	67574	3020		11736		
9	9	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами из лишнего грунта мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		7,52	78,64	78,64	591	592	0	142	792	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0	26,16	0	197		59		
10	10	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,557	613750,15	258235,77	341859	143838	0	247790	636821	
						355514,38	93844,77	198022	52272		47172		
11	11	С1241-202-0213	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	562,57	3894		2190648		2190648		2365900	Казахстан
											175252		
12	12	Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,235	582978	240872,86	137000	56606	0	101076	257122	
						342105,14	92351,36	80395	21703		19046		
13	13	С1241-202-0210	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	237,35	1297		307843		307843		332470	Казахстан
											24627		
14	14	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	28	22094,92	19898,32	618658	557153	367	231137	917778	
						2183,5	6887,8	61138	192858		67983		
	14.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	1,4	262				366,8			
15	15	Е11-250210-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлениемдо 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,792	1308247,53	1073890,9	1036132	850521	729	342021	1488405	
						233436,32	241117,71	184882	190965		110252		
16	16	Е11-221501-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м²**	м короба	6	12041,24	1748,9	72247	10494	46681	19207	98770	
						2512,22	721,3	15073	4328		7316		
	16.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,318	92871				29532,98			
	16.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м³	0,216	59186				12784,18			
17	17	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы диаметром 100мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	33	2141,64	11,36	70674	375	6950	62842	144197	
						1919,66	3,87	63349	128		10681		
	17.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	7,458	819				6108,1			
18	18	Е11-220501-0405 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею-футляры**	км трубопровода	0,033	747288,79	337092,36	24661	11124	0	17032	45028	
						410196,43	111123,11	13536	3667		3335		
19	19	С1241-201-0617	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм**	м	33,33	6560		218645		218645		236137	Казахстан
											17492		
20	20	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	26755,6	4919,32	80267	14758	16299	49055	139668	
						16403,15	113,72	49209	341		10346		
	20.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0169	209970				3543,24			
	20.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0066	1789060				11834,63			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-220501-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка -ложемент	км трубопровода	0,0099	555381,16	161373,15	5498	1597	0	4394	10683	
						394008,01	54264,65	3901	537		791		
22	22	С1241-201-0709	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140 х8,0 мм	м	9,9	3961		39214		39214		42351	
											3137		
23	23	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	22	1802,91	145,85	39664	3209	0	36100	81825	
						1657,06	0,45	36455	10		6061		
24	24	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1966,42	235,98	37362	4483	0	32579	75536	
						1730,44	1,59	32878	30		5595		
25	25	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	2147		10735		10735		11594	Казахстан
											859		
26	26	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1326		1326		1326		1432	Казахстан
											106		
27	27	С1241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	3096		3096		3096		3344	Казахстан
											248		
28	28	С1241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1064		3192		3192		3447	Казахстан
											255		
29	29	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	13	2409		31317		31317		33822	Казахстан
											2505		
30	30	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	849		15282		15282		16505	Казахстан
											1223		
31	31	Ц13-080205-0701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод спутник медный . Прокладка	км	0,816	104113,12	52788,95	84956	43076	1287	45265	140639	
						49746,94	27296,82	40594	22274		10418		
32	32	С1243-142-0403	Провода силовые с медной жилой ПВ1 сечением 3 мм2 ГОСТ6323-79	км	0,84048	74836		62898		62898		67930	Казахстан
											5032		
33	33	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,816	36708,36	21692,81	29954	17702	0	11149	44391	
						15015,55	7383,02	12253	6025		3288		
34	34	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающаяо пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	816	17		13872		13872		14982	
											1110		
35	35	Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	25	11258,19	3276,02	281455	81900	48739	182357	500917	
						6032,6	1335,37	150815	33384		37105		
	35.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	87,5	189				16537,5			
	35.2	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	25	1069				26725			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	о	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	**36**	**Е11-240207-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**1**	**10721,19**	**3276,02**	**10721**	**3276**	**1413**	**7294**	**19456**	
						6032,6	**1335,37**	**6033**	**1335**		**1441**		
	36.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	189				661,5			
	36.2	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532				532			
37	**37**	**Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0015**	**1193616,44**	**333362,58**	**1790**	**500**	**33**	**1481**	**3533**	
						837957,12	**159383,68**	**1257**	**239**		**262**		
	37.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0003	92871				25,08			
38	**38**	**С1241-102-0115**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	**м**	**1,5**	**764**		**1146**		**1146**		**1238**	
											92		
39	**39**	**С1241-117-0401**	**Заглушка -пробка размерами 32х2,0 мм**	**шт.**	**26**	**288**		**7488**		**7488**		**8087**	
											599		
40	**40**	**Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**1966,42**	**235,98**	**5899**	**708**	**0**	**5144**	**11926**	
						1730,44	**1,59**	**5191**	**5**		**883**		
41	**41**	**С1241-208-1406**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм с ЗН**	**шт.**	**1**	**2053**		**2053**		**2053**		**2217**	**Казахстан**
											164		
42	**42**	**С1241-210-0622**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм**	**шт.**	**1**	**8935**		**8935**		**8935**		**9650**	**Казахстан**
											715		
43	**43**	**С1241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм с ЗН**	**шт.**	**1**	**2409**		**2409**		**2409**		**2602**	**Казахстан**
											193		
44	**44**	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0004**	**613750,15**	**258235,77**	**246**	**104**	**0**	**178**	**458**	
						355514,38	**93844,77**	**142**	**38**		**34**		
45	**45**	**С1241-202-0213**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**0,4**	**3894**		**1558**		**1558**		**1683**	**Казахстан**
											125		
46	**46**	**Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,00058**	**1769327,86**	**728670**	**1026**	**422**	**60**	**704**	**1868**	
						937713,92	**288395,09**	**544**	**167**		**138**		
	46.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,029	962				27,9			
	46.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0001	92871				10,77			
	46.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	278998				21,04			
47	**47**	**С1241-102-0228**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**0,58**	**12388**		**7185**		**7185**		**7760**	**Казахстан**
											575		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	**48**	**Е11-220601-0906 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,00058**	**2993416,63** / **128510,3**	**701727,94** / **293802,88**	**1736** / **75**	**407** / **170**	**1255**	**242** / **158**	**2136**	
	48.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	0,5046	405				204,36			Казахстан 100%
	48.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,9744	1019				992,91			
49	**49**	**Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**1297724,08** / **877859,84**	**391987,54** / **186248,55**	**649** / **439**	**196** / **93**	**14**	**527** / **94**	**1270**	
	49.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0001	92871				8,36			
	49.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	278998				5,58			
50	**50**	**С1241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**0,5**	**4695**		**2348**		**2348**	**188**	**2536**	**Казахстан**
51	**51**	**Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**15**	**1802,91** / **1657,06**	**145,85** / **0,45**	**27044** / **24856**	**2188** / **7**	**0**	**24614** / **4133**	**55791**	
52	**52**	**С1241-208-1403**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм с ЗН**	**шт.**	**5**	**665**		**3325**		**3325**	**266**	**3591**	
53	**53**	**С1241-210-0611**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	**шт.**	**5**	**4337**		**21685**		**21685**	**1735**	**23420**	
54	**54**	**С1241-211-0506**	**Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм с ЗН**	**шт.**	**5**	**2166**		**10830**		**10830**	**866**	**11696**	
55	**55**	**Е11-220501-0423 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00275**	**582978** / **342105,14**	**240872,86** / **92351,36**	**1603** / **941**	**662** / **254**	**0**	**1183** / **223**	**3009**	
56	**56**	**С1241-202-0210**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	**м**	**2,75**	**1297**		**3567**		**3567**	**285**	**3852**	**Казахстан**
57	**57**	**Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,0029**	**1311969,38** / **897811,2**	**334784,14** / **138865,16**	**3805** / **2604**	**971** / **403**	**230**	**2976** / **542**	**7323**	
	57.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,116	962				111,59			
	57.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0006	92871				53,87			
	57.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				64,73			
58	**58**	**С1241-102-0218**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**		**2,9**	**6935**		**20112**		**20112**		**21721**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1609		
59	59	**Е11-220601-0905 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0029	1927230,25	267287,89	5589	775	4491	584	6667	
						111423,73	92104,78	323	267		494		
	59.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	1,798	405				728,19			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м²	3,48	1019				3546,12			
60	60	**Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0025	1193616,44	333362,58	2984	833	56	2468	5888	
						837957,12	159383,68	2095	398		436		
	60.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0005	92871				41,79			
61	61	**С1241-102-0137**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	2,5	1801		4503		4503		4863	**Казахстан**
											360		
62	62	**Е11-250129-0501 Кзтр и Кэм=1,04**	**Установка опознавательного знака**	знак	10	3936,65	0	39367	0	9507	27172	71862	
						2985,96	0	29860	0		5323		
	62.1	261-201-0395	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,002	2142689				4285,38			
	62.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3	1293				3879			
63	63	**С1222-525-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-стойка, пластина**	т	0,095	1018274		96736		96736		104475	**Казахстан**
											7739		
64	64	**С1251-101-0239**	**Знак со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный, размером 200 мм х 300 мм**	шт.	10	3973		39730		39730		42908	**Казахстан**
											3178		
65	65	**Е11-220901-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	4837,36	222,46	4837	223	295	4389	9964	
						4319,52	113,72	4320	114		738		
	65.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	165506				248,26			
66	66	**Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	2566,22	133,47	12831	667	780	11608	26394	
						2276,79	68,23	11384	341		1955		
	66.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,004	165506				662,02			
67	67	**С1242-103-0303**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	82856		82856		82856		89484	
											6628		
68	68	**С1242-103-0301**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	5	39658		198290		198290		214153	
											15863		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С1241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	10	2504		25040		25040	2003	27043	
70	70	С1241-116-0310	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	4905		9810		9810	785	10595	
71	71	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны шаровые стальные диаметром 25 мм. Установка**	задвижка или клапан	10	2566,22	133,47	25662	1334	1560	23216	52788	
						2276,79	68,23	22768	682		3910		
	71.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,008	165506				1324,05			
72	72	С1242-207-0603	**Кран шаровый латунный, муфтовый (11 Б27п) с рычажной рукояткой, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	10	5675		56750		56750	4540	61290	
73	73	Е11-220301-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,005	1297724,08	391987,54	6489	1960	139	5267	12696	
						877859,84	186248,55	4389	931		940		
	73.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0009	92871				83,58			
	73.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				55,8			
74	74	Е11-220301-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,236	1193616,44	333362,58	281693	78674	5262	233019	555889	
						837957,12	159383,68	197758	37615		41177		
	74.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0425	92871				3945,16			
75	75	С1241-102-0177	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	5	4695		23475		23475	1878	25353	Казахстан
76	76	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	50,2	1801		90410		90410	7233	97643	Казахстан
77	77	С1241-102-0116	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**	м	186,744	851		158919		158919	12714	171633	Казахстан
78	78	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	38	708		26904		26904	2152	29056	
79	79	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0202	1577408,48	702911,85	31864	14199	500	22099	58280	
						849768,5	255291,88	17165	5157		4317		
80	80	С1241-113-0117	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2882		2882		2882	231	3113	
81	81	С1241-113-0106	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	5	931		4655		4655	372	5027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	**82**	**С1241-114-0106**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм**	**шт.**	**10**	**591**		**5910**		**5910**	**473**	**6383**	
83	**83**	**С1241-112-0147**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**3**	**2679**		**8037**		**8037**	**643**	**8680**	**Казахстан**
84	**84**	**С1241-112-0124**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**5**	**600**		**3000**		**3000**	**240**	**3240**	**Казахстан**
85	**85**	**С1241-112-0112**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм**	**шт.**	**40**	**415**		**16600**		**16600**	**1328**	**17928**	
86	**86**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раза**	**м²**	**33,44**	**125,56**	**3,09**	**4199**	**103**	**1597**	**1735**	**6409**	
						74,72	**0,45**	**2499**	**15**		**475**		
	86.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003	467116				1405,83			Казахстан 100%
87	**87**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей водостойкой желтой краской за 2 раза**	**м²**	**33,44**	**203,71**	**4,52**	**6812**	**151**	**3741**	**2035**	**9555**	
						87,33	**0,89**	**2920**	**30**		**708**		
	87.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,006	539649				3248,26			Казахстан 100%
88	**88**	**Е11-240202-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**22781,09**	**3741,29**	**22781**	**3741**	**3566**	**15319**	**41148**	
						15474,18	**0**	**15474**	**0**		**3048**		
	88.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,579	380				600,02			
	88.2	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,56	3536				1980,16			
89	**89**	**Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**9**	**22094,92**	**19898,32**	**198854**	**179085**	**118**	**74294**	**295000**	
						2183,5	**6887,8**	**19652**	**61990**		**21852**		
	89.1	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,45	262				117,9			
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									**13033311**	
			Раздел: 2. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
90	**90**	**Е11-160301-0304 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**3248,57**	**33,71**	**81214**	**843**	**64701**	**15697**	**104664**	
						626,84	**13,83**	**15671**	**346**		**7753**		
	90.1	261-305-0222	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	25	2571				64275			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	**91**	**Е11-160301-0301 Кзтр и Кэм=1,02**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80**	**2434,57**	**33,71**	**194766**	**2696**	**141922**	**50229**	**264594**	
						626,84	**13,83**	**50147**	**1106**		**19599**		
	91.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	80	1757				140560			
92	**92**	**Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02**	**Установка крана проходного диаметром до 25 мм**	**1шт**	**30**	**3427,5**	**110,04**	**102825**	**3301**	**9110**	**89261**	**207453**	
						3013,79	**22,31**	**90414**	**669**		**15367**		
	92.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,06	41747				2504,82			
	92.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,033	165506				5461,7			
93	**93**	**С1242-207-1403**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (11 Б27п), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**10**	**4049**		**40490**		**40490**		**43729**	
											3239		
94	**94**	**С1242-207-1401**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (11 Б27п), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**20**	**1542**		**30840**		**30840**		**33307**	
											2467		
95	**95**	**С1241-113-0204**	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32 х3,0-20х2,0 мм**	**шт.**	**10**	**1024**		**10240**		**10240**		**11059**	
											819		
96	**96**	**С1241-114-0101**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х2,0 мм**	**шт.**	**10**	**387**		**3870**		**3870**		**4180**	
											310		
97	**97**	**С1241-112-0111**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм**	**шт.**	**30**	**242**		**7260**		**7260**		**7841**	
											581		
98	**98**	**С1241-112-0101**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,0 мм**	**шт.**	**70**	**93**		**6510**		**6510**		**7031**	
											521		
99	**99**	**С1241-510-0101**	**Угольник прямой ГОСТ 8946-75 диаметром 15 мм**	**10 шт.**	**1**	**1846**		**1846**		**1846**		**1994**	**Казахстан**
											148		
100	**100**	**С1241-115-0104**	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм**	**шт.**	**20**	**353**		**7060**		**7060**		**7625**	**Казахстан**
											565		
101	**101**	**С1241-115-0101**	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм**	**шт.**	**30**	**118**		**3540**		**3540**		**3823**	**Казахстан**
											283		
102	**102**	**С1241-119-0404**	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм**	**шт.**	**20**	**244**		**4880**		**4880**		**5270**	**Казахстан**
											390		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	**103**	**С1241-119-0401**	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм**	**шт.**	**30**	**85**		**2550**		**2550**	**204**	**2754**	**Казахстан**
104	**104**	**С1261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12**	**708**		**8496**		**8496**	**680**	**9176**	
105	**105**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м²**	**8,7**	**125,56** / **74,72**	**3,09** / **0,45**	**1092** / **650**	**27** / **4**	**415**	**451** / **123**	**1666**	
	105.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	467116				365,75			Казахстан 100%
106	**106**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей водостойкой желтой краской за 2 раза**	**м²**	**8,7**	**203,71** / **87,33**	**4,52** / **0,89**	**1772** / **760**	**40** / **8**	**973**	**530** / **184**	**2486**	
	106.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0016	539649				845,09			Казахстан 100%
107	**107**	**Е11-220301-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубы стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров**	**км трубопровода**	**0,01**	**727167,85** / **630961,76**	**73909,35** / **26629,04**	**7272** / **6310**	**739** / **266**	**223**	**6510** / **1103**	**14885**	
	107.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0018	92871				167,17			
	107.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	278998				55,8			
108	**108**	**С1241-102-0139**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**5**	**2123**		**10615**		**10615**	**849**	**11464**	**Казахстан**
109	**109**	**С1241-102-0117**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**5**	**926**		**4630**		**4630**	**370**	**5000**	
110	**110**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,02**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз**	**м²**	**1,256**	**125,56** / **74,72**	**3,09** / **0,45**	**158** / **94**	**4** / **1**	**60**	**65** / **18**	**241**	
	110.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	467116				52,8			Казахстан 100%
111	**111**	**Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,02**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**сальник**	**20**	**4691,57** / **3690,36**	**0** / **0**	**93831** / **73807**	**0** / **0**	**20024**	**72331** / **13293**	**179455**	
	111.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0128	206261				2640,14			
	111.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	36	423				15228			
112	**112**	**Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**56,3388**	**922,82** / **905,19**	**0** / **0**	**51991** / **50997**	**0** / **0**	**993**	**49978** / **8157**	**110126**	
	112.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,5634	986				555,5			
	112.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,507	605				306,76			
			Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									**1039823**	
			ИТОГО:					**9871443**	**2793345**	**4382133**	**3159239**	**14073135**	
								2695973	**945861**		**1042451**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**140731**					
			Итого с временными									**14213866**	
			Зимние удорожания			**0,31 %**		**44063**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14257929**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**285159**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14543087**	
			Итого в текущих ценах 2022 года									**14 543 087,49**	
			НДС			**12 %**		**1 745 170,50**					
			Итого с НДС									**16 288 257,99**	
			Удержание 30%									**4 642 153,53**	
			Удержание 5%									**814 412,90**	
			ИТОГО к оплате									**10 831 691,56**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нурбаев С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 150840019861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Қылаубаева Г.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" Кабиденов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО"Актау Проект Компани" Бекжанова У. Приказ №41/22 от 29.11.2022г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)