Заказчик(застройщик): **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**
Наименование строительства и его адрес:
Разработка ПСД "Строительство газопровода 5-ти жилым домам в село Болашак"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА Декабрь месяц 2022г.(№2)
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		71	15.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1								
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
Всего по стройке:	25 915 049,44										
в том числе : за Декабрь 2022г (№2)	9 626 791,45	8 595 349,51	8 595 349,51							1 031 441,94	9 626 791,45
Удержание 30%	4 642 153,53										
Удержание 5%	1 295 752,47	429 767,47								51 572,10	481 339,57
Итого к оплате	19 977 143,44	8 165 582,04								979 869,84	9 145 451,88

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"

Директор_____ **Нурбаев С.К.**

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель_____ **Қылаубаева Г.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД "Строительство газопровода 5-ти жилым домам в село Болашак"**

(наименование, адрес)

Объект : **Разработка ПСД "Строительство газопровода 5-ти жилым домам в село Болашак"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71 от 15.11.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ 2022г. (№2)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
1	**1**	**Е11-190201-0104 Кзтр и Кэм=1;02**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м³/ч. Установка**	**устройство**	**10**	**49006,1**	**218,18**	**490061**	**2181**	**194701**	**288408**	**840747**	
						29317,86	**111,54**	**293179**	**1115**		**62278**		
	1.1	261-305-0220	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	15,3	1813				27738,9			
	1.2	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,27	449705				121420,35			
	1.3	261-304-0104	Запальники газовые переносные	шт.	10	1648				16480			
2	**2**	**513-104-0401 РСНБ РК 2022**	**Котел газовый Лемакс Премиум 10 тепловая мощность 10 кВт в комплекте с горелками**	**комплект**	**10**	**514206**		**5142060**				**5142060**	
										5142060			
			Отпускная цена			514206		5142060					
			Сметная стоимость оборудования					***5142060***					
3	**3**	**Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03**	**Приборы, устанавливаемые на стене, массой до 5 кг(в бойлерной)**	**шт**	**10**	**1196,97**	**0**	**11970**	**0**	**274**	**8772**	**22401**	
						1169,57	**0**	**11696**	**0**		**1659**		
4	**4**	**С1245-803-0420 #прим.#**	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК2(в комплекте с клапаном КЗЭУГ 0025)**	**шт.**	**10**	**53230**		**532300**		**532300**		**574884**	
											42584		
5	**5**	**Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03**	**Приборы, устанавливаемые на стене, массой до 5 кг(кухня)**	**шт**	**10**	**1196,97**	**0**	**11970**	**0**	**274**	**8772**	**22401**	
						1169,57	**0**	**11696**	**0**		**1659**		
6	**6**	**С1245-803-0414 #прим.#**	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК2(в комплекте с клапаном КЗЭУГ 0015)**	**шт.**	**10**	**42092**		**420920**		**420920**		**454594**	
											33674		
7	**7**	**Е11-190101-0102 Кзтр и Кэм=1,02**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**10**	**5404,1**	**377,03**	**54041**	**3770**	**26693**	**25038**	**85405**	
						2357,73	**197,13**	**23577**	**1971**		**6326**		
	7.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	10	1757				17570			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.2	261-301-0422	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10	887				8870			
8	8	**513-301-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**10**	**103946**		**1039460**		**1039460**		**1039460**	
			Отпускная цена			103946		1039460					
			Сметная стоимость оборудования					***1039460***					
9	9	**С1261-301-0370**	**Газовый шланг с покрытием и гибкой сильфонной подводкой**	**м**	**20**	**524**		**10480**		**10480**	**838**	**11318**	
10	10	**Е11-191001-0208 Кзтр и Кэм=1,02**	**Счетчики газовые. Установка**	**счетчик**	**10**	**6663,32** / **5277,21**	**16,24** / **0**	**66633** / **52772**	**162** / **0**	**13699**	**51717** / **9468**	**127818**	
11	11	**С1245-802-0102**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G2,5, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч**	**шт.**	**10**	**7842**		**78420**		**78420**	**6274**	**84694**	
12	12	**Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,03**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**20**	**104,24** / **103,48**	**0,76** / **0**	**2085** / **2070**	**15** / **0**	**0**	**1490** / **286**	**3861**	
13	13	**Е12-190101-0202 Кзтр и Кэм=1,03**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**20**	**100,25** / **99,52**	**0,73** / **0**	**2005** / **1990**	**15** / **0**	**0**	**1433** / **275**	**3713**	
14	14	**Е12-190101-0203 Кзтр и Кэм=1,03 К=1**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм-32мм**	**отверстие**	**10**	**119,81** / **118,93**	**0,88** / **0**	**1198** / **1189**	**9** / **0**	**0**	**856** / **164**	**2218**	
15	15	**Е12-190101-0203 Кзтр и Кэм=1,03 К=3**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм-50мм**	**отверстие**	**10**	**359,43** / **356,8**	**2,63** / **0**	**3594** / **3568**	**26** / **0**	**0**	**2569** / **493**	**6656**	
16	16	**Е11-191101-0101 Кзтр и Кэм=1,02**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**48,6612**	**922,82** / **905,19**	**0** / **0**	**44906** / **44048**	**0** / **0**	**858**	**43167** / **7046**	**95119**	
	16.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,4866	986				479,8			
	16.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,438	605				264,96			
			Итого по разделу: 1. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									**8517348**	
			ИТОГО:					**7912103**	**6178**	**1278619**	**432222**	**8517348**	**14073135**
								445785	**3086**	**6181520**	**173024**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**6181520**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**23358**					
			Итого с временными									**8540706**	
			Зимние удорожания			**0,31 %**		**7313**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8548020**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**47330**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8595349,51**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года									**8 595 349,51**	
			НДС			**12 %**		**1 031 441,94**					
			Итого с НДС									**9 626 791,45**	
			Удержание 5%									**481 339,57**	
			ИТОГО к оплате									**9 145 451,88**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Нурбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Каракиянский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" БИН 150840019861
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Қылаубаева**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "DS&V" Кабиденов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор ТОО"Актау Проект Компани" Бекжанова У. Приказ №41/22 от 29.11.2022г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)