Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 года.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Құншақ»

Договор: № б/н от 15.05.2021г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы им. Тайшапова в селе Орнек Жамбылского района Жамбылской области.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания средней школы им. Тайшапова в селе Орнек Жамбылского района Жамбылской области.	70 936 607	70 936 607				70 936 607			
	В том числе НДС	7 600 351	7 600 351				7 600 351			
	Аванс	30 000 000	30 000 000				30 000 000			
	Всего к оплате:	**40 936 607**	**40 936 607**				**40 936 607**			

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Директор_____Усембаев Ж. К.

СУБПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Құншақ»

Директор_____Жанкараев Е. А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис» **Ф 2-В**

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Құншақ»

ДОГОВОР: № б/н от 15.05.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт здания средней школы им. Тайшапова в селе ОрнекЖамбылского района Жамбылской области.

А К Т №1

Приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОТДЕЛ 1. Демонтажные работы												
		Блок А - Учебный корпус, актовый зал												
1.	1131-0301-0102 РСНБ РК 2015	-Отмостка асфальто-бетонная. Разборка	м2 отмостки	111,36	492	135,82	54789	15125	64	39955	102324			
		НР - 88%; СП - 8%			355,6	52,12	39600	5804	--	7580				
2.	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	39,6	1058,32	166,87	41910	6608	--	32447	80305			
		НР - 84%; СП - 8%			891,45	83,98	35301	3326	--	5948				
3.	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	142,56	1784,39	166,87	254382	23790	--	203754	494788			
		НР - 84%; СП - 8%			1617,51	83,98	230593	11972	--	36651				
4.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	57,6	161,62	--	9310	--	--	6703	17293			
		НР - 72%; СП - 8%			161,62	--	9310	--	--	1281				
5.	1146-0201-0802 РСНБ РК	-Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2099,2	207,21	--	434966	--	--	365371	864364			
					207,21	--	434966	--	--	64027				

	2015	НР - 84%; СП - 8%								
6.	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	809,78	323,63	18,54	262069	15015	--	183319	481019
					305,09	9,33	247054	7556	--	35631	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	208,7	789,14	31,05	164693	6479	--	116261	303430
					758,09	15,62	158213	3261	--	22476	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Блок Б - Учебный корпус									
8.	1131-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-Отмостка асфальто-бетонная. Разборка	м2 отмостки	157,06	492	135,82	77274	21332	91	56352	144316
					355,6	52,12	55851	8186	--	10690	
		НР - 88%; СП - 8%									
9.	1146-0401 -1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	36,7	1058,32	166,87	38840	6124	--	30070	74424
					891,45	83,98	32716	3082	--	5513	
		НР - 84%; СП - 8%									
10.	1146-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	226,8	1784,39	166,87	404699	37847	--	324155	787163
					1617,51	83,98	366852	19046	--	58308	
		НР - 84%; СП - 8%									
11.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	81,24	161,62	--	13130	--	--	9454	24391
					161,62	--	13130	--	--	1807	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2898,37	207,21	--	600558	--	--	504469	1193430
					207,21	--	600558	--	--	88402	
		НР - 84%; СП - 8%									
13.	1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые.м2 Разборкапокрытия		706,92	323,63	18,54	228780	13107	--	160034	419919
					305,09	9,33	215673	6596	--	31105	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.	1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	699,24	789,14	31,05	551795	21709	--	389528	1016630
					758,09	15,62	530087	10925	--	75306	
		НР - 72%; СП - 8%									
		Блок В - Спорт зал, столовая									
15.	1131-0301 -0102 РСНБ РК 2015	-Отмостка асфальто-бетонная. Разборка	м2 отмостки	76,56	492	135,82	37668	10398	45	27469	70348
					355,6	52,12	27225	3990	--	5211	
		НР - 88%; СП - 8%									

16.			18,2	1058,32	166,87	19261	3037	--	14912	36908
1146-0401 -1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		891,45	83,98	16224	1528	--	2734	
	НР - 84%; СП - 8%									
17.			97,2	1784,39	166,87	173443	16220	--	138924	337355
1146-0401 -1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		1617,51	83,98	157222	8163	--	24989	
	НР - 84%; СП - 8%									
18.			569,4	161,62	--	92029	--	--	66261	170953
1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2		161,62	--	92029	--	--	12663	
	НР - 72%; СП - 8%									
19.			886,3	207,21	--	183646	--	--	154263	364942
1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		207,21	--	183646	--	--	27033	
	НР - 84%; СП - 8%									
20.			360,9	323,63	18,54	116798	6692	--	81701	214379
1207-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		305,09	9,33	110106	3368	--	15880	
	НР - 72%; СП - 8%									
21.			72,45	789,14	31,05	57173	2249	--	40360	105336
1207-0101 -0207 РСНБ РК 2015	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		758,09	15,62	54924	1132	--	7803	
	НР - 72%; СП - 8%									
22.			187,300251	573	--	107323	--	--	--	115909
4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т		--	--	--	--	--	8586	
	СП - 8%									
23.			187,300251	180	--	33714	--	--	--	36411
4102-0101 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7, 5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	2697	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге		--	--	3958251	205733	200	2945762	7456337
		Тенге		--	--	3611280	97936	--	552321	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3958251
Материалы	Тенге	200
Всего заработная плата	Тенге	3709216
Транспортные расходы	Тенге	141037
Накладные расходы	Тенге	2945764

Сметная прибыль		Тенге			552321			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			7456336			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						3855
Сметная заработная плата		Тенге				3709216		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге			7456336			
Нормативная трудоемкость		чел.-ч						3855
Сметная заработная плата		Тенге				3709216		

ОТДЕЛ 2. Ремонтные работы

Проемы

Двери

24.			9,9	1605,72	174,53	15897	1728	4680	9263	27172
1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		958,5	81,1	9489	803	--	2013	
	НР - 90%; СП - 8%									
25.			66,69	2313,21	187,29	154268	12490	73920	66259	238169
1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленныхстенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		1017,52	86,41	67858	5763	--	17642	
	НР - 90%; СП - 8%									
26.			7,56	2851,01	47,64	21554	360	4038	11939	36172
1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2269,31	19,49	17156	147	--	2679	
	НР - 69%; СП - 8%									
27.			10,8	31238	--	337370	--	337370	--	364360
2109-0202-1203 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	26990	
	СП - 8%									
28.			66,69	35018	--	2335350	--	2335350	--	2522178
2109-0202-1003 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		--	--	--	--	--	186828	
	СП - 8%									
29.			7,56	40521	--	306339	--	306339	--	330846
2109-0402-0501	-Блоки дверные стальные утепленные,	м2		--	--	--	--	--	24507	

	РСНБ РК 2015	однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%							
30.				Окна					
	1110-0501 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР - 90%; СП - 8%	м2	89,964	2482,86	171,16	223368	15398	104116	100035	349275
					1154,4	81,1	103854	7296	--	25872	
31.											
	1110-0501 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР - 90%; СП - 8%		5,1	2214,61	168,9	11295	861	5737	4595	17161
					921,01	80,12	4697	409	--	1271	
32.											
	2109-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	89,964	20507	--	1844892	--	1844892	--	1992483
					--	--	--	--	--	147591	
33.											
	2109-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 СП - 8%	м2	5,1	24936	--	127174	--	127174	--	137347
					--	--	--	--	--	10174	
		Полы Блок А									
34.				Деревянные							
	1111-0101 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	409,6	1578,03	19,3	646363	7904	439805	189828	903087
					485	8,04	198654	3291	--	66895	

	доп. вып. 16								
35.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм.покрытия Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	409,6 652,09	4965,3 22,5	47,26 267094	2033786 9217	19358 --	1747334 183481	259732	2477000
36.	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные.м Устройство НР - 94%; СП - 8%	плинтусов	400,18 83	384,09 1,04	2,16 33216	153703 415	862 --	119625 14825	31613	200142
37.	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	409,6 556,2	1904,18 1,64	3,39 227818	779954 673	1390 --	550746 77020	182793	1039767
					Керамические						
38.	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	102,04 1195,68	4611,71 33,25	73,36 122007	470579 3393	7486 --	341086 47076	117876	635531
39.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических .плинтусов Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	106,3 301,37	678,41 0,78	1,62 32036	72115 83	172 --	39907 8185	30191	110491
		Полы Блок Б									
					Деревянные						
40.	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	531,56	1578,03 485	19,3 8,04	838820 257804	10258 4271	570758 --	246351 86814	1171984
41.	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм.покрытия Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	531,56 652,09	4965,3 22,5	47,26 346622	2639354 11961	25122 --	2267610 238114	337068	3214536
42.				517,08	384,09	2,16	198603	1114	154570	40848	258607

	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные.м Устройство НР - 94%; СП - 8%	плинтусов	---	---	---	---	---	---	
				83	1,04	42919	536	--	19156	
43.	1115-0403 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	531,56	1904,18	3,39	1012188	1804	714732	237220	1349361
				---	---	---	---	---	---	---	
				556,2	1,64	295652	873	--	99953		
						Керамические					
44.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	175,36	4611,71	73,36	808709	12865	586170	202575	1092186
				---	---	---	---	---	---	---	
				1195,68	33,25	209674	5831	--	80903		
45.	1111-0101 -3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических.плинтусов Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	181,44	678,41	1,62	123091	293	68117	51533	188594
				---	---	---	---	---	---	---	
				301,37	0,78	54681	141	--	13970		
		Полы Блок В									
						Деревянные					
46.	1111-0101 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 94%; СП - 8%	м2 пола	144,2	1578,03	19,3	227553	2783	154834	66829	317932
				---	---	---	---	---	---	---	
				485	8,04	69936	1159	--	23551		
47.	1111-0101 -3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Покрытия дощатые толщиной 36 мм.покрытия Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	144,2	4965,3	47,26	715996	6815	615150	91439	872030
				---	---	---	---	---	---	---	
				652,09	22,5	94031	3245	--	64595		
48.	1111-0101 -3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плинтуса деревянные.м Устройство НР - 94%; СП - 8%	плинтусов	216,7	384,09	2,16	83231	467	64777	17119	108378
				---	---	---	---	---	---	---	
				83	1,04	17987	225	--	8028		
49.	1115-0403 -0303 РСНБ РК	-Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой	144,2	1904,18	3,39	274583	490	193889	64352	366051
				---	---	---	---	---	---	---	
				556,2	1,64	80204	237	--	27115		

	2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8%	поверхности							
					Керамические					
50.				72,45	4611,71	73,36	334118	5315	242176	83694	451237
	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		1195,68	33,25	86627	2409	--	33425
		НР - 94%; СП - 8%								
		Отделочные работы								
					Внутренняя отделка					
51.				2439,94	799,37	4,7	1950423	11479	660221	1025881	3214408
	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		524,08	1,49	1278723	3628	--	238104
		НР - 80%; СП - 8%								
52.				7563,8	1077,25	7,34	8148076	55501	3048224	4049601	13173492
	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		666,91	2,33	5044351	17650	--	975814
		НР - 80%; СП - 8%								
53.				2439,94	774,04	4,74	1888622	11569	478235	1123525	3253119
	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		573,3	2,29	1398818	5589	--	240972
		НР - 80%; СП - 8%								
54.				1890,95	640,57	4,47	1211283	8457	339986	693541	2057210
	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		456,3	2,16	862840	4086	--	152386
		НР - 80%; СП - 8%								
55.				12,71	3109,52	44,41	39522	564	10883	22687	67186
	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2208,86	22,35	28075	284	--	4977
		НР - 80%; СП - 8%								
					Наружная отделка					
56.				2177,29	3329,35	11,65	7248970	25365	5521999	1370766	9309315
	1115-0212	-Фасады зданий. Отделка	м2							

-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм НР - 80%; СП - 8%	отделываемой поверхности	781,52	5,44	1701606	11851	--	689579	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге	--	--	37277147	248274	24074450	10729153	51846807
		Тенге	--	--	12954430	105465	--	3840505	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			36949255				
Материалы		Тенге			19119281				
Всего заработная плата		Тенге				13042591			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			4644786				
Накладные расходы		Тенге			10717215				
Сметная прибыль		Тенге			3813318				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			51479787				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							10607
Сметная заработная плата		Тенге				13042591			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			327892				
Материалы		Тенге			4038				
Всего заработная плата		Тенге				17303			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			306339				
Накладные расходы		Тенге			11939				
Сметная прибыль		Тенге			27187				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			367018				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							15
Сметная заработная плата		Тенге				17303			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге			51846805				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							10623
Сметная заработная плата		Тенге				13059894			

ОТДЕЛ 3. Электроосвещение, электрооборудование

Электрооборудование

ЩРВ-9

57. 1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	4840	347,48	14,47	1681800	70027	275449	974220	2868502
				276,1	3,46	1336324	16760	--	212482	
58. 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм СП - 8%	м	4840	29	--	140360	--	140360	--	151589
				--	--	--	--	--	11229	
59. 1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам	м	10	474,21	50,1	4742	501	978	2456	7774
				326,3	14,8	3263	148	--	576	

	доп. вып. 17	с креплением скобами							
		НР - 72%; СП - 8%							
60.			4850	113,23	3,2	549158	15504	107581	311169	929153
	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	87,85	1,26	426073	6107	--	68826	
		НР - 72%; СП - 8%								
61.			4,85	262178	--	1271563	--	1271563	--	1373288
	2306-0903 -0115 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	--	--	--	--	--	101725	
		СП - 8%								
62.			5	458,54	--	2293	--	--	1651	4259
	1219-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Отверстия в кирпичныхотверстиях стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	е	458,54	--	2293	--	--	315	
		НР - 72%; СП - 8%								
63.			3500	281,05	117,54	983673	411380	--	635422	1748623
	1146-0302 -0501 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные.м борозд Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2		163,51	52,62	572293	184162	--	129528	
		НР - 84%; СП - 8%								
64.			0,7479	4184,15	1728,32	3129	1293	--	2029	5571
	1146-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	2455,83	773,71	1837	579	--	413	
		НР - 84%; СП - 8%								
		Подключение осветительных щитков от сущ.ВРУ								
65.			185	205,29	8,94	37978	1653	3820	23864	66790
	1308-0206 -2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	175,7	3,46	32505	641	--	4947	
		НР - 72%; СП - 8%								
66.			35	453,76	32,43	15882	1135	2009	9433	27340
	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам	м	363,95	10,39	12738	364	--	2025	

доп. вып. 17	и колоннам с креплением скобами								
	НР - 72%; СП - 8%								
67.			185	240	--	44400	--	44400	--	47952
2301-0605 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м		--	--	--	--	--	3552	
	СП - 8%									
68.			35	478	--	16730	--	16730	--	18068
2301-0605 -0105 РСНБ РК 2015	-Трубы полиэтиленовые диаметром 40 мм	м		--	--	--	--	--	1338	
	СП - 8%									
69.			220	320,61	145,8	70533	32076	9945	27629	106016
1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля		129,6	44,83	28512	9862	--	7853	
Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
70.			0,035	720411	--	25214	--	25214	--	27232
2306-0141 -0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	2017	
	СП - 8%									
71.			0,185	713861	--	132064	--	132064	--	142629
2306-0144 -0903 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	10565	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге		--	--	4979520	533569	2030113	1987873	7524786
		Тенге		--	--	2415837	218621	--	557391	

Стоимость монтажных работ	Тенге	3788935	
Материалы	Тенге	399782	
Всего заработная плата	Тенге		1873295
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1428842	
Накладные расходы	Тенге	1348773	
Сметная прибыль	Тенге	411017	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	5548724	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		1489
Сметная заработная плата	Тенге		1873295
Стоимость общестроительных работ	Тенге	989095	
Всего заработная плата	Тенге		761163
Накладные расходы	Тенге	639102	
Сметная прибыль	Тенге	130256	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1758453	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		618
Сметная заработная плата	Тенге		761163
Стоимость сантехнических работ	Тенге	201490	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	201490	
Сметная прибыль	Тенге	16119	

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге		217609		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге		7524786		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2107
Сметная заработная плата	Тенге			2634459	
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				66827930
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	1550408			
Итого:	Тенге	68378338			
Зимние удорожания 0,9%	Тенге	615405			
Итого:	Тенге	68993743			
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1379875			
Итого:	Тенге	70373618			
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	63336256			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	7600351			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**70936607**			

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор_____Усембаев Ж. К.

СУБПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Кунщак»

Директор_____Жанкараев Е. А.