Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Құншақ»

Договор: № б/н от 15.05.2021г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы им. Тайшапова в селе Орнек Жамбылского района Жамбылской области.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания средней школы им. Тайшапова в селе Орнек Жамбылского района Жамбылской области.	118 952 671	118 952 671				48 016 064			
	В том числе НДС	12 744 929	12 744 929				5 144 578			
	Аванс	30 000 000	30 000 000				0			
	Всего к оплате:	**88 952 671**	**88 952 671**				**48 016 064**			

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Директор_____ Усембаев Ж. К.

СУБПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Құншақ»

Директор_____ Жанкараев Е. А.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

СУБПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Құншақ»

ДОГОВОР: № б/н от 15.05.2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Капитальный ремонт здания средней школы им. Тайшапова в селе ОрнекЖамбылского района Жамбылской области.

Ф 2-В

А К Т №2

Приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОТДЕЛ 1. Ремонтные работы												
		Проемы												
1.	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Проемы оконные площадью м2 более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	Окна	359,856	2482,86	171,16	893470	61593	416461	400139	1397098			
					1154,4	81,1	415416	29183	--	103489				
		НР - 90%; СП - 8%												
2.	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	359,856	20507	--	7379567	--	7379567	--	7969932			
					--	--	--	--	--	590365				
		СП - 8%												
		Отделочные работы												
		Внутренняя отделка												

3.										
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1890,95	640,57 456,3	4,47 2,16	1211283 862840	8457 4086	339986 --	693541 152386	2057210
4.										
1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3781,9	1857,02 557,39	3,18 1,53	7023079 2107986	12023 5802	4903070 --	1691030 697129	9411238
5.										
1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	12,71	640,57 456,3	4,47 2,16	8142 5800	57 27	2285 --	4662 1024	13828
6.					Наружная отделка					
1115-0212 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	2449,4	3329,35 781,52	11,65 5,44	8154921 1914267	28536 13333	6212118 --	1542079 775760	10472760
7.	Крыльцо №1									
1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5	21248,97 4196,1	993,57 352,57	106245 20981	4968 1763	80296 --	20696 10155	137097
8.										
1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,07488	725133,39 69078	1305,39 549,96	54298 5173	98 41	49027 --	4745 4723	63766
9.										
1109-0302 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,36456	26678,9 6879,6	12538,33 3410,55	9726 2508	4571 1243	2647 --	2588 985	13300

16										
10.										
1109-0302 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07588	56224,94 26910	24721,35 6981,97	4266 2042	1876 530	348 --	1774 483	6524
11.										
1109-0302 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07625	30342,61 15904,8	10140,03 2885,62	2314 1213	773 220	328 --	989 264	3566
12.										
1109-0302 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0174	72806,8 56512,8	13973,96 3748,76	1267 983	243 65	41 --	724 159	2150
13.										
1109-0301 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,034	43279,84 17345,9	19551,72 5009,55	1472 590	665 170	217 --	524 160	2156
14.										
1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,45784	162906,53 117936	39731,62 12848,64	74585 53996	18191 5883	2398 --	41316 9272	125173
15.										
2301-0201 -0232 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ10705-80 СП - 8%	м	8,4	8904 --	-- --	74794 --	-- --	74794 --	-- 5983	80777
16.										
2301-0201 -0180 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,2	2564 --	-- --	8205 --	-- --	8205 --	-- 656	8861
17.										
2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали	т	0,072	269856 --	-- --	19430 --	-- --	19430 --	-- 1554	20984

		обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%							
18.	2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	14	860 ---	-- ---	12040 ---	-- ---	12040 ---	-- 963	13003
19.	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	13	1055 ---	-- ---	13715 ---	-- ---	13715 ---	-- 1097	14812
20.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00128	227998 ---	-- ---	292 ---	-- ---	292 ---	-- 23	315
21.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,07625	265075 ---	-- ---	20212 ---	-- ---	20212 ---	-- 1617	21829
22.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,034	320028 ---	-- ---	10881 ---	-- ---	10881 ---	-- 870	11751
23.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,258	117076,42 51519	1320,04 531,44	30206 13292	341 137	16573 --	12086 3383	45675
24.	1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	7,4	2991,19 321,48	60,32 24,39	22135 2379	446 180	19310 --	2303 1955	26393

Изм. и доп. вып.
16

25.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Каркас из брусьев. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3	0,036	117076,42 51519	1320,04 531,44	4215 1855	48 19	2312 --	1686 472	6373
26.	1110-0104 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков	7,4	954,84 287,37	2,96 1,43	7066 2127	22 11	4917 --	1923 719	9708
27.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5,1	969,46 340,42	95,16 35,06	4944 1736	485 179	2723 --	1800 540	7284
28.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,765	15881,85 1225,8	1091,24 234,96	12150 938	835 180	10377 --	1017 1053	14220
29.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	0,9	5855,14 3388,5	31,05 14,55	5270 3050	28 13	2192 --	2450 618	8337
30.	1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Крыльца бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	5,1	1893,41 455,71	37,39 14,85	9656 2324	191 76	7141 --	2592 980	13228
		Крыльцо №2									
31.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5	21248,97 4196,1	993,57 352,57	106245 20981	4968 1763	80296 --	20696 10155	137097
32.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,07488	725133,39 69078	1305,39 549,96	54298 5173	98 41	49027 --	4745 4723	63766
33.	1109-0302 -0112 РСНБ РК	-Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,36456	26678,9 6879,6	12538,33 3410,55	9726 2508	4571 1243	2647 --	2588 985	13300

	2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 69%; СП - 8%								
34.	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,07588	56224,94 26910	24721,35 6981,97	4266 2042	1876 530	348 --	1774 483	6524
35.	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,061	30342,61 15904,8	10140,03 2885,62	1851 970	619 176	262 --	791 211	2853
36.	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0174	72806,8 56512,8	13973,96 3748,76	1267 983	243 65	41 --	724 159	2150
37.	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,034	43279,84 17345,9	19551,72 5009,55	1472 590	665 170	217 --	524 160	2156
38.	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,45784	162906,53 117936	39731,62 12848,64	74585 53996	18191 5883	2398 --	41316 9272	125173
39.	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8,4	8904 --	-- --	74794 --	-- --	74794 --	-- 5983	80777
40.	2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,2	2564 --	-- --	8205 --	-- --	8205 --	-- 656	8861
41.	2105-0101	-Прокат толстолистовой	т	0,072	269856	--	19430	--	19430	--	20984

-0403 РСНБ РК 2015	горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89			--	--	--	--	--	1554	
	СП - 8%									
42. 2301-0201 -0138 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	860 ---	-- --	12040 --	-- --	12040 --	-- 963	13003
	СП - 8%									
43. 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	1055 ---	-- --	13715 --	-- --	13715 --	-- 1097	14812
	СП - 8%									
44. 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00128	227998 ---	-- --	292 --	-- --	292 --	-- 23	315
	СП - 8%									
45. 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07625	265075 ---	-- --	20212 --	-- --	20212 --	-- 1617	21829
	СП - 8%									
46. 2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,034	320028 ---	-- --	10881 --	-- --	10881 --	-- 870	11751
	СП - 8%									
47. 1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3	0,258	117076,42 ---	1320,04 ---	30206 ---	341 ---	16573 ---	12086 ---	45675
	НР - 90%; СП - 8%			51519	531,44	13292	137	--	3383	
48. 1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	7,4	2991,19 ---	60,32 ---	22135 ---	446 ---	19310 ---	2303 ---	26393
				321,48	24,39	2379	180	--	1955	

	Изм. и доп. вып. 16	НР - 90%; СП - 8%								
49.	1110-0110 -0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка	м3	0,036	117076,42	1320,04	4215	48	2312	1686	6373
		НР - 90%; СП - 8%			51519	531,44	1855	19	--	472	
50.	1110-0104 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	м2 потолков	7,4	954,84	2,96	7066	22	4917	1923	9708
		НР - 90%; СП - 8%			287,37	1,43	2127	11	--	719	
51.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5,1	969,46	95,16	4944	485	2723	1800	7284
		НР - 94%; СП - 8%			340,42	35,06	1736	179	--	540	
52.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,54	15881,85	1091,24	8576	589	7325	718	10038
		НР - 91%; СП - 8%			1225,8	234,96	662	127	--	744	
53.	1115-0106 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	0,48	5855,14	31,05	2810	15	1169	1307	4447
		НР - 80%; СП - 8%			3388,5	14,55	1626	7	--	329	
54.	1127-0701 -0301 РСНБ РК 2015	-Крыльца бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	3,6	1893,41	37,39	6816	135	5040	1830	9337
		НР - 108%; СП - 8%			455,71	14,85	1641	53	--	692	
		пожарная лестница									
55.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,56	21248,97	993,57	11899	556	8993	2318	15355
		НР - 91%; СП - 8%			4196,1	352,57	2350	197	--	1137	
56.	1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,146	725133,39	1305,39	105869	191	95593	9251	124330
		НР - 91%; СП - 8%			69078	549,96	10085	80	--	9210	
57.				1,67388	74038,27	25840,14	123931	43253	19967	51313	189264

	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		36269,5	8158,17	60711	13656	--	14020	
58.	1109-0701 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,44298	180558,9 155520	21328,1 6369,6	260543 224412	30776 9191	5355 --	161186 33738	455468
59.	2105-0204 -0702 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 СП - 8%	т	0,4438	320028 --	-- --	142028 --	-- --	142028 --	-- 11362	153391
60.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,3651	265075 --	-- --	96779 --	-- --	96779 --	-- 7742	104521
61.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,01004	259933 --	-- --	2610 --	-- --	2610 --	-- 209	2819
62.	2105-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 СП - 8%	т	0,22771	278100 --	-- --	63326 --	-- --	63326 --	-- 5066	68392
63.	2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,05601	269856 --	-- --	15115 --	-- --	15115 --	-- 1209	16324

толщиной от 4 до 12 мм
ГОСТ 14637-89

СП - 8%

ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге		--	--	26501989	252530	20417843	4751543	33753818
	Тенге		--	--	5831610	96851	--	2500275	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				25713212				
Материалы	Тенге				12362074				
Всего заработная плата	Тенге					5481891			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7801054				
Накладные расходы	Тенге				4443414				
Сметная прибыль	Тенге				2412530				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32569156				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4353
Сметная заработная плата	Тенге					5481891			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				571270				
Материалы	Тенге				37215				
Всего заработная плата	Тенге					446569			
Накладные расходы	Тенге				308133				
Сметная прибыль	Тенге				70352				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				949755				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
Сметная заработная плата	Тенге					446569			
Стоимость сантехнических работ	Тенге				217507				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				217507				
Сметная прибыль	Тенге				17401				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				234907				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				33753819				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4695
Сметная заработная плата	Тенге					5928461			

ОТДЕЛ 2. Электроосвещение, электрооборудование

Электроосвещение

64. 1308-0305 -0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	276	2389,25	854	659433	235704	55948	372987	1115013
	НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	367781	150256	--	82594	
65. 1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	91	1824,88	599,21	166064	54528	18447	92614	279373
	НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	93089	35542	--	20694	
66. 1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	11	1309,35	135,08	14403	1486	776	9021	25297
	НР - 72%; СП - 8%			1103,72	35,26	12141	388	--	1874	
67.			210	14346	--	3012660	--	3012660	--	3253673

	2307-0102 -1324 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-236 ГОСТ 17677-82	шт.		---	---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	241013		
		СП - 8%										
68.	2307-0102 -1344 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-136 ГОСТ 17677-82	шт.	48	8420	--	404160	--	404160	--		436493
					--	--	--	--	--	32333		
		СП - 8%										
69.	2307-0102 -1303 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	24	5088	--	122112	--	122112	--		131881
					--	--	--	--	--	9769		
		СП - 8%										
70.	2307-0102 -1304 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	51	2022	--	103122	--	103122	--		111372
					--	--	--	--	--	8250		
		СП - 8%										
71.	2404-0207 -2308 РСНБ РК 2015	-Кронштейн для светильников ASM/S-136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	2199	--	105552	--	105552	--		113996
					--	--	--	--	--	8444		
		СП - 8%										
72.	2307-0102 -1313 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-258 SPORT ГОСТ 17677-82	шт.	18	14234	--	256212	--	256212	--		276709
					--	--	--	--	--	20497		
		СП - 8%										
73.	2307-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL236 ГОСТ 17677-82	шт.	14	27058	--	378812	--	378812	--		409117
					--	--	--	--	--	30305		
		СП - 8%										
74.	2307-0102 -0131 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп, тип К300/118,К300/109 ГОСТ 17677-82	шт.	1	8856	--	8856	--	8856	--		9564
					--	--	--	--	--	708		
		СП - 8%										
75.	2307-0102 -1401 РСНБ РК 2015	-Светильники для люминесцентных ламп RKL218 ГОСТ 17677-82	шт.	1	4235	--	4235	--	4235	--		4574
					--	--	--	--	--	339		
		СП - 8%										
76.	2308-0304	-Оповещатели модели	шт.	11	1951	--	21461	--	21461	--		23178

-0301 РСНБ РК 2015	ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010			--	--	--	--	--	1717	
	СП - 8%									
77.										
2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	36	373	--	13428	--	13428	--	14502
				--	--	--	--	--	1074	
	СП - 8%									
78.										
2307-0104 -0109 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	595	373	--	221935	--	221935	--	239690
				--	--	--	--	--	17755	
	СП - 8%									
79.										
2307-0104 -0102 РСНБ РК 2015	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	18	226	--	4068	--	4068	--	4393
				--	--	--	--	--	325	
	СП - 8%									
80.										
ТТТОРГОВА Я сеть	-Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	595	37,5	--	22313	--	22313	--	24098
				--	--	--	--	--	1785	
	СП - 8%									
81.										
1308-0305 -0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	6	4725,6	940,17	28354	5641	10599	11432	42969
	НР - 72%; СП - 8%			2019	627,41	12114	3764	--	3183	
82.										
2307-0103 -0405 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип ЖБУ 02-70-001/002 ГОСТ 8045-82	шт.	6	10243	--	61458	--	61458	--	66375
				--	--	--	--	--	4917	
	СП - 8%									
83.										
2307-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные , модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	6	1374	--	8244	--	8244	--	8904
				--	--	--	--	--	660	
	СП - 8%									
84.										
2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	4476	--	4476	--	4476	--	4834
				--	--	--	--	--	358	
	СП - 8%									
85.										
ТС123-070 104-0302	-Лампы накаливания электрические для	10 шт.	0,1	795	--	80	--	80	--	86
				--	--	--	--	--	6	

		местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 СП - 8%							
86. 1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	52	406,25 390,34	3,2 1,26	21125 20298	166 65	661 --	14661 2863	38650
87. 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	41	406,25 390,34	3,2 1,26	16656 16004	131 52	521 --	11560 2257	30474
88. 1308-0305 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	7	1031,49 915,28	16,25 3,15	7220 6407	114 22	699 --	4629 948	12797
89. 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом НР - 72%; СП - 8%	шт.	86	485,8 457,64	3,2 1,26	41779 39357	275 108	2147 --	28415 5615	75809
90. 2307-0218 -1502 РСНБ РК 2015		-Выключатель одноклавишный с индик атором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	52	330 --	-- --	17160 --	-- --	17160 --	-- 1373	18533
91. 2307-0218 -1504 РСНБ РК 2015		-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	41	346 --	-- --	14186 --	-- --	14186 --	-- 1135	15321
92. 2307-0218		-Выключатель	шт.	7	964	--	6748	--	6748	--	7288

-1802 РСНБ РК 2015	одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012									
				--	--	--	--	--	540	
	СП - 8%									
93. 2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	86	393	--	33798	--	33798	--	36502
				--	--	--	--	--	2704	
	СП - 8%									
94. 2307-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	100	687	--	68700	--	68700	--	74196
				--	--	--	--	--	5496	
	СП - 8%									
95. 2307-0202 -0901 РСНБ РК 2015	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт.	179	39	--	6981	--	6981	--	7539
				--	--	--	--	--	558	
	СП - 8%									
96. 2404-0201 -0649 РСНБ РК 2015	-Скоба К-142 ГОСТ 51177-98	шт.	640	49	--	31360	--	31360	--	33869
				--	--	--	--	--	2509	
	СП - 8%									
97. 1308-0208 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	462,79	21,17	4165	190	2168	1340	5945
				200,8	5,98	1807	54	--	440	
	НР - 72%; СП - 8%									
98. 1308-0305 -0601 РСНБ РК 2015	-Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на	шт.	2	3571,4	249,85	7143	500	2417	3171	11139
				2113,22	89,09	4226	178	--	825	

	Изм. и доп. вып. 17	земле НР - 72%; СП - 8%							
99.	2307-0106 -0508 РСНБ РК 2015	-Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм СП - 8%	шт.	2	65299 --	-- --	130598 --	-- --	130598 -- 10448	-- --	141046
100.	2307-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт СП - 8%	шт.	2	531 --	-- --	1062 --	-- --	1062 -- 85	-- --	1147
		Электрооборудование									
101.	1308-0305 -0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише болтами на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	11022,86 8076	729,96 283,32	33069 24228	2190 850	6651 -- 4090	18056 --	55215
102.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на вводе НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2643,08 1277	23,66 --	7929 3831	71 --	4027 -- 855	2758 --	11543
103.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции групповые НР - 72%; СП - 8%	шт.	18	2643,08 1277	23,66 --	47575 22986	426 --	24163 -- 5130	16550 --	69255
104.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции групповые НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	2643,08 1277	23,66 --	21145 10216	189 --	10740 -- 2280	7356 --	30780
105.	2307-0201 -0202 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5780 --	-- --	17340 --	-- --	17340 -- 1387	-- --	18727

		СП - 8%							
106.									
2307-0204 -0844 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1994	--	5982	--	5982	--	6461
				--	--	--	--	--	479
		СП - 8%							
107.									
2307-0204 -0811 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	687	--	12366	--	12366	--	13355
				--	--	--	--	--	989
		СП - 8%							
108.									
2307-0204 -1608 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3696	--	29568	--	29568	--	31933
				--	--	--	--	--	2365
		СП - 8%							
109.		ЩРВ-24							
1308-0305 -0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	11022,86	729,96	11023	730	2217	6019	18405
				8076	283,32	8076	283	--	1363
		НР - 72%; СП - 8%							
110.									
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на вводе	шт.	1	2643,08	23,66	2643	24	1342	919	3848
				1277	--	1277	--	--	285
		НР - 72%; СП - 8%							
111.									
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции групповые	шт.	4	2643,08	23,66	10572	95	5369	3678	15390
				1277	--	5108	--	--	1140
		НР - 72%; СП - 8%							
112.									
1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Диф.автомат двухполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции групповые	шт.	2	2643,08	23,66	5286	47	2685	1839	7695
				1277	--	2554	--	--	570
		НР - 72%; СП - 8%							
113.									
2307-0201 -0203 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.	1	5893	--	5893	--	5893	--	6364
				--	--	--	--	--	471

		51778-2001							
		СП - 8%							
114.	2307-0204 -0844 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1994	--	1994	--	1994	--	2154
					--	--	--	--	--	160	
		СП - 8%									
115.	2307-0204 -0811 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	687	--	4122	--	4122	--	4452
					--	--	--	--	--	330	
		СП - 8%									
116.	2307-0204 -1608 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3696	--	14784	--	14784	--	15967
					--	--	--	--	--	1183	
		СП - 8%									
		ЩРВ-9									
117.	1308-0305 -0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	6	9268,68	410,28	55612	2462	12770	29754	92195
					6730	157,4	40380	944	--	6829	
		НР - 72%; СП - 8%									
118.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на вводе	шт.	6	2643,08	23,66	15858	142	8054	5517	23085
					1277	--	7662	--	--	1710	
		НР - 72%; СП - 8%									
119.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции групповые	шт.	12	2643,08	23,66	31717	284	16109	11033	46170
					1277	--	15324	--	--	3420	
		НР - 72%; СП - 8%									
120.	2307-0201 -0205 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5018	--	30108	--	30108	--	32517
					--	--	--	--	--	2409	
		СП - 8%									
121.	2307-0204 -0844	-Выключатель автоматический ВА47-29	шт.	6	1994	--	11964	--	11964	--	12921
					--	--	--	--	--	957	

	РСНБ РК 2015	3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%							
122.	2307-0204 -0811 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	12	687 --- --	-- --- --	8244 --- --	-- --- --	8244 --- --	-- --- 660	8904
123.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Ящик с понижающим трансформатором НР - 72%; СП - 8%	шт	1	1527,22 --- 1346	163,22 --- 62,96	1527 --- 1346	163 --- 63	18 --- --	1014 --- 203	2745
124.	2307-0203 -0607 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	шт.	1	12837 --- --	-- --- --	12837 --- --	-- --- --	12837 --- --	-- --- 1027	13864
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --- --	-- --- --	6429276 --- 716213	305558 --- 192570	5407507 --- --	654323 --- 566688	7650291

Стоимость монтажных работ	Тенге	6269972
Материалы	Тенге	188528
Всего заработная плата	Тенге	908783
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	5059674
Накладные расходы	Тенге	654324
Сметная прибыль	Тенге	553944
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге	7478240
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	704
Сметная заработная плата	Тенге	908783
Стоимость общестроительных работ	Тенге	159304
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	159304
Сметная прибыль	Тенге	12744
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	172048
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	7650288
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	704
Сметная заработная плата	Тенге	908783

ОТДЕЛ 3. ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

125.	1310-0701 -0102 РСНБ РК 2015	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 16 зон	шт	1	52845,73 --- 52136	2,08 --- --	52846 --- 52136	2 --- --	708 --- --	31803 --- 6772	91421

	Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%							
126.	2308-0303 -0307 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508	--	29508	--	29508	--	31869
					--	--	--	--	--	2361	
		СП - 8%									
127.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1	2924,48	--	2924	--	332	1866	5174
					2592	--	2592	--	--	383	
		НР - 72%; СП - 8%									
128.	2308-0306 -0204 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	3915	--	3915	--	3915	--	4228
					--	--	--	--	--	313	
		СП - 8%									
129.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный тепловой. Монтаж оборудования	шт	7	2674,36	2,08	18721	15	562	11068	32171
					2592	--	18144	--	--	2383	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%									
130.	2308-0302 -0203 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	7	613	--	4291	--	4291	--	4634
					--	--	--	--	--	343	
		СП - 8%									
131.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт	155	2674,36	2,08	414526	322	12444	245074	712368
					2592	--	401760	--	--	52768	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%									
132.	2308-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	155	1653	--	256215	--	256215	--	276712
					--	--	--	--	--	20497	
		СП - 8%									
133.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт	6	2674,36	2,08	16046	12	482	9487	27576
					2592	--	15552	--	--	2043	
	Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%									
134.	2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1349	--	8094	--	8094	--	8742
					--	--	--	--	--	648	
		СП - 8%									
135.				15	667,58	--	10014	--	106	6044	17342

	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Коробка ответвительная. Монтаж стене НР - 61%; СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					660,5	--	9908	--	--	1285	
136.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	15	154	--	2310	--	2310	--	2495
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	185	
137.	2404-0207 -3968 РСНБ РК 2015	-Резисторы ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	48	--	864	--	864	--	933
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	69	
138.	1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	1290	224,27	2,23	289313	2873	18090	193313	521236
					---	---	---	---	---	---	
					208,02	0,11	268350	140	--	38610	
139.	2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм СП - 8%	м	1290	46	--	59340	--	59340	--	64087
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	4747	
140.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг НР - 72%; СП - 8%	м	1290	320,61	145,8	413581	188080	58317	162008	621637
					---	---	---	---	---	---	
					129,6	44,83	167184	57827	--	46047	
141.	2306-0408 -0511 РСНБ РК 2015	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 СП - 8%	км	1,29	23748	--	30635	--	30635	--	33086
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2451	
142.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	20	347,48	14,47	6950	289	1139	4026	11853
					---	---	---	---	---	---	
					276,1	3,46	5522	69	--	878	
143.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 2 мм СП - 8%	м	20	71	--	1420	--	1420	--	1534
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	114	
144.	1308-0201	-Кабели в проложенных	м	20	320,61	145,8	6412	2916	904	2512	9638
					---	---	---	---	---	---	

-0901	трубах, масса1 м до 1		129,6	44,83	2592	897	--	714	
РСНБ РК 2015	кг								
Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%								
145.		0,02	1286351	--	25727	--	25727	--	27785
2306-0401 -2011	-Кабели телефонные ТППшв 50х2х0,5-315 ГОСТ	км	--	--	--	--	--	2058	
РСНБ РК 2015	31943-2012								
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	--	--	1653652	194511	26340753	6073067	43910630
		Тенге	--	--	943740	58933	--	3252632	
Стоимость монтажных работ		Тенге			1651368				
Материалы		Тенге			93083				
Всего заработная плата		Тенге				1002672			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			420035				
Накладные расходы		Тенге			667199				
Сметная прибыль		Тенге			185485				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			2504052				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							779
Сметная заработная плата		Тенге				1002672			
Стоимость общестроительных работ		Тенге			864				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			864				
Сметная прибыль		Тенге			69				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			933				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			1420				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1420				
Сметная прибыль		Тенге			114				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			1534				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2506519				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч							779
Сметная заработная плата		Тенге				1002672			

РАЗДЕЛ 2. Оповещение о пожаре

146.		18	1309,35	135,08	23568	2431	1270	14761	41396
1308-0305 -0310	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1103,72	35,26	19867	635	--	3066	
РСНБ РК 2015									
Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%								
147.		18	1785	--	32130	--	32130	--	34700
2308-0304 -0402	-Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	--	--	--	--	--	2570	
РСНБ РК 2015									
	СП - 8%								
148.		1	7145,66	1,69	7146	2	159	4261	12319
1310-0701 -0303	-Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	6985	--	6985	--	--	913	
РСНБ РК 2015									

	Изм. и доп. вып. 18	НР - 61%; СП - 8%								
149.	2308-0304 -0312 РСНБ РК 2015	-Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1928	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
150.	1310-0701 -0206 РСНБ РК 2015	-Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	3	510,88	21,36	1533	64	108	830	2552
					453,6	--	1361	--	--	189	
		НР - 61%; СП - 8%									
151.	2308-0303 -0908 РСНБ РК 2015	-Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	1	205488	--	205488	--	205488	--	221927
					--	--	--	--	--	16439	
		СП - 8%									
152.	2308-0303 -0910 РСНБ РК 2015	-Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	2	97728	--	195456	--	195456	--	211092
					--	--	--	--	--	15636	
		СП - 8%									
153.	1308-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт	1	2924,48	--	2924	--	332	1866	5174
					2592	--	2592	--	--	383	
		НР - 72%; СП - 8%									
154.	2308-0306 -0204 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	3915	--	3915	--	3915	--	4228
					--	--	--	--	--	313	
		СП - 8%									
155.	1310-0701 -0206 РСНБ РК 2015	-Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	37	510,88	21,36	18902	790	1329	10238	31471
					453,6	--	16783	--	--	2331	
		НР - 61%; СП - 8%									
156.	2308-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Извещатели акустические модели PATROL 501	шт.	37	5021	--	185777	--	185777	--	200639
					--	--	--	--	--	14862	
		СП - 8%									
157.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	347,48	14,47	55597	2315	9106	32206	94827
					276,1	3,46	44176	554	--	7024	
		НР - 72%; СП - 8%									
158.	2301-1305 -0101 РСНБ РК	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диа метром 16 мм	м	160	53	--	8480	--	8480	--	9158
					--	--	--	--	--	678	

	2015	СП - 8%								
159.	1310-0701 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	430	457,11	0,75	196559	322	45135	92172	311830
					351,4	--	151102	--	--	23099	
		НР - 61%; СП - 8%									
160.	2306-1601 -0901 РСНБ РК 2015	-Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости,на изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,00043	25914	--	11	--	11	--	12
					--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
161.	1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	160	96,44	1,6	15431	256	3127	8747	26112
					75,3	0,63	12048	101	--	1934	
		НР - 72%; СП - 8%									
162.	2306-0903 -0113 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,16	162625	--	26020	--	26020	--	28102
					--	--	--	--	--	2082	
		СП - 8%									
163.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Труба ПВХ диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	347,48	14,47	20849	868	3415	12077	35560
					276,1	3,46	16566	208	--	2634	
		НР - 72%; СП - 8%									
164.	2301-1305 -0101 РСНБ РК	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	60	53	--	3180	--	3180	--	3434
					--	--	--	--	--	254	

	2015	СП - 8%								
165.			60	320,61	145,8	19236	8748	2712	7535	28913
	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	129,6	44,83	7776	2690	--	2142	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%								
166.			0,06	276380	--	16583	--	16583	--	17909
	2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	--	--	--	--	--	1327	
		СП - 8%								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	--	--	1040713	15796	745661	184693	1323437
			Тенге	--	--	279256	4187	--	98031	
	Стоимость монтажных работ		Тенге			1029053				
	Материалы		Тенге			66693				
	Всего заработная плата		Тенге				283443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			667308				
	Накладные расходы		Тенге			184693				
	Сметная прибыль		Тенге			97100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			1310846				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							223
	Сметная заработная плата		Тенге				283443			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			11660				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			11660				
	Сметная прибыль		Тенге			933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			12593				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1323439				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							223
	Сметная заработная плата		Тенге				283443			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге	--	--	2694365	210307	1261064	851894	3829958
			Тенге	--	--	1222996	63120	--	283700	
	Стоимость монтажных работ		Тенге			2680421				
	Материалы		Тенге			159776				
	Всего заработная плата		Тенге				1286115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1087343				
	Накладные расходы		Тенге			851893				
	Сметная прибыль		Тенге			282585				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге			3814899				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1002
	Сметная заработная плата		Тенге				1286115			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			864				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			864				
	Сметная прибыль		Тенге			69				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			933				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге			13080				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			13080				
	Сметная прибыль		Тенге			1046				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			14126				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		Тенге			3829958				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч							1002

Сметная заработная плата	Тенге	1286115
ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге	45234067
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	1049430
Итого:	Тенге	46283497
Зимние удорожания 0,9%	Тенге	416551
Итого:	Тенге	46700048
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	934001
Итого:	Тенге	47634049
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	42871486
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	5144578
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**48016064**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор_____Усембаев Ж. К.

СУБПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Кұлшақ»

Директор_____Жанкараев Е. А.