Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №70/1 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Терис Жуалынского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	3135,147016		198,07	188,38	620977	590583	--	118948	799119
		НР - 72%, СП - 8%				9,69	43,00	30394	134811		59194	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	115,7847		1798,10	--	208193	--	--	149899	386739
		НР - 72%, СП - 8%				1798,10	--	208193	--		28647	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	77,1898		198,07	188,38	15289	14541	--	2929	19675
		НР - 72%, СП - 8%				9,69	43,00	748	3319		1457	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2429,058296		28,87	28,87	70127	70127	--	17390	94519
		НР - 72%, СП - 8%				--	9,94	--	24153		7001	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	2429,058296		147,91	71,66	359283	174072	--	188626	591742
		НР - 72%, СП - 8%				76,25	31,61	185211	76770		43833	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	308,7592		712,43	--	219968	--	--	158377	408612
		НР - 72%, СП - 8%				712,43	--	219968	--		30268	
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**	м3 грунта	587,4822589		217,19	209,70	127593	123196	--	25574	165420
		НР - 72%, СП - 8%				7,48	52,98	4396	31122		12253	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	1,7151886	327306,04 222324,00	102650,16 27556,92	561392 381328	176064 47265	4000	424307 78856	1064554
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3530380**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1030238**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1148584**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**317442**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4000**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1086050**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**261509**	
		Всего по акту									**3 530 380**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									45 895
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									3 576 275
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									41 842
		Итого с зимними удорожаниями									**3 618 117**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									72 362
		Итого с непредвиденными затратами									**3 690 480**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									3 874 639
		Итого									3 874 639
		Налог на добавленную стоимость-12%									464 957
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**4 339 595**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.