Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
Договор: №71/1 от 29.04.2020г.

Наименование объекта: "Строительство водоснабжения в селе Сурум,Терис-Ащыбулак Жуалынского района Жамбылской области"

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 - 0,63м3**	м3	4116,711736		198,07	188,38	815395	775486	–	156188	1049310
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	39909	177019		77727	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	152,03505		1798,10	–	273375	–	–	196830	507821
		НР - 72%; СП - 8%				1798,10	–	273375	–		37616	
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	101,3567		198,07	188,38	20076	19093	–	3845	25835
		НР - 72%; СП - 8%				9,69	43,00	983	4358		1914	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	3189,557856		28,87	28,87	92082	92082	–	22835	124111
		НР - 72%; СП - 8%				–	9,94	–	31715		9193	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3189,557856		147,91	71,66	471769	228572	–	247682	777008
		НР - 72%; СП - 8%				76,25	31,61	243197	100806		57556	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	405,4268		712,43	–	288836	–	–	207962	536542
		НР - 72%; СП - 8%				712,43	–	288836	–		39744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	771,4136203	217,19 7,48	209,70 52,98	167540 5773	161767 40866	--	33580 16090	217210
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,2521869	327306,04 222324,00	102650,16 27556,92	737154 500715	231187 62063	5252	557151 103544	1397850
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4635687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1352789				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1508187			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					416828			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5252		
		- Накладные расходы	Тенге							1426073	
		- Сметная прибыль	Тенге							343384	
		Всего по акту									**4 635 687**
		в том числе оборудования									
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									60 264
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									4 695 951
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3.0,9%									54 943
		Итого с зимними удорожаниями									**4 750 894**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									95 018
		Итого с непредвиденными затратами									**4 845 911**
		в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901									5 087 727
		Итого									5 087 727
		Налог на добавленную стоимость-12%									610 527
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 698 255**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «АДС-2001»

Уразбаев М.М.