Подрядчик: ТОО «Байсын-А»
Субподрядчик: ТОО «АДС-2001»
ДОГОВОР №66/1 от 29.04.2020г.
Наименование стройки: "Строительство систем водоснабжения в селе Алатау Жуалынского района Жамбылской области"

## Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1Внутрипоселковые сети водоснабжения** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3** | **м3** | **2125,2543** | | **198,07** | **188,38** | **899546** | **855518** | **--** | **172307** | **541 642** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **9,69** | **43,00** | **44028** | **195287** | | **85748** | |
| 2 | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** | **м3 грунта** | **167,7255** | | **1798,10** | **--** | **301588** | **--** | **--** | **217143** | **560 230** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1798,10** | **--** | **301588** | **--** | | **41498** | |
| 4 | **Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **3518,729307** | | **28,87** | **28,87** | **101586** | **101586** | **--** | **25192** | **136 920** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **--** | **9,94** | **--** | **34988** | | **10142** | |
| 5 | **Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **3518,729307** | | **147,91** | **71,66** | **520457** | **252161** | **--** | **273244** | **857 197** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **76,25** | **31,61** | **268296** | **111209** | | **63496** | |
| 6 | **Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **447,268** | | **712,43** | **--** | **318645** | **--** | **--** | **229424** | **591 915** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **712,43** | **--** | **318645** | **--** | | **43846** | |
| 7 | **Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** | **м3 грунта** | **549,0488401** | | **217,19** | **209,70** | **119245** | **115137** | **--** | **23901** | **154 598** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **7,48** | **52,98** | **4109** | **29086** | | **11452** | |
| | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 2,484619 | 327306,04<br>222324,00 | 102650,16<br>27556,92 | 813231<br>552390 | 255047<br>68468 | 5794 | 614650<br>114230 | 1 542 112 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4384614** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **1490140** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1600511** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **443848** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5794** | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **1560103** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **372523** | |
| | | **Всего по акту** | | | | | | | | | **4 384 614** |
| | | в том числе оборудования | | | | | | | | | - |
| | | Временные здания и сооружения (1,3 %) | | | | | | | | | 57 000 |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | | 4 441 614 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91% | | | | | | | | | 40 419 |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **4 482 033** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | | | | | | | | | 89 641 |
| | | **Итого с непредвиденными затратами** | | | | | | | | | **4 571 673** |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 г. , К=1,049901 | | | | | | | | | 4 799 804 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 4 799 804 |
| | | Налог на добавленную стоимость-12% | | | | | | | | | 575 977 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | **5 375 781** |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Байсын-А"**

**Калмагамбетова Ж.Б.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО «АДС-2001»**

**Уразбаев М.М.**