Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" Форма

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Договор подряда (контракт) № 117 от 13.09.2021 г

Наименование стройки: Строительство постоянного электроснабжения школы на 1000 мест, расположенной по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово

СПРАВКА №1

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	G000072	117	13.09.2021	местный бюджет	004-015-431	ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	245 608 311,72									
в том числе:										
Акт выполненных работ №1	245 608 311,72	219 293 135,46							26 315 176,26	245 608 311,72
Всего выполнено										245 608 311,72
Итого к оплате с НДС										245 608 311,72
К оплате за текущий месяц: Двести сорок пять миллионов шестьсот восемь тысяч триста одиннадцать тенге 72 тиын										

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
БИН 060140009176

Заместитель руководителя _____ Акимкарова М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО «НКО»
БИН 980140004365

Директор _____ Газизов А.А.

Технадзор:

ТОО "ВК ЦУП"
БИН 200240001824

Директор _____ Бухин Д.В.

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141

ИИК KZ088560000006266534, Кбе 17 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН: 980140004365

Договор подряда (контракт) № 117 от 13.09.2021 г

Наименование стройки: Строительство постоянного электроснабжения школы на 1000 мест, расположенной по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2021 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. 28.10.2021г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	15 5108-0101-1703(об)	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДТН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	шт.	1	232056228	232056228	–	–	232056228	Казахстан
					–	–	232056228	–		

Итого	**232 056 228**
в том числе	
- оборудование, тенге	232 056 228
Всего	**232 056 228**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**232 056 228**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	243659039,40
Понижающий коэффициент К-0,9	219293135,46
НДС (12 %)	26 315 176,26
Итого	**245 608 311,72**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
БИН 060140009176

Зам.руководителя: Аскержанов М.С.

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор: Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "ВК ЦУП"
БИН 200240018724

Директор: Бухина Д.Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Договор подряда (контракт) № 117 от 13.09.2021 г, доп.соглашение №1 от 27.10.2021 г, доп.соглашение №2 от 22.11.2021 г, доп.соглашение №3 от 29.12.2021 г, доп.соглашение №4 от 01.03.2022 г
Наименование стройки: Строительство постоянного электроснабжения школы на 1000 мест, расположенной по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	G000072	117	13.09.2021	местный бюджет	004-052-431	ТОО "НКО"	17
		Д.с. №1	27.10.2021				
		Д.с. №2	22.11.2021				
		Д.с. №3	29.12.2021				
		Д.с. №4	01.03.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**273 690 961,88**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №2	**28 082 650,16**	**25 073 794,79**							3 008 855,37	**28 082 650,16**
Всего выполнено										**28 082 650,16**
Итого к оплате с НДС										
К оплате за текущий месяц: Двадцать восемь миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят тенге 16 тиын										**28 082 650,16**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Руководитель _____ Танекенов К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «НКО»

Директор _____ Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "QazEngineering Co."

Заместитель директора _____ Бухин Д.Б

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141

ИИК KZ088560000006266534, Кбе 17 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН: 980140004365

Договор подряда (контракт) № 117 от 13.09.2021 г, доп.соглашение №1 от 27.10.2021 г, доп.соглашение №2 от 22.11.2021 г, доп.соглашение №3 от 29.12.2021 г, доп.соглашение №4 от 01.03.2022 г

Наименование стройки: **Строительство постоянного электроснабжения школы на 1000 мест, расположенной по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово**

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2022 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

23.08.2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
			Раздел 1 Раздел Фм-1									
1	8	2401-0101-0204	**Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005**	т	0,3614	515047		186138		186138	–	201029
						–		–		–	14891	
			Раздел 2 Маслосборная яма МЛ-1									
2	16	2104-0302-0201	**Плиты ПН 32.9-1,П10.5**	м3	2,9784	68904		205224		205224	–	221642
						–		–		–	16418	
			Раздел 3 Маслоуловитель									
3	24	2104-0301-0101	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	4192		12576		12576	–	13582
						–		–		–	1006	
4	25	2104-0301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	32686		196116		196116	–	211805
						–		–		–	15689	

5	26	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.123 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	31174		93522		93522	–	101004
						–		–		–	7482	
6	27	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3466		10398		10398	–	11230
						–		–		–	832	
7	28	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	49691		149073		149073	–	160999
						–		–		–	11926	
8	29	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	49116		147348		147348	–	159136
						–		–		–	11788	
9	30	2303-0101-1102	Крышка-люк Крд1	шт.	3	12291		36873		36873	–	39823
						–		–		–	2950	
10	31	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	24352		73056		73056	–	78900
						–		–		–	5844	
			Локальная смета № 2-1-2 Сети ВЛ-10кВ Л-17, Л-614 **Раздел 2 Сети ВЛ-10кВ** **2.1 П10-2**									
11	5	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	36	7588,47	3276,64	273185	117959	13340	163027	471109
						3941,28	1719,39	141886	61898	–	34897	
12	6	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=36,000;	шт.	36	48440		1743840		1743840	–	1883347
						–		–		–	139507	

13	7	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,87092	686945		598274		598274	–	646136
						–		–		–	47862	
14	8	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=36,000;	шт.	216	2393		516888		516888	–	558239
						–		–		–	41351	
15	9	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=36,000;	шт.	216	47		10152		10152	–	10964
						–		–		–	812	
16	10	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74, Т.П.3.407.1	кг	37,0656	343		12714		12714	–	13731
						–		–		–	1017	
17	11	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=36,000;	шт.	36	417		15012		15012	–	16213
						–		–		–	1201	
18	12	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=36,000;	шт.	216	180		38880		38880	–	41990
						–		–		–	3110	
		2.2 УП10-1										
19	13	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15646	7574	15646	7574	370	9342	26987
						7702	3976	7702	3976	–	1999	
20	14	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	48440		193760		193760	–	209261
						–		–		–	15501	
21	15	2106-0405-1406	Траверсы,Хомуты,надставники т.п.	т	0,094	686945		64573		64573	–	69739
						–		–		–	5166	
22	16	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2393		14358		14358	–	15507
						–		–		–	1149	

23	17	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ 51204-2004	шт.	6	47		282		282	–	305
						–		–		–	23	
24	18	2105-0307-0410	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012-крепление провода	кг	1,0296	379		390		390	–	421
						–		–		–	31	
25	19	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	417		834		834	–	901
						–		–		–	67	
26	20	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	180		720		720	–	778
						–		–		–	58	
		2.3 УОА10-1										
27	21	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	4	24155,75	12193,25	96623	48773	1482	57580	166539
						11592	6401,75	46368	25607	–	12336	
28	22	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	48440		581280		581280	–	627782
						–		–		–	46502	
29	23	2106-0405-1406	Траверсы, Хомуты, надставки и т.д. К=4,000;	т	0,44508	686945		305745		305745	–	330205
						–		–		–	24460	
30	24	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	20	2393		47860		47860	–	51689
						–		–		–	3829	
31	25	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	20	47		940		940	–	1015
						–		–		–	75	

32	26	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012- крепление провода К=4,000;	кг	4,1184	343		1413		1413	–	1526
						–		–		–	113	
33	27	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	12	417		5004		5004	–	5404
						–		–		–	400	
34	28	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	24	180		4320		4320	–	4666
						–		–		–	346	
35	29	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017- подвеска натяжная изолирующая К=4,000;	шт.	36	1806		65016		65016	–	70217
						–		–		–	5201	
36	30	2404-0201-0210	Ушко однолапчатое КС-012 ГОСТ Р 51177-2017 К=4,000;	шт.	36	1531		55116		55116	–	59525
						–		–		–	4409	
37	31	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017- подвеска натяжная изолир. К=4,000;	шт.	36	531		19116		19116	–	20645
						–		–		–	1529	
		2.4 Кабельные изделия										
38	32	1133-0204-0301	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска НР = 80 %	км линии	6,2475	315710,92	149684,51	1972404	935154	17058	1043828	3257531
						163296,04	45553,1	1020192	284593	–	241299	
39	33	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	5,69022	1018621		5796178		5796178	–	6259872
						–		–		–	463694	
		2.5 Заземление опор										
40	34	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=84,000;	м шин заземления	1680	426,03	50,61	715733	85025	262990	314066	1112183
						218,88	14,8	367718	24864	–	82384	

Локальная смета № 2-1-3
Раздел4 Кабельные изделия

41	30	2306-0109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73						
			км	0,128	8081699	1034457	1034457	–	1117214
					–	–	–	82757	
			Локальная смета № 2-1-4 Электротехнические решения Подстанция ПС-110/35/10кВ№26						
42	2	5821-1000-0001 (об)ТОО "РЗА Систем3-KZ"	ШЗА-УТР-110/35/10-ТБОО-1-21УХЛ4						
			шт	1	6696429	6696429	–	–	6696429
					–	–	6696429	–	

Итого **24 947 220**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 583 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 194 485
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	400 938
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 532 686
- оборудование, тенге	6 696 429
- накладные расходы, тенге	1 587 843
в т.ч. зарплата, тенге	142 906
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 351 911
Временные здания и сооружения (2,4%)	438 018,98
Затраты на производство строительно-монажных работ в зимнее время (2,9%)	541 975,49
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	221 286,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	384 615,71
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**26 533 116,18**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**27 859 771,99**
Понижающий коэффициент К-0,9	25 073 794,79
НДС (12 %)	3 008 855,37
Итого	**28 082 650,16**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Руководитель: _____ **Танекенов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazEngineering Co."

Заместитель директора _____ **Бухин Д.Б**

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор: _____ **Абдулдин А.А.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Казахстан, дом № 27 — 060140009176

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г — 980140004365

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор№117от13.09.2021 Д.с №1от27.10.21,№2от22.11.21,№3от 29.12.21,№4от01.03.22

Номер документа	Дата составления
61	12.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство постоянного электроснабжения школы на 1000 мест, расположенной по адресу ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово			тенге	1	15 038 886,86	15 038 886,86	1 611 309,31
				Итого	1	x	15 038 886,86	1 611 309,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Абдулдин А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Договор подряда (контракт) № 117 от 13.09.2021 г, доп.соглашение №1 от 27.10.2021 г, доп.соглашение №2 от 22.11.2021 г, доп.соглашение №3 от 29.12.2021 г, доп.соглашение №4 от 01.03.2022 г

Наименование стройки: Строительство постоянного электроснабжения школы на 1000 мест, расположенной по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово

СПРАВКА №3

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
	G000072	117	13.09.2021	местный бюджет	004-015-431	ТОО "НКО"	17
		Д.с. №1	27.10.2021	областной бюджет	004-028-431		
		Д.с. №2	22.11.2021	субвенция	004-052-431		
		Д.с. №3	29.12.2021				
		Д.с. №4	01.03.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные: на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)	Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	**288 729 848,74**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №3	**15 038 886,86**	**13 427 577,55**							1 611 309,31	**15 038 886,86**
Всего выполнено										**15 038 886,86**
Итого к оплате с НДС										**15 038 886,86**

К оплате за текущий месяц: Пятнадцать миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге 86 тиын

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Руководитель _____ Танекенов К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «НКО»

Директор_____ Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "QazEngineering Co."

Заместитель директора_____ Бухин Д.Б

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 18 жилой район, участок:141

ИИК KZ088560000006266534, Кбе 17 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН: 980140004365

Договор подряда (контракт) №117 от 13.09.2021 г, доп.соглашение №1 от 27.10.2021 г, доп.соглашение №2 от 22.11.2021 г, доп.соглашение №3 от 29.12.2021 г, доп.соглашен. №4 от 01.03.2022 г

Наименование стройки: **Строительство постоянного электроснабжения школы на 1000 мест, расположенной по адресу ВКО,г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово**

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

12.12.2022 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1 Архитектурно-строительные решения									
			Раздел 1 Раздел Фм-1									
1	1	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**45,955**	159,16	149,95	7314	6891	–	1655	9687
						9,2	40,82	423	1876	–	718	
2	2	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**3,885**	4059,2	1066,15	15770	4142	8183	4838	22257
						886,74	452,25	3445	1757	–	1649	
3	3	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,16**	19380,17	1114,66	22481	1293	19564	1761	26181
						1400	268,1	1624	311	–	1939	
4	4	1106-0101-0108	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**14,85**	25991,18	1200,67	385969	17830	324901	43365	463681
						2911,65	297,37	43238	4416	–	34347	

	5	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22174	259489		57539		57539	–	62142
						–		–		–	4603	
6	6	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=20,000;	т	0,0264	925643,94	1401,52	24437	37	17286	6488	33399
						269469,7	606,06	7114	16	–	2474	
7	7	1109-0301-0503	Рельс Р50. Монтаж НР = 69 %	м рельса в одну нитку	7	10510,86	3360,29	73576	23522	1180	40343	123033
						6982	1370,57	48874	9594	–	9114	
8	9	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=10,000;	т	0,0419	925632,46	1384,25	38784	58	27435	10298	53009
						269474,94	620,53	11291	26	–	3927	
9	10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,28	903,1	20,07	19218	427	12213	6176	27426
						309,12	2,96	6578	63	–	2032	
10	11	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	26,06	6271,07	1037,11	163424	27027	47803	94155	278185
						3399,62	444,01	88594	11571	–	20606	
11	12	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	57,75	871,39	30,35	50323	1753	26428	21668	77750
						383,41	15,74	22142	909	–	5759	
12	13	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	57,75	744,59	30,81	43000	1779	39579	2391	49022
						28,43	15,62	1642	902	–	3631	
		Раздел 2 Маслосборная яма МЛ-1										
13	14	1107-0101-0108	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	1811,5	971,5	3623	1943	–	2871	7014
						840	376,5	1680	753	–	520	
14	15	1107-0101-0109	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2384	1301,6	23840	13016	–	18751	45998
						1082,4	506,7	10824	5067	–	3407	

	17	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0016	925625	1250	1481	2	1048	393	2024
						269375	625	431	1	–	150	
16	18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка Колена УР200 НР = 99 %	т фасонных частей	0,0594	1441464,65	529393,94	85623	31446	21319	42303	138160
						553164,98	166195,29	32858	9872	–	10234	
17	19	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	18,29	9133,57	1806,12	167053	33034	66641	77330	263934
						3683,87	814	67378	14888	–	19551	
18	20	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство Бетон тяжелый класса В20, F200,W6 НР = 91 %	м3	2,97	46876,77	5742,76	139224	17056	69010	54312	209019
						17898,32	2197,31	53158	6526	–	15483	
19	21	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0074	601621,62	9324,32	4452	69	3972	408	5249
						55540,54	3783,78	411	28	–	389	
20	22	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования- для жесткой ошиновки НР = 72 %	т	0,12388	717218,28	16992,25	88849	2105	77210	7422	103973
						76961,58	6256,05	9534	775	–	7702	
		Раздел 3 Маслоуловитель										
21	23	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=3,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,904	24388,81	9672,39	217158	86123	29425	137366	382886
						11411,73	4171,61	101610	37144	–	28362	
22	32	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,4521	683386,42	1384,65	308959	626	296027	11457	346049
						27219,64	628,18	12306	284	–	25633	
23	33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,36954	98,23	2,67	331	9	155	115	482
						49,56	–	167	–	–	36	
24	34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,36954	83,99	1,78	283	6	179	68	379
						29,08	–	98	–	–	28	

		Итого					**2 730 939**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					525 420				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					270 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					106 779				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 147 097				
		- накладные расходы, тенге					585 934				
		в т.ч. зарплата, тенге					52 734				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					202 294				
		Локальная смета № 2-1-2									
		Раздел 1 Демонтаж ВЛ 10КВ Л-17 и Л-614									
25	1 1217-0101-0404	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж НР = 72 %**	**м**	**19949,8**	163,02	–	3252145	–	–	2341544	6041184
					163,02	–	3252145	–	–	447495	
26	2 1133-0210-0103	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры НР = 80 %**	**шт.**	**34**	4069,44	1554,26	138361	52845	–	86930	243314
					2515,18	680,79	85516	23147	–	18023	
27	3 1133-0210-0301	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР = 80 %**	**шт.**	**30**	2984,03	1881,63	89521	56449	–	50213	150913
					1102,4	989,8	33072	29694	–	11179	
28	4 1133-0210-0307	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками А-образных НР = 80 %**	**шт.**	**4**	8917,25	6168	35669	24672	–	18773	58797
					2749,25	3117,25	10997	12469	–	4355	
		Итого					**6 494 208**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 381 730				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 966				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 310				
		- накладные расходы, тенге					2 497 460				
		в т.ч. зарплата, тенге					224 771				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					481 052				
		Локальная смета № 2-1-3 Замена трансформатора									
		Раздел 1 Подготовительные работы									
		1.1 Земляные работы									
29	1 1101-0101-0367	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;**	**м3 грунта**	**39,07**	237,04	237,04	9261	9261	–	1769	11912
					–	62,89	–	2457	–	882	
30	2 1101-0102-0379	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**6,58**	220,06	220,06	1448	1448	–	284	1871
					–	59,88	–	394	–	139	

	3 4102-0101-1008	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км К=1,400;	т	9,212	299		2754		–	–	2974
					–		–		–	220	
32	4 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	38,07	875,26	–	33321	–	–	23991	61897
					875,26	–	33321	–	–	4585	
	1.2 Демонтаж										
33	5 1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,87	37803,45	17440,23	32889	15173	1944	19338	56405
					18128,74	8332,18	15772	7249	–	4178	
34	6 1109-0301-0503	Рельс П-2. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; кмат2=0;	м рельса в одну нитку	7	6541,29	2352,14	45789	16465	–	24867	76308
					4189,14	959,29	29324	6715	–	5652	
35	7 1308-0101-0108	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 10000-40000 КВ•А. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	246138	66318	246138	66318	–	147203	424808
					179820	24628	179820	24628	–	31467	
36	8 1146-0401-0201	Железобетонное ограждение. Разборка при помощи отбойных молотков НР = 84 %	м3	1,91	25899,48	13918,32	49468	26584	–	29932	85752
					11981,15	6674,87	22884	12749	–	6352	
37	9 1101-0205-0302	Выемка щебеночного, песчанного, щебеночной подушки НР = 72 %	м3 грунта	14,29	1843,39	–	26342	–	–	18966	48933
					1843,39	–	26342	–	–	3625	
38	10 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	41,8	2011,51	633,73	84081	26490	–	50689	145552
					1377,78	306,46	57591	12810	–	10782	
39	11 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	155	100,19	0,23	15530	35	–	11170	28836
					99,97	0,12	15495	19	–	2136	
40	12 1109-0305-0301	Конструкции опорные жесткая ошиновка. Демонтаж НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; кмат2=0;	т конструкций	0,18836	63877,68	3774,69	12032	711	–	7854	21477
					60102,99	329,16	11321	62	–	1591	
41	13 1308-0103-0103	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	12	368,75	62,42	4425	749	–	2866	7874
					306,33	25,33	3676	304	–	583	
	Раздел 2 Высоковольтное оборудование										
42	14 1308-0101-0108	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 10000-40000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	857198	221055	857198	221055	36743	490676	1455704
					599400	82094	599400	82094	–	107830	

		Раздел 3 Электротехнич.изделия									
	16	1308-0206-0605	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %**	м	4,5	588,44	112	2648	504	80	1635	4626
						458,67	46	2064	207	–	343	
44	17	2306-1710-0738	**Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 400 мм**	м	4,5	7020		31590		31590	–	34117
						–		–		–	2527	
45	18	2306-1710-2058	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм**	шт.	1	14530		14530		14530	–	15692
						–		–		–	1162	
46	19	2306-1710-2407	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм**	м	4,5	3143		14144		14144	–	15276
						–		–		–	1132	
47	20	2306-1710-2443	**Крышка для Т-образного поворота, шириной 400 мм**	шт.	1	6519		6519		6519	–	7041
						–		–		–	522	
48	21	1308-0103-1701	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	м	13,5	787,56	111,19	10632	1501	340	7225	19286
						651,19	92,15	8791	1244	–	1429	
49	22	2307-0222-0139	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89**	шт.	4	19843		79372		79372	–	85722
						–		–		–	6350	
50	23	1308-0208-0207	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %**	м	15	724,53	26,27	10868	394	6605	2883	14851
						257,93	9	3869	135	–	1100	
		Раздел 4 Кабельные изделия										
51	24	2404-0206-0709	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-150Г-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3	909		2727		2727	–	2945
						–		–		–	218	
52	25	1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	м кабеля	110	510,25	421,45	56128	46360	–	21241	83559
						88,8	179,39	9768	19733	–	6190	
53	26	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	6,58	1912		12581		12581	–	13587
						–		–		–	1006	
54	27	1308-0201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %**	м кабеля	110	446,91	358,11	49160	39392	–	19105	73726
						88,8	152,43	9768	16767	–	5461	

	28	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,382**	51471		19662		19662	–	21235
						–		–		–	1573	
56	29	1308-0201-0207	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**110**	998,67	595,1	109854	65461	5321	46061	168388
						355,2	226,38	39072	24902	–	12473	
57	31	1308-0201-2505	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**4**	27280	19824	109120	79296	224	42919	164202
						7400	7502,5	29600	30010	–	12163	
58	32	2306-1703-1106	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4**	14228		56912		56912	–	61465
						–		–		–	4553	
59	33	1308-0201-0807	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %**	**м кабеля**	**44,1**	1509,09	841,72	66551	37120	2018	29578	103819
						621,61	309,91	27413	13667	–	7690	
60	34	2306-1004-0117	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/24 мм2 ГОСТ 839-80 К=0,597;**	**т**	**0,02633**	990551		26081		26081	–	28167
						–		–		–	2086	
			Раздел 5 Строительные материалы									
61	35	1134-0201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %**	**канало-километр трубопровода**	**0,006**	1260333,33	–	7562	–	6285	971	9216
						212833,33	–	1277	–	–	683	
62	36	2302-1001-1101	**Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009**	**шт.**	**4**	182		728		728	–	786
						–		–		–	58	
			Итого					**3 358 009**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 126 568				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					654 317				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					256 146				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					324 406				
			- перевозка грузов, тенге					2 754				
			- накладные расходы, тенге					1 001 223				
			в т.ч. зарплата, тенге					90 110				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					248 741				

Локальная смета № 2-1-4 Электротехнические решения Подстанция ПС-110/35/10кВ№26

63	1 1308-0103-3401	Шкаф защиты трансформатора. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	141065	97370	141065	97370	2255	54151	210833
					41440	33770	41440	33770	–	15617	

Итого	**210 833**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 370
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 770
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 255
- накладные расходы, тенге	54 151
в т.ч. зарплата, тенге	4 874
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 617

Итого по акту	**12 793 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 075 158
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 155 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	462 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 473 758
- накладные расходы, тенге	4 138 768
в т.ч. зарплата, тенге	372 489
- сметная прибыль (8 %), тенге	947 704

Временные здания и сооружения (2,4%)	307 055,74
Затраты на производство строительно-монажных работ в зимнее время (2,9%)	379 930,30
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	458 482,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	269 619,51
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**14 209 076,77**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**14 919 530,61**
Понижающий коэффициент К-0,9	13 427 577,55
НДС (12 %)	1 611 309,31
Итого	**15 038 886,86**

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Руководитель:_____**Танекенов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "QazEngineering Co."

Заместитель директора_____**Бухин Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "НКО"

Директор:_____**Абдулдин А.А.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Научно-производственный центр Грид»

Эксперт_____**Черепов А.В**