Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-2015"

Наименование стройки: Строительство 6 арендных многоэтажных 18 квартирных жилых домов в кенте Айтеке би по ул.Еримбет Колдейбекулы на участке №192 Казалинского района Кызылординской области» (1 г)

Договор: №5 от 11.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге %	рабочих, обслуживаю- на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электрика								
1	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	9	14900.00	--	134100	--	--	--	--
		шт								
2	С99-1-1	Счетчик реактивной энергии универсальный СРАУ-И673	18	1730.00	--	31140	--	--	--	--
		шт								
3	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720.00	--	4720	--	--	--	--
		шт								
4	С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	3	3100.00	--	9300	--	--	--	--
		шт								
5	С99-1-1	Пускатель электромагнитный	1	1730.00	--	1730	--	--	--	--
		шт								

6	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0.18	103179.00	--	18572	--	--	--	--
		1000м								
7	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0.33	57467.00	--	18964	--	--	--	--
		1000м								
8	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0.85	9081.00	--	7719	--	--	--	--
		1000м								
9	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2.5	45198.00	--	112995	--	--	--	--
		1000м								
10	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3.7	26980.00	--	99826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
11	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0.02	117309.00	--	2346	--	--	--	--
		1000м								
12	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0.1	76339.00	--	7634	--	--	--	--
		1000м								
13	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0.25	32123.00	--	8031	--	--	--	--
		1000м								
14	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0.05	79105.00	--	3955	--	--	--	--
		1000м								
15	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, ЛП-225 У1, габаритные размеры 2000х225х25 мм	20	466.00	--	9320	--	--	--	--
		шт								
16	С11041-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	120	101.00	--	12120	--	--	--	--

		шт								
17	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0.063	46400.00	--	2923	--	--	--	--
		т								
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0.0142	49131.00	--	699	--	--	--	--
		т								
19	С130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм	10.34	593.00	--	6129	--	--	--	--
		м								
20	С130806-36 Изм. и	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 65х3,2	0.45	476.00	--	214	--	--	--	--
		м								
21	С130806-35 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	1.2	354.00	--	425	--	--	--	--
		м								
22	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1.2	200.00	--	240	--	--	--	--
		кг								
23	С11011-135	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	0.48	368.00	--	177	--	--	--	--
		кг								
24	С11011-811	Профиль монтажный	3	88.00	--	264	--	--	--	--
		шт								
25	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0.15	82200.00	--	12330	--	--	--	--
		1000м								

		РАЗДЕЛ 2.Перемычки								
26	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	0.9	20900.00	--	18810	--	--	--	--
		м3								
		РАЗДЕЛ 3.Кровля								
27	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	123.95	7634.00	--	946234	--	--	--	--
		м3								
28	С11011-426	Металлочерепица-стальной лист с антикоррозионным эмалевым покрытием	721.11	396.00	--	285560	--	--	--	--
		м2								
29	С143006-32 Изм. и доп.вып.4 СН	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-75	0.3807	14600.00	--	5558	--	--	--	--
		1000шт								
30	С143006-33 Изм. и доп.вып.4 СН	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-100	0.0732	16800.00	--	1229	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
31	С143002-12 Изм. и	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	0.054	6260.00	--	338	--	--	--	--
		м3								
32	С12041-55 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0.1425	60500.00	--	8621	--	--	--	--
		т								
33	С143006-33 Изм. и	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/ 250х120х88 мм, М-100	0.0073	16800.00	--	123	--	--	--	--
		1000шт								
34	С143002-12 Изм. и	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	5.4	6260.00	--	33804	--	--	--	--
		м3								
35	С143017-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	13.92	2390.00	--	33269	--	--	--	--
		м2								
36	С12041-40 Изм. и	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0.3408	32300.00	--	11008	--	--	--	--

		т								
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.238	55620.00	--	13238	--	--	--	--
		т								
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0064	52102.00	--	332	--	--	--	--
		т								
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.005	55620.00	--	280	--	--	--	--
		т								
40	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0042	52102.00	--	219	--	--	--	--
		т								
41	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.0204	55620.00	--	1135	--	--	--	--
		т								
42	С12041-5 Изм.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0.008	52102.00	--	416	--	--	--	--
		т								
43	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0.2005	55620.00	--	11152	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0.0057	52102.00	--	297	--	--	--	--
		т								
			РАЗДЕЛ 4.Окна							
45	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	46.35	485.61	19.79	22508	917	13968	1.46	68
				244.55	6.57	11335	305	120	0.03	1
		м2								

46	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	16.2	472.81	19.00	7660	308	4353	1.30	21
				217.73	6.18	3527	100	120	0.03	--
		м2								
47	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	16.2	4472.00	--	72446	--	--	--	--
		м2								
48	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	108.45	5206.00	--	564591	--	--	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 5.Двери								
49	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	8.19	6100.00	--	49959	--	--	--	--
		м2								
50	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП	8.19	6100.00	--	49959	--	--	--	--
		м2								
51	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4.2	4810.00	--	20202	--	--	--	--
		м2								
52	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	1.89	16500.00	--	31185	--	--	--	--
		м2								
53	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	34.02	4880.00	--	166018	--	--	--	--
		м2								
54	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	49.14	3540.00	--	173956	--	--	--	--
		м2								
55	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	45.36	4010.00	--	181894	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

56	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	30.24	4250.00	--	128520	--	--	--	--
		м2								
57	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	26.46	4250.00	--	112455	--	--	--	--
		м2								
58	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	13.85	12300.00	--	170367	--	--	--	--
		м2								
59	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	27.72	10900.00	--	302148	--	--	--	--
		м2								
РАЗДЕЛ 6.Лестницы 1										
60	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	4	1100.00	--	4400	--	--	--	--
		м								
61	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	6.2	1340.00	--	8308	--	--	--	--
		м								
62	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	3	1100.00	--	3300	--	--	--	--
		м								
63	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.032	133700.00	--	4278	--	--	--	--
		т								
64	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300.00	--	12300	--	--	--	--
		м2								
65	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380.00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
66	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.0247	133700.00	--	3305	--	--	--	--
		т								
				Лестницы 2						
67	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	16	1100.00	--	17600	--	--	--	--
		м								

68	С12022-16	Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	18	1340.00	--	24120	--	--	--	--
		м								
69	С12022-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	18.8	1100.00	--	20680	--	--	--	--
		м								
70	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0.064	133700.00	--	8557	--	--	--	--
		т								
				Площадка ЛПФ						
71	С11011-379	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 16 мм	11.47	393.00	--	4506	--	--	--	--
		м2								
72	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10.92	164.72	50.15	1799	548	1209	0.53	6
				92.03	18.68	1005	204	100	0.09	1
		м2								
73	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 75	1.09	6190.00	--	6759	--	--	--	--
		м3								
74	С11011-997	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью /ГОСТ 10923-76/	0.0109	2520.00	--	28	--	--	--	--
		10м2								
				РАЗДЕЛ 7.Полы						
75	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	306.77	48.53	5.55	14888	1703	16999	0.26	79
				42.98	2.07	13185	635	123	0.01	3
		м2								
76	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	9.2	8390.00	--	77214	--	--	--	--
		м3								
77	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	306.77	323.65	18.42	99286	5651	35039	0.42	128
				85.95	6.91	26367	2120	123	0.03	10
		м2								

78	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	306.77	215.39	9.05	66075	2776	20470	0.25	77
				50.85	3.40	15599	1043	123	0.02	5
		м2								
79	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	306.77	392.00	13.43	120254	4120	27032	0.45	138
				66.60	5.04	20431	1546	123	0.02	8
		м2								
80	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	306.77	407.80	4.02	125101	1233	1992	0.03	8
				3.78	1.50	1160	460	123	0.01	2
		м2								
81	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	1.63	8390.00	--	13650	--	--	--	--
		м3								
82	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	54.23	323.65	18.42	17551	999	6194	0.42	23
				85.95	6.91	4661	375	123	0.03	2
		м2								
83	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	54.23	215.39	9.05	11681	491	3619	0.25	14
				50.85	3.40	2758	184	123	0.02	1
		м2								
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54.23	235.97	9.95	12797	540	3731	0.36	19
				52.20	3.74	2831	203	123	0.02	1
		м2								
85	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	4.13	236.33	9.95	976	41	220	0.27	1
				39.60	3.74	164	15	123	0.02	--
		м2								
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38.2	235.97	9.95	9014	380	2628	0.36	14
				52.20	3.74	1994	143	123	0.02	1
		м2								
87	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	38.2	133.72	2.68	5108	102	165	0.02	1
				2.52	1.00	96	38	123	--	--
		м2								
88	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1.46	48.53	5.55	71	8	81	0.26	--
				42.98	2.07	63	3	123	0.01	--

		м2								
89	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0.0438	8390.00	--	367	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1.46	235.97	9.95	345	15	100	0.36	1
				52.20	3.74	76	5	123	0.02	--
		м2								
91	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1.46	133.72	2.68	195	4	6	0.02	--
				2.52	1.00	4	1	123	--	--
		м2								
92	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1.46	323.65	18.42	473	27	167	0.42	1
				85.95	6.91	125	10	123	0.03	--
		м2								
93	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1.46	215.39	9.05	314	13	97	0.25	--
				50.85	3.40	74	5	123	0.02	--
		м2								
94	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1.46	235.97	9.95	345	15	100	0.36	1
				52.20	3.74	76	5	123	0.02	--
		м2								
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1.46	235.97	9.95	345	15	100	0.36	1
				52.20	3.74	76	5	123	0.02	--
		м2								
96	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1.46	323.65	18.42	473	27	167	0.42	1
				85.95	6.91	125	10	123	0.03	--
		м2								
97	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1.46	215.39	9.05	314	13	97	0.25	--
				50.85	3.40	74	5	123	0.02	--
		м2								
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1.46	235.97	9.95	345	15	100	0.36	1
				52.20	3.74	76	5	123	0.02	--
		м2								
99	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	664.58	235.97	9.95	156821	6613	45727	0.36	237
				52.20	3.74	34691	2486	123	0.02	12

		м2								
100	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	664.58	33.43	0.67	22217	445	719	--	3
				0.63	0.25	419	166	123	--	1
		м2								
		РАЗДЕЛ 8.Ограждение балконов								
101	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0.374	48400.00	--	18102	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
102	С11041-84	Сталь угловая 32х32 мм /ГОСТ 8509-86/	0.0756	47200.00	--	3568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
103	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0.4838	49134.00	--	23773	--	--	--	--
		т								
		РАЗДЕЛ 9.Звукоизоляция перегородок								
104	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	4.69	3405.00	--	15984	--	--	--	--
		м3								
		РАЗДЕЛ 10.Водопровод и канализация								
105	С130904-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	586.00	--	3516	--	--	--	--
		шт								
106	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	350.00	--	2100	--	--	--	--
		шт								
107	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	139.00	--	1668	--	--	--	--
		шт								
108	С130809-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	124.00	--	1488	--	--	--	--
		шт								
109	С130904-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1660.00	--	3320	--	--	--	--
		шт								

110	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25х4,2 мм	38	53.00	--	2014	--	--	--	--
		м								
111	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	70	32.00	--	2240	--	--	--	--
		м								
112	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20х3,4 мм	112	32.00	--	3584	--	--	--	--
		м								
РАЗДЕЛ 11.Канализация										
113	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	1	11395.00	--	11395	--	--	--	--
		шт								
РАЗДЕЛ 12.Отопление										
				Тепловой узел №1						
114	С12-6-443	Регулятор перепада давление	1	79685.00	--	79685	--	--	--	--
		шт								
115	С99-1-1	Электропривод редукторный	2	47946.00	--	95892	--	--	--	--
		шт								
116	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	4	6719.00	--	26876	--	--	--	--
		шт								
117	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	5974.00	--	23896	--	--	--	--
		шт								
118	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	9	4386.00	--	39474	--	--	--	--
		шт								
119	С9-3-590	Клапан обратный	1	13889.00	--	13889	--	--	--	--
		шт								
120	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	171.00	--	342	--	--	--	--
		шт								
121	С131402-3	Регуляторы давления	1	39856.00	--	39856	--	--	--	--
		шт								

122	С131001-2	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-6,5-125, подача 6,5 м3/ч, напор 125 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	27200.00	--	27200	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5248761	27016			839
			Тенге			140992	10080			49
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			486525				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486525				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			515717				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4249375				
	Материалы -		Тенге			151711				
	Всего заработная плата -		Тенге				151072.00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3459292				
	Местные материалы -		Тенге			384059				
		Накладные расходы -	Тенге			185083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27762.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			266067				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4700525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
		Сметная заработная плата -	Тенге				178834.00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			94548				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94548				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			100221				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156121				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9367				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			165488				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			262192				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15732				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			277924				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5759874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
		Сметная заработная плата -	Тенге				178834.00			
		Временные здания и сооружения	1.2%			69118				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				5828992				
		Зимние удорожание	1.08%			62953				
		Итого				5891946				
		Выслуга лет, 1 %	1.00%			58919				

		Итого с выслуга лет, 1 %				5950865				
		Дополнительные отпуска 0,4 %	0.4%			23803				
		Итого				5974669				
		Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия				2930752				
		Итого				8905421				
		Итого в текущих ценах, к = 2,928	2.928			26075071				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2%			521501				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26596573				
		Итого с понижающим коэфициентом	0.849			22580490				

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор

Есбосынов Н.

Субподрядчик : ТОО "Курылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.