Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование объекта: "Прокладка электрической линий до административного здания в левом берегу р.Сырдария в г. Кызылорда"

Договор №14 от 28.10.2022 года

Форма № КС-3
Утверждена
Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
от 02.04.2019 г. №178

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
			№14	28.10.2022 г.			ТОО "SK MIRAS LLP"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт кровли здания ДК имени С.Майканова, расположенного по адресу: г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. Есенова, б/н"	35 000 000,00	12 747 254,22	29 984 520,00	591 719,00	12 125 778				1 529 670,51	14 276 924,73
За отчетный период	**35 000 000,00**	**12 747 254,22**	**29 984 520,00**	**591 719,00**	**12 125 778,00**				**1 529 670,51**	**14 276 924,73**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель _____ **Утегенов К.**

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"

Директор _____ **Жанадилова Д.М.**

Технический надзор:
ТОО "КазГосСтрой"

Эксперт _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «SNK group» СНК групп"

Эксперт _____ **Кадыркулов К.Р.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SK MIRAS LLP"
Наименование объекта: "Прокладка электрической линий до административного здания в левом берегу р.Сырдария в г. Кызылорда"
Договор №14 от 28.10.2022 года

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2022 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Кабель, трубы										
1	7	**Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**45**		**184,33**	**14,70**	**8295**	**662**	**142**	**5408**	**14 799**
			НР - 72%; СП - 8%				**166,46**	**0,46**	**7491**	**21**		**1096**	
			Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Опускание и укладка труб в траншею 3. Сварка труб 4. Осмотр и проверка сварного стыка										
2	10	**Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**25**		**704,35**	**279,69**	**17609**	**6992**	**2164**	**7873**	**27 521**
			НР - 72%; СП - 8%				**338,10**	**99,32**	**8453**	**2483**		**2039**	
			Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка										
3	13	**Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0,79**		**72675,13**	**27779,89**	**57413**	**21946**		**28351**	**92 625**
			НР - 61%; СП - 8%				**44895,24**	**13937,13**	**35467**	**11010**		**6861**	
			Состав работ:										

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Разметка трассы 2. Перемотка кабеля и измерение сопротивления изоляции жил мегометром 3. Прокладка кабеля вручную 4. Измерение сопротивления изоляции кабелей									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				83317	29600	2306	41632	134 945
								51411	13514	--	9996	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83317				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
			Сметная заработная плата	Тенге					51411			
			РАЗДЕЛ 3.Устройство ячейки в подстанции Новая									
			Оборудование									
4	15	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	1	1843,31 1697,77	108,28 45,62	1843 1698	108 46	38	1255 248	3 346
5	16	**С1247-301-0320 247-301-0320 РСНБ РК 2015**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0** *СП - 8%*	**шт.**	1	43041,00 --	-- --	43041 --	-- --	43041	-- 3443	46 484
6	17	**Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение	**шт.**	1	74221,75 61984,56	10456,69 4103,51	74222 61985	10457 4104	1780	47584 9744	131 550
7	18	**515-201-0601 515-201-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа К-7М**	**шт.**	1	12125778,00 --	-- --	12125778 --	-- --	12125778	-- --	12 125 778
			Муфты									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	19	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	5890,94	108,28	23564	433	591	16360	43 118
			НР - 72%, СП - 8%			5634,96	45,62	22540	182		3194	
			Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Подмотка жил 3. Надевание трубок на жилы 4. Установка формы на кабель 5. Установка и крепление заделки 6. Приготовление и заливка с доливкой в заделку эпоксидного компаунда									
9	20	С1243-903-7501 243-903-7501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25**	шт.	4	13969,00	--	55876	--	55876	--	60 346
			СП - 8%			--	--	--	--		4470	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12324324	10998	101326	65199	12 410 622
								86223	4332	12125778	21099	
			Стоимость оборудования	Тенге				12125778				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				12125778				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12324324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12410622				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4.Заземление

10	21	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	10	2864,33	2120,64	28643	21206	84	10782	42 579
			НР - 80%; СП - 8%			735,32	612,40	7353	6124		3154	
			Состав работ: 1. Установка и заглубление заземлителей 2. Приварка шин к заземлителям									
11	22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0553	399352,00	--	22084	--	22084	--	23 851
			СП - 8%			--	--	--	--		1767	
12	23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	972,08	30,16	38883	1206	27490	7623	50 227

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	10186	402		3721	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
13	24	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	20	787,59	4,88	15752	98	1467	10235	28 066
			НР - 72%; СП - 8%			709,39	1,37	14188	27		2079	
			Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение									
14	25	С1243-142-0114 243-142-0114 РСНБ РК 2015	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2**	км	0,02	1182558,00	--	23651	--	23651	--	25 543
			СП - 8%			--	--	--	--		1892	
15	26	С1243-902-0806 243-902-0806 РСНБ РК 2015	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70**	100 шт.	0,08	19279,00	--	1542	--	1542	--	1 665
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				130555	22510	76318	28640	171 931
								31727	6553	--	12736	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				130555				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				171931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12 717 497
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				198516				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190045			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					72783			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4179388		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						12125778		
			- Накладные расходы	Тенге							196398	
			- Сметная прибыль	Тенге							381147	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								12 717 497,00
			Всего оборудование:									12 125 778,00
			Итого без стоимости оборудования:									591 719,00
			Временные здания и сооружения - 2,4%	**тенге**								14 201,26
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**тенге**								605 920,26
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,6%	**тенге**								3 635,52

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге								12 318,76
			Итого по главам 1-9:	тенге								621 874,54
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге								12 191,12
			Итого сметная стоимость в ц.2019 г.:	тенге								12 759 843,66
			Итого с пониж. Коэф.	тенге								12 747 254,22
			НДС - 12%:	тенге								1 529 670,51
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								14 276 924,73

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель _____ **Утегенов.К.**

Технический надзор:

ТОО "КазГосСтрой"

Эксперт _____ **Бегимбаев Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "SK MIRAS LLP"

Директор _____ **Жанадилова Д.М.**

Авторский надзор:

ТОО «SNK group» СНК группа"

Эксперт _____ **Кадыркулов К.Р.**