SANA-2015 22.4 от 06.10.2022 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар Заказ 3

Заказчик: **ФЛ Сыздыкова Гульмандай Мукарамовна, ИИН 560410450413, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Розы Люксембург, д. 10/1А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.А. Моргулана строение 30**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловой сети к 3-х этажному жилому дому: г.Павлодар , ул. Ә. Бөкейханұлы 126**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 13-05 от 25.03.2022

Акт приемки выполненных работ № 1 от 17 ноября 2022 год

Тепловая сеть

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0320	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	56,23	126,80	120,77	7 130	6 791	-	1 294	9 098	
						6,03	25,93	339	1 458	-	674		
2	2	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	56,23	244,51	116,90	13 749	6 573	-	7 310	22 744	
						127,61	52,95	7 176	2 977	-	1 685		

3	3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	36,2	5 532,49	264,25	200 276	9 566	133 516	59 153	280 183	
						1 579,94	70,60	57 194	2 556	-	20 754		
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	26,35	1 192,41	-	31 420	-	-	22 622	58 365	
						1 192,41	-	31 420	-	-	4 323		

Итого по разделу 1 **370 390,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 129,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 930,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 991,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	133 516,00
- накладные расходы, тенге	90 379,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 436,00

Раздел 2 Тепловая сеть

2.1 Врезка

5	1	1312-1001-0502	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали НР=61%	врезка	2	19 578,49	169,76	39 157	340	755	23 218	67 365	
						19 031,40	-	38 063	-	-	4 990		

2.2 Подземная прокладка

6	1	1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,2928	1 242 969,36	406 503,00	363 941	119 024	4 663	275 849	690 973	
						820 540,97	131 082,97	240 254	38 381	-	51 183		
7	2	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР=99%	шт.	38	23 104,22	5 403,91	877 960	205 349	14 475	719 226	1 724 961	
						17 319,39	1 798,78	658 137	68 354	-	127 775		

8	3	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,0566	1 457 086,16	564 905,71	82 471	31 974	943	58 820	152 594
						875 515,20	174 199,47	49 554	9 860	-	11 303	
2.3 Прокладка по зданию												
9	1	1124-0101-0403	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,002	1 457 086,16	564 905,71	2 914	1 130	33	2 078	5 391
						875 515,20	174 199,47	1 751	348	-	399	
10	2	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	2	936,24	111,72	1 872	223	765	749	2 831
						441,92	50,43	884	101	-	210	

Итого по разделу 2 **2 644 115,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	988 643,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	358 040,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 044,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 634,00
- накладные расходы, тенге	1 079 940,00

- сметная прибыль (8 %), тенге 195 860,00

Раздел 3 Дренажный колодец ДК 1													
11	1	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	0,892	78 839,42	15 827,06	70 325	14 118	29 971	31 818	110 314	
						29 412,92	6 617,16	26 236	5 903	-	8 171		
12	2	1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР=99%	комплект	2	7 859,18	4 054,19	15 718	8 108	363	9 570	27 311	
						3 623,31	1 209,94	7 247	2 420	-	2 023		
13	3	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,0136	147 944,36	7 028,91	2 012	96	32	1 328	3 607	
						138 571,66	2 884,01	1 885	39	-	267		
14	4	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%	м3 подстилающего слоя	0,0338	11 641,31	2 569,25	393	87	146	184	623	
						4 749,78	1 049,99	161	35	-	46		
15	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,338	35 331,54	1 749,51	11 942	591	10 706	699	13 652	
						1 906,63	365,70	644	124	-	1 011		

Итого по разделу 3						155 507,00						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			36 173,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			23 000,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 521,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			41 218,00						
			- накладные расходы, тенге			43 599,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			11 518,00						
Раздел 4 Смотровой колодец СК 1												
16	1	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99%	м3 конструкций колодца	1,23	78 839,42	15 827,06	96 972	19 467	41 327	43 874	152 114
						29 412,92	6 617,16	36 178	8 139	-	11 268	
17	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,338	35 331,54	1 749,51	11 942	591	10 706	699	13 652
						1 906,63	365,70	644	124	-	1 011	
Итого по разделу 4						165 766,00						
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге			36 822,00						
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге			20 058,00						
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			8 263,00						
			- материалы, изделия и конструкции, тенге			52 033,00						
			- накладные расходы, тенге			44 573,00						
			- сметная прибыль (8 %), тенге			12 279,00						
Раздел 5 Узел трубопроводов УТ 1, УТ 2												

18	1	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99%	шт.	18	21 274,40	4 833,52	382 939	87 003	5 838	316 671	755 579	
						16 116,56	1 653,98	290 098	29 772	-	55 969		
19	2	1124-0101-0302	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,0033	1 681 296,84	720 858,58	5 548	2 379	50	3 771	10 065	
						945 392,00	208 772,34	3 120	689	-	746		
20	3	1124-0101-0301	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,0011	1 661 846,08	711 555,79	1 828	783	14	1 244	3 318	

						937 171,20	205 444,10	1 031	226	-	246		
21	4	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98%	комплект	2	3 325,58	-	6 651	-	5 779	855	8 106	
						436,08	-	872	-	-	600		
22	5	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98%	комплект	2	685,87	-	1 372	-	226	1 123	2 695	
						573,08	-	1 146	-	-	200		
23	6	1124-0108-0304	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99%	шт.	6	29 346,65	8 568,75	176 080	51 413	2 651	137 129	338 266	
						20 335,99	2 749,74	122 016	16 498	-	25 057		

24	7	1126-0101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76%	м3 изоляции	0,24	43 884,44	2 286,71	10 532	549	858	7 123	19 067	
						38 022,71	1 028,73	9 125	247	-	1 412		
25	8	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%	м2 поверхности покрытия изоляции	0,24	732,86	22,00	176	5	47	96	294	
						516,43	8,67	124	2	-	22		

Итого по разделу 5	**1 137 390,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	427 532,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	142 132,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 434,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 463,00
- накладные расходы, тенге	468 012,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 252,00
Итого	**4 473 168,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1585299,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	566160,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188253,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263864,00
- накладные расходы, тенге	1726503,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	331345,00
Всего	**4 473 168,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	40259,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	46037,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**91 189,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**4 650 653,00**
С коэффициентом скидки	**4 030 357,14**
НДС (12%)	**483642,86**
Итого	**4 514 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ФЛ Сыздыкова Гульмандай Мукарамовна, ИИН 560410450413

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Сыздыкова Г.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора **эксперт ТОО "GIV Development", Селиканова Ж.К., ИИН 920522450290, ат. № KZ76VJE00076041 от 26.08.2022г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства **директор ТОО "Region Build", Олжаев Н.К., БИН 220140010818, лицензия № 22002200 от 04.02.2022 г.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный индентификационный номер, № аттестата, подпись)