Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Бер-Нур-Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительство трехэтажного 24-х квартирного жилого дома в мкр. №1 (Нур-Актобе) г.Актобе (дом №21)» (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 15.08.2018 г.**

## Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ** | | | | |
| **1** | **1** | **11-010104-0101 РСНБ РК 2015** | **Срезка растительного слоя бульдоз ерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении гр унта до 10 м** | **м3 грунта** | **112.000** | **36.94** | **4137** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***7.13*** | ***798*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2.74*** | ***306*** |
| **2** | **2** | **11-010104-0109 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы.Разработка бульд озерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на ка ждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **112.000** | **34.20** | **3830** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***6.60*** | ***739*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***2.53*** | ***284*** |
| **3** | **3** | **11-010104-0401 РСНБ РК 2015** | **Возврат растительного грунта буль дозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **112.000** | **25.94** | **2905** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***5.00*** | ***561*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***1.92*** | ***215*** |
| **4** | **4** | **11-010104-0407 РСНБ РК 2015** | **Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м пере мещения грунта.Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **112.000** | **43.59** | **4882** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***8.41*** | ***942*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***3.23*** | ***362*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | ССЦИ РК8.03-04-2016 табл.62 стр.8 | Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигон ометрии 1-го разряда второй категории сложности | км | 0.510 | 107167.52 | 54655 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *4036.18* | *2058* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *7938.33* | *4049* |
| 6 | 6 | ССЦИ РК8.03-04-2016 табл.62 стр.26 | Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов второй категории сложности | км | 0.510 | 29980.97 | 15290 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1129.15* | *576* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2220.81* | *1133* |
| | | | Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 7 | 7 | 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 | м3 грунта | 409.000 | 89.23 | 36493 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18.44* | *7543* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6.61* | *2703* |
| 8 | 8 | 11-010102-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 грунта | 500.000 | 123.10 | 61552 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25.03* | *12516* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9.12* | *4559* |
| 9 | 9 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 грунта | 25.000 | 1891.41 | 47285 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *695.32* | *17383* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140.10* | *3503* |
| 10 | 10 | 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Доработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 75.000 | 43.17 | 3238 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8.33* | *625* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3.20* | *240* |
| 11 | 11 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 82.000 | 1074.67 | 88123 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *395.07* | *32396* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *79.61* | *6528* |
| 12 | 12 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 327.000 | 30.26 | 9895 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5.84* | *1909* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2.24* | *733* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 11-010102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 500.000 | 17.86 | 8929 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3.83* | *1917* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1.32* | *661* |
| 14 | 14 | 41-010101-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 930.000 | 503.96 | 468684 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18.98* | *17652* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *37.33* | *34717* |
| 15 | 15 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 327.000 | 196.28 | 64182 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *61.50* | *20111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *14.54* | *4754* |
| | | | Раздел: ФУНДАМЕНТЫ | | | | |
| 16 | 16 | 11-080101-0201 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство | м3 основания | 10.000 | 4121.93 | 41219.3 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *567.55* | *5676* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *291.52* | *2915* |
| 17 | 17 | 11-070501-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка | шт. сборных конструкций | 20.000 | 1685.43 | 33708.6 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *414.90* | *8298* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *125.07* | *2501* |
| 18 | 18 | 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 3.760 | 26024.06 | 97850 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *912.02* | *3429* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1793.76* | *6745* |
| 19 | 19 | 11-060101-0119 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 4.140 | 24124.80 | 99876.672 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2019.82* | *8362* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1720.48* | *7123* |
| 20 | 20 | 11-060101-0121 РСНБ РК 2015 | Монолитные фундаментные подушки при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 91.700 | 26283.14 | 2410164 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2055.05* | *188449* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1863.66* | *170897* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 1.6139 | 22595.95 | 36468 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7155.74* | *11549* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1673.77* | *2701* |
| 22 | 22 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 1.6139 | 236824.36 | 382211 |
| 23 | 23 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 100.000 | 926.32 | 92632 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *126.92* | *12692* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *68.56* | *6856* |
| 24 | 24 | 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(на отм.-0,6) | м2 поверхности | 50.000 | 2193 | 109650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *161.77* | *8089* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159.85* | *7992* |
| 25 | 25 | 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(на отм.-2,4) | м2 поверхности | 50.000 | 2193.00 | 109650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *161.77* | *8089* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *159.85* | *7992* |
| | | | Раздел: Цокольный этаж | | | | |
| 26 | 26 | Е11-080-201-0801 11-080201 | Стены наружные простые из камней керамических толщ.380 мм (рядовой М125 на растворе М100) | м2 | 27.2365 | 18431.49 | 502009 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *62439* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *37186* |
| 27 | 27 | 11-260201-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 4.700 | 16891.11 | 79388.217 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5758.76* | *27066* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1251.19* | *5881* |
| 28 | 28 | 21-110102-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем | м3 | 4.841 | 7891.14 | 38201.00874 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *297.20* | *1439* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *584.53* | *2830* |
| 29 | 29 | Е11-080201-0801 11-080201 | Стены наружные простые из камней керамических толщ.120 мм (рядовой М125 на растворе М100) | м3 | 8.6010 | 21462.31 | 184597 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *20699* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *13674* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **30** | **Е11-080-201-0801 11-080201** | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | **т** | **0.5482** | **385711.67** | **211447** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | | ***20469*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | | ***15663*** |
| | | | ***1-этаж Наружные стены*** | | | | |
| **31** | **31** | **21-110102-0101 РСНБ РК 2015** | **Стены наружные простые из кирпича толщ.380мм из силикатного кирпича рядового М125 на растворе М100. Кладка при высоте этажа** | **м3** | **20.000** | **22140.21** | **442804.2** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | | ***252587*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | | ***152685*** |
| **32** | **32** | **Е11-080201-0102 11-080201-** | **Стены наружные простые из кирпича толщ.380мм из силикатного кирпича рядового М125 на растворе М100. Кладка при высоте этажа** | **м3** | **48.000** | **21764.22** | **1044682.56** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | | ***490095*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | | ***300185*** |
| 33 | 33 | ***Е11-260201-0301 11-260201-*** | ***Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых изернистых материалов насухо*** | **м3** | **20.500** | **16891.11** | **346267.755** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | | ***423269*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | | ***91963*** |
| 34 | 34 | ***С121-110102-0101 21-110102-0101*** | ***Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем*** | **м3** | **25.240** | **7891.14** | **199172.3736** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | | ***22499*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | | ***44252*** |
| 35 | 35 | ***Е11-080201-0101 11-080201-*** | ***Стены наружные простые из кирпича толщ.120мм из силикатного кирпича лицевого М125 на растворе М100. Кладка при высоте этажа*** | **м3** | **7.830** | **30985.12** | **242613.4896** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***297.20*** | ***89863*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***584.53*** | ***67708*** |
| 36 | 36 | ***Е11-080201-0102 11-080201-*** | ***Стены наружные простые из кирпича толщ.120мм из силикатного кирпича лицевого М125 на растворе М100. Кладка при высоте этажа*** | **м3** | **12.660** | **30609.12** | **387511.4592** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***297.20*** | ***174947*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***584.53*** | ***133773*** |
| **37** | **37** | **21-110102-0101 РСНБ РК 2015** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35** | **м3** | **75.705** | **7891.14** | **597398.7537** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | | ***22499*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | | ***44252*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | *Е11-070503-0110 11-070503-* | *Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка* | *шт.* | *10* | *444.29* | *4443* |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *1111* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *329* |
| **39** | **39** | **21-040105-0205 РСНБ РК 2015** | **Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84** | **шт.** | **10.000** | **7694.33** | **76943** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | **2898** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | **5700** |
| **40** | **40** | *Е11-070504-0106 11-070504-* | *Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на двестороны* | *шт.* | *20* | *6739.01* | *134780* |
| | | | *Накладные расходы* | | | | **5076** |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | **35395** |
| **41** | **41** | **21-040108-9907 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** | **м2** | **188.0232** | **5877.20** | **1105049.95** |
| | | | *Накладные расходы* | | | | *41619* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | *81856* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **9884819.32** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **2030934** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1313801** |
| | | | **Итого с временными** | | **0,9 %** | **88963.37** | **9973782.70** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **1,6065 %** | **160228.819** | **10134011.52** |
| | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | **1.060** | | **10741426.94** |
| | | | **Итого к оплате согласно договора** | | | | 10842105.26 |

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор
_____ Есбосынов Н.

Субподрядчик : ТОО "Курылыс-2015"
Директор
_____ Абильдаев С.