приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Подрядчик: РГП "Енбек-Павлодар"

Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территории набережной в микрорайоне "Усольский"

СПРАВКА №1 от 28 июля 2022 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2022 года

код	код	Договор № 95 от 24.05.2022 г.	Источник финансирования		организационно правовая	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории набережной в микрорайоне "Усольский"	109 209 591	97 508 563								
за месяц	109 209 591	97 508 563								
К оплате:	**109 209 591**	**97 508 563**							**11 701 028**	**109 209 591**

К оплате: сто девять миллионов двести девять тысяч пятьсот девяносто одна тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

_____ Калиякбаров А.С.

Подрядчик:

И.о. директора филиала РГП "Енбек-Павлодар"

_____ Оспанов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Подрядчик: РГП "Енбек-Павлодар"

Договор №95 от 24.05.2022 г.

АКТ №1 от 28 июля 2022 г.
приемки выполненных работ
Благоустройство территории набережной в микрорайоне "Усольский"
за июль м-ц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	8	
1	2	3	4	7	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-1-1 **Вертикальная планировка**									
1	**1101-0104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/ НР=72 %**	**м3 грунта**	349	98,29	98,29	34303	34303	0	7240	44866
						28,81	0	10055	–	3323	
2	**1101-0104-0210**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %**	**м3 грунта**	349	82,56	82,56	28813	28813	0	6081	37686

					24,2	0	8446	–	2792	
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/ НР=72 %	м3 грунта	426	98,29	98,29	41872	41872	0	8837	54766
						28,81	0	12273	–	4057	
4	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	426	82,56	82,56	35171	35171	0	7422	46000
						24,2	0	10309	–	3407	
5	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	426	150,49	150,49	64109	64109	0	13646	83975
						44,49	0	18953	–	6220	
6	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	426	9,93	9,93	4230	4230	0	1012	5661
						3,3	0	1406	–	419	
7	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	426	119,83	102,22	51048	43546	1362	11969	68058
					14,41	24,61	6139	10484	–	5041	

1101-0102-0325	**Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка грунта для насыпи на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	78	138,44	132,34	10798	10323	34	2140	13973
				5,64	32,46	440	2532	–	1035	
9 412-102-0219	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км /ТОО "Спутник GPS" К=57,000;**	**т·км**	7304,5	19		138786		–	–	149889
				–		–		–	11103	
10 1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	861	2,26	2,26	1946	1946	0	409	2543
					0,66	0	568	–	188	

Итого по смете № 7-1-1 **507 417**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 264 313
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 75 026
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 396
- перевозка грузов, тенге 138 786
- накладные расходы, тенге 58 756
- в т.ч. зарплата, тенге 5 288
- сметная прибыль (8 %), тенге 37 585

Локальная смета № 7-1-2
Покрытие территории

Раздел 1 Тротуар /брусчатка/

1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	54	4773,52	1428,37	257770	77132	169020	32857	313877
				215,15	348,24	11618	18805	–	23250	
2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания		1364,09	348,92	0	0	0	0	0
				51,12	108,82	0	0	–	0	
5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле		4773,52	1428,37	0	0	0	0	0
				215,15	348,24	0	0	–	0	
6 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %	м2	360	2709,89	248,18	975560	89345	1695	810390	1928826
				2457	101,05	884520	36378	–	142876	
297-001-0001 (пл)КП	Брусчатка ц/о=5800/1,12 К=1,020;	м2	367,2	5178,6		1901582		1901582	–	2053709
				–		–		–	152127	

12	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	12	2814,41	44,11	33773	529	19360	15233	52926
					1157	18,38	13884	221	–	3920	
13	255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 К=0,016;**	**м3**	0,192	35502		6816		6816	–	7361
					–		–		–	545	
		Итого по разделу 1					**4 356 699**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					910 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					167 006				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					55 404				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 098 473				
		- перевозка грузов, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					858 480				
		в т.ч. зарплата, тенге					77 263				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					322 718				
		Раздел 3 Тротуар /брусчатка/ремонт/									
22	1147-0301-0101	**Дорожки и площадки из брусчатки. Разборка НР=88 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**	980	2164,13	198,53	2120847	194559	0	1764850	4196553
					1965,6	80,84	1926288	79223	–	310856	
	1127-0403-0101	**Основания из щебня фракции 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %**	**м2 основания**	980	1364,09	348,92	1336808	341942	944768	169281	1626576

					51,12	108,82	50098	106644	–	120487	
23	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;**	**м3 материала основания в плотном теле**	49	4773,52	1428,37	233902	69990	153370	29814	284813
					215,15	348,24	10542	17064	–	21097	
24	1147-0301-0101	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %**	**м2**	980	2709,89	248,18	2655692	243216	4616	2206062	5250693
					2457	101,05	2407860	99029	–	388939	
	297-001-0001 (пл)КП	**Брусчатка ц/о=5800/1,12 К=1,020;**	**м2**	**999,6**	5178,6		5176529		5176529	–	5590651
					–		–		–	414122	
26	414-104-0501	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	141,12	170		23990		–	–	25909
					–		–		–	1919	
27	412-102-0113	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км К=13,000;**	**т·км**	1834,56	54		99066		–	–	106991
					–		–		–	7925	
		Итого по разделу 3					**22 005 707**				22005707
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 528 648				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					892 935				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					319 972				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 416 988				
		- перевозка грузов, тенге					123 056				

	- накладные расходы, тенге				5 414 029			
	в т.ч. зарплата, тенге				487 263			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 630 051			
	Итого по смете 7-1-2				**26 362 405**			
	Локальная смета № 7-1-4							
	Малые архитектурные формы							
290-000-0003 (пл)КП	**Арка (пергола длиной 60 м) ц/о=70000000/1,12**	**шт**	1	62500000	62500000	62500000	–	67500000
				–	–	–	5000000	
	Итого по разделу 1				**67 500 000**			67500000
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				0			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				62 500 000			
	- накладные расходы, тенге				0			
	в т.ч. зарплата, тенге				0			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				5 000 000			
	Итого по смете № 7-1-4				**67 500 000**			
	Итого по смете:				**94 369 822**			
	Временные здания и сооружения (1,3%)				1226808			
	Итого:				95 596 630			
	Непредвиденные работы и затраты 2%				1911933			
	Итого по смете				**97 508 563**			

Налог на добавленную стоимость 12%	11 701 028
Всего стоимость работ с НДС	**109 209 591**

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Несипказиев Н.Б.

Заведующая сектором технического сопровождения Шакиева К.К.

Авторский надзор ИП"Шакирова Р.К." Шакирова Р.К

Технический надзор ТОО "QazEngineeringCompany" Туленов Ж.Ж.

Подрядчик:

И.о. директора филиала РГП "Енбек-Павлодар" Оспанов А.Ж.