приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара" БИН 0412240000819

Подрядчик: РГП "Енбек-Павлодар" БИН 080740017519

Наименование строительства и его адрес : Благоустройство территории набережной в микрорайоне "Усольский"

СПРАВКА №3 от 05 декабря 2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

код	код	Договор № 95 от 24.05.2022 г.	Источник		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории набережной в микрорайоне "Усольский"	322 893 593	288 297 851								
за месяц	95 130 293	84 937 762								
К оплате:	95 130 293	84 937 762							10 192 531	95 130 293

К оплате: девяносто пять миллионов сто тридцать тысяч двести девяносто три тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
_____ Калиякбаров А.С.

Подрядчик:

Директор РГП "Енбек-Павлодар"
_____ Оспанов А.Ж.

SA

Павлодарская обл.

Приложение

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"
БИН 041224000819

Подрядчик: РГП "Енбек-Павлодар" БИН 080740017519

Договор № 95 от 24.05.2022 г.

АКТ №3 от 05 декабря 2022 г.
приемки выполненных работ
Благоустройство территории набережной в микрорайоне "Усольский"
за декабрь м-ц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 4-1-1									
		Наружные сети освещения									
		Раздел 1 Комплектные устройства до 1000В									
1	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	1	1046,56		1047	0	28	764	1956
					1019,15		1019	0	–	145	
2	247-204-2122	Выключатель автоматический типа ВА57-31 - характеристика 3Р 80А /прим/	шт.	1	14220		14220		14220	–	15358
					–		–		–	1138	

3 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	20364,13	1299,7	20364	1300	14987	3279	25534
				4076,6	476,66	4077	477	–	1891	
4 247-201-0829	Ящик управления освещением с фотореле и таймером ЯУО9601-3474, 16А /прим/	шт.	1	78760		78760		78760	–	85061
				–		–		–	6301	
	Итого по разделу 1					**127 909**				127909
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 096				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 300				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					477				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 967				
	- накладные расходы, тенге					4 043				
	в т.ч. зарплата, тенге					364				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 475				
Раздел 2 Освещение										
11 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными /светодиодными/. Установка НР=80 %	светильник	38	8416,41	4794,95	319824	182208	1085	158894	517015
				3592,92	1633,86	136531	62087	–	38297	
12 247-105-0138	Светильник садово-паркового освещения типа LED LS P50, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 5 м	шт.	38	166075		6310850		6310850	–	6815718
				–		–		–	504868	

13 1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР=80 %	опора	38	9986,06		379470	0	237725	113396	532295
				3730,13		141745	0	–	39429	
14 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /анкерное устройство для фундамета опор с кабельным подводом/ НР=91 %	т	0,38	1122288,01	1979,21	426469	752	384864	37472	501056
				107508,8	855,7	40853	325	–	37115	
15 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	4	1046,56		4186	0	109	3058	7824
				1019,15		4077	0	–	580	
16 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	746		1492		1492	–	1611
				–		–		–	119	
247-204-2602	Автомат дифференциальный АД-2 2Р 16А 30мА	шт.	2	2757		5514		5514	–	5955
				–		–		–	441	
17 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	71,6	730,29	22,6	52289	1618	28894	16024	73778
				304,15	6,67	21777	478	–	5465	

1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 %									
		м3 грунта	84,95	3079,94		261641	0	0	188382	486025
				3079,94		261641	0	–	36002	
1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %									
		м3 грунта	56,6	1309,63		74125	0	0	53370	137695
				1309,63		74125	0	–	10200	
1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %									
		м кабеля	467,1	334,81	217,02	156390	101370	0	72559	247265
				117,79	97,96	55020	45757	–	18316	
1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %									
		м кабеля	467,1	445,4	191,79	208046	89585	26765	88847	320644
				196,31	67,87	91696	31702	–	23751	
243-106-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66									
		км	0,4671	654170		305563		305563	–	330008
				–		–		–	24445	
1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %									
		м кабеля	133	614,95	233,94	81788	31114	11511	35914	127118
				294,46	80,58	39163	10717	–	9416	

243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,133	472179		62800		62800	–	67824
				–		–		–	5024	
1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,4671	228804,16		106874	0	3897	78263	199948
				220460,8		102977	0	–	14811	
241-201-0501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,4 мм	м	467,1	110		51381		51381	–	55491
				–		–		–	4110	

Итого по разделу 2	**10 427 270**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	908 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	373 915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 392 045
- накладные расходы, тенге	794 241
в т.ч. зарплата, тенге	71 482
- сметная прибыль (8 %), тенге	757 508
Итого по смете № 4-1-1	**10 555 179**

Локальная смета № 5-1-1

Локальная смета № 7-1-1
Вертикальная планировка

2 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	348	82,56	82,56	28731	28731	0	6064	37579
					24,2	0	8422	–	2784	
	Итого по смете № 7-1-1					37 579				37579
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 731				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 422				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									
	- перевозка грузов, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					6 064				
	в т.ч. зарплата, тенге					546				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 784				
	Локальная смета № 7-1-2 Покрытие территории									
Раздел 1 Тротуар /брусчатка/										
5 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	47,5	4773,52	1428,37	226742	67848	148674	28902	276096
				215,15	348,24	10220	16541	–	20452	
	Итого по разделу 1					276 096				276096
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 220				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					67 848				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 541				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					148 674				

	- перевозка грузов, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					28 902				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 601				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 452				

Раздел 3 Тротуар /брусчатка/ремонт/

23 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,050;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**17,06**	4773,52	1428,37	81436	24368	53398	10380	99161
				215,15	348,24	3670	5941	–	7345	
24 1147-0301-0101	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %**	**м2**	**341,1**	2709,89	248,18	924343	84654	1606	767845	1827562
				2457	101,05	838083	34468	–	135374	
евая 297-001-0001 (пл)КП	**Брусчатка толщ. Н=0,05 м ц/о=5800/1,12 К=1,020;**	**м2**	**321,5**	5178,6		1664920		1664920	–	1798113
				–		–		–	133193	

Итого по разделу 3	**3 724 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	841 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 022
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 719 924
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	778 225
в т.ч. зарплата, тенге	70 040
- сметная прибыль (8 %), тенге	275 912

	Итого по смете 7-1-2					4 000 931				

Локальная смета № 7-1-4

Малые архитектурные формы

Раздел 1 Мафы

1 8601-0302-0501	Скамейка из мраморного камня с деревянной спинкой и настилом, модель: Bench 1 НР=0	шт.	9	350578	–	3155202		3155202	–	3407618
				–	–	–		–	252416	
8601-0302-0502	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 2 НР=0	шт.	12	257441	–	3089292		3089292	–	3336435
				–	–	–		–	247143	
2 8601-0303-0502	Урна из гранита, модель: "Большая" НР=0	шт.	18	61563	–	1108134		1108134	–	1196785
				–	–	–		–	88651	
3 8601-0306-0506	Вазон из гранита, модель: Палермо НР=0	шт.	3	148779	–	446337		446337	–	482044
				–	–	–		–	35707	
4 290-000-0001 (пл)	Шахматный стол	шт	4	376295		1505180		1505180	–	1625594
				–		–		–	120414	
5 290-000-0002 (пл)	Пуфик	шт	16	102411		1638576		1638576	–	1769662
				–		–		–	131086	
8601-0201-0123	Спортивный комплекс (2,656 м х 1,542 м х 2,300 м) НР=91 %	комплект	1	436248	1065	436248	1065	393386	38350	512566
				41797	346	41797	346	–	37968	

8601-0201-0120	Спортивный комплекс (3,462 м x 1,196 м x 2,100 м) НР=91 %	комплект	1	320146	578	320146	578	293215	24136	371825
				26353	170	26353	170	–	27543	
8601-0602-0503	Ограждение высотой 0,7 м НР=91 %	секция	56	32345	85	1811320	4760	1713880	86326	2049458
				1655	39	92680	2184	–	151812	
290-000-0003 (пл)КП	Пирс	шт	1	31250000		31250000		31250000	–	33750000
				–		–		–	2500000	

Итого по разделу 1 **48 501 987**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 160 830
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге 44 593 202
- накладные расходы, тенге 148 812
  - в т.ч. зарплата, тенге 13 393
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 592 740

Итого по смете № 7-1-4 **48 501 988**

Система видеонаблюдения

1 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	2300	856,09	459,52	1969007	1056896	332189	731538	2916589
				252,14	189,61	579922	436103	–	216044	

2	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	1	226034		226034		226034	–	244117
				–		–		–	18083	
3	290-000-0000 (пл)	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-М4П-А8-8,0	м	1300	580		754000		754000	–	814320
					–		–		–	60320	
4	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические. Монтаж для видеокамеры НР=72 %	шт.	8	13279,61	6307,52	106237	50460	5718	53032	172011
					6257,35	2949,62	50059	23597	–	12742	
5	290-000-0000 (пл)	Кронштейны для видеокамеры	шт	8	163000		1304000		1304000	–	1408320
					–		–		–	104320	
6	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка коммутационного шкафа НР=72 %	шт.	9	5619,33	1756,28	50574	15807	1107	28786	85709
					3740	702,33	33660	6321	–	6349	
7	290-000-0000 (пл)	ЩМП-2 IP54	шт	8	37000		296000		296000	–	319680

				–		–		–	23680	
8 290-000-0000 (пл)	Шкаф настенный SHIP 5406.01.100, 19", 6U 570*450*380	шт	1	58937		58937		58937	–	63652
				–		–		–	4715	
9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	18	3579,15	26,09	64425	470	32041	22978	94395
				1773		31914	0	–	6992	
10 247-204-1509	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	16	740		11840		11840	–	12787
				–		–		–	947	
11 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700		1400		1400	–	1512
				–		–		–	112	
12 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	16	1431,35	21,63	22902	346	2210	14710	40621
				1271,6	5,25	20346	84	–	3009	
13 247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16	617		9872		9872	–	10662
				–		–		–	790	

14	1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР=72 %	шт.	9	270,15		2431	0	0	1750	4515
					270,15		2431	0	–	334	
17	1310-0801-0102	Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой. Монтаж оборудования НР=61 %	комплект	1	31835,33		31835	0	2210	18071	53898
					29625		29625	0	–	3992	
18	290-000-0000 (пл)	Телевизор 55" LED	шт	1	380000		380000		380000	–	410400
					–		–		–	30400	
19	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	25	13679,27	1568,97	341982	39224	32608	172207	555324
					10806	486,27	270150	12157	–	41135	
20	290-000-0000 (пл)	DS-3E0109P-E 8-портовый PoE коммутатор	шт	16	64200		1027200		1027200	–	1109376
					–		–		–	82176	
21	290-000-0000 (пл)	D-Link / D-Link DES-1018MP/A1A Неуправляемый коммутатор 16 портов 10/100 с PoE + 2 комбо-порта 10/10	шт	1	163000		163000		163000	–	176040
					–		–		–	13040	
22	290-000-0000 (пл)	UTEPO UTP7204GE-HPOE Коммутатор 4-портовый гигабитный неуправляемый PoE+ 2 uplink порта	шт	8	148019		1184152		1184152	–	1278884

					–		–		–	94732	
23	1310-0305-0702	Канал связи по подготовленным линейным трактам. Настройка между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними 1,2 НР=61 %	канал связи	16	42421,7	3841,7	678747	61467	0	390954	1155277
					38580	1476,82	617280	23629	–	85576	
24	290-000-0000 (пл)	NVR5216-4KS2 Видеорегистратор Dahua	шт	1	170625		170625		170625	–	184275
					–		–		–	13650	
25	290-000-0000 (пл)	WD102PURX Жесткий диск 10ТБ Western Digital "Caviar Purple"	шт	2	205000		410000		410000	–	442800
					–		–		–	32800	
26	290-000-0000 (пл)	Сетевой фильтр SHIP 700508102, для шкафов и стоек 19"	шт	1	14203		14203		14203	–	15339
					–		–		–	1136	
27	290-000-0000 (пл)	ИБП SVC RTU-2KL-LCD, 2000VA (1600W), Стоечный 19" 3U, RTU-серия, USB-SMART, Защита телефонной линии, Диапазон работы AVR: 145-275В, Бат.: 9Ач*3 шт., Вентилятор: 8см*1шт., 6 вых., Чёрный	шт	1	250000		250000		250000	–	270000
					–		–		–	20000	

28 290-000-0000 (пл)	NKB1000 Пульт управления	шт	2	240000	480000	480000	–	518400
				–	–	–	38400	
29 290-000-0000 (пл)	Зажим М8	шт	16	1545	24720	24720	–	26698
				–	–	–	1978	
30 290-000-0000 (пл)	Натяжитель для троса	шт	30	4037	121110	121110	–	130799
				–	–	–	9689	
31 290-000-0000 (пл)	Бокс КМПн 1/2	шт	18	1375	24750	24750	–	26730
				–	–	–	1980	
32 290-000-0000 (пл)	D-Link DEM-310GT/10/H1A Трансивер SFP одномод 10 км	шт	18	20724	373032	373032	–	402875
				–	–	–	29843	
33 290-000-0000 (пл)	Кросс оптический SNR-ODF-8WP	шт	9	17500	157500	157500	–	170100
				–	–	–	12600	
34 290-000-0000 (пл)	SC/UPC-LC/UPC SM 9/125 Simplex 2.0 mm 1,5 м	шт	34	2500	85000	85000	–	91800
				–	–	–	6800	
35 290-000-0000 (пл)	Пигтейл оптический SC/UPC SM (0,9) 1 м.	шт	36	900	32400	32400	–	34992
				–	–	–	2592	
36 290-000-0000 (пл)	Адаптер Simplex SC/UPC-SC/UPC	шт	36	320	11520	11520	–	12442

				–		–		–	922	
37 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР=84 %	отверстие	7	1071,24	455,74	7499	3190	60	5496	14035
				606,94	327,78	4249	2294	–	1040	
38 314-504-0105	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м	маш.-ч	190	10644	10644	2022360	2022360	0		2184149
					3073	0	583870	–	161789	
	Итого по смете					15 453 523				15453523
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 639 636				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 250 220				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 088 055				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 979 438				
	- накладные расходы, тенге					1 439 522				
	в т.ч. зарплата, тенге					129 557				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 144 707				
Раздел 3 Прочие работы										
1 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	3,45	23842,22	1562,07	82256	5389	70993	6369	95715
				1702,35	326,52	5873	1126	–	7090	

2 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см (толщина 5 см) НР=88 %									
		м2	1972,3	652,54	12,82	1287005	25285	569797	614827	2053978
				350,82	3,42	691922	6745	–	152146	
3 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 % К=-2,000;									
		м2	-3944,6	168,11	0,15	-663127	-592	-379865	-248750	-984827
				71,66	–	-282670	–	–	-72950	
4 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см (толщина 10 см) НР=88 %									
		м2	98,3	652,54	12,82	64145	1260	28399	30643	102371
				350,82	3,42	34486	336	–	7583	
5 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 % К=-1,000;									
		м2	-98,3	168,11	0,15	-16525	-15	-9466	-6199	-24542
				71,66	–	-7044	–	–	-1818	

6 1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см (толщина 20 см) НР=88 %									
		м2	59,7	652,54	12,82	38957	765	17247	18610	62172
				350,82	3,42	20944	204	–	4605	
7 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 %									
		м2	59,7	168,11	0,15	10036	9	5749	3765	14905
				71,66	–	4278	–	–	1104	
8 1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, на цементном растворе. Устройство ступеней НР=94 %									
		м2 покрытия	35,7	1584,72	116,76	56575	4168	15317	36888	100940
				1038,91	60,34	37089	2154	–	7477	
9 231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм К=1,020;									
		м2	36,414	2865		104326		104326	–	112672
				–		–		–	8346	
10 1111-0101-2705	Покрытия из плиток бетонных, на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %									
		м2 покрытия	35,5	2500,69	25,24	88774	896	11771	71890	173517
				2143,85	10,47	76107	372	–	12853	
11 231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм К=1,020;									
		м2	36,21	2865		103742		103742	–	112041

				–		–		–	8299	
12 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	340,4	1029,14	311,53	350319	106045	228739	52498	435042
				45,64	97,16	15536	33073	–	32225	
13 1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Демонтаж (отбойники) НР=84 % ктрр1=0,7; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	т металлоконструкций	0,341	94903,9	3311,14	32362	1129	–	26437	63503
				91592,76	702,39	31233	240	–	4704	
14 1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж (усиление лотков) НР=84 %	т металлоконструкций	0,341	138634,55	5518,57	47274	1882	774	37815	91896
				130846,8	1170,65	44619	399	–	6807	
15 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу (столбы для ограждения мусорных контейнеров) НР=69 %	т конструкций	0,4247	218646,75	47998,44	92859	20385	2869	53257	157805
				163891	17845,34	69605	7579	–	11689	

16 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,4247	514782		218628		218628	–	236118
				–		–		–	17490	
17 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР=69 %	м2	23	2941,16	1100,6	67647	25314	6552	30367	105855
				1555,7	357,79	35781	8229	–	7841	
18 214-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	23	4228		97244		97244	–	105024
				–		–		–	7780	
290-000-0000 (пл)	Контейнера	шт	8	74107		592856		592856	–	640284
				–		–		–	47428	
	Итого по разделу 3					**3 654 469**				3654469
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					777 759	3 654 467			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					191 920				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 457				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 685 672				
	- накладные расходы, тенге					728 417				
	в т.ч. зарплата, тенге					65 558				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					270 699				
	Итого по смете:					**82 203 668**				
	Временные здания и сооружения (1,3%)					1068648				

Итого:	83 272 316
Непредвиденные работы и затраты 2%	1665446
Итого по смете	**84 937 762**
Налог на добавленную стоимость 12%	**10 192 531**
Всего стоимость работ с НДС	**95 130 293**

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "ОЖКХ" ПТ и АД г.Павлодар _____ Кусаинов А.С.

Зав.сектора благоустройства _____ Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства _____ Смаилов Г.Т.

Зав. сектора технического сопровождения _____ Шакиева К.К.

Авторский надзор ИП "Шакирова Р.К." _____ Шакирова Р.К.

Технический надзор ТОО "QazEngineeringCompany" _____ Туленов Ж.Ж.

Подрядчик:

Директор РГП на ПХВ "Енбек" _____ Оспанов А.Ж.