Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "BS-Stroy Company"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за август месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		№ 136/22	02.06.2022			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7	316 289,94	282 401,73							33 888,21	
Акт №1	**161 894,47**	144 548,63							17 345,84	
Акт №2	**154 395,47**	137 853,10							16 542,37	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**316 289,94**	282 401,73							33 888,21	**316 289,94**
К оплате	***(Триста шестнадцать тысяч двести восемьдесят девять тенге) 94 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "BS-Stroy Company"

БИН 030640018099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Молдашев Д.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ Форма

Генеральный подрядчи Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company", БИН 030640018099, Республика Казахстан, Павлодарская область , г.Павлодар, ул.Чокина , д.24, кв. 109

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 136/22 от 02.06.2022

Акт приемки выполненных работ №1 от 22.08.2022г

за август 2022г

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	13	1781,73 / 1615,86	165,87 / 83,9	23162,49 / 21006,18	2156,31 / 1090,7	– / –	15910 / 3126	42198	

2	3 1146-0201-0802	Откосы окон. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	4	206,98	0	827,92	0	–	596	1538	
					206,98	0	827,92	0	–	114		
3	4 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	2	1056,41	165,87	2112,82	331,74	–	1403	3797	
					890,54	83,9	1781,08	167,8	–	281		
4	5 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	2	82,57	0,03	165,14	0,06	–	119	307	
					82,54	0	165,08	0	–	23		
5	2 1108-0401-0201	Перегородки из стеклянных блоков. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13	1044,62	21,32	13580	277,16	–	9674	25115	Казахстан
					1023,3	10,26	13302,9	133,38	–	1860		

Раздел 2 Окна

6	8 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	12	1322,82	170,47	15873,84	2045,64	–	10656	28653
					1152,35	81,03	13828,2	972,36	–	2122	
7	13 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	2	285,23	2,09	570,46	4,18	–	409	1058
					283,14	1,04	566,28	2,08	–	78	
8	12 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	2	234,59	4,89	469	9,78	–	334	868 Казахстан
					229,7	2,38	459,4	4,76	–	64	
9	16 1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ профилей шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	3	447,41	5,45	1342	16,35	–	957	2483 Казахстан
					441,96	1,11	1325,88	3,33	–	184	

10	21 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12	931,15	18,97	11174	227,64	–	7933	20636	Казахстан
					912,18	6,04	10946,16	72,48	–	1529		
11	9 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	4	1780,74	164,88	7122,96	659,52	–	4881	12964	Казахстан
					1615,86	78,96	6463,44	315,84	–	960		
12	22 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12	412,26	2,9	4947,12	34,8	–	2345	7876	Казахстан
					270,04	1,4	3240,48	16,8	–	583		

Раздел 3 Двери

13	25 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	1,68	1173,98	75,79	1972,2864	127,3272	–	1369	3608	
					1098,19	33,46	1844,9592	56,2128	–	267		
14	30 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	5	78,81	1,08	394	5,4	–	282	730	Казахстан
					77,73	0,52	388,65	2,6	–	54		
15	35 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1,68	1131,21	173,6	1900	291,648	–	1256	3409	Казахстан
					957,61	80,96	1608,7848	136,0128	–	253		
16	36 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	1,68	1011,9	174,76	1700	293,5968	–	1114	3039	Казахстан
					837,14	83,97	1406,3952	141,0696	–	225		

17	32 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,68	2584,27	50,09	4341,5736	84,1512	–	2574	7469	Казахстан
					2107,44	20,71	3540,4992	34,7928	–	553		

Итого	165 748
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 702
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 565
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	61 814
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 278
Всего	**165 748**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 315**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**169 063**
понижающий коэф. К=0,95	160609,59
Генподрядные 10%	16 060,96
Итого	**144548,63**
НДС (12 %)	17345,84
Итого	**161 894,47**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Молдашев Д.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company", БИН 030640018099, Республика Казахстан, Павлодарская область , г.Павлодар, ул.Чокина , д.24, кв. 109

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт окон и дверей в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова,7

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 136/22 от 02.06.2022

Акт приемки выполненных работ №2 за август от 22.08.2022г
по Корректирующей смете №1
(по локальной смете 2-1-1 на Общестроительные работы)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	12	1786,33	170,47	21435,96	2045,64	–	14661	38985	Казахстан
					1615,86	81,03	19390,32	972,36	–	2888		
2	3 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	4	234,58	4,89	938,32	19,56	–	668	1735	Казахстан
					229,69	2,38	918,76	9,52	–	129		
3	4 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	1	285,23	2,09	285,23	2,09	–	205	529	Казахстан
					283,14	1,04	283,14	1,04	–	39		
4	5 1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ профилей шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	1	447,41	5,45	447,41	5,45	–	319	828	Казахстан
					441,96	1,11	441,96	1,11	–	61		

5	8 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	2	447,41	5,45	894,82	10,9	–	638	1655	Казахстан
					441,96	1,11	883,92	2,22	–	123		
6	10 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	1,68	1173,97	75,78	1972,2696	127,3104	–	1369	3608	Казахстан
					1098,19	33,45	1844,9592	56,196	–	267		
7	14 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	5	78,8	1,08	394	5,4	–	282	730	Казахстан
					77,72	0,53	388,6	2,65	–	54		
8	15 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,68	1223,15	27,68	2054,892	46,5024	–	1459	3795	Казахстан

					1195,47	10,68	2008,3896	17,9424	–	281		
9	16 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	16	383,6	3,1	6137,6	49,6	–	4394	11374	Казахстан
					380,5	0,95	6088	15,2	–	843		
10	18 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	1	6737,78	2627,22	6737,78	2627,22	–	3370	10916	Казахстан
					4110,56	569,78	4110,56	569,78	–	809		
11	20 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15	931,15	18,97	13967,25	284,55	–	9917	25795	Казахстан
					912,18	6,04	13682,7	90,6	–	1911		
12	21 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	15	401,61	4,64	6024,15	69,6	–	4303	11154	Казахстан

					396,97	1,49	5954,55	22,35	–	826		
13	23 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	1933,91 / 1913,1	20,81 / 6,57	3867,82 / 3826,2	41,62 / 13,14	– / –	2764 / 531	7163	Казахстан
14	24 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	460,38 / 455,91	4,47 / 2,16	6905,7 / 6838,65	67,05 / 32,4	– / –	4947 / 948	12801	Казахстан
15	25 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	4	2615,76 / 2601,42	14,34 / 7,24	10463,04 / 10405,68	57,36 / 28,96	– / –	7513 / 1438	19414	Казахстан

16	17 1115-0405-0105										
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15	272,95	2,91	4094,25	43,65	–	2932	7588	Казахстан
				270,04	1,4	4050,6	21	–	562		

Итого	**158 070**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	59 741
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 709
Всего	**158 070**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 161**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**161 232**
понижающий коэф. К=0,95	153170,11
Генподрядные 10%	15 317,01
Итого	**137853,10**
НДС (12 %)	16542,37
Итого	**154 395,47**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Молдашев Д.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)