Заказчик ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Подрядчик ТОО «Улар МК»

Договор №76 от 1 апреля 2020 г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "7-я магистраль от Саранского шоссе до ул. Штурманская в городе Караганда"

АКТ приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ									
1	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м (11ДО-ММ2)**									
		НР - 108%; СП - 8%	м	2492	482,53	223,54	1202468	557066	--	797622	2160098
					258,99	37,37	645402	93137		160007	
2	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012**									
		СП - 8%	шт.	623	16034,00	--	9989182	--	9989182	--	10788317
					--	--	--	--		799135	
3	2401-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,6 м ГОСТ 26804-2012**									
		СП - 8%	шт.	1246	8256,00	--	10286976	--	10286976	--	11109934
					--	--	--	--		822958	
4	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**									
		СП - 8%	шт.	1246	1595,00	--	1987370	--	1987370	--	2146360
					--	--	--	--		158990	
5	2401-0202-0403 РСНБ РК 2015	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012**									
		СП - 8%	шт.	637	827,00	--	526799	--	526799	--	568943
					--	--	--	--		42144	
6	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**									
		СП - 8%	т	0,48023	855372,00	--	410775	--	410775	--	443637
					--	--	--	--		32862	
7	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87**									
		СП - 8%	т	0,1563883	740247,00	--	115766	--	115766	--	125027
					--	--	--	--		9261	
8	2113-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87**									
		СП - 8%	т	0,03495	648865,00	--	22678	--	22678	--	24492
					--	--	--	--		1814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2113-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87**									
		СП - 8%	т	0,012815	663505,00	–	8503	–	8503	–	9183
10	2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78**			–	–	–	–		680	
		СП - 8%	кг	13,98	773,00	–	10807	–	10807	–	11671
					–	–	–	–		865	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27387651**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				603446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					520853			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87083			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23493042		
		- Накладные расходы	Тенге							745771	
		- Сметная прибыль	Тенге							2029049	
		ИТОГО С переводным коэффициентом 2020 год К=1,0865	Тенге								29 756 683
		Итого с учетом скидки	Тенге								26 781 014
		ИТОГО с учетом НДС 12%	Тенге								29 994 736,01

Подрядчик:
Директор ТОО «Улар МК»

_____Ташмагамбетов М.К.

Заказчик: И.О. зав сектором ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

_____ Тасмагамбетов Н.Б.

Технадзор: Директор ТОО «Қызмет-Инжиниринг»

_____ Карибаев Д.С.

_____ Гиниятуллин Р.Г.

Авторский надзор: ГИП ТОО «Карагандаказдорпроект»

_____ Николаев М.