Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта: Освещение улицы О.Искакова, Ж.Домбаева, Е.Омарова в н.п. Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области
Согласно договора №69 от 03.09.2021 г.

Справка №2 от "21" декабря 2021 г.
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Освещение улицы О.Искакова, Ж.Домбаева, Е.Омарова в н.п. Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области	26041631,62	3753916,63	-	-	-	-	-	450470,00	4204386,62
Итого:	26041631,62	3753916,63	-	-	-	-	-	450470,00	4204386,62

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель _____ **Бахтияров Е.**
020340003167

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
рядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование Освещение улицы О.Искакова, Ж.Домбаева, Е.Омарова в н.п. Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области
Согласно договора №69 от 03.09.2021 г.

А К Т №2 от "21" декабря 2021г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ул.Домбаева									
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение									
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25958,20	6447,20	25958	6447	2299	14244	43419
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572		3216	
2	5108-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	94232,00	–	94232	–		--	94232
					–	–	--	–	94232	--	
3	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7179,30	188,50	7179	189	2787	3072	11072
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	64,30	4203	64		820	
4	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	шт.	1	20453,00	–	20453	–	20453	--	22089
		СП - 8%			–	–	--	–		1636	
5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	694,05	–	694	–	6	516	1306
		НР - 75%; СП - 8%			687,50	–	688	–		97	
6	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	**Реле контроля СМ-РВЕ**	шт.	1	23480,00	–	23480	–	23480	--	25358
		СП - 8%			–	–	--	–		1878	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1304,12	80,59	1304	81	27	884	2364
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196	32		175	
8	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	21993,00	–	21993	–	21993	--	23752
		СП - 8%			–	–	--	–		1759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				195294	6716	71045	18716	223592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							23299	2668	94232	9581	
	Стоимость оборудования		Тенге				94232				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				94232				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				101062				
	Материалы		Тенге				5121				
	Всего заработная плата		Тенге					25967			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65926				
		Накладные расходы	Тенге				18717				
		Сметная прибыль	Тенге				9582				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				129361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25967			
		РАЗДЕЛ 5.Установка опоры и светильников									
9	**1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**56**	**1890,26**	**163,32**	**105854**	**9146**	**1062**	**80076**	**200804**
		НР - 80%; СП - 8%			**1707,96**	**79,44**	**95646**	**4449**		**14874**	
10	**2307-0105-0201 РСНБ РК 2015**	**Держатель светильника**	**10 шт.**	**5,6**	**460,00**	**--**	**2576**	**--**	**2576**	**--**	**2782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**206**	
11	**2306-0128-0209 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,168**	**1127786,00**	**--**	**189468**	**--**	**189468**	**--**	**204625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15157**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**297898**	**9146**	**193106**	**80076**	**408211**
							95646	**4449**	**--**	**30237**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				192044				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192044				
		Сметная прибыль	Тенге				15364				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				207408				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105854				
	Материалы		Тенге				1063				
	Всего заработная плата		Тенге					100094			
		Накладные расходы	Тенге				80076				
		Сметная прибыль	Тенге				14874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				408212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					100094			
		ул. Омарова									
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение									
12	**1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**	**25958,20**	**6447,20**	**25958**	**6447**	**2299**	**14244**	**43419**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572		3216	
13	5108-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	94232,00	–	94232	–		--	94232
					–	–	--	–	94232	--	
14	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7179,30	188,50	7179	189	2787	3072	11072
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	64,30	4203	64		820	
15	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	шт.	1	20453,00	–	20453	–	20453	--	22089
		СП - 8%			–	–	--	–		1636	
16	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	694,05	–	694	–	6	516	1306
		НР - 75%; СП - 8%			687,50	–	688	–		97	
17	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	**Реле контроля СМ-РВЕ**	шт.	1	23480,00	–	23480	–	23480	--	25358
		СП - 8%			–	–	--	–		1878	
18	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1304,12	80,59	1304	81	27	884	2364
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196	32		175	
19	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	21993,00	–	21993	–	21993	--	23752
		СП - 8%			–	–	--	–		1759	
				Ул.Омарова							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				195294	6716	71045	18716	223592
							23299	2668	94232	9581	
	Стоимость оборудования		Тенге				94232				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				94232				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				101062				
	Материалы		Тенге				5121				
	Всего заработная плата		Тенге					25967			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65926				
		Накладные расходы	Тенге				18717				
		Сметная прибыль	Тенге				9582				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				129361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25967			

РАЗДЕЛ 5.Установка опоры и светильников

ул.Омарова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	20	1890,26	163,32	37805	3266	380	28598	71716
		НР - 80%; СП - 8%			1707,96	79,44	34159	1589		5312	
21	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Держатель светильника**	10 шт.	2	460,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
22	2306-0128-0209 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06	1127786,00	--	67667	--	67667	--	73081
		СП - 8%			--	--	--	--		5413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				106392	3266	68967	28598	145791
							34159	1589	--	10799	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				68587				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68587				
		Сметная прибыль	Тенге				5487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				74074				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37805				
	Материалы		Тенге				380				
	Всего заработная плата		Тенге					35748			
		Накладные расходы	Тенге				28598				
		Сметная прибыль	Тенге				5312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				145790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35748			
		ул.О.Искакова									
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение									
23	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	25958,20	6447,20	25958	6447	2299	14244	43419
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572		3216	
24	5108-0401-0117 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	94232,00	--	94232	--		--	94232
					--	--	--	--	94232	--	
25	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	7179,30	188,50	7179	189	2787	3072	11072
		НР - 72%; СП - 8%			4203,00	64,30	4203	64		820	
26	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54**	шт.	1	20453,00	--	20453	--	20453	--	22089
		СП - 8%			--	--	--	--		1636	
27	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	694,05	--	694	--	6	516	1306
		НР - 75%; СП - 8%			687,50	--	688	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	**Реле контроля СМ-РВЕ**	шт.	1	23480,00	–	23480	–	23480	–	25358
		СП - 8%			–	–	–	–		1878	
29	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1304,12	80,59	1304	81	27	884	2364
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196	32		175	
30	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	21993,00	–	21993	–	21993	–	23752
		СП - 8%			–	–	–	–		1759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195294	6716	71045	18716	223592
							23299	2668	94232	9581	
	Стоимость оборудования		Тенге				94232				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				94232				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				101062				
	Материалы		Тенге				5121				
	Всего заработная плата		Тенге					25967			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65926				
		Накладные расходы	Тенге				18717				
		Сметная прибыль	Тенге				9582				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				129361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25967			
		РАЗДЕЛ 5.Установка опоры и светильников									
		Ул.Искакова									
31	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	светильник	49	1890,26	163,32	92623	8003	930	70066	175704
		НР - 80%; СП - 8%			1707,96	79,44	83690	3893		13015	
32	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	**Держатель светильника**	10 шт.	4,9	460,00	–	2254	–	2254	–	2434
		СП - 8%			–	–	–	–		180	
33	2306-0128-0209 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2x16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,147	1127786,00	–	165785	–	165785	–	179047
		СП - 8%			–	–	–	–		13263	
34	2307-0103-1053 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	49	41525,00	–	2034725	–	2034725	–	2197503
		СП - 8%			–	–	–	–		162778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2295386	8003	2203694	70066	2554688
							83690	3893	–	189236	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2202764				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2202764				
		Сметная прибыль	Тенге				176221				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2378985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92623				
	Материалы		Тенге				930				
	Всего заработная плата		Тенге					87583			
		Накладные расходы	Тенге				70066				
		Сметная прибыль	Тенге				13015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					87583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2554688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					87583			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3779466
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				283391				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40564			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2678902		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						282690		
		- Накладные расходы	Тенге							234888	
		- Сметная прибыль	Тенге							259015	
		Итого по акту	**Тенге**				**3779466**				
		Итого по акту без оборудование	**Тенге**				**3496770**				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				83922				
		Всего по главе	**Тенге**				**83922**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**3580692**				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3. п.VIII	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге				61230				
4	Нормативный документ по определению стоимости строительства РК прил.1, п9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					173562				
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах 2020г.	**Тенге**				**3815484**				
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				72838				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с оборудованием	**Тенге**				**4171019**				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**3753916,63**				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				450470,00				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**4204386,62**				

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель_____Бахтияров Е.
020340003167

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт_____Жетес А.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор_____Пазылов Ж.С.