Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 г. Аксу, Павлодарской области"**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		98/22	15.03.2022г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 г. Аксу, Павлодарской области"	903 353,03	806 565,21							96 787,82	
Акт №1	**903 353,03**	806 565,21							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**903 353,03**	806 565,21							96 787,82	**903 353,03**
К оплате	***(Девятьсот три тысячи триста пятьдесят три тенге) 03 тиын***									

Генеральный подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "Amanat Elevate"

БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены Павлодарская обл. Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт водопровода, канализации и отопительной системы здания КГУ "Средняя школа № 4 г. Аксу, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 98/22 от 15.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.07.2022 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	1	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	981,74	53,89	2945	162	0	2046	5391	Казахстан

					927,85	19,51	2784	59	0	399		
2	2 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5	1165,23	64,56	5826	323	0	4045	10660	Казахстан
					1100,67	22,82	5503	114	0	790		
3	3 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	1310,1	93,66	5240	375	0	3597	9544	Казахстан
					1216,44	32,45	4866	130	0	707		
4	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6	513,71	24,61	3082	148	0	2154	5655	Казахстан
					489,1	9,49	2935	57	0	419		
5	5 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	7	513,71	24,61	3596	172	0	2513	6598	Казахстан
					489,1	9,49	3424	66	0	489		
6	6 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	7	513,71	24,61	3596	172	0	2513	6598	Казахстан
					489,1	9,49	3424	66	0	489		

7	7 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	16	513,71	24,61	8219	394	0	5744	15080 Казахстан
					489,1	9,49	7826	152	0	1117	
8	8 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	7	513,71	24,61	3596	172	0	2513	6598 Казахстан
					489,1	9,49	3424	66	0	489	
9	9 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	5	837,81	21,06	4189	105	0	2967	7728 Казахстан
					816,75	7,28	4084	36	0	572	
11	11 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	4	212,8	0	851	0	0	613	1581 Казахстан
					212,8	0	851	0	0	117	
12	12 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	2	663,11	3,09	1326	6	0	952	2460 Казахстан
					660,02	0,79	1320	2	0	182	
13	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	5	58,46	3,32	292	17	0	200	531 Казахстан
					55,14	0,36	276	2	0	39	

14	34	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	9	105,87	1,46	953	13	0	677	1760	Казахстан
						104,41	0	940	0	0	130		
15	35	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	8	105,87	1,46	847	12	0	601	1564	Казахстан
						104,41	0	835	0	0	116		
16	8	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	513,71	24,61	2055	98	0	1436	3770	Казахстан
						489,1	9,49	1956	38	0	279		
17	26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	28	69,2	4,73	1938	132	0	1314	3512	Казахстан
						64,47	0,72	1805	20	0	260		
18	27	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	5	457,7	96,88	2289	484	0	1460	4048	Казахстан
						360,82	44,75	1804	224	0	300		

		Раздел 2 БТП										
19	36	1118-0801-0102	Установка БТП НР = 72 %	узел	1	20813,84	1710,96	20814	1711	0	14194	37808	Казахстан
						19102,88	611,05	19103	611	0	2801		
20	38	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	692,25	38,75	692	39	0	483	1270	Казахстан
						653,5	17,9	654	18	0	94		
		Раздел 4 Демонтаж											
21	67	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	36	397,71	3,28	14318	118	0	10255	26538	Казахстан
						394,43	1,2	14199	43	0	1966		
22	68	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	17	684,09	5,61	11630	95	0	8330	21556	Казахстан
						678,48	2,04	11534	35	0	1597		
23	69	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	7	1177,09	52,89	8240	370	0	5801	15164	Казахстан
						1124,2	26,84	7869	188	0	1123		
24	70	1215-0102-1604	Тепловой узел. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	14012,3	0	14012	0	0	10089	26029	Казахстан
						14012,3	0	14012	0	0	1928		
		Раздел 3 Распределительная гребенка											
25	45	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,64	1310,1	93,66	2149	154	0	1475	3913	Казахстан
						1216,44	32,45	1995	53	0	290		

26	46 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,188	1165,23	64,56	1384	77	0	961	2533	Казахстан
					1100,67	22,82	1308	27	0	188		
27	47 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,2	981,74	53,89	1178	65	0	819	2156	Казахстан
					927,85	19,51	1113	23	0	160		
28	48 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,8	513,71	24,61	925	44	0	646	1697	Казахстан
					489,1	9,49	880	17	0	126		
29	49 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,6	513,71	24,61	822	39	0	574	1508	Казахстан
					489,1	9,49	783	15	0	112		
30	50 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	3174,88	619,94	3175	620	0	1958	5544	Казахстан
					2554,94	164,91	2555	165	0	411		
31	54 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	16	376,21	0	6019	0	0	4334	11182	Казахстан
					376,21	0	6019	0	0	828		

32	55 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	14	494,11	0	6918	0	0	4981	12850 Казахстан
					494,11	0	6918	0	0	952	
33	57 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	2,2	58,46	3,32	129	7	0	88	234 Казахстан
					55,14	0,36	121	1	0	17	
34	58 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,2	57	8,57	125	19	0	78	220 Казахстан
					48,43	1,08	107	2	0	16	
35	59 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	2,2	457,7	96,88	1007	213	0	642	1781 Казахстан
					360,82	44,75	794	98	0	132	
	2.1 Водопровод и канализация										
36	2 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6,8	981,74	53,89	6676	366	0	4638	12219 Казахстан
					927,85	19,51	6309	133	0	905	
37	4 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	1639,52	157,4	1640	157	0	1106	2965 Казахстан
					1482,12	53,7	1482	54	0	220	

38	6	1116-1401-0103	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	1	3417,87	73,73	3418	74	0	2430	6316	Казахстан
						3344,14	31,5	3344	32	0	468		
39	21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	4,4	58,46	3,32	257	15	0	176	468	Казахстан
						55,14	0,36	243	2	0	35		
40	22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2	4,4	69,2	4,73	304	21	0	207	552	Казахстан
						64,47	0,72	284	3	0	41		
	2.2 Отопление												
41	23	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	2,25	837,81	21,06	1885	47	0	1335	3478	Казахстан
						816,75	7,28	1838	16	0	258		
42	30	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	11570,97	273,92	11571	274	0	8196	21349	Казахстан
						11297,05	86,93	11297	87	0	1581		

43	31 1146-0301-0204	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм НР = 72 %	отверстие	5	1530,62	659,96	7653	3300	0	4748	13393	Казахстан
					870,66	448,22	4353	2241	0	992		
44	32 1146-0301-0206	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм НР = 72 %	отверстие	1	1530,62	659,96	1531	660	0	950	2679	Казахстан
					870,66	448,22	871	448	0	198		
45	33 1146-0301-0212	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм НР = 72 %	отверстие	1	2302	977,4	2302	977	0	1436	4037	Казахстан
					1324,6	670,18	1325	670	0	299		
46	34 1219-0101-0401	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка НР = 72 %	отверстие	5	943,53	1,18	4718	6	0	3395	8761	Казахстан
					942,35	0,6	4712	3	0	649		

47	35 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	583,16	28,19	1166	56	0	815	2140	Казахстан
					554,97	11,1	1110	22	0	159		
48	36 1116-0301-0209	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка гильз НР = 72 %	м трубопровода	0,7	1166,33	103,83	816	73	0	556	1482	Казахстан
					1062,5	39,86	744	28	0	110		
49	37 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка гильз НР = 72 %	м трубопровода	5,47	513,71	24,61	2810	135	0	1964	5156	Казахстан
					489,1	9,49	2675	52	0	382		
50	38 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4,16	981,74	53,89	4084	224	0	2838	7475	Казахстан
					927,85	19,51	3860	81	0	554		
51	39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3,44	58,46	3,32	201	11	0	137	366	Казахстан
					55,14	0,36	190	1	0	27		

52	40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,44	69,2	4,73	238	16	0	161	431	Казахстан
						64,47	0,72	222	2	0	32		
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод												
	1.1 узел												
53	1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	21304,68	1479,14	21305	1479	0	14580	38755	Казахстан
						19825,54	424,45	19826	424	0	2871		
	1.2 В1												
54	16	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 72 %	м трубопровода	6	1741,1	18,55	10447	111	0	7442	19320	Казахстан
						1722,55	0,13	10335	1	0	1431		
55	17	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 72 %	м трубопровода	6	1881,63	22,22	11290	133	0	8034	20869	Казахстан
						1859,41	0,22	11156	1	0	1546		

56	19 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 72 %	м трубопровода	8	2055,09	26,23	16441	210	0	11688	30379	Казахстан
					2028,86	0,34	16231	3	0	2250		
57	21 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 72 %	м трубопровода	8	2273,17	31,04	18185	248	0	12918	33591	Казахстан
					2242,13	0,52	17937	4	0	2488		
58	33 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	8	457,7	96,88	3662	775	0	2336	6477	Казахстан
					360,82	44,75	2887	358	0	480		
59	46 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	8	105,87	1,46	847	12	0	601	1564	Казахстан
					104,41	0	835	0	0	116		
60	47 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	8	105,87	1,46	847	12	0	601	1564	Казахстан
					104,41	0	835	0	0	116		

1.3 Пожарный кран

61	48	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	1639,52	157,4	1640	157	0	1106	2965	Казахстан
						1482,12	53,7	1482	54	0	220		
62	50	1116-1401-0103	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	1	3417,87	73,73	3418	74	0	2430	6316	Казахстан
						3344,14	31,5	3344	32	0	468		
	Раздел 2 Система Т3												
63	52	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	23	1741,1	18,55	40045	427	0	28528	74059	Казахстан
						1722,55	0,13	39619	3	0	5486		
64	53	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	12,2	1881,63	22,22	22956	271	0	16335	42434	Казахстан
						1859,41	0,22	22685	3	0	3143		
65	55	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	3,5	2055,09	26,23	7193	92	0	5114	13291	Казахстан
						2028,86	0,34	7101	1	0	985		

66	57	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	9	2273,17	31,04	20459	279	0	14532	37790	Казахстан
						2242,13	0,52	20179	5	0	2799		
67	59	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	4	2464,77	35,74	9859	143	0	6998	18205	Казахстан
						2429,03	0,78	9716	3	0	1349		
68	61	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	6	2691,36	713,13	16148	4279	0	9446	27642	Казахстан
						1978,23	208,39	11869	1250	0	2048		
69	85	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	6	105,87	1,46	635	9	0	451	1173	Казахстан
						104,41	0	626	0	0	87		
70	86	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2	105,87	1,46	212	3	0	150	391	Казахстан

					104,41	0	209	0	0	29		
	Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация											
	3.1 1											
71	89 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	6,4	970,53	12,9	6211	83	0	4437	11500	Казахстан
					957,63	5,17	6129	33	0	852		
72	90 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5	1004,34	5,67	5022	28	0	3604	9316	Казахстан
					998,67	2,41	4993	12	0	690		
73	111 1117-0501-0101	Установка жироуловителя НР = 72 %	комплект	1	2661,93	92,92	2662	93	0	1882	4907	Казахстан
					2569,01	44,53	2569	45	0	363		
74	113 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	5	105,87	1,46	529	7	0	376	978	Казахстан
					104,41	0	522	0	0	72		
75	114 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	6,4	105,87	1,46	678	9	0	481	1251	Казахстан
					104,41	0	668	0	0	93		
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование											

76	120	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	1	3845,6	245,87	3846	246	0	2677	7044	Казахстан
						3599,73	117,73	3600	118	0	522		
77	123	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	2	3335,18	123,92	6670	248	0	4709	12290	Казахстан
						3211,26	58,85	6423	118	0	910		
78	127	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	1152,91	0,15	2306	0	0	1660	4283	Казахстан
						1152,76	0	2306	0	0	317		
79	129	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	1	2661,93	92,92	2662	93	0	1882	4907	Казахстан
						2569,01	44,53	2569	45	0	363		
80	131	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	1938,46	308,13	1938	308	0	1279	3474	Казахстан
						1630,33	145,42	1630	145	0	257		
81	133	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	1	425,92	0	426	0	0	307	791	Казахстан
						425,92	0	426	0	0	59		
82	19	1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 72 %	комплект	1	1570,27	87,94	1570	88	0	1097	2881	Казахстан
						1482,33	41,83	1482	42	0	213		

Итого **798 738**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 142 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 8 903
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0

- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	303 818
в т.ч. зарплата, тенге	239 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	59 166
Всего	**798 738**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 975**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**814 712**
понижающий коэф.к=0,9	733241,10
Генподрядные 10%	73 324,11
Итого	**806565,21**
НДС (12 %)	96787,82
Итого	**903 353,03**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate",
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Истамбеков А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)