Заказчик: ТОО «Hadid»
Подрядчик: ТОО "Строй Экспресс РК"
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных 48 квартирных сблокированных жилых домов в мкр.Туран г.Шымкент. (повторное применение проекта на 4 дома) 1-очередь жилые дома №30 » (Без наружных инженерных сетей) республики Казахстан, г Шымкент, Каратауский район.

Договор №1-02/5-02/11/2022 от 02. 11. 2022г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на декабрь 2022г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС(тенге)	Всего к оплате(тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				СМР в сметных базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Общестроительные работы	3 746 086	3 344 720		3 242 107					401 366	3 746 086
	Всего к оплате	**3 746 086**	**3 344 720**		**3 242 107**					**401 366**	**3 746 086**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО «Hadid»

_____ **Сержанов Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Экспресс РК "

_____ **Кунтубаев О.Ж.**

Заказчик: ТОО «Hadid»

Подрядчик: ТОО "Строй Экспресс РК"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных 48 квартирных сблокированных жилых домов в мкр.Туран г.Шымкент. (повторное применение проекта на 4 дома) 1-очередь жилые дома №30 » (Без наружных инженерных сетей) республики Казахстан, г Шымкент, Каратауский район.

Договор №1-02/5-02/11/2022 от 02. 11. 2022г

АКТ

выполненных работ за декабрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ АР 28-33									
		2-9 ЭТАЖИ									
		П-4									
1	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	93,4592	2112,56	87,90	197438	8215	35125	148883	374027
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	154098	4288		27706	
2	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	95,328384	1902,00	--	181315	--	181315	--	195820
		СП - 8%			--	--	--	--		14505	
3	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	212,976	443,36	2,35	94425	501	5386	83440	192094
		НР - 94%; СП - 8%			415,72	1,07	88538	228		14229	
4	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	43,021152	1902,00	--	81826	--	81826	--	88372
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
		П-6									

5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,1232	844,47	33,45	12771	506	5258	6857	21199
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	7007	288		1570	
6	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,1232	98,03	5,71	1483	86	1310	126	1738
		НР - 94%; СП - 8%			5,72	3,14	87	47		129	
7	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	15,1232	2112,56	87,90	31949	1329	5684	24092	60524
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	24936	694		4483	
8	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	15,425664	1902,00	--	29340	--	29340	--	31687
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	
9	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,7552	443,36	2,35	7429	39	425	6564	15113
		НР - 94%; СП - 8%			415,72	1,07	6965	18		1119	
10	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,3845504	1902,00	--	6437	--	6437	--	6952
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
		П-6									
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,4176	844,47	33,45	37509	1486	15442	20140	62261
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	20581	845		4612	
12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	44,4176	98,03	5,71	4354	253	3847	370	5102
		НР - 94%; СП - 8%			5,72	3,14	254	139		378	

13	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1221484	20669,63	1922,17	2525	235	--	2175	5076
					18747,46	817,92	2290	100		376	
14	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,1221484	567060,00	--	69265	--	69265	--	74806
					--	--	--	--		5541	
15	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	44,4176	2112,56	87,90	93835	3904	16694	70759	177761
					1648,83	45,88	73237	2038		13168	
16	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%	м2	45,305952	1902,00	--	86172	--	86172	--	93066
					--	--	--	--		6894	
17	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	59,2416	443,36	2,35	26265	139	1498	23210	53433
					415,72	1,07	24628	63		3958	
18	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%	м2	11,966803	1902,00	--	22761	--	22761	--	24582
					--	--	--	--		1821	
		П-10									
19	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная вермикулитом. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	3,407616	7098,46	1947,54	24189	6637	--	18909	46546
					5150,92	752,30	17552	2564		3448	
20	С1234-501-0102 234-501-0102 РСНБ РК 2022	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм									
		СП - 8%	м3	3,7483776	27196,00	--	101941	--	101941	--	110096
					--	--	--	--		8155	
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	85,1904	844,47	33,45	71941	2849	29619	38628	119414
					463,35	19,02	39473	1620		8845	

22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	85,1904	-98,03	-5,71	-8351	-486	-7378	-710	-9786
		НР - 94%; СП - 8%			-5,72	-3,14	-487	-267		-725	
23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	85,1904	2112,56	87,90	179970	7489	32017	135711	340936
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	140464	3909		25255	
24	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	86,894208	1902,00	--	165273	--	165273	--	178495
		СП - 8%			--	--	--	--		13222	
25	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	67,728	443,36	2,35	30028	159	1713	26534	61087
		НР - 94%; СП - 8%			415,72	1,07	28156	72		4525	
26	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	13,681056	1902,00	--	26021	--	26021	--	28103
		СП - 8%			--	--	--	--		2082	
		П-9									
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство	м2 стяжки	71,2096	844,47	33,45	60134	2382	24757	32289	99816
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	32995	1354		7394	
28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	71,2096	196,08	11,43	13963	814	12334	1187	16362
		НР - 94%; СП - 8%			11,44	6,29	815	448		1212	
29	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	71,2096	1021,34	54,68	72729	3894	32493	34641	115960
		НР - 94%; СП - 8%			510,35	7,17	36342	511		8589	

30	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М200. Устройство	м2 покрытия	71,2096	2112,56	87,90	150435	6259	26763	113439	284984
		НР - 94%; СП - 8%			1648,83	45,88	117413	3267		21110	
31	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	72,633792	1902,00	--	138149	--	138149	--	149201
		СП - 8%			--	--	--	--		11052	
32	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	164,9952	443,36	2,35	73152	388	4172	64642	148817
		НР - 94%; СП - 8%			415,72	1,07	68592	177		11023	
33	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	33,32903	1902,00	--	63392	--	63392	--	68463
		СП - 8%			--	--	--	--		5071	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**								**3242107**

	Итого по смете									
	Временные здания и сооружения	0,9%				**3 242 107**				
	ИТОГО					29 179				
	В зимнее время	0,24%				**3 271 286**				
	Итого					7 851				
	Непредвиденные работы и затраты	2%				3 279 137				
	Итого					65 583				
	НДС 12%	12%				3 344 720				
	Итого с НДС					401 366				
						3 746 086				

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО «Hadid»

Сержанов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Экспресс РК "

Кунтубаев О.Ж.