Заказчик: ТОО «Hadid»
Подрядчик: ТОО "Строй Экспресс РК"
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных 48 квартирных сблокированных жилых домов в мкр.Туран г.Шымкент. (повторное применение проекта на 4 дома) 1-очередь жилые дома №29 » (Без наружных инженерных сетей) республики Казахстан, г Шымкент, Каратауский район.

Договор №1-02/5-02/11/2022 от 02. 11. 2022г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на декабрь 2022г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС(тенге)	Всего к оплате(тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				СМР в сметных базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Общестроительные работы	5 762 534	5 145 120		4 987 273					617 414	5 762 534
	Всего к оплате	**5 762 534**	**5 145 120**		**4 987 273**					**617 414**	**5 762 534**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО «Hadid»

Сержанов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Экспресс РК"

Кунтубаев О.Ж.

Заказчик: ТОО «Hadid»

Подрядчик: ТОО "Строй Экспресс РК"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных 48 квартирных сблокированных жилых домов в мкр.Туран г.Шымкент. (повторное применение проекта на 4 дома) 1-очередь жилые дома №29 » (Без наружных инженерных сетей) республики Казахстан, г Шымкент, Каратауский район.

Договор №1-02/5-02/11/2022 от 02. 11. 2022г

АКТ

выполненных работ за декабрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР34-39									
		ТИП 3-2									
		СТЕНЫ									
65	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	681,904	730,39	6,18	498056	4214	101379	316008	879186
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	392463	2550		65122	
66	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	606,5056	583,01	4,17	353599	2530	124855	181915	578358
		НР - 80%; СП - 8%			372,98	1,94	226214	1177		42844	
67	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	75,3984	4839,99	20,53	364928	1548	178494	148465	554464
		НР - 80%; СП - 8%			2452,12	9,22	184886	695		41071	

		ТИП 3-2Н										
		ПОТОЛОК										
68	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	235,3072	513,19	2,72	120757	640	4819	92549	230370
		НР - 80%; СП - 8%			489,99	1,65	115298	388		17064	
69	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	235,3072	649,26	4,17	152776	981	53011	79393	250741
		НР - 80%; СП - 8%			419,81	1,94	98784	456		18573	
		СТЕНЫ									
70	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	684,76	730,39	6,18	500142	4232	101803	317331	882868
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	394107	2561		65395	
71	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	609,3616	583,01	4,17	355264	2541	125443	182772	581081
		НР - 80%; СП - 8%			372,98	1,94	227280	1182		43045	
72	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	75,3984	4839,99	20,53	364928	1548	178494	148465	554464
		НР - 80%; СП - 8%			2452,12	9,22	184886	695		41071	
		ОБЛИЦОВКА КОРОБОВ									
83	Е11-100404-0105 1110-0404-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН и пс- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	83,4407	2684,80	18,73	224022	1563	106744	104709	355029
		НР - 90%; СП - 8%			1386,79	7,53	115715	628		26298	

84	С1232-101-0402 232-101-0402 РСНБ РК 2022	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	93,453584	1196,00 --	-- --	111770		111770	8942	120712
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								**4987273**

	Итого по смете					**4 987 273**				
	Временные здания и сооружения	0,9%				44 885				
	ИТОГО					**5 032 158**				
	В зимнее время	0,24%				12 077				
	Итого					5 044 236				
	Непредвиденные работы и затраты	2%				100 884				
	Итого					5 145 120				
	НДС 12%	12%				617 414				
	Итого с НДС					**5 762 534**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО «Hadid»

_____ **Сержанов Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Экспресс РК"

_____ **Кунтубаев О.Ж.**