Заказчик: ТОО «Hadid»
Подрядчик: ТОО "Строй Экспресс РК"
Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных 48 квартирных сблокированных жилых домов в мкр.Туран г.Шымкент. (повторное применение проекта на 4 дома) 1-очередь жилые дома №28 » (Без наружных инженерных сетей) республики Казахстан, г Шымкент, Каратауский район.

Договор №1-02/5-02/11/2022 от 02. 11. 2022г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на декабрь 2022г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в том числе НДС(тенге)	Всего к оплате(тенге)
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				СМР в сметных базовых ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Общестроительные работы	5 397 321	4 819 037		4 671 193					578 284	5 397 321
	Всего к оплате	**5 397 321**	**4 819 037**		**4 671 193**					**578 284**	**5 397 321**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО «Hadid»
Сержанов Б.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Экспресс РК "
Кунтубаев О.Ж.

Заказчик: ТОО «Hadid»

Подрядчик: ТОО "Строй Экспресс РК"

Наименование объекта: Строительство 9-ти этажных 48 квартирных сблокированных жилых домов в мкр.Туран г.Шымкент. (повторное применение проекта на 4 дома) 1-очередь жилые дома №28 » (Без наружных инженерных сетей) республики Казахстан, г Шымкент, Каратауский район.

Договор №1-02/5-02/11/2022 от 02. 11. 2022г

АКТ
выполненных работ за декабрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АР34-39									
		ПОТОЛОК									
47	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	126,616	513,19 489,99	2,72 1,65	64978 62041	344 209	2593	49799 9182	123960
48	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	126,616	649,26 419,81	4,17 1,94	82207 53155	528 246	28524	42720 9994	134921
		СТЕНЫ									
49	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	351,3968	730,39 575,54	6,18 3,74	256657 202243	2171 1314	52243	162844 33558	453060

50	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	66,096	569,94	2,25	37671	148	11419	20922	63281
		НР - 80%; СП - 8%			394,94	0,73	26104	48		4688	
51	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	353,2192	583,01	4,17	205930	1473	72713	105945	336826
		НР - 80%; СП - 8%			372,98	1,94	131744	685		24951	
52	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	64,2736	781,78	1,82	50248	117	17370	26253	82621
		НР - 80%; СП - 8%			509,71	0,86	32761	55		6120	
		ТИП 1-2,(1-2Н)									
		ПОТОЛОК									
53	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	281,1936	513,19	2,72	144306	765	5759	110596	275294
		НР - 80%; СП - 8%			489,99	1,65	137782	464		20392	
54	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	281,1936	649,26	4,17	182568	1173	63347	94875	299637
		НР - 80%; СП - 8%			419,81	1,94	118048	546		22195	
		СТЕНЫ									
55	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	851,5776	730,39	6,18	621984	5263	126604	394638	1097948
		НР - 80%; СП - 8%			575,54	3,74	490117	3185		81326	
56	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	696,6464	583,01	4,17	406152	2905	143412	208952	664315
		НР - 80%; СП - 8%			372,98	1,94	259835	1351		49211	
57	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	154,9312	4839,99	20,53	749865	3180	366775	305070	1139330

		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		2452,12	9,22	379910	1428		84394	
							9301009	**59327**	**3227658**	**4866426**	**4671193**
	Итого по смете										
	Временные здания и сооружения										
	ИТОГО	0,9%					**4 671 193**				
	В зимнее время						42 041				
	Итого	0,24%					**4 713 234**				
	Непредвиденные работы и затраты						11 312				
	Итого	2%					4 724 546				
	НДС 12%						94 491				
	Итого с НДС	12%					4 819 037				
							578 284				
							5 397 321				

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО «Hadid»

_____ **Сержанов Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Строй Экспресс РК"

_____ **Кунтубаев О.Ж.**