Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "BS-Stroy Company"
Наименование строительства и его адрес:

"Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		134/22	02.06.2022			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобрете ние матери-алов	Другие дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"	349 348,24	311 918,07							37 430,17	
Акт №1	**79 840,14**	71 285,84							8 554,30	
Акт №2	**269 508,10**	240 632,23							28 875,87	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**349 348,24**	311 918,07							37 430,17	**349 348,24**
К оплате	***(Сто восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один тенге) 86 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "BS-Stroy Company"
БИН 030640018099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Молдашев Д.Ж**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г

Цены Павлодарская обл.

региона

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ

Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company", БИН 030640018099, Республика Казахстан, Павлодарская область , г.Павлодар, ул.Чокина , д.24, кв. 109

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Договор подряда (контракт) №134/22 от 02.06.2022г

Акт приемки выполненных работ №1 от 08.09.2022г

на Капитальный ремонт водопровода и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 7 Демонтажные работы											
1	114	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	1622	6,14	3244	12	–	2331	6021	

					1615,86	3,11	3232	6	–	446	
2	115 1215-0101-0402										
		Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	771,65	6,85	1543	14	–	1106	2862
					764,8	3,47	1530	7	–	212	
3	116 1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	1247,8	18,65	1248	19	–	892	2311
					1229,15	9,46	1229	9	–	171	
4	117 1215-0101-0404										
		Поддон душевой. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3572,23	62,09	3572	62	–	2550	6612
					3510,14	31,51	3510	32	–	490	
5	118 1117-0101-0111										
		Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	1	278,72	15,23	279	15	–	195	511
					263,49	7,17	263	7	–	38	
7	120 1215-0101-0101										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 15 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	3	397,71	3,28	1193	10	–	855	2212
					394,43	1,2	1183	4	–	164	
11	124 1215-0101-0102										
		Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	3	684,09	5,61	2052	17	–	1470	3804
					678,48	2,04	2035	6	–	282	

13	126 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	3	812,87	3,78	2439	11	–	1752	4526
					809,09	1,92	2427	6	–	335	
14	127 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	3	1010,69	7,56	3032	23	–	2175	5624
					1003,13	3,83	3009	11	–	417	
15	1 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	4	1647,2	31,34	6589	125	–	4697	12189
					1615,86	15,21	6463	61	–	903	
16	2 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 50 мм НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	4	59,32	31,84	237	127	–	123	389
					27,48	15,09	110	60	–	29	
17	3 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	4	1287,09	147,02	5148	588	–	3469	9306
					1140,07	64,29	4560	257	–	689	

18	98 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2057,07	122,55	2057	123	–	1413	3748	Казахстан
					1934,52	28,64	1935	29	–	278		
19	102 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1965,52	31	1966	31	–	1403	3638	Казахстан
					1934,52	14,32	1935	14	–	269		
20	104 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	327,14	0	327	0	–	236	608	Казахстан
					327,14	0	327	0	–	45		
21	105 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	1473,72	233,39	2947	467	–	1894	5228	Казахстан
					1240,33	74,67	2481	149	–	387		

22	110 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	505,13	22,55	1010	45	–	708	1855	Казахстан
					482,58	8,88	965	18	–	137		
23	111 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	659,79	39,73	1320	79	–	916	2414	Казахстан
					620,06	15,89	1240	32	–	179		
24	112 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	2	2290,7	570,5	4581	1141	–	2717	7882	Казахстан
					1720,2	166,7	3440	333	–	584		

Итого	81740
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 909
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 042
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0

- накладные расходы, тенге	30 901
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 055
Всего	**81 740**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 635**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**83 375**
понижающий коэф. К=0,95	79206,49
Генподрядные 10%	7 920,65
Итого	**71285,84**
НДС (12 %)	8554,30
Итого	**79 840,14**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company", БИН 030640018099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Молдашев Д.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015" Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company", БИН 030640018099, Республика Казахстан, Павлодарская область , г.Павлодар, ул.Чокина , д.24, кв. 109

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт водопровода и канализации здания КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18 отдела образования акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г. Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7"

Договор подряда (контракт) №134/22 от 02.06.2022г

Акт приемки выполненных работ №2 от 08.09.2022г

на Капитальный ремонт водопровода и канализации

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1.1 Холодное водоснабжение В1

1	1 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1646,86	31	1646,86	31	–	1174	3046
					1615,86	14,32	1615,86	14,32	–	226	
2	6 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	2	1253,55	2,55	2507,1	5,1	–	1802	4654
					1251	0,21	2502	0,42	–	345	
3	8 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	2	1250,81	2,11	2501,62	4,22	–	1799	4644
					1248,7	0,31	2497,4	0,62	–	344	
4	10 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	2	1215,62	4,43	2431,24	8,86	–	1745	4510

5	12 1116-0301-0206				1211,19	0,49	2422,38	0,98	–	334		
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2	659,79	39,73	1319,58	79,46	–	916	2414	
					620,06	15,89	1240,12	31,78	–	179		
6	17 1116-0501-0206											
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб. наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях -ввод НР = 72 %	м трубопровода	3	2290,7	570,5	6872,1	1711,5	–	4076	11824	
					1720,2	166,7	5160,6	500,1	–	876		
7	22 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	3	1693,36	77,5	5080	233	–	3568	9339	Казахстан
					1615,86	35,8	4848	107	–	692		
8	13 1116-1401-0104	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %	шт.	1	20617,86	19002	20618	19002	–	5870	28607	Казахстан
					1615,86	6537	1616	6537	–	2119		
9	15 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	1	1414,72	125,92	1415	126	–	959	2563	Казахстан

					1288,8	42,96	1289	43	–	190		
10	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	3	50,6	2,66	152	8	–	104	276	Казахстан
					47,94	0,28	144	1	–	20		
11	20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	3	29,92	1,89	90	6	–	61	163	Казахстан
					28,03	0,28	84	1	–	12		
	Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3,Т4											
12	24 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	1965,52	31	1965,52	31	–	1403	3638	
					1934,52	14,32	1934,52	14,32	–	269		
13	29 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	3	1250,81	2,11	3752,43	6,33	–	2698	6966	
					1248,7	0,31	3746,1	0,93	–	516		

14	31 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	3	1215,62	4,43	3646,86	13,29	–	2617	6765
					1211,19	0,49	3633,57	1,47	–	501	
15	33 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	5	1974,5	24,83	9872,5	124,15	–	7020	18244
					1949,67	0,42	9748,35	2,1	–	1351	
16	35 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	5	2140,79	28,59	10703,95	142,95	–	7606	19775
					2112,2	0,63	10561	3,15	–	1465	
17	37 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	7	2290,7	570,5	16034,9	3993,5	–	9510	27588

					1720,2	166,7	12041,4	1166,9	–	2044		
18	40 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	7	391,26	77,5	2739	543	–	1762	4861	Казахстан
					313,76	35,8	2196	251	–	360		
	Раздел 3 Канализация К1											
	3.1 **Канализация К1**											
19	45 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	869,85	1,44	3479,4	5,76	–	2502	6460	
					868,41	0,48	3473,64	1,92	–	479		
20	47 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4	836,22	3,5	3344,88	14	–	2401	6206	
					832,72	1,13	3330,88	4,52	–	460		
21	55 1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (Выпуски) НР = 72 %**	**км трубопровода**	0,04	373114,63	108692,63	14924,5852	4347,7052	–	8559	25362	
					264422	32753,44	10576,88	1310,1376	–	1879		

22	57 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,1	1298,36	177,38	129,836	17,738	–	84	231	
					1120,98	50,12	112,098	5,012	–	17		
23	69 1123-0602-0101	Вертикальные жироуловители. Установка НР = 72 %	шт.	1	10264,84	6234,45	10265	6234	–	4134	15550	Казахстан
					4030,39	1710,85	4030	1711	–	1152		
24	71 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	2	2891,53	99,13	5783	198	–	4089	10662	Казахстан
					2792,4	47,07	5585	94	–	790		
	Раздел 4 Канализация К3											
25	58 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	836,22	3,5	2508,66	10,5	–	1801	4655	
					832,72	1,13	2498,16	3,39	–	345		
26	60 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	869,85	1,44	2609,55	4,32	–	1877	4845	

					868,41	0,48	2605,23	1,44	–	359		
27	66 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (Выпуски) НР = 72 %	км трубопровода	0,001	373114,63	108692,63	373,11463	108,69263	–	214	634	
					264422	32753,44	264,422	32,75344	–	47		
28	68 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1	1298,36	177,38	1298,36	177,38	–	843	2313	
					1120,98	50,12	1120,98	50,12	–	171		
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование											
29	75 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	2	3326,89	196,69	6653,78	393,38	–	4643	12201	
					3130,2	94,19	6260,4	188,38	–	904		
30	79 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	2	370,36	0	740,72	0	–	533	1376	
					370,36	0	740,72	0	–	102		
31	84 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	2	2308,25	74,33	4617	149	–	3268	8515	Казахстан
					2233,92	35,62	4468	71	–	631		

32	88 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 72 %	комплект	1	3179,04	386,64	3179	387	–	2140	5744	Казахстан
					2792,4	179,25	2792	179	–	425		
33	90 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	1	1664,18	246,5	1664	247	–	1104	2990	Казахстан
					1417,68	116,33	1418	116	–	221		
34	93 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	2	1002,52	0,12	2005	0	–	1443	3724	Казахстан
					1002,4	0	2005	0	–	276		
35	95 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	1	696,8	38,08	697	38	–	487	1279	Казахстан
					658,72	17,91	659	18	–	95		
36	96 1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	1813,47	122,55	1813	123	–	1238	3296	Казахстан
					1690,92	28,64	1691	29	–	244		

Итого	**275 923**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120 911
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 523
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	96 051

- сметная прибыль (8 %), тенге	20 439
Всего	**275 923**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 518**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**281 441**
понижающий коэф. К=0,95	267369,15
Генподрядные 10%	26 736,91
Итого	**240632,23**
НДС (12 %)	28875,87
Итого	**269 508,10**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BS-Stroy Company", БИН 030640018099

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Молдашев Д.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)