Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұкар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт здании ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

Объект: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 61	2022-07-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)	**72 179 354,29**	**64 445 852,05**							**7 733 502,24**	**72 179 354,29**
Удержание аванса 30%		**19 333 755,62**							2 320 050,67	21 653 806,29
5 % на сдачу объекта		3 222 292,60							386 675,11	3 608 967,71
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**41 889 803,83**							**5 026 776,46**	**46 916 580,29**

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ Искакова Л.М.

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нуралем-Курылыс"

Эксперт технического надзора _____ Гредякин В.И.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120корр

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт № 1

приемки выполненных работ за сентябрь от 19.09. 2022 года

(локальная смета 1-1-1)

на Демонтажные работы.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Общестроительные работы

1	1 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	327,5	2856,17	208,28	935396	68212	–	656804	1719576	Казахстан
2	3 1115-0108-1401				2647,89	137,54	867184	45044	–	127376		
3	4 1213-0103-0105	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	202,6	1859,96	174,86	376828	35427	–	258731	686404	Казахстан
					1685,1	88,59	341401	17948	–	50845		
4	5 1207-0101-0207	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	509,2	1208,8	83,15	615521	42340	–	427737	1126719	Казахстан
					1125,65	41,04	573181	20898	–	83461		
5	6 1207-0101-0205	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	307	1280,34	38,75	393064	11896	–	280097	727014	Казахстан
					1241,59	25,59	381168	7856	–	53853		
		Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	1337,1	172,87	3,5	231144	4680	–	165279	428137	Казахстан
					169,37	2,31	226465	3089	–	31714		

6	7 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий и примыканий НР=72 %	м2 кровли	407,5	259,14	0,25	105600	102	–	75959	196084	Казахстан
					258,89	–	105498	–	–	14525		
7	8 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка обшивки карниза НР=72 %	м2 кровли	76,4	156,07	0,08	11924	6	–	8581	22145	Казахстан
					155,99	–	11918	–	–	1640		
	Раздел 2 Электроосвещение и электрооборудование											
8	11 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шкаф	16	1223,45	23,56	19575	377	–	13944	36201	Казахстан
					1199,89	10,52	19198	168	–	2682		
9	12 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт.	315	94,79	0,81	29859	255	–	21435	55398	Казахстан
					93,98	0,53	29604	167	–	4104		
10	13 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	28	283,56	2,15	7940	60	–	5702	14733	Казахстан
					281,41	1,42	7879	40	–	1091		

11	14 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	283	86,84	–	24576	–	–	17695	45653	Казахстан
12	15 1217-0101-0704				86,84	–	24576	–	–	3382		
		Бра и плафоны. Демонтаж световых указателей НР=72 %	шт.	14	161,55	0,81	2262	11	–	1625	4198	Казахстан
13	16 1217-0101-0401				160,74	0,53	2250	7	–	311		
		Электропроводка скрытая. Демонтаж НР=72 %	м	3356	37,77	–	126756	–	–	91264	235462	Казахстан
					37,77	–	126756	–	–	17442		
	Раздел 3 Отопление и вентиляция											
14	17 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	135	1726,78	60,28	233115	8138	–	165853	430885	Казахстан
					1666,5	39,8	224978	5373	–	31917		
	Раздел 4 Водопровод и канализация											
15	19 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	70	918,6	7	64302	490	–	46177	119317	Казахстан
16	20 1215-0101-0402				911,6	4,62	63812	323	–	8838		
		Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	38	1142,24	7,8	43405	296	–	31180	80552	Казахстан
					1134,44	5,15	43109	196	–	5967		

17	21 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	5277,38	70,77	10555	142	–	7564	19569	Казахстан
					5206,61	46,74	10413	93	–	1450		
18	22 1215-0101-0404	Поддон душевой. Демонтаж НР=72 %	прибор	12	5277,38	70,77	63329	849	–	45389	117415	Казахстан
					5206,61	46,74	62479	561	–	8697		
19	23 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	265	624,77	5,5	165564	1458	9158	111902	299663	Казахстан
					584,71	1,78	154948	472	–	22197		
20	24 1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	97	1204,18	4,31	116805	418	–	83997	216866	Казахстан
					1199,87	2,84	116387	275	–	16064		
21	25 1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	145	1496,24	8,61	216955	1248	–	155902	402685	Казахстан
					1487,63	5,69	215706	825	–	29828		

Раздел 5 Пожарная сигнализация

22	27 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	145	637,12	0,22	92382	32	–	66493	171585	Казахстан
					636,9	–	92351	–	–	12710		
	Раздел 7 Прочее											
23	37 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	55,6	170		9452		–	–	10208	Казахстан
					–		–		–	756		
24	38 412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	834	52		43368		–	–	46837	Казахстан
					–		–		–	3469		

Итого **7 213 306**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 701 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 176 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 103 335

- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 158
- перевозка грузов, тенге	52 820
- накладные расходы, тенге	2 739 310
в т.ч. зарплата, тенге	246 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	534 320
Всего	**7 213 306**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**144 266**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**7 357 572**
с понижающим коэффициентом к=0,95	6 989 693,40
НДС (12 %)	838 763,21
Итого	**7 828 456,61**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 050440007496
ТОО "ДС Альянс"

ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120корр

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт № 2

приемки выполненных работ за сентябрь от 19.09. 2022 года

(локальная смета 2-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 5 Наружная отделка

1	70 1203-0101-1502	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2(АС9, прим.1) НР=72 %	м2 отремонтированной поверхности	35,5	10775,51	67,93	382531	2412	30131	252766	686121	Казахстан
					9858,83	30,32	349988	1076	–	50824		
2	71 213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150(11,5м3/0,0019 5м3=5897 шт.)	1000 шт	5,897	83733		493774		493774	–	533276	Казахстан
					–		–		–	39502		
3	72 1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов(адгезионной грунтовкой) НР=72 %	м2	35,5	156,31	6,91	5549	245	2795	1812	7950	Казахстан
					70,67	0,21	2509	7	–	589		

4	73 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное//заделка трещин толщ.10 мм по стеклосетке АС6, прим 1 НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	135	3702,96	43,57	499900	5882	185691	224529	782383	Казахстан
					2283,9	26,07	308327	3519	–	57954		
5	74 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка выше 4 м НР=72 %	м2 вертикальной проекции	135	1313,34	63,82	177301	8616	62276	79669	277528	Казахстан
					788,22	31,42	106410	4242	–	20558		
6	75 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(Цоколь, крыльцо, пандус) НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,5	3702,96	43,57	631355	7429	234521	283572	988121	Казахстан
					2283,9	26,07	389405	4445	–	73194		

7	76 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(цоколь) НР=72 %	м2 поверхности	90	1226,87	27,03	110418	2433	68108	28987	150557	Казахстан
					443,08	4,25	39877	383	–	11152		
8	77 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка ГФ-021 НР=72 %	м2	90	186,83	2,97	16815	267	9926	4794	23338	Казахстан
					73,57	0,42	6621	38	–	1729		
9	79 1212-0102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов//стены, откосы НР=72 %	м2	1335	1134,73	2,19	1514865	2924	521251	714316	2407515	Казахстан
					742,09	1,06	990690	1415	–	178334		
	Раздел 6 Кровля											
10	85 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	306	729,73	196,63	223297	60169	–	132278	384021	Казахстан

					533,1	67,29	163129	20591	–	28446		
11	86 234-101-0207											
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,030;	м3	188,902	58760		11099882		11099882	–	11987873	Казахстан
					–		–		–	887991		
12	87 1112-0101-1701											
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М100 НР=72 %	м2 стяжки	306	1004,5	142,32	307377	43550	153257	88685	427747	Казахстан
					361,34	41,19	110570	12604	–	31685		
13	88 1112-0101-1702											
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	306	415,72	31,75	127210	9716	111353	6525	144434	Казахстан
					20,07	9,55	6141	2922	–	10699		
	Итого						**18 800 864**					
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 473 667
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	143 643
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 242
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 972 965
- накладные расходы, тенге	1 817 933
в т.ч. зарплата, тенге	163 614
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 392 657
Всего	**18 800 864**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**376 017**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**19 176 881**
с понижающим коэффициентом к=0,95	18 218 036,95
НДС (12 %)	2 186 164,43
Итого	**20 404 201,38**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 050440007496

ТОО "ДС Альянс"

ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Прилсжение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120корр

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь от 19.09. 2022 года

(локальная смета 2-1-2)

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	4 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	137	1105,69	20,87	151480	2859	–	107883	280112	Казахстан
					1084,82	8,89	148620	1218	–	20749		
2	5 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1118	3839		4292002		4292002	–	4635362	Казахстан
					–		–		–	343360		
3	6 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка крана Маевского д.15 мм НР=72 %	шт.	167	622,17	–	103902	–	56697	33988	148921	Казахстан
					282,67	–	47206	–	–	11031		
4	7 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом ооединении НР=72 %	шт.	16	965,51	2,97	15448	48	1372	10111	27604	Казахстан
					876,77	0,96	14028	15	–	2045		

5	8 242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	24742 / –	222678 / –	222678 / –	– / 17814	240492	Казахстан
6	9 242-303-1001	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	21935 / –	153545 / –	153545 / –	– / 12284	165829	Казахстан
7	10 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	1722 / –	10332 / –	10332 / –	– / 827	11159	Казахстан

8	11 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	3337		33370		33370	–	36040	Казахстан
					–		–		–	2670		
9	12 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	167	755,53	0,89	126174	149	3257	88446	231790	Казахстан
					735,14	0,44	122768	73	–	17170		
10	13 245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	167	10071		1681857		1681857	–	1816406	Казахстан
					–		–		–	134549		
11	14 242-207-3601	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90 °C, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 (для дренажа)	шт.	32	3276		104832		104832	–	113219	Казахстан

				–		–		–	8387		
12	17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	728,3	121,82	2,97	88722	2163	34776	37503	136323	Казахстан
					71,1	0,42	51782	306	–	10098		
13	22 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,826	94154,33	–	77771	–	2180	54426	142773	Казахстан
					91515,5	–	75592	–	–	10576		
14	23 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	557	3225,61	107,8	1796665	60045	1477470	207876	2164904	Казахстан
					465,26	53,08	259150	29566	–	160363		
15	24 234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	140,8	714		100531		100531	–	108573	Казахстан

16	25 234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	158,4	–	–	–	8042		
					505	79992	79992	–	86391	Казахстан
17	26 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	313,5	–	–	–	6399		
					456	142956	142956	–	154392	Казахстан
					–	–	–	11436		
	Итого					**10 500 290**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					719 146				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 397 847
- накладные расходы, тенге	540 233
в т.ч. зарплата, тенге	48 621
- сметная прибыль (8 %), тенге	777 800
Всего	**10 500 290**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**210 006**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**10 710 296**
с понижающим коэффициентом к=0,95	10 174 781,20
НДС (12 %)	1 220 973,74
Итого	**11 395 754,94**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Гредякин В.И.

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ Искакова Л.М.

Авторский надзор
БИН 050440007496
ТОО "ДС Альянс"

ГИП _____ Куркин Е.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120корр

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт № 4

приемки выполненных работ за сентябрь от 19.09. 2022 года

(локальная смета 2-1-3)

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Система В1

1.2 Трубопроводы

1	16 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	160	2239,75	15,96	358360	2554	501	255838	663334	Казахстан
					2220,66	0,15	355306	24	–	49136		
2	17 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм К=0,990;	м	158,4	157		24869		24869	–	26859	Казахстан
					–		–		–	1990		
3	18 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	75	2418,88	19,3	181416	1448	188	129457	335743	Казахстан
					2397,08	0,26	179781	20	–	24870		
4	19 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм К=0,990;	м	74,25	259		19231		19231	–	20769	Казахстан
					–		–		–	1538		

5	20 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	50	2640,96	22,92	132048	1146	125	94175	244321	Казахстан
					2615,54	0,41	130777	21	–	18098		
6	21 241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм К=0,990;	м	49,5	360		17820		17820	–	19246	Казахстан
					–		–		–	1426		
7	22 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	15	2919,59	27,25	43794	409	28	31224	81019	Казахстан
					2890,46	0,61	43357	9	–	6001		
8	23 241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм К=0,990;	м	14,85	527		7826		7826	–	8452	Казахстан
					–		–		–	626		

9	24 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	13,5	3164,84	31,53	42725	426	25	30447	79026	Казахстан
					3131,43	0,93	42274	13	–	5854		
10	25 241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм К=0,990;	м	13,365	1098		14675		14675	–	15849	Казахстан
					–		–		–	1174		
11	26 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=72 %	м трубопровода	68	3318,18	742,78	225636	50509	1741	136945	391587	Казахстан
					2549,8	247,28	173386	16815	–	29006		
12	27 241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм К=0,946;	м	64,328	1193		76743		76743	–	82882	Казахстан

13	28 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	20	– / 3996,33	– / 68,62	– / 79927	– / 1372	– / 54620	6139 / 17566	105292	Казахстан
14	30 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	100	– / 1196,69	– / 23,14	– / 23934	– / 463	– / –	– / 7799	118800	Казахстан
15	31 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	– / 1722	– / –	– / 10332	– / –	– / 10332	8800 / –	11159	Казахстан
16	32 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	– / 3337	– / –	– / 3337	– / –	– / 3337	827 / –	3604	Казахстан
										267 /		

17	33 242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	5629		5629		5629	–	6079	Казахстан
					–		–		–	450		
18	34 242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	8477		8477		8477	–	9155	Казахстан
					–		–		–	678		
19	35 242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	11987		47948		47948	–	51784	Казахстан
					–		–		–	3836		
20	36 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	5,6	121,82	2,97	682	17	267	288	1048	Казахстан
					71,1	0,42	398	2	–	78		
21	38 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708		21240		21240	–	22939	Казахстан

22	39 1101-0205-0302				–		–	–	1699		
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	15,54	2642,64	–	41067	–	–	29568	76286 Казахстан
					2642,64	–	41067	–	–	5651	
23	40 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	15,54	1254,93	–	19502	–	–	14041	36226 Казахстан
					1254,93	–	19502	–	–	2683	
24	41 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка(ввод) НР=72 %	км трубопровода	0,007	474928,86	111466,28	3325	780	12	2014	5766 Казахстан
					361759	37900,45	2532	265	–	427	
25	42 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=1,010;	м	7,07	568		4016		4016	–	4337 Казахстан
					–		–		–	321	

26	44 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	1,3	63103,37	2565,5	82034	3335	39314	29529	120488	Казахстан
					30296	1252,57	39385	1628	–	8925		
27	45 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	58,5	761,38	21,14	44541	1237	11503	23281	73248	Казахстан
					543,6	9,13	31801	534	–	5426		
28	46 235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А К=1,150;	м2	67,275	146		9822		9822	–	10608	Казахстан
					–		–		–	786		
29	47 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	60	761,38	21,14	45683	1268	11798	23878	75126	Казахстан
					543,6	9,13	32616	548	–	5565		

34	56 241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм К=0,990;	м	81,18	537		43594		43594	–	47082	Казахстан
					–		–		–	3488		
35	57 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	50,5	2919,59	27,25	147439	1376	95	105119	272763	Казахстан
					2890,46	0,61	145968	31	–	20205		
36	58 241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм К=0,990;	м	49,995	767		38346		38346	–	41414	Казахстан
					–		–		–	3068		
37	59 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	31,2	3164,84	31,53	98743	984	59	70366	182638	Казахстан

30	48	261-105-0190										
			Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,069	552642		38132		38132	–	41183 Казахстан
						–		–		–	3051	
		Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3										
31	53	1116-0501-0202										
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	150	2418,88	19,3	362832	2895	375	258913	671485 Казахстан
						2397,08	0,26	359562	39	–	49740	
32	54	241-205-2201										
			Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	148,5	314		46629		46629	–	50359 Казахстан
						–		–		–	3730	
33	55	1116-0501-0203										
			Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	82	2640,96	22,92	216559	1879	205	154446	400685 Казахстан
						2615,54	0,41	214474	34	–	29680	

38	60 241-205-2204				3131,43	0,93	97701	29	–	13529		
		Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм К=0,990;	м	30,888	1217		37591		37591	–	40598	Казахстан
					–		–		–	3007		
39	61 1116-0301-0201											
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2,5	2369,85	32,03	5925	80	4056	1312	7816	Казахстан
					715,45	13,16	1789	33	–	579		
40	62 1116-0301-0202											
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	111	2467,24	32,03	273864	3555	190893	58231	358663	Казахстан
					715,45	13,16	79415	1461	–	26568		
41	63 1116-1101-0101											
		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	427,2	138,32	1,26	59090	538	1064	41391	108519	Казахстан
					134,57	–	57488	–	–	8038		

42	64 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	65	1100		71500		71500	–	77220	Казахстан
					–		–		–	5720		
43	65 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	1722		17220		17220	–	18598	Казахстан
					–		–		–	1378		
44	66 242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	3337		13348		13348	–	14416	Казахстан
					–		–		–	1068		
45	67 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	68,5	3225,61	107,8	220954	7384	181700	25564	266239	Казахстан
					465,26	53,08	31870	3636	–	19721		

46	68 234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	55,55	384		21331		21331	–	23037	Казахстан
					–		–		–	1706		
47	69 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	19,8	456		9029		9029	–	9751	Казахстан
					–		–		–	722		
48	70 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	5,6	121,82	2,97	682	17	267	288	1048	Казахстан
					71,1	0,42	398	2	–	78		

49	71 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % 2: ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2	5,6	143,38	4,34	803	24	313	338	1232	Казахстан
					83,11	0,84	465	5	–	91		
50	72 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	708		7788		7788	–	8411	Казахстан
					–		–		–	623		
51	73 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	1,3	63103,37	2565,5	82034	3335	39314	29529	120488	Казахстан
					30296	1252,57	39385	1628	–	8925		
52	74 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	60	761,38	21,14	45683	1268	11798	23878	75126	Казахстан
					543,6	9,13	32616	548	–	5565		

53	75 235-101-0202										
		Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А К=1,150;	м2	69	146		10074		10074	–	10880 Казахстан
					–		–		–	806	
54	76 1126-0301-0701										
		Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	65	761,38	21,14	49490	1374	12782	25867	81386 Казахстан
					543,6	9,13	35334	593	–	6029	
55	77 261-105-0190										
		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,07475	552642		41310		41310	–	44615 Казахстан
					–		–		–	3305	
	Раздел 3 Циркуляционный трубопровод Т4										
56	78 1116-0501-0203										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	105,5	2640,96	22,92	278621	2418	264	198707	515514 Казахстан
					2615,54	0,41	275939	43	–	38186	

57	79 241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм К=0,990;	м	104,445	537		56087		56087	–	60574	Казахстан
					–		–		–	4487		
58	80 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	46,5	2919,59	27,25	135761	1267	87	96792	251157	Казахстан
					2890,46	0,61	134406	28	–	18604		
59	81 241-205-2203	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм К=0,990;	м	46,035	767		35309		35309	–	38134	Казахстан
					–		–		–	2825		
60	82 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2,5	2369,85	32,03	5925	80	4056	1312	7816	Казахстан
					715,45	13,16	1789	33	–	579		

61	83 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	100	2467,24	32,03	246724	3203	171976	52460	323119	Казахстан
					715,45	13,16	71545	1316	–	23935		
62	84 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	254,5	138,32	1,26	35202	321	634	24659	64650	Казахстан
					134,57	–	34248	–	–	4789		
63	85 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	1100		11000		11000	–	11880	Казахстан
					–		–		–	880		
64	86 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	17	1722		29274		29274	–	31616	Казахстан
					–		–		–	2342		

65	87 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	50	3225,61	107,8	161281	5390	132628	18660	194336	Казахстан
					465,26	53,08	23263	2654	–	14395		
66	88 234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	33	384		12672		12672	–	13686	Казахстан
					–		–		–	1014		
67	89 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	22	456		10032		10032	–	10835	Казахстан
					–		–		–	803		

68	90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	9	121,82	2,97	1096	27	430	464	1685	Казахстан
					71,1	0,42	640	4	–	125		
69	91 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % 2: ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2	9	143,38	4,34	1290	39	503	544	1981	Казахстан
					83,11	0,84	748	8	–	147		
70	92 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,5	708		8850		8850	–	9558	Казахстан
					–		–		–	708		
71	93 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,8	63103,37	2565,5	50483	2052	24194	18172	74147	Казахстан
					30296	1252,57	24237	1002	–	5492		
72	94 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	38,5	761,38	21,14	29313	814	7571	15322	48206	Казахстан

					543,6	9,13	20929	352	–	3571		
73	95 235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А К=1,150;	м2	44,275	146		6464		6464	–	6981	Казахстан
					–		–		–	517		
74	96 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	42	761,38	21,14	31978	888	8259	16714	52587	Казахстан
					543,6	9,13	22831	383	–	3895		
75	97 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,0483	552642		26693		26693	–	28828	Казахстан
					–		–		–	2135		
	Раздел 4 Канализация К1											
76	98 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	112	1291,83	2	144685	224	236	103900	268472	Казахстан
					1287,72	0,72	144225	81	–	19887		

77	99 241-203-0101											
		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	111,776	354		39569		39569	–	42735	Казахстан
					–		–		–	3166		
78	100 1116-0501-0102											
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубспровода	257	1244,59	4,89	319860	1257	1259	228797	592550	Казахстан
					1234,8	1,67	317344	429	–	43893		
79	101 241-203-0107											
		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	256,486	1167		299319		299319	–	323265	Казахстан
					–		–		–	23946		
80	102 1101-0205-0302											
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	68,64	2642,64	–	181391	–	–	130602	336952	Казахстан
					2642,64	–	181391	–	–	24959		

81	103 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	68,64	1254,93	–	86138	–	–	62019	160010	Казахстан
					1254,93	–	86138	–	–	11853		
82	104 1116-0201-0102	Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м трубопровода	26,5	1597,49	63,67	42333	1687	3806	27110	74998	Казахстан
					1390,2	30,66	36840	813	–	5555		
83	105 241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм(выпуск) К=1,010;	м	26,765	1098		29388		29388	–	31739	Казахстан
					–		–		–	2351		
84	106 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	846		9306		9306	–	10050	Казахстан
					–		–		–	744		
85	107 241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	44		792		792	–	855	Казахстан

						–		–		–	63	
86	108 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	33	125		4125		4125	–	4455	Казахстан
					–		–		–	330		
87	109 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708		35400		35400	–	38232	Казахстан
					–		–		–	2832		
88	110 290-000-0000(пл)ТОО"Промснаб ДК"	Муфта пожарная д.50мм	шт	10	1500		15000		15000	–	16200	Казахстан
					–		–		–	1200		
89	111 290-000-0000(пл)ТОО"Промснаб ДК"	Муфта пожарная д.110 мм	шт	10	1661		16610		16610	–	17939	Казахстан
					–		–		–	1329		
	Раздел 5 Канализация К3											
90	112 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	34	1291,83	2	43922	68	72	31540	81499	Казахстан
					1287,72	0,72	43782	24	–	6037		

91	113 241-203-0101										
		Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	33,932	354		12012		12012	–	12973	Казахстан
					–		–		–	961		
92	114 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	15,54	2642,64	–	41067	–	–	29568	76286	Казахстан
					2642,64	–	41067	–	–	5651		
93	115 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	15,54	1254,93	–	19502	–	–	14041	36226	Казахстан
					1254,93	–	19502	–	–	2683		
94	116 1116-0201-0102										
		Трубопроводы из канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м трубопровода	6	1597,49	63,67	9585	382	862	6138	16981	Казахстан
					1390,2	30,66	8341	184	–	1258		

95	117	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм(выпуск) К=1,010;	м	6,06	1098	6654	6654	–	7186	Казахстан
						–	–	–	532		
96	118	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	44	352	352	–	380	Казахстан
						–	–	–	28		
97	119	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	125	125	125	–	135	Казахстан
						–	–	–	10		
98	120	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	708	2832	2832	–	3059	Казахстан
						–	–	–	227		
99	121	290-000-0000(пл)ТОО"Промснаб ДК"	Муфта пожарная д.50мм	шт	10	1500	15000	15000	–	16200	Казахстан
						–	–	–	1200		

Итого	**9 593 351**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 701 786
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	109 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 380 602
- накладные расходы, тенге	2 691 014
в т.ч. зарплата, тенге	242 193
- сметная прибыль (8 %), тенге	710 620
Всего	**9 593 351**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**191 867**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**9 785 218**
с понижающим коэффициентом к=0,95	9 295 957,10
НДС (12 %)	1 115 514,85
Итого	**10 411 471,95**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 050440007496

ТОО "ДС Альянс"

ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120корр

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт № 5

приемки выполненных работ за сентябрь от 19.09. 2022 года

(локальная смета 2-1-4)

на Электромонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Провода и кабели

1	31 1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола(скрыто) НР=72 %	м	3356	310,15	2,97	1040863	9967	18156	729487	1911978	Казахстан
					301,77	0,13	1012740	436	–	141628		
2	32 241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,010;	м	3389,56	44		149141		149141	–	161072	Казахстан
					–		–		–	11931		
3	33 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	1496	163,72	1,48	244925	2214	22260	158864	436092	Казахстан
					147,36	0,13	220451	194	–	32303		

4	34 1121-0201-0105										
		Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	1860	200,52	2,17	372967	4036	45700	233329	654800 Казахстан
					173,78	0,45	323231	837	–	48504	
5	35 243-106-0301										
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,31212	210781		65789		65789	–	71052 Казахстан
					–		–		–	5263	
6	36 243-106-0501										
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,3264	303475		99054		99054	–	106978 Казахстан
					–		–		–	7924	

7	37 243-106-0502									
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	1,8972	472179	895818	895818	–	967483	Казахстан
					–	–	–	71665		
8	38 243-106-0701									
		Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,8874	416327	369449	369449	–	399005	Казахстан
					–	–	–	29556		

Итого	**4 708 460**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 556 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 217
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 665 367
- накладные расходы, тенге	1 121 680
в т.ч. зарплата, тенге	100 951
- сметная прибыль (8 %), тенге	348 774
Всего	4 708 460

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	94 169
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	4 802 629
с понижающим коэффициентом к=0,95	4 562 497,55
НДС (12 %)	547 499,71
Итого	5 109 997,26

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мукаев Б.К

Технический надзор
БИН 061240011957

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Гредякин В.И.

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ Искакова Л.М.

Авторский надзор
БИН 050440007496

ТОО "ДС Альянс"

ГИП _____ Куркин Е.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120корр

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт № 6

приемки выполненных работ за сентябрь от 19.09. 2022 года

по Корректирующей смете № 2

по локальной смете 2-1-1 на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Добавить.											
1	3	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой насухо НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	1405,5	145,95	17,84	205133	25074	–	134621	366934	Казахстан

2	4 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	1546,05	128,11 137	4,92	180059 211809	6915	– 211809	27180 –	228754	Казахстан
3	5 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	1,58821	– 23897,12	2035,52	– 37954	3233	– 67	16945 26040	69114	Казахстан
4	6 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,58821	21819,6 456152	952,18	34654 724465	1512	– 724465	5120 –	782422	Казахстан
5	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Ремонт отмостки толщ. 150 мм, В7,5 НР=72 %	м3	34	– 30437,48	1617,99	– 1034874	55012	– 911609	57957 58565	1180914	Казахстан
6	8 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное//заделка трещин толщ.10 мм по стеклосетке АС6, прим.1 НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	2007,45 3702,96	384,9 43,57	68253 1110888	13087 13071	– 412647	87475 498954	1738629	Казахстан

7	13 1212-0102-0701				2283,9	26,07	685170	7821	–	128787		
		Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов(адгезионной грунтовкой) НР=72 %	м2	760	156,31	6,91	118796	5252	59835	38786	170189	Казахстан
8	14 1108-0701-0102				70,67	0,21	53709	160	–	12607		
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка выше 4 м НР=72 %	м2 вертикальной проекции	760	1313,34	63,82	998138	48503	350588	448507	1562377	Казахстан
9	15 1115-0207-0101				788,22	31,42	599047	23879	–	115732		
		Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	760	3702,96	43,57	2814250	33113	1045372	1264015	4404526	Казахстан
10	20 1111-0101-3301				2283,9	26,07	1735764	19813	–	326261		
		Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	22	3903,35	53,13	85874	1169	63320	15842	109853	Казахстан
					972,02	28,14	21384	619	–	8137		

11	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	22	1091,45	36,18	24012	796	11123	9065	35723	Казахстан
					549,66	22,57	12093	497	–	2646		
12	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/ до 150 мм/ НР=72 % ктрр1=26; ктрм1=26; кэкс1=26; кмат1=26;	м2 стяжки	22	3616,03	160,2	79553	3524	72142	4334	90598	Казахстан
					176,63	97,02	3886	2134	–	6711		
13	23 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР=72 %	м борозд	1075	450,25	182,54	484019	196231	–	273918	818572	Казахстан
					267,71	86,19	287788	92654	–	60635		
14	24 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,075	307513		330576		330576	–	357022	Казахстан
					–		–		–	26446		

Итого **11 915 627**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 681 807
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 384 978

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 091
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 193 553
- накладные расходы, тенге	2 772 647
в т.ч. зарплата, тенге	249 538
- сметная прибыль (8 %), тенге	882 639
Всего	**11 915 627**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**238 313**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**12 153 940**
с понижающим коэффициентом к=0,95	11 546 243,00
НДС (12 %)	1 385 549,16
Итого	**12 931 792,16**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 050440007496
ТОО "ДС Альянс"

ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120корр

Заказчик: **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Подготовительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт № 7

приемки выполненных работ за сентябрь от 19.09. 2022 года

по Корректирующей смете № 3

(по Локальной смете № 2-1-2 на Отопление и вентиляция)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить.

1	1 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	132	3196,35	51,79	421918	6836	310834	77137	538979	Казахстан
					789,76	21,87	104248	2887	–	39924		
2	2 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	8	1840,87	27,95	14727	224	9459	3696	19897	Казахстан
					630,53	11,25	5044	90	–	1474		
3	3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2	2621,78	27,95	5244	56	3927	924	6661	Казахстан
					630,53	11,25	1261	23	–	493		

4	4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	142	136,27	1,26	19350	179	62	13758	35757	Казахстан
					134,57	–	19109	–	–	2649		
5	5 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	88,474	1105,69	20,87	97825	1846	–	69671	180896	Казахстан
					1084,82	8,89	95978	787	–	13400		
6	6 245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	722	3839		2771758		2771758	–	2993499	Казахстан
					–		–		–	221741		

Итого	**3 775 689**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	225 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 141
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 787
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 096 040
- накладные расходы, тенге	165 186
в т.ч. зарплата, тенге	14 867
- сметная прибыль (8 %), тенге	279 681

Всего	**3 775 689**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**75 514**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**3 851 203**
с понижающим коэффициентом к=0,95	3 658 642,85
НДС (12 %)	439 037,14
Итого	**4 097 679,99**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К**

Технический надзор
БИН 061240011957

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 050440007496

ТОО "ДС Альянс"

ГИП _____ **Куркин Е.С.**