Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Букар Жырау, д. 349, кв. 4

Стройка: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

Объект: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 61	2022-07-11				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)	169 740 731,81	87 108 372,80							10 453 004,72	97 561 377,52
Удержание аванса 30%		26 132 511,84							3 135 901,42	29 268 413,26
5% на сдачу объекта		4 355 418,64							522 650,24	4 878 068,88
ИТОГО К ОПЛАТЕ		56 620 442,32							6 794 453,07	63 414 895,39

Заказчик:

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ Шакова Л.М.

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нурәлем Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Гредь С.В.

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Шукенбаев Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4
БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №8
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.
Смета 1-1-1. Демонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	55.42	2856.17	208.28	158289	11543	–	111145	290989	

					2647,89	137,54	146746	7622	–	21555	
2	2 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	327,5	1667,59	208,28	546136	68212	–	376537	996487
					1459,31	137,54	477924	45044	–	73814	
3	7 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий и примыканий НР=72 %	м2 кровли	1223	259,14	0,25	316928	306	–	227968	588488
					258,89	–	316622	–	–	43592	
4	8 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка обшивки карниза НР=72 %	м2 кровли	229,1	156,07	0,08	35756	18	–	25731	66406
					155,99	–	35737	–	–	4919	
5	9 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка пандуса и части крыльца НР=72 %	м3	0,5	28324,51	12768,64	14162	6384	–	7771	23688
					15555,87	6029,32	7778	3015	–	1755	
6	10 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР=72 %	м решетки	27	782,76	4	21135	108	1308	14197	38159
					730,31	–	19718	–	–	2827	

Раздел 5 Пожарная сигнализация

7	28 1310-0701-0101										
		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0.	шт.	1	15497,98	0.58	15498	1	–	11158	28788
					15497,4	–	15497	–	–	2132	
8	29 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	1250	143,62	0,27	179525	338	–	129177	333398
					143,35	0.18	179188	225	–	24696	
	Раздел 6 Благоустройство территории										
9	35 1107-0111-0201										
		Ворота распашные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0.	шт	3	36332.38	5517.02	108997	16551	–	71808	195269
					30815.36	2429.39	92446	7288	–	14464	
10	36 1107-0111-0209										
		Калитки. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0.	шт	2	1038.79	29.45	2078	59	–	1462	3823
					1009.34	5.77	2019	12	–	283	

Итого	**2 565 495**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 293 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 308

- накладные расходы, тенге	976 954
в т.ч. зарплата, тенге	87 925
- сметная прибыль (8 %), тенге	190 037
Всего	**2 565 495**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**51 310**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**2 616 805**
с понижающим коэффициентом к=0,95	2 485 964,75
НДС (12 %)	298 315,77
Итого	**2 784 280,52**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4
БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект:

Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №9

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Общестроительные работы

Основание:смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Проемы

1.1 Окна

1	1 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1, ОК-2 НР=72 %	м2	281,95	3777,17	246,42	1064973	69478	462835	410480	1593489
					1889,2	132,83	532660	37451	–	118036	
2	2 223-102-0308										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой ОК-1	м2	108,57	31392		3408229		3408229	–	3680887 Казахстан
					–		–		–	272658	

3	3 223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой ОК-2	м2	173,38	31392		5442745		5442745	–	5878165	Казахстан
					–		–		–	435420		
4	4 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-3 НР=72 %	м2 проемов	68,04	3101,25	243,66	211009	16579	91876	80268	314579	
					1507,26	131,23	102554	8929	–	23302		
5	5 223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка ОК-3	м2	68,04	34956		2378406		2378406	–	2568678	Казахстан
					–		–		–	190272		

6	6 1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	32,13	4100,34	246,96	131744	7935	57848	50527	196853
					2052,94	131,23	65961	4216	–	14582	
7	7 223-102-0207										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	32,13	34956		1123136		1123136	–	1212987 Казахстан
					–		–		–	89851	
8	8 1110-0501-0401										
		Доски подоконные из ПВХ Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир 0,5 м НР=72 %	м	167,09	4349,76	7,55	726801	1262	662622	45769	834376
					376,55	3,89	62918	650	–	61806	
9	9 1110-0106-0401	Приборы фрамужные Установка замков безопасности НР=72 %	комплект	107	1913,48	3,12	204742	334	–	147256	380158
					1910,36	1,06	204409	113	–	28160	

10	10 223-502-0402										
		Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД(замки безопасности)	шт.	107	2337		250059		250059	–	270064
					–		–		–	20005	
11	11 1208-0101-2501										
		Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР=72 %	м	154,89	2054,2	3,87	318175	599	203598	82317	432531
					735,86	2,27	113977	352	–	32039	
	1.2 Двери										
12	12 1110-0501-0202										
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	6,41	2055,23	252,19	13174	1617	2760	6970	21756
					1372,5	137,63	8798	882	–	1612	
13	13 223-203-0808										
		Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 23-16, двупольный	м2	3,68	75155		276570		276570	–	298696 Казахстан

					–		–		–	22126		
14	14 223-203-0604											
		Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный К=2,000;	м2	2,73	84608		230980		230980	–	249458	Казахстан
					–		–		–	18478		
15	17 1109-0403-0501											
		Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	2	2018,47	2,04	4037	4	–	2904	7496	
					2016,43	–	4033	–	–	555		
16	18 223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	3949		7898		7898	–	8530	
					–		–		–	632		
17	19 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	1,6	4430,09	66,05	7088	106	1040	4315	12315	
					3713,78	31,93	5942	51	–	912		
18	21 223-207-0203											
		Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,6	46884		75014		75014	–	81015	
					–		–		–	6001		

19	22 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	54,6	2555,17	117,7	139512	6426	34784	72933	229441
					1800,4	54,83	98302	2994	–	16996	
20	23 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9	м2	70,2	7373		517585		517585	–	558992
					–		–		–	41407	
21	24 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П	м2	16,5	9366		154539		154539	–	166902
					–		–		–	12363	
22	25 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	60	527		31620		31620	–	34150
					–		–		–	2530	

23	26 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	47	3390		159330		159330	–	172076
					–		–		–	12746	
	Раздел 2 Стены и перегородки										
24	36 1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР=72 %	м2 перегородок	68,4	2773,34	166,16	189696	11365	66081	84815	296472
					1641,09	81,1	112251	5547	–	21961	
25	37 223-102-0101	Перегородки из ПВХ профилей	м2	68,4	21807		1491599		1491599	–	1610927 Казахстан
					–		–		–	119328	
26	38 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ранее демонтированных НР=72 %	м ограждения	27	1067,72	116,61	28828	3148	2654	17622	50166
					852,83	53,67	23026	1449	–	3716	

Раздел 3 Отделочные работы

3.1 Потолок

27	39 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	731,3	485,42	4,15	354988	3035	136175	156460	552364
					295,06	2,09	215777	1528	–	40916	
28	40 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям(влагостойкими) НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	92,9	509,38	4,15	47321	386	19525	19876	72573
					295,06	2,09	27411	194	–	5376	
	3.2 Стены										
29	41 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором//под плитку толщ.20 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	517,5	1162,89	6,73	601796	3483	244850	256148	926580
					683,02	4,44	353463	2298	–	68636	

30	42 1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2477	437,99	3,72	1084901	9214	420743	474913	1684599
					264,41	1,88	654944	4657	–	124785	
31	43 1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям(влагостойкой) НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	138	459,85	3,72	63459	513	26457	26459	97111
					264,41	1,88	36489	259	–	7193	
32	45 1115-0107-0105										
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	520,7	5251,37	21,78	2734388	11341	1207857	1095038	4135780
					2909,91	10,94	1515190	5696	–	306354	

33	46 1110-0404-0201										
		Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов(обшивка канализационных труб ГКЛ 12,5 мм) НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	85	3064,07	20,6	260446	1751	173870	61642	347855
					997,94	9,28	84825	789	–	25767	
34	47 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=72 %	м2	85	4247,89	122,85	361071	10442	171173	132894	533482
					2111,24	60,23	179455	5120	–	39517	
35	48 1211-0101-0102										
		Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм//заделка трещин в помещениях АС14, прим.2 НР=72 %	м2	100	982,87	17,22	98287	1722	25087	52283	162616
					714,78	11,37	71478	1137	–	12046	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип 1										
36	57 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	307	1091,45	36,18	335075	11107	155222	126486	498486

					549,66	22,57	168746	6929	–	36925	
37	58 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150 НР=72 %	м2 покрытия	307	4471,38	96,04	1372714	29484	742504	444558	1962654
					1956,76	54,45	600725	16716	–	145382	
38	59 1111-0101-3904										
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	385	533,88	2,59	205544	997	14649	137078	370032
					493,24	1,27	189897	489	–	27410	
39	60 233-202-0103										
		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм К=0,070;	м2	26,95	1902		51259		51259	–	55360
					–		–		–	4101	
	4.2 Тип 2										
40	61 1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на р-ре М100 НР=72 %	м2 стяжки	264,6	1072,15	36,18	283691	9573	128678	109017	424125
					549,66	22,57	145440	5972	–	31417	

41	62 1111-0101-1102										
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	264,6	268,51	12,32	71048	3260	64192	4010	81063
					13,59	7,46	3596	1974	–	6005	
	4.5 Лестничные клетки										
42	68 1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М50(облицовка ступеней керамогранитом) НР=72 %	м2 покрытия	15	2489,38	96,04	37341	1441	6549	21721	63787
					1956,76	54,45	29351	817	–	4725	
43	69 231-302-0103										
		Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1.020;	м2	15,3	3370		51561		51561	–	55686 Казахстан
					–		–		–	4125	

Раздел 5 Наружная отделка

44	75 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(Цоколь, крыльцо, пандус) НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	73	3702,96	43,57	270316	3181	100411	121412	423066
					2283,9	26,07	166725	1903	–	31338	
45	76 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(цоколь) НР=72 %	м2 поверхности	85	1226,87	27,03	104284	2298	64325	27377	142194
					443,08	4,25	37662	361	–	10533	
46	77 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка ГФ-021 НР=72 %	м2	85	186,83	2,97	15881	252	9375	4528	22042
					73,57	0,42	6253	36	–	1633	
47	78 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию(цоколь, крыльцо, пандус бетонными плитками) НР=72 %	м2 поверхности облицовки	243,5	5711,35	21,78	1390714	5303	676847	512083	2055021
					2909,91	10,94	708563	2664	–	152224	

48	79 1212-0102-0601	Фасады простые. Окраска органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов//стены, откосы НР=72 %	м2	572	1134,73	2,19	649066	1253	223337	306058	1031534	
					742,09	1,06	424475	606	–	76410		
49	80 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 400 мм. Устройство НР=72 %	м	205,2	791,46	5,58	162408	1145	12583	107318	291304	
					724,56	1,82	148680	373	–	21578		
50	81 224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	82,1	4270		350567		350567	–	378612	Казахстан
					–		–		–	28045		
51	82 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(пожарные лестницы) НР=72 %	м2	74,5	121,82	2,97	9076	221	3557	3836	13945	
					71,1	0,42	5297	31	–	1033		

52	83 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	74,5	199,31	4,34	14849	323	8334	4504	20901
					83,11	0,84	6192	63	–	1548	
	Раздел 6 Кровля										
53	85 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	916,7	729,73	196,63	668943	180251	–	396272	1150432
					533,1	67,29	488693	61685	–	85217	
54	87 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М100 НР=72 %	м2 стяжки	1099,5	1004,5	142,32	1104448	156481	550674	318658	1536954
					361,34	41,19	397293	45288	–	113848	
55	88 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	1099,5	415,72	31,75	457084	34909	400108	23448	518975

					20,07	9,55	22067	10500	–	38443		
56	89 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	1405,5	497,01	20,74	698548	29150	348452	239298	1012874	
					228,35	8,12	320946	11413	–	75028		
57	90 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72 %	м2 кровли	1405,5	167,02	9,88	234747	13886	75560	108533	370742	
					103,38	3,87	145301	5439	–	27462		
58	91 235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка К=1,150;	м2	1616,325	588		950399		950399	–	1026431	Казахстан
					–		–		–	76032		

59	92 235-103-0312									
		Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка К=1,150;	м2	1616,325	1283	2073745	2073745	–	2239645	Казахстан
					–	–	–	165900		
60	93 235-103-0314									
		Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка К=1,150.	м2	1616,325	1310	2117386	2117386	–	2286777	Казахстан
					–	–	–	169391		

61	94	1112-0101-0408									
		Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=72 %	м примыканий	48	4364,29	34,2	209486	1642	168636	28609	257143
					816,85	10,96	39209	526	–	19048	
62	95	1112-0101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала НР=72 %	колпак	12	3472,73	43,12	41673	517	–	29815	77207
						3429,61	21,23	41155	255	–	5719	
63	96	290-000-0000(пл)ТОО"Винтрейд"	Колпак из ЭПДМ резины д.100 мм	шт	12	7993		95916		95916	–	103589
						–		–		–	7673	
64	97	261-301-0221	Хомуты для крепления труб(обжимной хомут)	шт	12	549		6588		6588	–	7115
						–		–		–	527	
65	98	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство заделки карниза В7.5 НР=72 %	м3	2,5	30437,48	1617,99	76094	4045	67030	4306	86832
						2007,45	384,9	5019	962	–	6432	
		Раздел 7 Пандус и крыльцо										
66	104	1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	7,4	2642,64	–	19556	–	–	14080	36327

					2642,64	–	19556	–	–	2691	
67	105 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР=72 %	м3 грунта	7,4	1254,93	–	9286	–	–	6686	17250
					1254,93	–	9286	–	–	1278	
68	106 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками(насыпной песок со щебнем) НР=72 %	м3 подстилающего слоя	5,6	11319,18	1455,56	63387	8151	27944	22219	92454
					4873,7	636,9	27293	3567	–	6848	
69	107 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	1,8	11054,58	2580,28	19898	4645	12760	3324	25080
					1385,5	1179,54	2494	2123	–	1858	
70	108 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство ландуса В12,5 НР=72 %	м3	5,7	31220,86	2478,09	177959	14125	145703	15598	209042
					3180,83	619,9	18131	3533	–	15485	
71	109 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0478	456152		21804		21804	–	23548
					–		–		–	1744	

72	110 222-509-1005										
		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями (ЗД-1)	т	0,0216	1036166		22381		22381	–	24171	Казахстан
					–		–		–	1790		
73	114 1111-0101-2502										
		Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов НР=72 %	м2 покрытия	61	3401,17	241,41	207471	14726	54832	102813	335107	
					2260,88	80,04	137914	4882	–	24823		
74	115 255-102-0601										
		Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	61	3197		195017		195017	–	210618	Казахстан
					–		–		–	15601		
	Раздел 8 Элементы навеса - 10 шт.										
75	116 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10	121,82	2,97	1218	30	478	515	1872	
					71,1	0,42	711	4	–	139		
76	117 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 %, ктрр1=2; ктрм1=2, кэкс1=2; кмат1=2	м2	10	199,31	4,34	1993	43	1119	604	2805	

	83,11	0,84	831	8	–	208

Итого	**49 216 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 791 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	693 179
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	273 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 560 027
- накладные расходы, тенге	6 526 653
в т.ч. зарплата, тенге	587 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 645 701
Всего	**49 216 921**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**984 338**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**50 201 259**
с понижающим коэффициентом к=0,95	47 691 196,05
НДС (12 %)	5 722 943,53
Итого	**53 414 139,58**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Шепекбаев Д.А.**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №10
приемки выполненных работ за ноябрь 2022г.
на Отопление и вентиляция

Основание:смета 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Отопление										
1	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	820,6	199,31	4,34	163554	3561	91792	49600	230206	
						83,11	0,84	68200	689	–	17052		

2	19 1113-0301-1421										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	318	323,65	7,78	102921	2474	80594	14585	126906
					62,43	1,27	19853	404	–	9400	

Итого	**357 112**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	88 053
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 093
- материалы, изделия и конструкции, тенге	172 386
- накладные расходы, тенге	64 185
в т.ч. зарплата, тенге	5 777
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 452
Всего	**357 112**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 142**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**364 254**
с понижающим коэффициентом к=0,95	346 041,30
НДС (12 %)	41 524,96
Итого	**387 566,26**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нуралем-Курылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №11

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Водопровод и канализация

Основание: смета 2-1-3

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Система В1

1.1 Водомерный узел

1	1 1116-0901-0102										
		Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР=72 %	узел	1	46739,77	1596,26	46740	1596	19585	18764	70744
					25558,1	503,42	25558	503	–	5240	
2	2 244-301-0602										
		Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 50 °С	шт.	1	208915		208915		208915	–	225628
					–		–		–	16713	
3	3 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	44261		44261		44261	–	47802
					–		–		–	3541	
4	4 1118-1001-0104										
		Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	25835,6	303,26	25836	303	23693	1404	29419
					1839,11	110,7	1839	111	–	2179	

5	5 242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	17163	51489	51489	–	55608	
					–	–	–	4119		
6	8 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	4	1484	5936	5936	–	6411	
					–	–	–	475		
7	9 241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	826	1652	1652	–	1784	Казахстан
					–	–	–	132		
8	10 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051	1051	1051	–	1135	
					–	–	–	84		

9	11 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	483	966	966	–	1043	Казахстан
					–	–	–	77		
10	12 241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1862	1862	–	2011	
					–	–	–	149		
11	13 241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,5	640	320	320	–	346	Казахстан
					–	–	–	26		
12	14 241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	3,3	2549	8412	8412	–	9085	Казахстан
					–	–	–	673		

13	15 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	3,8	138,32	1,26	526	5	9	368	966
					134,57	–	511	–	–	72	
	1.2 Трубопроводы										
14	29 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	333,5	138,32	1,26	46130	420	830	32313	84718
					134,57	–	44879	–	–	6275	
15	37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % 2. ктрр1=2, ктрм1=2, кэкс1=2, кмат1=2.	м2	5,6	199,31	4,34	1116	24	626	338	1570
					83,11	0,84	465	5	–	116	
16	43 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,007	97443,55	–	682	–	42	462	1236
					91515,5	–	641	–	–	92	

Итого	539 506
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 348
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	619

- материалы, изделия и конструкции, тенге	369 649
- накладные расходы, тенге	53 649
в т.ч. зарплата, тенге	4 828
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 963
Всего	**539 506**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 790**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**550 296**
с понижающим коэффициентом к=0,95	522 781,20
НДС (12 %)	62 733,74
Итого	**585 514,94**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нүрөлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ Гредякин В.И.

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель_____Искакова Л.М.

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____Куркин Е.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №12

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Электромонтажные работы

Основание:смета 2-1-4

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Низковольтное оборудовние

1	1 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене, ЩО11,12,13,21,22,23 НР=72 %	шкаф	6	5157,29	78,51	30944	471	6475	17430	52244
					3999,65	35,06	23998	210	–	3870	
2	2 247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	9060		54360		54360	–	58709
					–		–		–	4349	
3	3 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка автоматов НР=72 %	шт.	66	2221,26	–	146603	–	1073	104782	271496
					2205	–	145530	–	–	20111	
4	4 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	6	1888		11328		11328	–	12234
					–		–		–	906	
5	5 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	30	685		20550		20550	–	22194
					–		–		–	1644	
6	6 247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	30	4221		126630		126630	–	136760

					–		–		–	10130	
7	7 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене, ЩАО11,12,13,21,22, 23 НР=72 %	шкаф	6	5157,29	78,51	30944	471	6475	17430	52244
					3999,65	35,06	23998	210	–	3870	
8	8 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	7314		43884		43884	–	47395
					–		–		–	3511	
9	9 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка автоматов НР=72 %	шт.	42	2221,26	–	93293	–	683	66679	172770
					2205	–	92610	–	–	12798	
10	10 247-204-0651	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	6	2954		17724		17724	–	19142
					–		–		–	1418	
11	11 247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	36	989		35604		35604	–	38452
					–		–		–	2848	

12	12 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	3	2807,82	113,09	8423	339	464	5598	15143
					2539,98	51,55	7620	155	–	1122	
13	13 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15673		47019		47019	–	50781
					–		–		–	3762	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
14	22 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	15	368,03	0,42	5520	6	192	3835	10103
					354,84	0,19	5323	3	–	748	
15	23 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	15	1017		15255		15255	–	16475
					–		–		–	1220	

16	24 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	242	406,34	0,47	98334	114	307	70538	182382
					404,6	0,23	97913	56	–	13510	
17	25 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	138	384		52992		52992	–	57231
					–		–		–	4239	
18	26 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	31	412		12772		12772	–	13794
					–		–		–	1022	
19	27 247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	69	399		27531		27531	–	29733
					–		–		–	2202	

20	28 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	532	2128	2128	–	2298
					–	–	–	170	
21	29 247-202-0601	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная У192, степень защиты IP44	шт.	708	170	120360	120360	–	129989
					–	–	–	9629	
22	30 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	242	65	15730	15730	–	16988
					–	–	–	1258	

Итого	**1 408 557**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	396 992
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	634
- материалы, изделия и конструкции, тенге	619 536
- накладные расходы, тенге	286 292
в т.ч. зарплата, тенге	25 767
- сметная прибыль (8 %), тенге	104 337
Всего	**1 408 557**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 171**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 436 728**
с понижающим коэффициентом к=0,95	1 364 891,60
НДС (12 %)	163 786,99
Итого	**1 528 678,59**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Шелекбаев Д.А.

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____ Гредякин В.И.

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель_____Искакова Л.М.

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____Куркин Е.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №13

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Благоустройство

Основание:смета 7-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	1 1127-0401-0104										
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство(недостаток) НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	9	9902,67	2115,57	89124	19040	66972	5917	102644
					345,82	567,28	3112	5106	–	7603	
	Раздел 2 Покрытие										
	2.1 Сечение 1-1										
2	6 1127-0602-0301										
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I НР=72 %	м2 покрытия	222,7421	3181,91	235,71	708745	52503	648280	11770	778156
					35,75	37,64	7963	8384	–	57641	
	2.2 Сечение 2-2										
3	8 1147-0301-0101										
		Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72 %	м2	61,6	3236,06	244,2	199341	15043	24964	119439	344282
					2586,6	106,36	159335	6552	–	25502	

4	11 1127-0201-1002										
		Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	27	2934,64	43,16	79235	1165	45203	24040	111537
					1217,31	19,35	32867	522	–	8262	
5	12 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	0,432	51519		22256		22256	–	24036 Казахстан
					–		–		–	1780	

Раздел 3 Ограждение

6	15 8601-0605-0202										
		Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91 %	комплект	3	414243	6369	1242729	19107	1107318	113808	1465060
					38768	2920	116304	8760	–	108523	
7	16 8601-0605-0402										
		Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=91 %	комплект	2	132421	206	264842	412	229314	32114	320712
					17558	87	35116	174	–	23756	

Итого **3 146 427**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 354 697

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 144 307
- накладные расходы, тенге	307 088
в т.ч. зарплата, тенге	27 638
- сметная прибыль (8 %), тенге	233 067
Всего	**3 146 427**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**62 929**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**3 209 356**
с понижающим коэффициентом к=0,95	3 048 888,20
НДС (12 %)	365 866,58
Итого	**3 414 754,78**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ Гредякин В.И.

Принял: (Заказчик)
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель_____Искакова Л.М.

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс
ГИП _____Куркин Е.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №14

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

по Корректирующей смете № 2 Общестроительные работы

Основание:2-1-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Добавить.										
1	23	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	16.64	3471.97	2.96	57774	49	30148	19855	83839	
						1657.23	-	27576	-	-	6210		

2	24 223-203-0305											
		Перегородка внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна /применит/	м2	16,64	34970		581901		581901	–	628453	Казахстан
					–		–		–	46552		
3	31 1115-0107-0105											
		Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	182	5251,37	21,78	955749	3964	422182	382748	1445577	
					2909,91	10,94	529604	1991	–	107080		
4	32 1110-0211-0102											
		Карнизы. Сборка из оцинкованной стали. НР=72 %	м2 развернутой поверхности карниза	150	2537,05	54,58	380558	8187	22736	254501	685864	
					2330,9	25,59	349635	3839	–	50805		
5	33 214-105-0101											
		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,6045	715632		432600		432600	–	467208	
					–		–		–	34608		

6	38 1111-0101-2103										
		Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1337	4270,43	673,6	5709565	900603	2102927	2522733	8890882
					2023,96	596,68	2706035	797761	–	658584	
7	39 1111-0101-2707										
		Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	260	2749,53	197,9	714878	51454	224052	334191	1132995
					1689,89	95,32	439371	24783	–	83926	
8	40 231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм К=1,020.	м2	265,2	3913		1037728		1037728	–	1120746
					–		–		–	83018	
9	41 1111-0101-0405										
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	307	1093,46	57,26	335692	17579	132206	135734	509140
					605,56	8,51	185907	2613	–	37714	

Итого	14 964 704
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 238 128
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	981 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	830 987
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 986 480

- накладные расходы, тенге	3 649 762
в т.ч. зарплата, тенге	328 479
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 108 497
Всего	**14 964 704**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**299 294**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**15 263 998**
с понижающим коэффициентом к=0,95	14 500 798,10
НДС (12 %)	1 740 095,77
Итого	**16 240 893,87**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Шелекбаев Д.А.

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического
надзора _____Гредякин В.И.

Принял: (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель_____Искакова Л.М.

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____Куркин Е.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4
БИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №15

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Корректирующая смета 6/2-1-1. Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Включить										
1	9	1206-0101-1307	Коробки дверные. Ремонт НР=72 %	коробка	10	2103,97	–	21040	–	–	15149	39084	

					2103,97	–	21040	–	–	2895	
2	10 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	17,64	2555,17	117,7	45073	2076	11238	23563	74127
					1800,4	54,83	31759	967	–	5491	
3	11 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П,	м2	17,64	9366		165216		165216	–	178433
					–		–		–	13217	
4	12 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	1150	1194,23	6,07	1373365	6981	397785	699412	2238599
					842,26	2,44	968599	2806	–	165822	
5	13 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	183,4	5251,37	21,78	963101	3994	425429	385692	1456696

					2909,91	10,94	533677	2006	–	107903	
6	14 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	467,1406	4800,94	18,03	2242714	8423	243175	1437610	3974750
					4262,35	11,91	1991117	5564	–	294426	
7	15 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка гипсокартонными листами// шир.400 мм НР=72 %	м откоса	738,8	846,97	6,84	625741	5053	163762	330625	1032875
					618,47	3,08	456926	2276	–	76509	
8	16 232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	328,7	577		189660		189660	–	204833 Казахстан
					–		–		–	15173	
9	17 1115-0206-0208	Откосы. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	328,7	664,45	2,33	218405	766	63515	111175	355946

					468,89	0,87	154124	286	–	26366	
10	18 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	328,7	653,04	4,58	214654	1505	67666	105292	345542
					442,6	2,3	145483	756	–	25596	
11	19 1115-0203-0501	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,2	831,69	6,73	162346	1314	27707	96619	279682
					683,02	4,44	133326	867	–	20717	
12	20 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой насухо НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	54,5	145,95	17,84	7954	972	–	5220	14228
					128,11	4,92	6982	268	–	1054	

13	21 261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	59,95	137		8213		8213	–	8870
					–		–		–	657	
14	22 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	237,3	729,73	196,63	173165	46660	–	102581	297806
					533,1	67,29	126505	15968	–	22060	
15	23 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	36,663	58760		2154318		2154318	–	2326663 Казахстан
					–		–		–	172345	
16	24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0579	23897,12	2035,52	1384	118	2	949	2520
					21819,6	952,18	1263	55	–	187	

17	25 214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0579	456152		26411		26411	–	28524
					–		–		–	2113	
18	26 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М100 НР=72 %	м2 стяжки	54,5	1004,5	142,32	54745	7756	27296	15795	76183
					361,34	41,19	19693	2245	–	5643	
19	27 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	54,5	415,72	31,75	22657	1730	19833	1162	25725
					20,07	9,55	1094	520	–	1906	

20	28 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	54,5	497,01	20,74	27087	1130	13512	9279	39275	
					228,35	8,12	12445	443	–	2909		
21	29 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72 %	м2 кровли	54,5	167,02	9,88	9103	538	2930	4208	14376	
					103,38	3,87	5634	211	–	1065		
22	30 235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка К=1,150;	м2	62,675	588		36853		36853	–	39801	Казахстан
					–		–		–	2948		

23	31 235-103-0312									
		Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка К=1,150;	м2	62,675	1283	80412	80412	–	86845	Казахстан
					–	–	–	6433		
24	32 235-103-0314									
		Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка К=1,150;	м2	62,675	1310	82104	82104	–	88672	Казахстан
					–	–	–	6568		

25	33 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка из оцинкованной стали. НР=72 %	м2 развернутой поверхности карниза	7	2537,05	54,58	17759	382	1061	11876	32006
					2330,9	25,59	16316	179	–	2371	
26	34 214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,0282	715632		20181		20181	–	21795
					–		–		–	1614	
27	35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство оасширения главного крыльца с лестницей, В7,5 НР=72 %	м3	1,6	30437,48	1617,99	48700	2589	42899	2756	55572
					2007,45	384,9	3212	616	–	4116	
28	36 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	6	121,82	2,97	731	18	287	310	1124
					71,1	0,42	427	3	–	83	
29	37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6	199,31	4,34	1196	26	671	363	1684

	83,11	0,84	499	5	–	125

Итого	**13 342 236**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 630 121
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 031
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 041
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 272 136
- накладные расходы, тенге	3 359 636
в т.ч. зарплата, тенге	302 367
- сметная прибыль (8 %), тенге	988 312
Всего	**13 342 236**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**266 845**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**13 609 081**
с понижающим коэффициентом к=0,95	12 928 626,95
НДС (12 %)	1 551 435,23
Итого	**14 480 062,18**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

120мар
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №16

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Корректирующая смета 7/2-1-2. Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Добавить

1.1 Тепловой узел

1	1 241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5515		11030		11030	–	11912 Казахстан
					–		–		–	882	
2	2 244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	51761		51761		51761	–	55902 Казахстан
					–		–		–	4141	
3	3 242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	173642		173642		173642	–	187533
					–		–		–	13891	
4	4 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	фильтр	2	856,95	121,31	1714	243	–	1123	3064
					735,64	44,27	1471	89	–	227	

5	5 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	2169,6	303,26	4339	607	54	2807	7718
					1839,11	110,7	3678	221	–	572	
6	6 242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	30110		60220		60220	–	65038
					–		–		–	4818	
7	7 1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие кранов д.50 мм и д.40 мм НР=72 %	шт. арматуры	17	1700,21	6,73	28904	114	–	20782	53661
					1693,48	4,44	28789	75	–	3975	
8	8 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	17	3324,73	153,09	56520	2603	5162	35623	99514
					2867,97	42,46	48755	722	–	7371	

9	9 242-202-0806	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходн ой, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 50	шт.	13	47518		617734		617734	–	667153	Казахстан
					–		–		–	49419		
10	10 242-202-0805	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходн ой, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 40	шт.	4	35468		141872		141872	–	153222	Казахстан
					–		–		–	11350		
11	11 1215-0101-0313	Отвод диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	10	1700,21	6,73	17002	67	–	12225	31565	
					1693,48	4,44	16935	44	–	2338		
12	12 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка(прим) НР=72 %	т фасонных частей	0,0038	1486998,91	668950,88	5651	2542	94	2823	9152	
					793319,9	238332,44	3015	906	–	678		

13	13 241-112-0124								
		Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	483	2898	2898	–	3130 Казахстан
					–	–	–	232	
14	14 241-112-0111								
		Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	4	242	968	968	–	1045
					–	–	–	77	

Итого	1 349 609
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 057
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 065 435
- накладные расходы, тенге	75 383
в т.ч. зарплата, тенге	6 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 971
Всего	1 349 609
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	26 992

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 376 601**
с понижающим коэффициентом к=0,95	1 307 770,95
НДС (12 %)	156 932,51
Итого	**1 464 703,46**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ Гредякин В.И.

Принял: (Заказчик)
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель_____Искакова Л.М.

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____Куркин Е.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

120мар

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №17

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Корректирующая смета 9/2-1-4. Электромонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Включить											
1	7	290-000-0000(пл)ТОО"Мар-Д"	Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4, мощность 52 Вт	шт	24	4830		115920		115920	–	125194	

				–		–		–	9274	
2	8 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	35	406,34	0,47	14222	16	44	10202	26378
					404,6	0,23	14161	8	–	1954	
3	9 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	412		4120		4120	–	4450
					–		–		–	330	
4	10 247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	399		9975		9975	–	10773
					–		–		–	798	

Итого	166 795
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8
- материалы, изделия и конструкции, тенге	130 059
- накладные расходы, тенге	10 202

в т.ч. зарплата, тенге	918
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 356
Всего	**166 795**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 336**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**170 131**
с понижающим коэффициентом к=0,95	161 624,45
НДС (12 %)	19 394,93
Итого	**181 019,38**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Бредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____ **Куркин Е.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

120мар
Форма

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13 БИН 091040011707

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Павлодарская область, г.Павлодар ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4 БИН 050940013378

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 61 от 2022-07-11

Акт №18

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Корректирующая смета 10/7-1-1 Благоутройство

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Включить										
1	12	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2 НР=72 %	т	0,1367	197879,82	3033,69	27050	415	26635	145	29371	

				–	1471,46	–	201	–	2176	
2	13 1127-0602-0301									
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I НР=72 %	м2 покрытия	675,2579	3181,91	235,71	2148610	159165	1965304	35681	2359034
					35,75	37,64	24140	25417	–	174743
3	14 1147-0301-0101									
		Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72 %	м2	80,4	3236,06	244,2	260179	19634	32583	155890	449355
					2586,6	106,36	207963	8551	–	33286	

Итого	**2 837 760**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 103
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 169
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 024 522
- накладные расходы, тенге	191 716
в т.ч. зарплата, тенге	17 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	210 205

Всего	**2 837 760**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**56 755**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**2 894 515**
с понижающим коэффициентом к=0,95	2 749 789,25
НДС (12 %)	329 974,71
Итого	**3 079 763,96**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ **Гредякин В.И.**

Принял: (Заказчик)
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 39 Меруерт" акимата города Нур-Султан г. Нур-Султан, район Сарыарка, Ардагерлер, жилой массив Коктал,13

БИН 091040011707

Руководитель _____ **Искакова Л.М.**

Авторский надзор
БИН 110140011883
ТОО "ДС Альянс"
ГИП _____ **Куркин Е.С.**