ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220516-18428673
2. Дата выписки 16.05.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
1.1. Номер учетной системы 00000000008
3. Дата совершения оборота 12.05.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №5
27.4. Дата 11.02.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 6
32.2 Дата 12.05.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	64136755.36	64136755.36			64136755.36	12%	7696410.64	71833166.00			1	
							Всего по счету:	64136755.36		0.00	64136755.36		7696410.64	71833166.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
6ABxIfPyBvPcRYJIVpDLG7He4JtLLBNzmwCGoTMKCg or3WAeuIwXzxhfQs5r5zrEbrnPjqJPWQETSjZt10IaIA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЛ. С. СУЛТАНМУРАТОВА В П. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Договор №5 от 11.02.2022г

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		5	11.02.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	949 504 207									
Акт вып работ №3	242 284 237	64 136 755							7 696 411	71 833 166
Всего к оплате:		**64 136 755**							**7 696 411**	**71 833 166**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **К.Сейтханов**

ТОО "Проммедконтракт"
Директор _____ **М. Идрисов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ **Ә. Рысбай**

Технадзор _____ **М. Ысқақов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140001844**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060140014529

Договор (контракт) Договор №5 от 11.02.2022г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
6	12.05.2022

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	71 833 166,00	71 833 166,00
				Итого	1	x	71 833 166,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.05.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за май месяц 2022 г.

Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ (БлокА)										
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	206,33		8542,43 5713,84	2313,57 467,84	1762560 1178937	477359 96529	106264	1186183 235899	3184643
2	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	59,48885		15025,00 --	-- --	893820 --	-- --	893820	-- 71506	965326
3	С121-030101-0204 2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кирпич красный керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	14		71349,00 --	-- --	998886 --	-- --	998886	-- 79911	1078797
		СТЕНЫ ЧЕРДАКА										
4	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	13,148		28541,00 --	-- --	375257 --	-- --	375257	-- 30021	405278
5	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	130,27		10044,97 3788,70	2305,60 435,20	1308558 493554	300351 56694	514653	511730 145623	1965912
6	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	363,39		2107,80 1301,30	239,61 45,91	765955 472879	87073 16685	206003	455294 97700	1318949
7	Е11-070104-0305 1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т**	шт. сборных конструкций	26		2120,55	1318,03	55134	34269	868	30806	92816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			769,10	235,01	19997	6110		6875	
8	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	143	421,66	241,91	60298	34594	5683	31519	99163
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	20021	6690		7345	
9	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	10,685	67739,00	--	723791	--	723791	--	781695
		СП - 8%			--	--	--	--		57903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6944260	933644	3825225	2215532	9892579
							2185388	182708	--	732783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6944260				
	Материалы		Тенге				833473				
	Всего заработная плата		Тенге					2368095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				893820				
	Местные материалы		Тенге				2097934				
		Накладные расходы	Тенге				2215533				
		Сметная прибыль	Тенге				732783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9892577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2547
		Сметная заработная плата	Тенге					2368095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9892577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2547
		Сметная заработная плата	Тенге					2368095			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ									
10	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	966,8	5082,00	--	4913278	--	4913278	--	5306340
		СП - 8%			--	--	--	--		393062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4913278	--	4913278	--	5306340
							--	--	--	393062	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4913278				
	Местные материалы		Тенге				4913278				
		Сметная прибыль	Тенге				393062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5306340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5306340				
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		ЛЕСТНИЦЫ									
11	С121-040110-9906 2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	м2	14,56	6157,00	--	89646	--	89646	--	96818
		СП - 8%			--	--	--	--		7172	
12	С121-040110-9904 2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	м2	29,12	7537,00	--	219477	--	219477	--	237036
		СП - 8%			--	--	--	--		17558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	103,6	3567,00	--	369541	--	369541	--	399104
		СП - 8%			--	--	--	--		29563	
		ОКНО									
14	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	6,21	3746,06	155,03	23263	963	14645	7260	32965
		НР - 90%; СП - 8%			1232,64	66,32	7655	412		2442	
15	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	22,68	2372,51	152,36	53809	3456	32835	17139	76623
		НР - 90%; СП - 8%			772,41	67,23	17518	1525		5676	
16	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	81	2614,23	154,38	211752	12505	120828	75538	310274
		НР - 90%; СП - 8%			968,14	68,05	78419	5512		22983	
17	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	12,42	19332,00	--	240103	--	240103	--	259312
		СП - 8%			--	--	--	--		19208	
18	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	48,06	18230,00	--	876134	--	876134	--	946225
		СП - 8%			--	--	--	--		70091	
19	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	162	17897,00	--	2899314	--	2899314	--	3131259
		СП - 8%			--	--	--	--		231945	
20	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	69,3	1009,31	4,45	69945	309	56273	12151	88664
		НР - 90%; СП - 8%			192,83	2,00	13363	138		6568	
21	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	140,4	2870,00	--	402948	--	402948	--	435184
		СП - 8%			--	--	--	--		32236	
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,5884	24767,00	--	39340	--	39340	--	42487
		СП - 8%			--	--	--	--		3147	
		ВЕНТКАНАЛЫ									
23	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий изтяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	46,08	43053,00	--	1983882	--	1983882	--	2142593
		СП - 8%			--	--	--	--		158711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7479155	17232	7344966	112088	8198544
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116955	7587	--	607300	
	Материалы		Тенге				7479155				
	Всего заработная плата		Тенге				224582				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					124542			
	Местные материалы		Тенге				4418499				
		Накладные расходы	Тенге				2701887				
		Сметная прибыль	Тенге				112088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				607299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8198542				
		Сметная заработная плата	Тенге								132
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					124542			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8198542				
		Сметная заработная плата	Тенге								132
								124542			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ (Блок Б)									
24	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	140,77	8542,43	2313,57	1202518	325681	72500	809281	2172744
		НР - 93%; СП - 8%			5713,84	467,84	804337	65858		160944	
25	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	71,0057813	15025,00	--	1066862	--	1066862	--	1152211
		СП - 8%			--	--	--	--		85349	
		СТЕНЫ ЧЕРДАКА									
26	С121-030101-0104 2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	25,498	28541,00	--	727738	--	727738	--	785957
		СП - 8%			--	--	--	--		58219	
27	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	47,52	10044,97	2305,60	477337	109562	187736	186669	717127
		НР - 93%; СП - 8%			3788,70	435,20	180039	20681		53121	
28	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	192,73	2107,80	239,61	406237	46180	109257	241473	699527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1301,30	45,91	250800	8849		51817	
29	Е11-070104-0305 1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т**	шт. сборных конструкций	15	2120,55	1318,03	31808	19770	502	17773	53547
		НР - 118%; СП - 8%			769,10	235,01	11536	3525		3966	
30	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	78	421,66	241,91	32890	18869	3100	17192	54089
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	10921	3649		4007	
31	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	14,65	67739,00	--	992376	--	992376	--	1071766
		СП - 8%			--	--	--	--		79390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4937767	520064	3160071	1272388	6706968
							1257633	102562	--	496813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4937767				
	Материалы		Тенге				373094				
	Всего заработная плата		Тенге					1360195			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1066862				
	Местные материалы		Тенге				1720115				
		Накладные расходы	Тенге				1272389				
		Сметная прибыль	Тенге				496812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6706968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					1360195			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6706968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					1360195			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ									
		МОНОЛИТНЫЙ УАСТОК УМЗА 2ШТ									
32	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,159	67739,00	--	10771	--	10771	--	11632
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		ПОКРЫТИЕ									
33	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	728,3	5082,00	--	3701221	--	3701221	--	3997318
		СП - 8%			--	--	--	--		296098	
		МОНОЛИТНЫЙ УАСТОК УМЗА 2ШТ									
34	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,866	67739,00	--	58662	--	58662	--	63355
		СП - 8%			--	--	--	--		4693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3770653	--	3770654	--	4072305
							--	--	--	301653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3770653				
	Местные материалы		Тенге				3770653				
		Сметная прибыль	Тенге				301652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4072305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4072305				
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		ЛЕСТНИЦЫ									
35	С121-040110-9906 2104-0110-9906 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	м2	5,18	6157,00	--	31893	--	31893	--	34445
		СП - 8%			--	--	--	--		2551	
36	С121-040110-9904 2104-0110-9904 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	м2	5,46	7537,00	--	41152	--	41152	--	44444
		СП - 8%			--	--	--	--		3292	
37	С121-040110-9903 2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	27,3	3567,00	--	97379	--	97379	--	105169
		СП - 8%			--	--	--	--		7790	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				170424	--	170424	--	184058
							--	--	--	13633	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				170424				
		Местные материалы	Тенге				170424				
		Сметная прибыль	Тенге				13634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				184058				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				184058				
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		ОКНО									
38	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	9,63	3746,06	155,03	36075	1493	22712	11258	51119
		НР - 90%; СП - 8%			1232,64	66,32	11870	639		3787	
39	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	42,66	2372,51	152,36	101211	6500	61760	32237	144124
		НР - 90%; СП - 8%			772,41	67,23	32951	2868		10676	
40	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	16,2	2614,23	154,38	42350	2501	24165	15108	62055
		НР - 90%; СП - 8%			968,14	68,05	15684	1102		4597	
41	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	61,5	1009,31	4,45	62072	274	49939	10784	78684
		НР - 90%; СП - 8%			192,83	2,00	11859	123		5828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	18,45	19332,00	--	356675	--	356675	--	385209
					--	--	--	--		28534	
43	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	90,18	18230,00	--	1643981	--	1643981	--	1775500
					--	--	--	--		131519	
44	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	32,4	17897,00	--	579863	--	579863	--	626252
					--	--	--	--		46389	
45	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%	м	123	2870,00	--	353010	--	353010	--	381251
					--	--	--	--		28241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3175238	10767	3092105	69387	3504194
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72364	4732	--	259571	
	Материалы		Тенге				3175238				
	Всего заработная плата		Тенге				158577				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					77096			
		Накладные расходы	Тенге				2933530				
		Сметная прибыль	Тенге				69387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				259570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3504195				
		Сметная заработная плата	Тенге								82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					77096			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3504195				
		Сметная заработная плата	Тенге								82
								77096			
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА									
46	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012									
		СП - 8%	1000 шт.	1,5884	24767,00	--	39340	--	39340	--	42487
					--	--	--	--		3147	
		ВЕНТКАНАЛЫ									
47	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий изтяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	46,08	43053,00	--	1983882	--	1983882	--	2142593
					--	--	--	--		158711	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2023222	--	2023222	--	2185080
							--	--	--	161858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2023222				
		Местные материалы	Тенге				2023222				
		Сметная прибыль	Тенге				161858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2185080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2185080				
		РАЗДЕЛ 9. Земляные работы (Котельная)									
48	E11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	84,39	152,84	147,33	12898	12433	--	2823	16979
					5,52	40,95	466	3456		1258	
49	E11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,61	1661,31	--	4336	--	--	3122	8055
					1661,31	--	4336	--		597	
50	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	56	30,63	30,63	1715	1715	--	422	2309
					--	10,48	--	587		171	
51	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14	706,64	--	9893	--	--	7123	18377
					706,64	--	9893	--		1361	
52	E11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	56	65,89	65,89	3690	3690	--	968	5030
					--	24,00	--	1344		373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				32533	17838	--	14458	50750
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14695	5387	--	3760	
		Всего заработная плата	Тенге				32533				
		Накладные расходы	Тенге					20081			
		Сметная прибыль	Тенге				14459				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50750				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					20081			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50750				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
								20081			
		РАЗДЕЛ 10.ФУНДАМЕНТЫ									
53	E11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	301,2	400,13	398,77	120518	120108	36	25875	158104
					1,24	118,07	374	35564		11711	
54	C121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
		СП - 8%	м3	346,38	1273,00	--	440942	--	440942	--	476217
					--	--	--	--		35275	

50MM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	40	1217,62 127,84	60,79 21,98	48705 5114	2432 879	41159	5633 4347	58685
56	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	40	1081,37 89,85	15,38 7,07	43255 3594	615 283	39046	3644 3752	50651
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
57	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	6,1	29104,89 3620,70	574,48 188,23	177540 22086	3504 1148	151950	21143 15895	214578
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,235124	197029,00 --	-- --	46326 --	-- --	46326	-- 3706	50032
59	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	41	1463,30 450,30	742,69 256,75	59995 18462	30450 10527	11083	34207 7536	101738
60	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	2074,15 631,93	1042,16 361,60	6222 1896	3126 1085	1200	3517 779	10519
61	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	12	3129,02 920,13	1648,73 578,03	37548 11042	19785 6936	6721	21214 4701	63463
62	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	6,478	20382,00 --	-- --	132035 --	-- --	132035	-- 10563	142597
63	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
		СП - 8%	м3	6,516	18017,00 --	-- --	117399 --	-- --	117399	-- 9392	126791
64	СТех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость									
		СП - 8%	м3	12,994	270,00 --	-- --	3508 --	-- --	3508	-- 281	3789
65	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,2	25529,93 2894,76	1225,03 255,96	56166 6368	2695 563	47103	6308 4998	67471
66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	133	822,41 227,05	19,15 2,18	109381 30198	2546 289	76637	28353 11019	148753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	15	2039,64	42,11	30595	632	27219	2658	35913
		НР - 93%; СП - 8%			182,91	7,62	2744	114		2660	
68	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	421,66	241,91	843	484	79	441	1387
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	280	94		103	
69	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,147	67739,00	--	9958	--	9958	--	10754
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
		УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ОВ И ФУНДАМЕНТА									
70	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,00841	241902,49	31962,22	2034	269	91	1473	3788
		НР - 84%; СП - 8%			199043,32	9403,52	1674	79		281	
71	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1	201458,00	--	201458	--	201458	--	217575
		СП - 8%			--	--	--	--		16117	
		ФОМ1 ФОМ2									
72	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	1379,22	--	4138	--	--	2979	7686
		НР - 72%; СП - 8%			1379,22	--	4138	--		569	
73	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3	643,40	--	1930	--	--	1390	3586
		НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	1930	--		266	
74	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,66	5765,81	1454,36	3805	960	2377	807	4981
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	468	399		369	
75	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	6,6	1217,62	60,79	8036	401	6791	929	9683
		НР - 94%; СП - 8%			127,84	21,98	844	145		717	
76	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	6,6	1440,75	15,38	9509	102	6442	2831	13327
		НР - 94%; СП - 8%			449,24	7,07	2965	47		987	
77	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,3	23696,52	902,90	125592	4785	102138	18415	155528
		НР - 91%; СП - 8%			3522,36	295,90	18669	1568		11521	
78	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	0,01	361,32	19,54	4	--	1	3	7
		НР - 79%; СП - 8%			341,52	--	3	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,6	822,41	19,15	3783	88	2651	981	5145
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	1044	10		381	
80	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	362621,00	1167,00	1378	4	622	686	2229
		НР - 91%; СП - 8%			198000,00	461,58	752	2		165	
81	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,077	184621,00	1167,00	14216	90	12586	1434	16902
		НР - 91%; СП - 8%			20000,00	461,58	1540	36		1252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1816818	193077	1487558	184921	2161879
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136185	59767	--	160141	
	Материалы		Тенге				1816818				
	Всего заработная плата		Тенге				348226				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					195952			
	Местные материалы		Тенге				247784				
		Накладные расходы	Тенге				891546				
		Сметная прибыль	Тенге				184920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2161878				
		Сметная заработная плата	Тенге					195952			187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2161878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					195952			187
		РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ									
82	С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21,36	56094,00	--	1198168	--	1198168	--	1294021
		СП - 8%			--	--	--	--		95853	
83	С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,584	56094,00	--	144947	--	144947	--	156543
		СП - 8%			--	--	--	--		11596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1343115	--	1343115	--	1450564
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	107449	
	Местные материалы		Тенге				1343115				
		Сметная прибыль	Тенге				1343115				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				107449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1450564				
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЕ									
84	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	90	6253,00	--	562770	--	562770	--	607792
		СП - 8%			--	--	--	--		45022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				562770	--	562770	--	607792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	45022	
		Местные материалы	Тенге				562770				
		Сметная прибыль	Тенге				562770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45022				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				607792				
							607792				
		РАЗДЕЛ 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Выгреб)									
85	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	549,99	152,84 5,52	147,33 40,95	84062 3034	81028 22522	--	18401 8197	110659
86	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,01	1624,39 1624,39	-- --	27631 27631	-- --	--	19894 3802	51327
87	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	567	43,70 --	43,70 14,95	24778 --	24778 8477	--	6103 2470	33352
88	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	567	43,70 --	43,70 14,95	24778 --	24778 8477	--	6103 2470	33352
89	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет /ВЪЕЗД/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	527,5	152,84 5,52	147,33 40,95	80624 2910	77714 21601	--	17648 7862	106134
90	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /ВЪЕЗД/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	379	30,63 --	30,63 10,48	11608 --	11608 3971	--	2859 1157	15625
91	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	352,47	30,63 --	30,63 10,48	10795 --	10795 3693	--	2659 1076	14531
92	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,53	643,40 643,40	-- --	17069 17069	-- --	--	12290 2349	31708
93	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	352,47	131,75 68,90	62,84 28,56	46437 24287	22150 10067	--	24734 5694	76865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ЛИШНЕГО ГРУНТА В ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	188	43,70 --	43,70 14,95	8216 --	8216 2811	--	2024 819	11058
95	Е11-010208-0101 1101-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки									
		НР - 72%; СП - 8%	иглофильтр	10	3371,89 2504,10	338,98 63,73	33719 25041	3390 637	5288	18488 4177	56384
96	Е11-010208-0102 1101-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки									
		НР - 72%; СП - 8%	иглофильтр	10	4876,87 3014,74	1144,00 366,74	48769 30147	11440 3667	7182	24347 5849	78965
97	Е11-010208-0202 1101-0208-0202 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение									
		НР - 72%; СП - 8%	иглофильтр	10	2302,68 1037,40	1265,28 514,38	23027 10374	12653 5144	--	11173 2736	36936
98	Е11-010208-0301 1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	м коллектора	40	5752,29 231,19	474,36 126,79	230092 9248	18974 5072	201870	10310 19232	259634
99	Е11-010208-0302 1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	м коллектора	40	426,55 147,38	279,17 80,49	17062 5895	11167 3219	--	6562 1890	25514
100	Е11-010105-0302 1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	77	187,95 2,51	185,43 61,95	14472 194	14278 4770	--	3574 1444	19489
101	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014									
		СП - 8%	м3	84,7	2537,00 --	-- --	214884 --	-- --	214884	-- 17191	232075
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
102	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	38,5	2055,04 223,55	130,11 41,59	79119 8607	5009 1601	65503	9595 7097	95812
103	С121-010301-0101 2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004									
		СП - 8%	м3	3,565	3651,00 --	-- --	13016 --	-- --	13016	-- 1041	14057
30ММ											
104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	38,5	669,45 281,60	25,34 11,56	25774 10841	976 445	13957	10609 2911	39294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	38,5	203,28 13,92	8,63 3,82	7826 536	332 147	6958	642 677	9146
106	Е11-130501-0302 1113-0501-0302 РСНБ РК 2015	Поверхность бетонная. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	38,5	4518,21 949,32	86,19 39,96	173951 36549	3318 1538	134084	26280 16019	216250
		УКЛОН									
107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	38,5	669,45 281,60	25,34 11,56	25774 10841	976 445	13957	10609 2911	39294
108	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	59,81	34361,82 6855,03	2831,80 901,41	2055180 409999	169370 53913	1475811	422160 198187	2675528
109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,654	197029,00 --	-- --	128857 --	-- --	128857	-- 10309	139166
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,052	205312,00 --	-- --	10676 --	-- --	10676	-- 854	11530
111	Е11-070505-0107 1107-0505-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	4	6464,68 3079,04	1448,82 261,99	25859 12316	5795 1048	7748	15770 3330	44959
112	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012 /2 П1-2AIV-3шт, 2П1-1AIV-5-1шт/									
		СП - 8%	м3	3,83	56779,00 --	-- --	217464 --	-- --	217464	-- 17397	234861
113	СТЕХ.Ч. СТТЕХ.Ч.	Надбавка на сульфатостойкость									
		СП - 8%	м3	3,83	270,00 --	-- --	1034 --	-- --	1034	-- 83	1117
114	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором									
		НР - 118%; СП - 8%	м шва	16,8	333,05 324,22	2,47 1,09	5595 5447	41 18	107	6449 964	13008
115	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,7	11967,17 4844,21	6684,07 2158,25	8377 3391	4679 1511	307	5784 1133	15294
116	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3									
		СП - 8%	шт.	1	4848,00 --	-- --	4848 --	-- --	4848	-- 388	5236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5324,00	--	5324	--	5324	--	5750
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
118	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой, ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ	м2 изолируемой поверхности	146,7	609,87	41,81	89468	6133	37812	43392	143489
		НР - 94%; СП - 8%			310,31	4,36	45523	639		10629	
119	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405, ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ	м2 изолируемой поверхности	146,7	228,50	21,59	33521	3167	14992	14775	52160
		НР - 94%; СП - 8%			104,71	2,43	15362	357		3864	
		ДНИЩЕ									
120	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с с добавлением церезита толщ.20мм, раствор М100	м2 поверхности	33,6	887,22	9,86	29811	331	17800	10998	44074
		НР - 93%; СП - 8%			347,62	4,35	11680	146		3265	
		СТЕНЫ									
121	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатурнвание цементно-церезитовое по камню и бетону, ВНУТРИ	м2 оштукатуриваемой поверхности	108,24	1438,69	56,31	155724	6095	67848	69097	242806
		НР - 80%; СП - 8%			755,55	42,41	81781	4590		17986	
122	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону,СНАРУЖИ	м2 поверхности	108,24	822,41	19,15	89018	2072	62370	23075	121060
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	24576	236		8967	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
123	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. УстройствП2 ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	м2 стяжки	42,1	610,77	96,46	25713	4061	13857	7989	36399
		НР - 92%; СП - 8%			185,17	21,11	7795	889		2696	
124	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	501619,71	3142,66	1003	6	275	717	1858
		НР - 99%; СП - 8%			361000,00	1247,98	722	2		138	
125	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	960,00	--	1920	--	1920	--	2074
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
126	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	2764,77	39,84	2765	40	2340	388	3405
		НР - 98%; СП - 8%			384,80	11,42	385	11		252	
127	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ХОМУТ/	т стальных элементов	0,00082	679631,61	6236,45	557	5	511	50	655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			50044,40	1120,64	41	1		49	
128	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2поверхност и	1,28	822,41	19,15	1053	25	737	273	1432
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	291	3		106	
129	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	100	176,31	2,22	17631	222	10948	5969	25487
		НР - 91%; СП - 8%			64,61	0,98	6461	98		1888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4154878	545622	2760285	871790	5428809
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				848974	171767	--	402136	
	Материалы		Тенге				4150193				
	Всего заработная плата		Тенге				766629				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1020345			
	Местные материалы		Тенге				139533				
		Накладные расходы	Тенге				1849859				
		Сметная прибыль	Тенге				871404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				401728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5423325				
		Сметная заработная плата	Тенге								987
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1020345			
	Материалы		Тенге				4685				
	Всего заработная плата		Тенге				2340				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					396			
	Сдача и испытание		Тенге				1920				
		Накладные расходы	Тенге				20				
		Сметная прибыль	Тенге				388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				406				
		Сметная заработная плата	Тенге				5479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					396			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5428804				
		Сметная заработная плата	Тенге								987
								1020741			
		РАЗДЕЛ 14. Электроосвещение. Электрооборудование									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
130	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	5132,4	1035,25	571,02	5313305	2930722	1265773	1444824	7298780
		НР - 72%; СП - 8%			217,60	173,39	1116810	889890		540650	
131	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	5,5	297613,00	--	1636872	--	1636872	--	1767821
		СП - 8%			--	--	--	--		130950	
132	С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	6,5	194942,00	--	1267123	--	1267123	--	1368493
		СП - 8%			--	--	--	--		101370	
133	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий**	м	1208	172,16	2,40	207970	2901	39706	119751	353939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			136,89	0,79	165363	957		26218	
134	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ 1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	3	80506,00	--	241518	--	241518	--	260839
		СП - 8%			--	--	--	--		19321	
135	С123-060902-0118 2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02	2513068,00	--	50261	--	50261	--	54282
		СП - 8%			--	--	--	--		4021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8717049	2933623	4501253	1564575	11104154
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1282173	890848	--	822530	
		Материалы	Тенге				8717049				
		Всего заработная плата	Тенге				1305479				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2173021			
		Накладные расходы	Тенге				3195774				
		Сметная прибыль	Тенге				1564575				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				822530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11104154				
		Сметная заработная плата	Тенге					2173021			1949
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					2173021			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11104154				
		Сметная заработная плата	Тенге					2173021			1949
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								60854016
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5914366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5171867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1425358			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38954926		
		- Накладные расходы	Тенге							6305139	
		- Сметная прибыль	Тенге							4507711	
		ИТОГО:			**60 854 016**		**60 854 016**				
		Временные здания и сооружения		1,5%	912 810		912 810				
		Итого с временными			61 766 826	0	61 766 826				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	833 852		833 852				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				3 159 481	3 159 481				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			62 600 678	0	3 159 481	65 760 159			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 252 014		1 252 014				
		Итого с непредвиденными затратами			63 852 692	0	3 159 481	67 012 173			
		в том числе на 2019 год		63%	40 227 196	0	1 990 473	42 217 669			
		в том числе на 2020 год		37%	23 625 496	0	1 169 008	24 794 504			
		2019 год - 63 %, К=1,0498961			42 234 376	-	2 089 790	44 324 166			
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			5 318 900	5 318 900			
		Итого в текущих ценах 2019 г			42 234 376	-	7 408 690	49 643 066			
		2020 год - 37 %, К=1,0864865			25 668 782	-	1 270 112	26 938 894			
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			3 232 667	3 232 667			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 г			25 668 782	-	4 502 779	30 171 561				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9	61 112 843	-	3 023 912	64 136 755				
		НДС-12%		12%			7 696 411	7 696 411				
		ИТОГО по акту			**61 112 843**	**-**	**10 720 323**	**71 833 166**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **К.Сейтханов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"

_____ **М. Идрисов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор

_____ **Ә. Рысбай**

Технадзор

_____ **М. Ысқақов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Р. Искаков**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	537 920 831	38 946 293		100
	1			
ИТОГО	537 920 831	38 946 293	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	460,8825	1 760,22	811 254,59	99,85%			
2	158,7727	17 686,77	2 808 176,23	99,45%			
3	79,7668	31 652,14	2 524 789,92	97,33%			
4	26,77156	3 148,16	84 281,15	100,00%			
5	626,91	11 727,41	7 352 030,60	82,00%			
6	0,183734	52 286,84	9 606,87	78,83%			
7	745,1939	4 481,07	3 339 266,03	99,90%			
	2107,811	7 717,37	16 266 757,38	86,80%			
	112,207	6 063,21	680 334,21	49,99%			
	7816,937	522,8	4 086 694,66	85,39%			
	673,7651	1 459,12	983 101,36	82,20%			
п			38 946 293	87,43%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$мср/у \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СДj - СТj - ССДj)\times Rj + \sum_{i=1}^{n}(СТi \times Mi)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% \times \frac{\sum((537\,920\,831 - 38\,946\,293 - 0) \times 1 + \sum(38\,946\,293 \times 87{,}43\%))}{537\,920\,831} = 99{,}09\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 99,09%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон