Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220622-91875142
1.1. Номер учетной системы 00000000015
2. Дата выписки 22.06.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 22.06.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. БЕЙБАРЫС СУЛТАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №87 к Договору №5 от 11.02.2022г.
27.4. Дата 25.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 13
32.2 Дата 22.06.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	62500000.00	62500000.00			62500000.00	12%	7500000.00	70000000.00			1	
							Всего по счету:	62500000.00		0.00	62500000.00		7500000.00	70000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
jca96I9M/HWfaEad2CP2Oms5p4ut/gLnD+7u7Va86etOnJldjscCJUEE/0xS2Bsib19TyzXlXbKT90tQEp47QA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №87 от 25.05.2022г. к Договору №5 от 11.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
13	22.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЛ. С. СУЛТАНМУРАТОВА В П. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Доп.соглашение № 87 от 25.05.2022 г. к договору №5 от 11.02.2022 г.

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		5	11.02.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	949 504 207									
Акт вып работ	345 519 446	62 500 000							7 500 000	70 000 000
Всего к оплате:		**62 500 000**							**7 500 000**	**70 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **К.Сейтханов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор **Ө. Рысбай**

Технадзор **М. Ысқақов**

ТОО "Проммедконтракт"
Директор _____ **М. Идрисов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2022 г.

Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (Блок А)										
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ										
1	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	272,91		8542,43 5713,84	2313,57 467,84	2331315 1559364	631396 127678	140555	1568949 312021	4212286
		ПИЛЯСТРЫ										
2	С121-030101-0204 2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кирпич красный керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	3,42		71349,00 –	– –	244014 –	– –	244014	– 19521	263535
		СТЕНЫ ЧЕРДАКА										
3	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	34,6		6244,73 3927,10	2305,60 435,20	216068 135878	79774 15058	416	140370 28515	384953
4	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	162,83		10044,97 3788,70	2305,60 435,20	1635623 616914	375421 70864	643288	639633 182020	2457276
5	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	454,23		2107,80 1301,30	239,61 45,91	957428 591089	108839 20855	257500	569109 122123	1648659
6	Е11-070104-0305 1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	33		2120,55 769,10	1318,03 235,01	69978 25380	43495 7755	1103	39100 8726	117804

7	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	179	421,66	241,91	75478	43303	7114	39454	124127
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	25061	8374		9195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5529903	1282228	1293990	2996615	9208640
							2953687	250585	--	682121	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5529903				
		Материалы	Тенге				1049975				
		Всего заработная плата	Тенге					3204272			
		Местные материалы	Тенге				244014				
		Накладные расходы	Тенге				2996615				
		Сметная прибыль	Тенге				682121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9208640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3452
		Сметная заработная плата	Тенге					3204272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9208640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3452
		Сметная заработная плата	Тенге					3204272			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ									
8	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	50	3451,12	926,76	172556	46338	30017	123916	320190
		НР - 118%; СП - 8%			1924,02	176,26	96201	8813		23718	
9	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	56	5247,69	1460,74	293871	81801	46177	214720	549278
		НР - 118%; СП - 8%			2962,38	287,01	165893	16073		40687	
10	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м 2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	30	5247,69	1460,74	157431	43822	24738	115029	294256
		НР - 118%; СП - 8%			2962,38	287,01	88871	8610		21797	
11	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,059	679631,61	6236,45	40098	368	36777	3562	47153
		НР - 118%; СП - 8%			50044,40	1120,64	2953	66		3493	
		МОНОЛИТНЫЙ УАСТОК УМ4 2ШТ									
12	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,12	32129,74	1434,14	35985	1606	28403	5725	45048
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	5976	315		3337	
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0716	190757,00	--	13658	--	13658	--	14751
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02196	197029,00	--	4327	--	4327	--	4673
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	201003,00	--	7879	--	7879	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ 5-2ШТ									

16	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	32129,74	1434,14	44982	2008	35504	7157	56310
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	7470	394		4171	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03798	197029,00	--	7483	--	7483	--	8082
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0392	201003,00	--	7879	--	7879	--	8510
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				786149	175943	242842	470109	1356761
							367365	34272	--	100501	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				786149				
		Материалы	Тенге				201614				
		Всего заработная плата	Тенге					401637			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41227				
		Накладные расходы	Тенге				470109				
		Сметная прибыль	Тенге				100501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1356759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					401637			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1356759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								393
		Сметная заработная плата	Тенге					401637			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
		ВЕНТШАХТЫ									
19	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,736	46270,00	--	126595	--	126595	--	136722
		СП - 8%			--	--	--	--		10128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				126595	--	126595	--	136722
							--	--	--	10128	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				126595				
		Местные материалы	Тенге				126595				
		Сметная прибыль	Тенге				10128				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				136722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				136722				
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		ЛЕСТНИЦЫ									
20	Е11-070506-0101 1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3538,78	1808,34	14155	7233	529	9151	25171
		НР - 118%; СП - 8%			1598,26	340,54	6393	1362		1865	
21	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	6	5400,67	2200,88	32404	13205	5785	20953	57626
		НР - 118%; СП - 8%			2235,60	723,91	13414	4343		4269	
22	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	103,6	1163,56	47,23	120545	4893	3764	134319	275253

		НР - 118%; СП - 8%			1080,00	18,74	111888	1942		20389	
23	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	1609,94	55,33	22539	775	7344	17188	42905
		НР - 118%; СП - 8%			1030,00	10,44	14420	146		3178	
24	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	14	1537,00	--	21518	--	21518	--	23239
		СП - 8%			--	--	--	--		1721	
		ОКНО									
25	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,01	3746,06	155,03	30006	1242	18891	9364	42520
		НР - 90%; СП - 8%			1232,64	66,32	9873	531		3150	
26	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	28,08	2372,51	152,36	66620	4278	40653	21219	94867
		НР - 90%; СП - 8%			772,41	67,23	21689	1888		7027	
27	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	81	2614,23	154,38	211752	12505	120828	75538	310274
		НР - 90%; СП - 8%			968,14	68,05	78419	5512		22983	
28	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	8,01	19332,00	--	154849	--	154849	--	167237
		СП - 8%			--	--	--	--		12388	
29	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	28,08	18230,00	--	511898	--	511898	--	552850
		СП - 8%			--	--	--	--		40952	
30	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	81	17897,00	--	1449657	--	1449657	--	1565630
		СП - 8%			--	--	--	--		115973	
31	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25,1	1009,31	4,45	25334	112	20382	4401	32113
		НР - 90%; СП - 8%			192,83	2,00	4840	50		2379	
32	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	25,1	2870,00	--	72037	--	72037	--	77800

		СП - 8%			--	--	--	--		5763	
		полы серии 2.244-1 вып.6 ч.2									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 445-148,65м2									
33	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	148,65	280,91	27,56	41757	4096	--	37120	85188
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	37661	1828		6310	
34	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,655475	24499,00	--	187551	--	187551	--	202556
		СП - 8%			--	--	--	--		15004	
40ММ											
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	148,65	669,45	25,34	99514	3767	53888	40963	151715
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	41859	1718		11238	
36	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	148,65	392,64	17,25	58366	2564	53733	3013	66290
		НР - 94%; СП - 8%			13,92	7,64	2069	1136		4910	
		ТИП 678-538,13 м2									
37	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	538,13	280,91	27,56	151167	14828	--	134380	308391
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	136338	6619		22844	
38	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	27,713695	24499,00	--	678958	--	678958	--	733274
		СП - 8%			--	--	--	--		54317	
50ММ											
39	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	538,13	956,34	25,39	514637	13664	305793	189315	760268
		НР - 94%; СП - 8%			362,70	11,56	195180	6219		56316	
40	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	538,13	893,64	21,56	480897	11604	457842	15597	536213
		НР - 94%; СП - 8%			21,28	9,56	11451	5142		39720	
		ТИП 451-35,91М2									
41	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	35,91	280,91	27,56	10088	990	--	8967	20579
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	9098	442		1524	
42	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,849365	24499,00	--	45308	--	45308	--	48932
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
40ММ											

43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,91	669,45	25,34	24040	910	13018	9895	36650
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	10112	415		2715	
44	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	35,91	392,64	17,25	14100	619	12981	728	16014
		НР - 94%; СП - 8%			13,92	7,64	500	274		1186	
		ТИП 677-125,51 М2									
45	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125,51	280,91	27,56	35257	3458	--	31342	71927
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	31799	1544		5328	
46	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,463765	24499,00	--	158356	--	158356	--	171024
		СП - 8%			--	--	--	--		12668	
50ММ											
47	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,51	956,34	25,39	120031	3187	71322	44155	177320
		НР - 94%; СП - 8%			362,70	11,56	45522	1451		13135	
48	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	125,51	893,64	21,56	112161	2706	106784	3638	125063
		НР - 94%; СП - 8%			21,28	9,56	2671	1199		9264	
		ТИП 674-62,72М2									
49	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	62,72	280,91	27,56	17619	1728	--	15662	35943
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	15890	771		2662	
50	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,23008	24499,00	--	79134	--	79134	--	85464
		СП - 8%			--	--	--	--		6331	
50ММ											
51	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	62,72	956,34	25,39	59982	1593	35640	22065	88611
		НР - 94%; СП - 8%			362,70	11,56	22749	725		6564	
52	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	62,72	893,64	21,56	56049	1352	53362	1818	62497
		НР - 94%; СП - 8%			21,28	9,56	1335	599		4629	

		2-3 ЭТАЖИ									
		ТИП 589-1345,67									
53	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1345,67	280,25	21,75	377125	29275	272688	82953	496884
		НР - 94%; СП - 8%			55,85	9,72	75162	13086		36806	
		ТИП 593-144,3М2									
54	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	144,3	280,91	27,56	40536	3976	--	36034	82695
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	36559	1775		6126	
55	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,43145	24499,00	--	182063	--	182063	--	196628
		СП - 8%			--	--	--	--		14565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6278010	144563	5196556	969778	7827611
							936892	60720	--	579824	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6278010				
		Материалы	Тенге				1655226				
		Всего заработная плата	Тенге					997612			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3519811				
		Местные материалы	Тенге				21518				
		Накладные расходы	Тенге				969781				
		Сметная прибыль	Тенге				579823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7827614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1113
		Сметная заработная плата	Тенге					997612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7827614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1113
		Сметная заработная плата	Тенге					997612			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
56	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1605,31	1216,89	66,43	1953480	106643	595947	1065456	3260451
		НР - 80%; СП - 8%			779,22	50,41	1250890	80930		241515	
57	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1968,702	1276,29	17,16	2512629	33778	970818	1214415	4025208
		НР - 80%; СП - 8%			766,00	5,07	1508033	9986		298164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4466109	140421	1566765	2279871	7285659
							2758922	90917	--	539679	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4466109				
		Материалы	Тенге				1566766				
		Всего заработная плата	Тенге					2849839			
		Накладные расходы	Тенге				2279871				
		Сметная прибыль	Тенге				539678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7285659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2743
		Сметная заработная плата	Тенге					2849839			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7285659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2743
		Сметная заработная плата	Тенге					2849839			
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ (Блок Б)											
		РАЗДЕЛ 6.СТЕНЫ									
58	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	84,1899	8542,43	2313,57	719187	194779	43360	484005	1299446
		НР - 93%; СП - 8%			5713,84	467,84	481048	39387		96255	
59	С121-030101-0204 2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кирпич красный керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,56	71349,00	--	325351	--	325351	--	351380
		СП - 8%			--	--	--	--		26028	
		СТЕНЫ ЧЕРДАКА									
60	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,1	6244,73	2305,60	419021	154706	807	272221	746541
		НР - 93%; СП - 8%			3927,10	435,20	263508	29202		55299	
61	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	57,15	10044,97	2305,60	574070	131765	225781	224498	862454
		НР - 93%; СП - 8%			3788,70	435,20	216524	24872		63885	
62	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	321,22	2107,80	239,61	677069	76968	182097	402459	1165890
		НР - 93%; СП - 8%			1301,30	45,91	418004	14748		86362	
63	Е11-070104-0305 1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	17	2120,55	1318,03	36049	22407	567	20142	60687
		НР - 118%; СП - 8%			769,10	235,01	13075	3995		4495	
64	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	157	421,66	241,91	66201	37980	6240	34605	108871
		НР - 118%; СП - 8%			140,01	46,78	21981	7345		8065	
65	С121-040102-0105 2104-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2314,00	--	4628	--	4628	--	4998
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
66	С121-040106-9901 2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	1,2	95467,00	--	114560	--	114560	--	123725
		СП - 8%			--	--	--	--		9165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2936137	618605	903391	1437930	4723992
							1414140	119550	--	349924	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2936137				
		Материалы	Тенге				458853				
		Всего заработная плата	Тенге					1533689			

	Местные материалы		Тенге				444540				
		Накладные расходы	Тенге				1437930				
		Сметная прибыль	Тенге				349925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4723993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1670
		Сметная заработная плата	Тенге					1533689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4723993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1670
		Сметная заработная плата	Тенге					1533689			
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПОКРЫТИЕ									
67	Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	31	3451,12	926,76	106985	28730	18610	76828	198518
		НР - 118%; СП - 8%			1924,02	176,26	59645	5464		14705	
68	Е11-070504-0102 1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	55	5247,69	1460,74	288623	80340	45352	210886	539469
		НР - 118%; СП - 8%			2962,38	287,01	162931	15786		39961	
69	Е11-070504-0109 1107-0504-0109 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	30	3305,61	1609,01	99168	48270	5598	64385	176637
		НР - 118%; СП - 8%			1510,00	308,77	45300	9263		13084	
70	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,059	679631,61	6236,45	40098	368	36777	3562	47153
		НР - 118%; СП - 8%			50044,40	1120,64	2953	66		3493	
		МОНОЛИТНЫЙ УАСТОК УМ4 1ШТ									
71	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,56	32129,74	1434,14	17993	803	14202	2863	22524
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	2988	158		1668	
72	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0358	190757,00	--	6829	--	6829	--	7375
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01098	197029,00	--	2163	--	2163	--	2336
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196	201003,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ 1-1ШТ									
75	Е11-060801-0103 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,48	32129,74	1434,14	15422	688	12173	2454	19306
		НР - 91%; СП - 8%			5336,00	281,63	2561	135		1430	
76	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024	217107,00	--	5211	--	5211	--	5627
		СП - 8%			--	--	--	--		417	

77	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0304	232206,00	--	7059	--	7059	--	7624
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
78	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00456	205312,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		МОНОЛИТНЫЙ УАСТОК УМЗА 2ШТ									
79	С121-040102-0102 2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	28	1463,00	--	40964	--	40964	--	44241
		СП - 8%			--	--	--	--		3277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				635391	159200	199814	360978	1076076
							276378	30872	--	79709	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635391				
	Материалы		Тенге				132712				
	Всего заработная плата		Тенге					307250			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26138				
	Местные материалы		Тенге				40964				
		Накладные расходы	Тенге				360977				
		Сметная прибыль	Тенге				79709				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1076078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					307250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1076078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
		Сметная заработная плата	Тенге					307250			
		РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ									
		ВЕНТШАХТЫ									
80	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,444	46270,00	--	66814	--	66814	--	72159
		СП - 8%			--	--	--	--		5345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				66814	--	66814	--	72159
							--	--	--	5345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66814				
	Местные материалы		Тенге				66814				
		Сметная прибыль	Тенге				5345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				72159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				72159				

		РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		ЛЕСТНИЦЫ									
81	Е11-070506-0101 1107-0506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3538,78	1808,34	7078	3617	264	4576	12585
		НР - 118%; СП - 8%			1598,26	340,54	3197	681		932	
82	Е11-070506-0105 1107-0506-0105 РСНБ РК 2015	Марши лестничные массой до 1 т. Установка со сваркой	шт. сборных конструкций	1	5400,67	2200,88	5401	2201	964	3492	9604
		НР - 118%; СП - 8%			2235,60	723,91	2236	724		711	
83	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	27,3	1163,56	47,23	31765	1289	992	35395	72533
		НР - 118%; СП - 8%			1080,00	18,74	29484	512		5373	
84	С121-040102-0101 2104-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	1537,00	--	6148	--	6148	--	6640
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
		ОКНО									
85	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	8,82	3746,06	155,03	33040	1367	20801	10311	46819
		НР - 90%; СП - 8%			1232,64	66,32	10872	585		3468	
86	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	47,52	2372,51	152,36	112742	7240	68797	35910	160544
		НР - 90%; СП - 8%			772,41	67,23	36705	3195		11892	
87	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16,2	2614,23	154,38	42350	2501	24165	15108	62055
		НР - 90%; СП - 8%			968,14	68,05	15684	1102		4597	
88	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	36	1009,31	4,45	36335	160	29233	6312	46059
		НР - 90%; СП - 8%			192,83	2,00	6942	72		3412	
		полы серии 2.244-1 вып.6 ч.2									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 445-245,47м2									
89	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	245,47	280,91	27,56	68955	6764	--	61298	140674
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	62191	3019		10420	
90	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,641705	24499,00	--	309709	--	309709	--	334486
		СП - 8%			--	--	--	--		24777	

		ТИП 678-142,68м2									
91	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	142,68	280,91	27,56	40080	3932	--	35630	81767
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	36149	1755		6057	
92	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,34802	24499,00	--	180019	--	180019	--	194421
		СП - 8%			--	--	--	--		14402	
		ТИП 451-69,46М2									
93	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	69,46	280,91	27,56	19512	1914	--	17345	39806
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	17598	854		2949	
94	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	3,57719	24499,00	--	87638	--	87638	--	94649
		СП - 8%			--	--	--	--		7011	
		ТИП 677-125,51 М2									
95	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	125,51	280,91	27,56	35257	3458	--	31342	71927
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	31799	1544		5328	
96	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,463765	24499,00	--	158356	--	158356	--	171024
		СП - 8%			--	--	--	--		12668	
		ТИП 674-110,26 М2									
97	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	110,26	280,91	27,56	30973	3038	--	27534	63188
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	27935	1356		4681	
98	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,67839	24499,00	--	139115	--	139115	--	150244
		СП - 8%			--	--	--	--		11129	
		2-3 ЭТАЖИ									
		ТИП 589-455,81									
99	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	455,81	280,25	21,75	127741	9916	92366	28098	168306
		НР - 94%; СП - 8%			55,85	9,72	25459	4433		12467	
		ТИП 593-120,79М2									
100	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	120,79	280,91	27,56	33931	3328	--	30163	69222
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	30603	1486		5128	

101	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,220685	24499,00	--	152401	--	152401	--	164593
		СП - 8%			--	--	--	--		12192	
		ТИП 289 - 134,07 М2									
102	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	134,07	280,91	27,56	37662	3694	--	33480	76833
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	33967	1649		5691	
103	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,904605	24499,00	--	169156	--	169156	--	182688
		СП - 8%			--	--	--	--		13532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1865364	54421	1440124	375994	2420667
							370820	22967	--	179309	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1865364				
	Материалы		Тенге				237582				
	Всего заработная плата		Тенге					393787			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1196393				
	Местные материалы		Тенге				6148				
		Накладные расходы	Тенге				375994				
		Сметная прибыль	Тенге				179309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2420666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					393787			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2420666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	Тенге					393787			
		РАЗДЕЛ 10.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ									
104	51-080401-0301 5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	192418,00	--	192418	--		--	192418
					--	--	--	--	192418	--	
105	51-080401-0505 5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	90282,00	--	180564	--		--	180564
					--	--	--	--	180564	--	
106	С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
107	С123-070204-2101 2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 2046 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	25	469,00	--	11725	--	11725	--	12663
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
108	С123-070204-2102 2307-0204-2102 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 2046 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	31	469,00	--	14539	--	14539	--	15702

		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
109	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У994 УХЛ3	шт.	80	39,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
110	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	80	3592,00	--	287360	--	287360	--	310349
		СП - 8%			--	--	--	--		22989	
111	С123-070202-0521 2307-0202-0521 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	25	1079,00	--	26975	--	26975	--	29133
		СП - 8%			--	--	--	--		2158	
112	С123-061710-0701 2306-1710-0701 РСНБ РК 2015	Лотки оцинкованные прямые НЛ 5-П 1,87 УТ 2,5	шт.	75	736,00	--	55200	--	55200	--	59616
		СП - 8%			--	--	--	--		4416	
113	С123-061709-0501 2306-1709-0501 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У261	шт.	25	425,00	--	10625	--	10625	--	11475
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
114	С123-061709-0502 2306-1709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У262	шт.	40	608,00	--	24320	--	24320	--	26266
		СП - 8%			--	--	--	--		1946	
115	С123-061710-0601 2306-1710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	20	450,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
116	С123-061710-0609 2306-1710-0609 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1154 У3	шт.	30	1630,00	--	48900	--	48900	--	52812
		СП - 8%			--	--	--	--		3912	
117	С123-061710-0407 2306-1710-0407 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1163 У3	шт.	75	546,00	--	40950	--	40950	--	44226
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
118	С123-061710-0404 2306-1710-0404 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 УТ2,5	шт.	75	291,00	--	21825	--	21825	--	23571
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
119	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Профиль к101,к108	шт	65	577,50	--	37538	--	37538	--	40541
		СП - 8%			--	--	--	--		3003	

120	С123-070203-0602 2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	--	21506	--	21506	--	23226
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
121	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	14	4762,00	--	66668	--	66668	--	72001
		СП - 8%			--	--	--	--		5333	
122	С123-070204-0629 2307-0204-0629 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1015,00	--	5075	--	5075	--	5481
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
123	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	89	465,00	--	41385	--	41385	--	44696
		СП - 8%			--	--	--	--		3311	
124	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	465,00	--	7440	--	7440	--	8035
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
125	С123-070204-0614 2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	507,00	--	3549	--	3549	--	3833
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
126	51-080401-0744 5108-0401-0744 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3077-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	93110,00	--	93110	--		--	93110
					--	--	--	--	93110	--	
127	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1520,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
128	С123-070102-0121 2307-0102-0121 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82	шт.	458	7861,00	--	3600338	--	3600338	--	3888365
		СП - 8%			--	--	--	--		288027	
129	С123-070102-0123 2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-1х40-002 ГОСТ 17677-82	шт.	51	6566,00	--	334866	--	334866	--	361655
		СП - 8%			--	--	--	--		26789	
130	С123-070102-1104 2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	19	18669,00	--	354711	--	354711	--	383088
		СП - 8%			--	--	--	--		28377	
131	С123-070102-0302 2307-0102-0302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО01-4х18 ГОСТ 17677-82	шт.	7	2643,00	--	18501	--	18501	--	19981
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	

132	С123-070101-0749 2307-0101-0749 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО11С-100-001 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	32	1759,00	--	56288	--	56288	--	60791
		СП - 8%			--	--	--	--		4503	
133	С123-070102-1203 2307-0102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	17	17984,00	--	305728	--	305728	--	330186
		СП - 8%			--	--	--	--		24458	
134	С123-070101-0815 2307-0101-0815 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП01-100-033 IP53 ГОСТ 17677-82	шт.	68	784,00	--	53312	--	53312	--	57577
		СП - 8%			--	--	--	--		4265	
135	С123-070101-0825 2307-0101-0825 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-60/100-005 ГОСТ 17677-82	шт.	36	519,00	--	18684	--	18684	--	20179
		СП - 8%			--	--	--	--		1495	
136	С123-070102-1305 2307-0102-1305 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х40-002 "ДД" ГОСТ 17677-82	шт.	33	3087,00	--	101871	--	101871	--	110021
		СП - 8%			--	--	--	--		8150	
137	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4	4200,00	--	16800	--	16800	--	18144
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
138	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ЛБ40,ДБ18 ГОСТ 6825-74	шт.	1133	684,00	--	774972	--	774972	--	836970
		СП - 8%			--	--	--	--		61998	
139	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы энергосберегающие люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	160	643,00	--	102880	--	102880	--	111110
		СП - 8%			--	--	--	--		8230	
140	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	стартер для люминисцентных ламп 220в	ШТ	1134	71,43	--	81000	--	81000	--	87480
		СП - 8%			--	--	--	--		6480	

		ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВОЧНЫЕ									
141	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	842	227,00	--	191134	--	191134	--	206425
		СП - 8%			--	--	--	--		15291	
142	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	150	306,00	--	45900	--	45900	--	49572
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
143	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	315,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
144	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	217,00	--	6293	--	6293	--	6796
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
145	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У196 УХЛ3	шт.	770	39,00	--	30030	--	30030	--	32432
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
146	С123-070202-0707 2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели У191, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	350	121,00	--	42350	--	42350	--	45738
		СП - 8%			--	--	--	--		3388	
147	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	2	39,00	--	78	--	78	--	84
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
148	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1796,34	1035,25	571,02	1859657	1025753	443020	505689	2554573
		НР - 72%; СП - 8%			217,60	173,39	390884	311462		189228	
149	С123-060145-0906 2306-0145-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	3289634,00	--	1184268	--	1184268	--	1279010
		СП - 8%			--	--	--	--		94741	
150	С123-060145-0905 2306-0145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	1770375,00	--	398334	--	398334	--	430201
		СП - 8%			--	--	--	--		31867	
151	С123-060145-0904 2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	1097338,00	--	61451	--	61451	--	66367

		СП - 8%			--	--	--	--		4916	
152	С123-060145-0903 2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,165	779745,00	--	128658	--	128658	--	138951
		СП - 8%			--	--	--	--		10293	
153	С123-060145-0902 2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	516840,00	--	51684	--	51684	--	55819
		СП - 8%			--	--	--	--		4135	
154	С123-060145-0505 2306-0145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	461822,00	--	32328	--	32328	--	34914
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
155	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий	м	425	172,52	2,40	73321	1021	14122	42131	124688
		НР - 72%; СП - 8%			136,89	0,79	58178	337		9236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11140380	1026773	9198453	547820	12585970
							449062	311798	466092	897769	
	Стоимость оборудования		Тенге				466092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				466092				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10555751				
	Материалы		Тенге				457143				
	Всего заработная плата		Тенге					760860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8622773				
		Накладные расходы	Тенге				547819				
		Сметная прибыль	Тенге				888286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11991856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					760860			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118537				
	Местные материалы		Тенге				118537				
		Сметная прибыль	Тенге				9483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128020				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12585968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								683
		Сметная заработная плата	Тенге					760860			
		РАЗДЕЛ 11.СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
		МАТЕРИАЛЫ									
156	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1200	291,72	137,21	350069	164651	54858	126493	514687
		НР - 72%; СП - 8%			108,80	37,60	130560	45125		38125	
157	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	162984,00	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
158	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошнойизоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	1,5	88874,00	--	133311	--	133311	--	143976
		СП - 8%			--	--	--	--		10665	

159	Ц13-080206-1001 1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	1200	52,25	0,80	62696	961	11191	36620	107261
		НР - 72%; СП - 8%			42,12	0,26	50544	317		7945	
160	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	1,5	12560,00	--	18840	--	18840	--	20347
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				573066	165612	226349	163113	795072
							181104	45442	--	58894	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				573066				
	Материалы		Тенге				66049				
	Всего заработная плата		Тенге					226546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				160300				
		Накладные расходы	Тенге				163113				
		Сметная прибыль	Тенге				58894				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				795073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					226546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				795073				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					226546			
		РАЗДЕЛ 12.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
161	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	226,01	139,30	132,53	31483	29954	--	5982	40462
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	1529	6779		2997	
162	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.	м3 грунта	6,99	2320,56	--	16221	--	--	11679	30132
		НР - 72%; СП - 8%			2320,56	--	16221	--		2232	
163	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	154,4	15,81	15,81	2441	2441	--	656	3346
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	912		248	
164	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,6	706,64	--	27276	--	--	19639	50669
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	27276	--		3753	
165	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	154,4	131,75	62,84	20342	9703	--	10835	33671
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	10639	4410		2494	
166	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,11	1017074,33	437243,90	111878	48097	2377	72176	198779
		НР - 99%; СП - 8%			558220,00	104557,30	61404	11501		14724	
167	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,056	907401,71	406711,16	50814	22776	712	32748	90247

		НР - 99%; СП - 8%			487960,00	102724,80	27326	5753		6685	
168	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,056	885507,57	399252,34	49588	22358	649	31959	88071
		НР - 99%; СП - 8%			474652,00	101806,22	26581	5701		6524	
169	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110	2399,00	--	263890	--	263890	--	285001
		СП - 8%			--	--	--	--		21111	
170	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	1487,00	--	83272	--	83272	--	89934
		СП - 8%			--	--	--	--		6662	
171	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	1262,00	--	70672	--	70672	--	76326
		СП - 8%			--	--	--	--		5654	
		УГОЛ ПОВОРОТА 126Х50-3ШТ									
172	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	3	6501,73	2515,50	19505	7547	1788	14520	36747
		НР - 118%; СП - 8%			3389,94	711,68	10170	2135		2722	
173	С121-040303-0111 2104-0303-0111 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	8,4	51340,00	--	431256	--	431256	--	465756
		СП - 8%			--	--	--	--		34500	
174	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,62	51289,00	--	83088	--	83088	--	89735
		СП - 8%			--	--	--	--		6647	
175	Е11-070104-0116 1107-0104-0116 РСНБ РК 2015	Балки обвязочные. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	3	11112,96	2241,69	33339	6725	9007	23143	61001
		НР - 118%; СП - 8%			5869,08	668,55	17607	2006		4519	
176	С121-040304-0102 2104-0304-0102 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	3	9320,00	--	27960	--	27960	--	30197
		СП - 8%			--	--	--	--		2237	
177	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0045	679631,61	6236,45	3058	28	2805	272	3596
		НР - 118%; СП - 8%			50044,40	1120,64	225	5		266	
		КАНАЛ 126Х50-56ПМ									
178	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	19,53	6501,73	2515,50	126979	49128	11645	94523	239222

		НР - 118%; СП - 8%			3389,94	711,68	66206	13899		17720	
179	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,48	55536,00	--	26657	--	26657	--	28790
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
180	С121-040303-0110 2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	11,16	52733,00	--	588500	--	588500	--	635580
		СП - 8%			--	--	--	--		47080	
181	С121-040302-0234 2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	7,56	51289,00	--	387745	--	387745	--	418764
		СП - 8%			--	--	--	--		31020	
182	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,33	51289,00	--	16925	--	16925	--	18279
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП2-1ШТ									
		УЗЕЛ УТ2									
183	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,6	649,15	130,11	1688	338	769	648	2523
		НР - 94%; СП - 8%			223,55	41,59	581	108		187	
184	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	1463,30	742,69	8780	4456	1622	5006	14889
		НР - 118%; СП - 8%			450,30	256,75	2702	1540		1103	
185	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,17	20382,00	--	23847	--	23847	--	25755
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
186	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,48	822,41	19,15	5329	124	3734	1381	7248
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	1471	14		537	
187	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,144	11967,17	6684,07	1723	963	62	1190	3146
		НР - 118%; СП - 8%			4844,21	2158,25	698	311		233	
188	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	4848,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	

189	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5324,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
190	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2	1515,41	172,55	3031	345	255	2558	6036
		НР - 99%; СП - 8%			1215,68	76,16	2431	152		447	
191	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21556,00	--	43112	--	43112	--	46561
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
192	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	м3	0,72	36477,48	2365,81	26264	1703	19122	5253	34038
		НР - 91%; СП - 8%			7553,92	463,87	5439	334		2521	
193	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04468	217107,00	--	9700	--	9700	--	10476
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
194	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00126	201003,00	--	253	--	253	--	274
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
195	Е11-460302-0406 1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	4	2366,31	999,82	9465	3999	--	6091	16800
		НР - 84%; СП - 8%			1366,49	446,19	5466	1785		1244	
		УЗЕЛ УТ3									
196	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	649,15	130,11	3440	690	1565	1321	5142
		НР - 94%; СП - 8%			223,55	41,59	1185	220		381	
197	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	1463,30	742,69	14633	7427	2703	8343	24814
		НР - 118%; СП - 8%			450,30	256,75	4503	2567		1838	
198	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,95	20382,00	--	39745	--	39745	--	42924
		СП - 8%			--	--	--	--		3180	
199	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,8	822,41	19,15	8882	207	6223	2302	12079
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	2452	24		895	
200	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,204	11967,17	6684,07	2441	1364	89	1686	4457
		НР - 118%; СП - 8%			4844,21	2158,25	988	440		330	

201	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	4848,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
202	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонныедля колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	5324,00	--	26620	--	26620	--	28750
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
203	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3	1515,41	172,55	4546	518	381	3837	9054
		НР - 99%; СП - 8%			1215,68	76,16	3647	228		671	
204	С123-030101-0310 2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21556,00	--	64668	--	64668	--	69841
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
205	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов ПМ1. Устройство	м3	1,08	36477,48	2365,81	39396	2555	28683	7880	51058
		НР - 91%; СП - 8%			7553,92	463,87	8158	501		3782	
206	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06702	217107,00	--	14551	--	14551	--	15715
		СП - 8%			--	--	--	--		1164	
207	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00189	201003,00	--	380	--	380	--	410
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
208	Е11-460302-0406 1146-0302-0406 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	6	2366,31	999,82	14198	5999	--	9136	25200
		НР - 84%; СП - 8%			1366,49	446,19	8199	2677		1867	
		ОПОРЫ БАЛОЧНЫЕ Б2-2ШТ									
209	Е11-070104-0116 1107-0104-0116 РСНБ РК 2015	Балки обвязочные. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	10	11112,96	2241,69	111130	22417	30022	77144	203335
		НР - 118%; СП - 8%			5869,08	668,55	58691	6685		15062	
210	С121-040304-0102 2104-0304-0102 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б2, размерами 300 мм х 200 мм х 1480 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	4	9320,00	--	37280	--	37280	--	40262
		СП - 8%			--	--	--	--		2982	
211	С121-040304-0101 2104-0304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	6	5563,00	--	33378	--	33378	--	36048
		СП - 8%			--	--	--	--		2670	
212	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,16576	424970,00	--	70443	--	70443	--	76078
		СП - 8%			--	--	--	--		5635	

213	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0468	424970,00	--	19889	--	19889	--	21480
		СП - 8%			--	--	--	--		1591	
		ШОФ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ-1260Х500-8ШТ									
214	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	23280,66	1047,92	10243	461	9329	491	11593
		НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	453	87		859	
215	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,8	26439,81	1603,97	232670	14115	204221	15588	268119
		НР - 91%; СП - 8%			1628,90	317,69	14334	2796		19861	
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	201003,00	--	8040	--	8040	--	8683
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
217	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,4	669,45	25,34	2946	111	1596	1212	4491
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	1239	51		333	
218	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,24	21119,30	2075,04	5069	498	3336	1236	6809
		НР - 93%; СП - 8%			5146,75	391,68	1235	94		504	
219	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	16,8	2560,80	76,80	43021	1290	28539	9460	56680
		НР - 69%; СП - 8%			785,24	30,86	13192	518		4199	
220	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	19,2	1971,72	161,69	37857	3104	3129	24206	67028
		НР - 76%; СП - 8%			1647,09	11,75	31624	226		4965	
221	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	25,6	1971,72	161,69	50476	4139	4172	32274	89371
		НР - 76%; СП - 8%			1647,09	11,75	42165	301		6620	
222	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	8	123,31	2,21	986	18	567	278	1366
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,22	401	2		101	
		ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛОВ									
223	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	35,28	2435,58	76,80	85927	2710	45046	27089	122058
		НР - 69%; СП - 8%			1081,94	30,86	38171	1089		9041	

224	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	35,28	1154,75	76,80	40740	2710	21787	11959	56914
		НР - 69%; СП - 8%			460,40	30,86	16243	1089		4216	
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
225	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,11	1443762,18	32983,60	158814	3628	131441	23583	196989
		НР - 99%; СП - 8%			215865,00	695,68	23745	77		14592	
226	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	1083491,61	31361,35	60676	1756	46891	11943	78429
		НР - 99%; СП - 8%			214812,00	618,88	12029	35		5810	
227	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	873475,83	31233,88	48915	1749	35195	11883	65662
		НР - 99%; СП - 8%			213759,00	586,24	11971	33		4864	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
228	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3,7	69507,31	1026,12	257177	3797	182568	55041	337195
		НР - 76%; СП - 8%			19138,40	435,20	70812	1610		24977	
229	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	135,86	932,38	24,41	126673	3317	63847	45755	186222
		НР - 76%; СП - 8%			438,02	5,11	59509	695		13794	
230	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,156239	303350,00	--	47395	--	47395	--	51187
		СП - 8%			--	--	--	--		3792	

		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА-8ШТ									
231	Е11-240201-0103 1124-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания. Устройство	газовый ввод	8	64550,20	2842,66	516402	22741	395100	101263	667078
		НР - 99%; СП - 8%			12320,10	465,66	98561	3725		49413	
232	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	8198,51	4464,80	8199	4465	287	4487	13701
		НР - 99%; СП - 8%			3446,50	1086,28	3447	1086		1015	
233	С123-041001-4805 2304-1001-4805 РСНБ РК 2015	Клапан-захлопка, для воды, корпусиз высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Тот -10°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа BelgicastГОСТ 11823-91	шт.	1	49180,00	--	49180	--	49180	--	53114
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
234	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	4743,90	2647,53	18976	10590	566	10326	31646
		НР - 99%; СП - 8%			1954,90	652,70	7820	2611		2344	
235	С123-040502-0808 2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3222,00	--	6444	--	6444	--	6960
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
236	С123-020103-2406 2302-0103-2406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	4	3174,00	--	12696	--	12696	--	13712
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
237	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2013,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
238	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	638,00	--	2552	--	2552	--	2756
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
239	Е11-250128-0201 1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	29	9964,97	9127,31	288984	264692	--	65987	383368
		НР - 91%; СП - 8%			837,66	1662,78	24292	48221		28398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5266826	597751	3826034	905969	6666621
							843037	135031	--	493825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4575982				
	Материалы		Тенге				1091730				
	Всего заработная плата		Тенге					978069			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80319				
	Местные материалы		Тенге				1963144				
		Накладные расходы	Тенге				905971				
		Сметная прибыль	Тенге				438556				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5920509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
		Сметная заработная плата	Тенге					978069			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90332				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90332				
		Сметная прибыль	Тенге				7227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				97558				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				600512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				600512				
		Сметная прибыль	Тенге				48041				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				648553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6666620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919
		Сметная заработная плата	Тенге					978069			
РАЗДЕЛ 13.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью 2Х630КВА ТИП.ПР.407-3-517.88)											
240	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	137	152,84	147,33	20939	20184	–	4583	27565
		НР - 72%; СП - 8%			5,52	40,95	756	5610		2042	
241	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	10	2048,07	--	20481	--	–	14746	38045
		НР - 72%; СП - 8%			2048,07	--	20481	--		2818	
242	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	83	30,63	30,63	2542	2542	–	626	3422
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,48	--	870		253	
243	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35	706,64	--	24733	--	–	17807	45943
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	24733	--		3403	
244	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	83	131,75	62,84	10935	5216	–	5824	18100
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	5719	2370		1341	
245	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	12	1069,64	1069,64	12836	12836	–	5659	19974
		НР - 72%; СП - 8%			--	654,94	--	7859		1480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				92465	40777	–	49245	153049
							51688	16710	–	11337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				92465				
	Всего заработная плата		Тенге					68398			
		Накладные расходы	Тенге				49246				
		Сметная прибыль	Тенге				11337				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					68398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				153049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					68398			
РАЗДЕЛ 14.ФУНДАМЕНТЫ											

246	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	55,4	400,13	398,77	22167	22092	6	4759	29080
		НР - 72%; СП - 8%			1,24	118,07	69	6541		2154	
247	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,71	1273,00	--	81103	--	81103	--	87591
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
248	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	9,94	1217,62	60,79	12103	604	10228	1400	14583
		НР - 94%; СП - 8%			127,84	21,98	1271	218		1080	
249	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	9,94	1081,37	15,38	10749	153	9703	906	12587
		НР - 94%; СП - 8%			89,85	7,07	893	70		932	
250	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1463,30	742,69	19023	9655	3514	10846	32258
		НР - 118%; СП - 8%			450,30	256,75	5854	3338		2390	
251	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	2074,15	1042,16	51854	26054	10002	29309	87656
		НР - 118%; СП - 8%			631,93	361,60	15798	9040		6493	
252	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,95	20382,00	--	39745	--	39745	--	42924
		СП - 8%			--	--	--	--		3180	
253	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,75	19783,00	--	232450	--	232450	--	251046
		СП - 8%			--	--	--	--		18596	
254	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,12	23251,25	1225,03	49293	2597	40559	6078	59801
		НР - 91%; СП - 8%			2894,76	255,96	6137	543		4430	
255	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	18	960,28	9,86	17285	177	10851	5892	25031
		НР - 93%; СП - 8%			347,62	4,35	6257	78		1854	
256	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	73,5	822,41	19,15	60447	1407	42352	15669	82206
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	16688	160		6089	
257	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,076	1141261,50	--	86736	--	74846	9037	103434
		НР - 76%; СП - 8%			156450,00	--	11890	--		7662	
258	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0377	261771,47	2089,87	9869	79	7740	1927	12739
		НР - 93%; СП - 8%			54369,60	587,52	2050	22		944	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				692823	62818	563099	85823	840936
							66907	20011	--	62292	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				692823				
		Материалы	Тенге				209800				
		Всего заработная плата	Тенге					86918			
		Местные материалы	Тенге				353298				
		Накладные расходы	Тенге				85822				
		Сметная прибыль	Тенге				62292				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				840937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					86918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				840937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					86918			
		РАЗДЕЛ 15.СТЕНЫ									
259	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10,298	24767,00	--	255051	--	255051	--	275455
		СП - 8%			--	--	--	--		20404	
260	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,2364	24767,00	--	129690	--	129690	--	140065
		СП - 8%			--	--	--	--		10375	
261	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,898	67739,00	--	60830	--	60830	--	65696
		СП - 8%			--	--	--	--		4866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				445570	--	445571	--	481216
							--	--	--	35645	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				445570				
		Местные материалы	Тенге				445570				
		Сметная прибыль	Тенге				35646				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				481216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				481216				
		РАЗДЕЛ 16.ПЕРЕКРЫТИЕ									
262	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	57,6	5082,00	--	292723	--	292723	--	316141
		СП - 8%			--	--	--	--		23418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				292723	--	292723	--	316141
							--	--	--	23418	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				292723				
		Местные материалы	Тенге				292723				
		Сметная прибыль	Тенге				23418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				316141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				316141				
		РАЗДЕЛ 17. ФУНДАМЕНТЫ (УБОРНАЯ НА 8 ОЧКОВ)									
		ВЫГРЕБ									
263	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5, ССЦ/	м3	2,34	23280,66	1047,92	54477	2452	49618	2611	61654

		НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	2407	462		4567	
264	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В12,5,F50,W6,ССЦ/	м3	20,45	33585,34	2831,80	686820	57910	488725	144343	897657
		НР - 91%; СП - 8%			6855,03	901,41	140185	18434		66493	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
265	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	13,55	1043,89	9,86	14145	134	9301	4435	20066
		НР - 93%; СП - 8%			347,62	4,35	4710	59		1486	
266	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	13,55	331,97	0,74	4498	10	227	3881	9050
		НР - 91%; СП - 8%			314,43	0,33	4261	4		670	
267	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /ТОЛЩ.5мм/	м2 изолируемой поверхности	13,55	609,87	41,81	8264	567	3492	4008	13253
		НР - 94%; СП - 8%			310,31	4,36	4205	59		982	
268	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	40,65	228,50	21,59	9288	878	4153	4094	14453
		НР - 94%; СП - 8%			104,71	2,43	4257	99		1071	
269	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	54,05	1663,42	9,86	89908	533	40515	45659	146412
		НР - 93%; СП - 8%			903,98	4,35	48860	235		10845	
270	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	54,05	331,97	0,74	17943	40	908	15482	36098
		НР - 91%; СП - 8%			314,43	0,33	16995	18		2674	
271	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /ВНУТРИ В 3 СЛОЯ/	м2 поверхности	54,05	1216,71	28,72	65763	1552	45803	17284	89691
		НР - 93%; СП - 8%			340,58	3,26	18408	176		6644	
272	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ/	м2 поверхности	56,71	822,41	19,15	46639	1086	32677	12090	63427
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	12876	123		4698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				997745	65161	675419	253887	1351761
							257164	19669	–	100130	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				997745				
	Материалы		Тенге				675419				
	Всего заработная плата		Тенге					276834			
		Накладные расходы	Тенге				253886				
		Сметная прибыль	Тенге				100130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1351762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					276834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1351762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								254
		Сметная заработная плата	Тенге					276834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1351762				254
		Сметная заработная плата	чел -ч					276834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1351762				254
		Нормативная трудоемкость	Тенге					276834			
		Сметная заработная плата	чел -ч								57299053
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10927166				
		В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**					4534273			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1158543			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						26264539		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						466092		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10897132	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4209850	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО:			**56 832 961**	**466 092,00**		**57 299 053**			
		Временные здания и сооружения		1,5%	852 494			852 494			
		Итого с временными			57 685 455	466 092		58 151 547			
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	778 754			778 754			
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					5 202 453	5 202 453			
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			58 464 209	466 092	5 202 453	64 132 755			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 169 284			1 169 284			
		Итого с непредвиденными затратами			59 633 493	466 092	5 202 453	65 302 039			
		в том числе на 2019 год		63%	37 569 101	293 638	3 277 546	41 140 284			
		в том числе на 2020 год		37%	22 064 393	172 454	1 924 908	24 161 754			
		2019 год - 63 %, К=1,0498961			39 443 652	308 289	3 441 082	43 193 024			
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			5 183 163	5 183 163			
		Итого в текущих ценах 2019 г			39 443 652	308 289	8 624 245	48 376 187			
		2020 год - 37 %, К=1,0864865			23 972 665	187 369	2 091 386	26 251 420			
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			3 150 170	3 150 170			
		Итого в текущих ценах 2020 г			23 972 665	187 369	5 241 557	29 401 590			
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9	57 074 685	446 093	4 979 222	62 500 000			
		НДС-12%		12%			7 500 000	7 500 000			
		ИТОГО по акту			**57 074 685**	**446 093**	**12 479 222**	**70 000 000**			

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **К.Сейтханов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ **В. Рысбай**

Технадзор _____ **М. Ыскаков**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"

_____ **М. Идрисов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ **Р. Искаков**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	537 920 831	26 264 540		1
	1			
ИТОГО	537 920 831	26 264 540	0	1

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примеча
					Номер	Дата выдачи	
1	62,18524	2 070,67	128 765,11	100,00%			
2	66,80396	24 874,81	1 661 735,81	100,00%			
3	40,47695	77 830,03	3 150 322,23	99,40%			
4	30,2915015	48 058,00	1 455 748,98	100,00%			
5	76,7042	32 722,42	2 509 947,05	66,72%			
6	70,21788	37 196,70	2 611 873,42	95,76%			
7	8,5554	130 972,25	1 120 519,99	12,00%			
	57,90574	151 752,59	8 787 346,02	50,70%			
	66,20024	72 828,76	4 821 281,39	100,00%			
п			26 264 540	80,51%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы ”СТ-KZ";” если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mср/у = 100\% x \frac{\sum((537\,920\,831 - 26\,264\,540 - 0) \times 1 + \sum(26\,264\,540 x 80{,}51\%))}{537\,920\,831} = 99{,}05\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 99,05%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон