Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20220718-34710373
1.1. Номер учетной системы 00000000018
2. Дата выписки 18.07.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.07.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140001844
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140001844
26.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Доп.соглашение №109 к Договору №5 от 11.02.2022г.
27.4. Дата 30.05.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 16
32.2 Дата 18.07.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	89285714.29	89285714.29			89285714.29	12%	10714285.71	100000000.00			1	
							Всего по счету:	89285714.29		0.00	89285714.29		10714285.71	100000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
5FG76CYfPpFXN/d93gpyh9H0VwFgq3WDpExTr0lrqn17ZsdITTeWT9LEptsYuaDEHQ062TPIT2RbhFydvAOpbQ=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №109 от 30.05.2022г. к Договору №5 от 11.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
16	18.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529

Наименование строительства и его адрес: "СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЛ. С. СУЛТАНМУРАТОВА В П. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Доп.соглашение № 109 от 30.05.2022 г. к договору №5 от 11.02.2022 г.

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		5	11.02.2022							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	949 504 207									
Акт вып работ	445 519 446	89 285 714							10 714 286	100 000 000
Всего к оплате:		**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **К.Сейтханов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Директор _____ **Ә. Рысбай**

Технадзор _____ **М. Ысқақов**

ТОО "Проммедконтракт"
Директор _____ **М. Идрисов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2022 г.

Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Блок А)										
1	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**935,9**		**473,25**	**4,72**	**442911**	**4417**	**110910**	**263770**	**763216**
		НР - 30%; СП - 25%				**350,02**	**2,28**	**327584**	**2129**		**56534**	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**442911**	**4417**	**110910**	**263770**	**763216**
								327584	**2129**	--	**56534**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**442911**				
	Материалы		Тенге					**110910**				
	Всего заработная плата		Тенге						**329713**			
		Накладные расходы	Тенге					**263770**				
		Сметная прибыль	Тенге					**56534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**763216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**349**
		Сметная заработная плата	Тенге						**329713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**763216**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**349**
		Сметная заработная плата	Тенге						**329713**			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ										
2	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**5,75**		**261771,47**	**2089,87**	**1505186**	**12017**	**1180544**	**293883**	**1942995**
		НР - 35%; СП - 35%				**54369,60**	**587,52**	**312625**	**3378**		**143926**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1505186**	**12017**	**1180544**	**293883**	**1942995**
								312625	**3378**	--	**143926**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1505186**				
	Материалы		Тенге					**1180544**				
	Всего заработная плата		Тенге						**316003**			
		Накладные расходы	Тенге					**293883**				
		Сметная прибыль	Тенге					**143926**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1942995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**327**
		Сметная заработная плата	Тенге						**316003**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1942995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327
		Сметная заработная плата	Тенге					316003			
		РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
3	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	952,28	683,16	25,03	650557	23836	471295	145947	860225
		НР - 92%, СП - 8%			163,22	3,37	155426	3212		63720	
4	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	952,3	647,23	47,76	616361	45484	252664	301484	991273
		НР - 92%, СП - 8%			334,15	9,96	318213	9487		73428	
5	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	м3	242,462	23962,00	--	5809874	--	5809874	--	6274664
		СП - 8%			--	--	--	--		464790	
6	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1070	603,81	96,46	646072	103214	344730	203055	917057
		НР - 92%, СП - 8%			185,17	21,11	198128	22585		67930	
7	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1070	89,31	7,13	95566	7630	84267	4982	108592
		НР - 92%, СП - 8%			3,43	1,63	3669	1746		8044	
		ПО ПЕРИМЕТРУ									
8	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	м примыканий	73,92	1768,63	51,51	130737	3808	109546	16287	158786
		НР - 92%, СП - 8%			235,16	4,34	17383	321		11762	
9	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	29,267	93735,73	1255,45	2743363	36743	2147137	515979	3520090
		НР - 90%, СП - 8%			19116,50	472,46	559483	13827		260747	
10	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	29,17552	9970,93	51,23	290907	1495	268294	19553	335297
		НР - 90%, СП - 8%			723,84	20,83	21118	608		24837	
11	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	1433,376	3069,00	--	4399031	--	4399031	--	4750953
		СП - 8%			--	--	--	--		351922	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО1-2ШТ									
12	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	16750,52	749,10	33501	1498	20937	10482	47502
		НР - 90%, СП - 8%			5532,80	290,62	11066	581		3519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,552	90144,95	938,24	49760	518	38325	10020	64562
		НР - 20% СП - 0%			19777,50	391,68	10917	216		4782	
14	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2	1865,69	15,47	2239	19	1947	223	2658
		НР - 20% СП - 8%			227,50	4,35	273	5		197	
15	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
16	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,552	9970,93	51,23	5504	28	5076	370	6344
		НР - 20% СП - 8%			723,84	20,83	400	11		470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15477393	224273	13957043	1228382	18042237
							1296075	52600	--	1336462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15473473				
	Материалы		Тенге				3744220				
	Всего заработная плата		Тенге					1348675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10208905				
		Накладные расходы	Тенге				1228383				
		Сметная прибыль	Тенге				1336148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18038005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1467
		Сметная заработная плата	Тенге					1348675			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3920				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3920				
		Сметная прибыль	Тенге				314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18042238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1467
		Сметная заработная плата	Тенге					1348675			

РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2

2-3 ЭТАЖИ

ТИП 589-1345,67

40ММ

17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	672,835	669,45	25,34	450431	17048	243915	185409	686707
		НР - 94% СП - 8%			281,60	11,56	189468	7776		50867	
18	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	672,835	434,41	17,25	292283	11607	243208	40054	358924
		НР - 94% СП - 8%			55,69	7,64	37468	5143		26587	

ТИП 594-272,1М2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	272,1	280,91	27,56	76436	7498	--	67948	155935
		НР - 94% СП - 8%			253,36	12,30	68938	3347		11551	
20	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	14,01315	23962,00	--	335783	--	335783	--	362646
		СП - 8%			--	--	--	--		26863	
50ММ											
21	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	272,1	956,34	25,39	260221	6909	154621	95725	384422
		НР - 94% СП - 8%			362,70	11,56	98691	3145		28476	
22	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	272,1	893,64	21,56	243161	5868	231503	7886	271131
		НР - 94% СП - 8%			21,28	9,56	5790	2600		20084	
		ТИПА345-62,59М2									
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,44	669,45	25,34	21717	822	11760	8939	33109
		НР - 94% СП - 8%			281,60	11,56	9135	375		2453	
24	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	32,44	1390,36	82,15	45103	2665	24557	17112	67193
		НР - 94% СП - 8%			551,20	9,97	17881	323		4977	
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,44	669,45	25,34	21717	822	11760	8939	33109
		НР - 94% СП - 8%			281,60	11,56	9135	375		2453	
		ТИП 593-144,3М2									
50ММ											
26	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,51	956,34	25,39	120031	3187	71322	44155	177320
		НР - 94% СП - 8%			362,70	11,56	45522	1451		13135	
27	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	125,51	893,64	21,56	112161	2706	106784	3638	125063
		НР - 94% СП - 8%			21,28	9,56	2671	1199		9264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1979044	59133	1435213	479805	2655559
							484698	25734	--	196710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1979044				
	Материалы		Тенге				1099430				
	Всего заработная плата		Тенге					510432			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335783				
		Накладные расходы	Тенге				479806				
		Сметная прибыль	Тенге				196708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2655558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					510432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2655558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								571
		Сметная заработная плата	Тенге					510432			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
28	**Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	821,889	316,22	2,08	259897	1707	13267	196597	493013
		НР - 80%; СП - 8%			298,00	1,00	244923	823		36520	
		СТЕНЫ									
29	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1432,13	1216,89	66,43	1742740	95138	531658	950515	2908715
		НР - 80%; СП - 8%			779,22	50,41	1115944	72199		215460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2002637	96845	544925	1147112	3401728
							1360867	73022	--	251980	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2002637				
	Материалы		Тенге				544925				
	Всего заработная плата		Тенге					1433889			
		Накладные расходы	Тенге				1147111				
		Сметная прибыль	Тенге				251980				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3401728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1385
		Сметная заработная плата	Тенге					1433889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3401728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1385
		Сметная заработная плата	Тенге					1433889			
		РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Блок Б)									
30	**Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	709,52	316,22	2,08	224364	1474	11453	169718	425608
		НР - 80%; СП - 8%			298,00	1,00	211437	710		31527	
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				224364	1474	11453	169718	425608
							211437	710	--	31527	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				224364				
	Материалы		Тенге				11453				
	Всего заработная плата		Тенге					212147			
		Накладные расходы	Тенге				169718				
		Сметная прибыль	Тенге				31527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				425608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					212147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				425608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					212147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.СТЕНЫ									
31	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
			м3 кладки	150.4351	8542,43	2313,57	1285082	348042	77478	864846	2321922
		НР - 92% СП - 8%			5713,84	467,84	859562	70380		171994	
32	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	5,75	261771,47	2089,87	1505186	12017	1180544	293883	1942995
		НР - 92% СП - 8%			54369,60	587,52	312625	3378		143926	
		СТЕНЫ ЧЕРДАКА									
33	Е11-070104-0305 1107-0104-0305 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т**	шт. сборных конструкций	17	2120,55	1318,03	36049	22407	567	20142	60687
		НР - 118% СП - 8%			769,10	235,01	13075	3995		4495	
34	Е11-070503-0103 1107-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	2	2514,99	1244,75	5030	2489	118	3513	9226
		НР - 118% СП - 8%			1211,42	277,11	2423	554		683	
35	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	1609,94	55,33	3220	111	1049	2455	6129
		НР - 118% СП - 8%			1030,00	10,44	2060	21		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2834567	385066	1259756	1184839	4340959
							1189745	78328	--	321552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2834567				
	Материалы		Тенге				1259756				
	Всего заработная плата		Тенге					1268073			
		Накладные расходы	Тенге				1184840				
		Сметная прибыль	Тенге				321553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4340959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1323
		Сметная заработная плата	Тенге					1268073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4340959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1323
		Сметная заработная плата	Тенге					1268073			
		РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ									
36	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1157	683,16	25,03	790414	28960	572614	177323	1045155
		НР - 92% СП - 8%			163,22	3,37	188840	3902		77419	
37	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	1144	647,23	47,76	740436	54640	303526	362174	1190819
		НР - 92% СП - 8%			334,15	9,96	382270	11397		88209	
38	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012**	м3	294,58	23962,00	--	7058726	--	7058726	--	7623424
		СП - 8%			--	--	--	--		564698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1300	603,81	96,46	784947	125400	418831	246703	1114181
		ПР - 92% СП - 8%			185,17	21,11	240716	27439		82532	
40	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1070	267,94	21,39	286699	22891	252801	14946	325776
		ПР - 92% СП - 8%			10,29	4,90	11007	5239		24132	
		ПО ПЕРИМЕТРУ									
41	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	193,6	1768,63	51,51	342406	9973	286906	42657	415868
		ПР - 93% СП - 8%			235,16	4,34	45527	839		30805	
42	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	22,75	93735,73	1255,45	2132488	28561	1669027	401084	2736257
		ПР - 90% СП - 8%			19116,50	472,46	434900	10748		202686	
43	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,74272	9970,93	51,23	226766	1165	209139	15242	261369
		ПР - 90% СП - 8%			723,84	20,83	16462	474		19361	
44	С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1786,19	3069,00	--	5481817	--	5481817	--	5920362
		СП - 8%			--	--	--	--		438545	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА СО1-4ШТ									
45	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	16750,52	749,10	67002	2996	41875	20964	95004
		ПР - 90% СП - 8%			5532,80	290,62	22131	1162		7037	
46	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,816	90144,95	938,24	253848	2642	195513	51117	329362
		ПР - 90% СП - 8%			19777,50	391,68	55693	1103		24397	
47	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	2,4	1865,69	15,47	4478	37	3895	445	5317
		ПР - 80% СП - 8%			227,50	4,35	546	10		394	
48	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				18173946	277266	16498590	1332655	21067128
							1398092	62315	--	1560529	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18170026				
	Материалы		Тенге				3954125				
	Всего заработная плата		Тенге					1460407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12540543				
		Накладные расходы	Тенге				1332654				
		Сметная прибыль	Тенге				1560214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21062894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1460407			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3920				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3920				
		Сметная прибыль	Тенге				314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				21067128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1460407			
		РАЗДЕЛ 9.ЛЕСТНИЦЫ №1,№2									
		полы серии 2.244-1 вып.6 ч.2									
		1 ЭТАЖ									
40ММ											
49	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**220,923**	**669,45**	**25,34**	**147897**	**5598**	**80088**	**60878**	**225478**
		НР - 94%, СП - 8%			**281,60**	**11,56**	**62211**	**2553**		**16702**	
50	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**220,923**	**392,64**	**17,25**	**86743**	**3811**	**79856**	**4478**	**98520**
		НР - 94%, СП - 8%			**13,92**	**7,64**	**3076**	**1689**		**7298**	
51	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**128,412**	**956,34**	**25,39**	**122806**	**3261**	**72970**	**45176**	**181420**
		НР - 94%, СП - 8%			**362,70**	**11,56**	**46575**	**1484**		**13439**	
52	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**128,412**	**893,64**	**21,56**	**114755**	**2769**	**109254**	**3722**	**127955**
		НР - 94%, СП - 8%			**21,28**	**9,56**	**2732**	**1227**		**9478**	
40ММ											
53	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**62,514**	**669,45**	**25,34**	**41850**	**1584**	**22662**	**17227**	**63803**
		НР - 94%, СП - 8%			**281,60**	**11,56**	**17604**	**722**		**4726**	
54	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**62,514**	**392,64**	**17,25**	**24546**	**1078**	**22598**	**1267**	**27878**
		НР - 94%, СП - 8%			**13,92**	**7,64**	**870**	**478**		**2065**	
50ММ											
55	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**112,959**	**956,34**	**25,39**	**108028**	**2868**	**64190**	**39739**	**159588**
		НР - 94%, СП - 8%			**362,70**	**11,56**	**40970**	**1305**		**11821**	
56	**Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**112,959**	**893,64**	**21,56**	**100945**	**2436**	**96105**	**3274**	**112557**
		НР - 94%, СП - 8%			**21,28**	**9,56**	**2404**	**1079**		**8338**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50ММ											
57	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	99,234	956,34	25,39	94902	2520	56390	34911	140197
		НР - 94%, СП - 8%			362,70	11,56	35992	1147		10385	
58	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	99,234	893,64	21,56	88680	2140	84428	2876	98881
		НР - 94%, СП - 8%			21,28	9,56	2112	948		7324	
		2-3 ЭТАЖИ									
		ТИП 589-455,81									
40ММ											
59	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	410,229	669,45	25,34	274629	10394	148716	113044	418687
		НР - 94%, СП - 8%			281,60	11,56	115519	4741		31014	
60	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	410,229	434,41	17,25	178206	7077	148285	24421	218837
		НР - 94%, СП - 8%			55,69	7,64	22844	3136		16210	
		ТИП 345-5,84М2									
61	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,256	669,45	25,34	3519	133	1906	1448	5364
		НР - 94%, СП - 8%			281,60	11,56	1480	61		397	
62	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,256	1390,36	82,15	7308	432	3979	2773	10887
		НР - 94%, СП - 8%			551,20	9,97	2897	52		806	
63	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,256	669,45	25,34	3519	133	1906	1448	5364
		НР - 94%, СП - 8%			281,60	11,56	1480	61		397	
50ММ											
64	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108,711	956,34	25,39	103965	2760	61776	38245	153587
		НР - 94%, СП - 8%			362,70	11,56	39429	1256		11377	
65	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	108,711	893,64	21,56	97149	2344	92492	3151	108324
		НР - 94%, СП - 8%			21,28	9,56	2313	1039		8024	
		ТИП 289 - 134,07 М2									
66	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120,663	956,34	25,39	115395	3064	68567	42449	170472
		НР - 94%, СП - 8%			362,70	11,56	43764	1395		12628	
67	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	120,663	893,64	21,56	107830	2602	102660	3497	120233
		НР - 94%, СП - 8%			21,28	9,56	2568	1153		8906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1822670	57005	1318828	444024	2448032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				446841	25526	--	181335	
	Материалы		Тенге				1822670				
	Всего заработная плата		Тенге				1318825				
		Накладные расходы	Тенге					472367			
		Сметная прибыль	Тенге				444025				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				181336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2448030				
		Сметная заработная плата	Тенге								562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					472367			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2448030				
		Сметная заработная плата	Тенге								562
								472367			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
68	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2737,84	1216,89 779,22	66,43 50,41	3331641 2133380	181878 138025	1016383	1817124 411901	5560666
69	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	2737,84	1276,29 766,00	17,16 5,07	3494270 2097195	46975 13888	1350100	1688866 414651	5597787
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6825911	228853	2366483	3505990	11158453
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4230575	151913	--	826552	
	Материалы		Тенге				6825911				
	Всего заработная плата		Тенге				2366483				
		Накладные расходы	Тенге					4382488			
		Сметная прибыль	Тенге				3505991				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				826552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11158453				
		Сметная заработная плата	Тенге								4216
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					4382488			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11158453				
		Сметная заработная плата	Тенге								4216
								4382488			
		РАЗДЕЛ 11.ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОВОЕ (ЭО)									
70	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям** НР - 72%, СП - 8%	т	0,15	76607,63 60021,00	14767,20 4121,52	11491 9003	2215 618	273	6927 1473	19892
71	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования** НР - 72%, СП - 8%	м	230	245,56 94,77	32,05 8,72	56479 21797	7372 2005	27310	17138 5889	79506
72	Ц13-080206-2105 1308-0206-2105 РСНБ РК 2015	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка** НР - 72%, СП - 8%	ввод	55	1237,10 1053,00	-- --	68040 57915	-- --	10125	41699 8779	118518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий									
			м	3020	171,42	2,40	517681	7253	97020	299377	882423
		НР - 72%, СП - 80%			136,89	0,79	413408	2394		65365	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
74	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	3336,06	1035,25	571,02	3453648	1904969	822752	939136	4744207
		НР - 72%, СП - 80%			217,60	173,39	725927	578429		351423	
75	Ц13-080206-1302 1308-0206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий									
			м	783	171,42	2,40	134220	1880	25155	77620	228787
		НР - 72%, СП - 80%			136,89	0,79	107185	621		16947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4241560	1923689	982635	1381897	6073333
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1335235	584067	--	449876	
	Материалы		Тенге				4241560				
	Всего заработная плата		Тенге				982637				
		Накладные расходы	Тенге					1919301			
		Сметная прибыль	Тенге				1381897				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				449877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6073333				
		Сметная заработная плата	Тенге								1748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1919301			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6073333				
		Сметная заработная плата	Тенге								1748
								1919301			
		РАЗДЕЛ 12. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ									
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
76	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке									
			коробка	1	3668,11	1105,68	3668	1106	386	1833	5941
		НР - 72%, СП - 8%			2176,00	369,92	2176	370		440	
77	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10									
			шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
78	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	35	459,99	32,37	16100	1133	4279	7915	25936
		НР - 72%, СП - 8%			305,37	8,72	10688	305		1921	
79	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм									
			м	35	133,00	--	4655	--	4655	--	5027
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
80	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	13	704,71	327,53	9161	4258	3206	2142	12208
		НР - 72%, СП - 8%			130,56	98,33	1697	1278		904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	280	325,78	2,40	91217	672	43371	34125	135370
		НР - 72%, СП - 8%			168,48	0,79	47174	222		10027	
82	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	11	3668,11	1105,68	40349	12162	4251	20164	65354
		НР - 72%, СП - 8%			2176,00	369,92	23936	4069		4841	
83	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	11	135,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
84	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30	291,72	137,21	8752	4116	1372	3162	12867
		НР - 72%, СП - 8%			108,80	37,60	3264	1128		953	
85	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	397	704,71	327,53	279771	130029	97910	65426	372812
		НР - 72%, СП - 8%			130,56	98,33	51832	39037		27616	
86	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	45	367,81	14,37	16552	647	5480	7600	26084
		НР - 72%, СП - 8%			231,66	2,91	10425	131		1932	
87	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	45	44,00	--	1980	--	1980	--	2138
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
		ЧАСОФИКАЦИЯ									
88	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	15	3668,11	1105,68	55022	16585	5797	27496	89119
		НР - 72%, СП - 8%			2176,00	369,92	32640	5549		6601	
89	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	135,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
90	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	160	358,18	29,45	57309	4711	30758	14044	77062
		НР - 62%, СП - 8%			136,50	7,40	21840	1184		5708	
		РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ ОТ РАДИОУЗЛА.ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖРЕ									
91	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	85	3668,11	1105,68	311789	93983	32846	155810	505007
		НР - 72%, СП - 8%			2176,00	369,92	184960	31443		37408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П									
		СП = 8%	шт.	85	135,00 --	-- --	11475 --	-- --	11475	-- 918	12393
93	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной									
		НР = 61% СП = 8%	м провода	360	358,18 136,50	29,45 7,40	128945 49140	10600 2663	69205	31600 12844	173389
		МАТЕРИАЛЫ									
94	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм									
		СП = 8%	м	500	159,00 --	-- --	79500 --	-- --	79500	-- 6360	85860
95	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм									
		СП = 8%	м	2000	67,00 --	-- --	134000 --	-- --	134000	-- 10720	144720
96	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
		СП = 8%	м	200	44,00 --	-- --	8800 --	-- --	8800	-- 704	9504
97	С123-010605-0101 2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм									
		СП = 8%	м	300	127,00 --	-- --	38100 --	-- --	38100	-- 3048	41148
98	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм									
		СП = 8%	шт.	29	249,00 --	-- --	7221 --	-- --	7221	-- 578	7799
99	С123-061709-0201 2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2									
		СП = 8%	шт.	29	1014,00 --	-- --	29406 --	-- --	29406	-- 2352	31758
100	С121-130208-0401 2113-0208-0401 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм									
		СП = 8%	1000 шт.	0,6	1211,00 --	-- --	727 --	-- --	727	-- 58	785
101	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25									
		СП = 8%	м	20	226,00 --	-- --	4520 --	-- --	4520	-- 362	4882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1345386	280003	625613	371317	1854041
	Стоимость монтажных работ		Тенге				439773	87379	--	137335	
	Материалы		Тенге				1291125				
	Всего заработная плата		Тенге				298859				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					527152			
		Накладные расходы	Тенге				272490				
							371318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				132995				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1795438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					527152			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				727				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727				
		Сметная прибыль	Тенге				58				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				785				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53535				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53535				
		Сметная прибыль	Тенге				4283				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57818				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1854041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					527152			
		РАЗДЕЛ 13.Каркас ГАЗОХОДЫ (Котельная)									
102	Е11-160401-0111 1116-0401-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,07	39384,06	401,88	81525	832	74242	6515	95083
		НР - 98%, СП - 8%			3116,61	95,03	6451	197		7043	
103	Е11-160401-0108 1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,8	21165,55	211,31	59264	592	52734	5949	70429
		НР - 98%, СП - 8%			2120,58	47,36	5938	133		5217	
104	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	2	6750,02	--	13500	--	7480	5900	20952
		НР - 98%, СП - 8%			3010,00	--	6020	--		1552	
105	Е11-161201-0104 1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**	сальник	2	8460,43	24,65	16921	49	9752	6999	25833
		НР - 98%, СП - 8%			3560,00	10,88	7120	22		1914	
106	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0224	679631,61	6236,45	15224	140	13963	1352	17902
		НР - 178%, СП - 8%			50044,40	1120,64	1121	25		1326	
		ПРИЯМКИ-3ШТ									
107	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4	1379,22	--	5517	--	--	3972	10248
		НР - 72%, СП - 8%			1379,22	--	5517	--		759	
108	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1	643,40	--	643	--	--	463	1195
		НР - 72%, СП - 8%			643,40	--	643	--		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,1	2168,61	1454,36	8891	5963	18	5011	15015
		НР - 93%, СП - 8%			709,75	604,48	2910	2478		1112	
110	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,72	1273,00	--	6009	--	6009	--	6489
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
111	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	68260,84	1616,75	3413	81	3332	41	3730
		НР - 108%, СП - 8%			--	754,00	--	38		276	
112	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018	205312,00	--	3696	--	3696	--	3991
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
113	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009	232206,00	--	2090	--	2090	--	2257
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
114	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,22	34258,97	2399,64	76055	5327	51848	18119	101708
		НР - 91%, СП - 8%			8504,54	464,46	18880	1031		7534	
115	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6	6501,73	2515,50	39010	15093	3577	29039	73494
		НР - 110%, СП - 8%			3389,94	711,68	20340	4270		5444	
116	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП8-8	шт.	12	8618,00	--	103416	--	103416	--	111689
		СП - 8%			--	--	--	--		8273	
117	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки Л8-8каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,8	48287,00	--	231778	--	231778	--	250320
		СП - 8%			--	--	--	--		18542	
118	Е11-410103-0101 1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	3,7	361,32	19,54	1337	72	1	998	2522
		НР - 79%, СП - 8%			341,52	--	1264	--		187	
119	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0275	362621,00	1167,00	9972	32	4495	4967	16134
		НР - 91%, СП - 8%			198000,00	461,58	5445	13		1195	
120	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,013	523754,02	8414,16	6809	109	6170	526	7921
		НР - 93%, СП - 8%			40777,20	2709,12	530	35		587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**685068**	**28290**	**574601**	**89851**	**836912**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**82179**	**8241**	--	**61994**	
		Материалы	Тенге				**513859**				
		Всего заработная плата	Тенге				**38836**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**64540**			
		Местные материалы	Тенге				**5785**				
		Накладные расходы	Тенге				**385770**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64489**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**46268**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**624616**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**67**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**64540**			
		Материалы	Тенге				**171209**				
		Всего заработная плата	Тенге				**144208**				
		Накладные расходы	Тенге					**25880**			
		Сметная прибыль	Тенге				**25362**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15726**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**212298**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**25880**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**836913**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**90420**			**92**
		РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ									
121	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93% СП - 8%*	**м3 кладки**	**53,14**	**10090,97 3927,10**	**2305,60 435,20**	**536234 208686**	**122520 23127**	**205028**	**215586 60146**	**811966**
122	**С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	**1000 шт.**	**21,36**	**56094,00 --**	**-- --**	**1198168 --**	**-- --**	**1198168**	**-- 95853**	**1294021**
123	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93% СП - 8%*	**м3 кладки**	**6,8**	**10044,97 3788,70**	**2305,60 435,20**	**68306 25763**	**15678 2959**	**26865**	**26712 7601**	**102619**
124	**С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	**1000 шт.**	**2,584**	**56094,00 --**	**-- --**	**144947 --**	**-- --**	**144947**	**-- 11596**	**156543**
125	**Е11-201301-0101 1120-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка** *НР - 98% СП - 8%*	**кг изделия**	**138**	**745,98 53,66**	**2,83 0,46**	**102945 7405**	**390 63**	**95150**	**7319 8821**	**119085**
126	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118% СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**18**	**2047,54 769,10**	**1245,02 235,01**	**36856 13844**	**22410 4230**	**602**	**21327 4655**	**62838**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	3	421,66	241,91	1265	726	119	661	2080
		НР - 118%, СП - 8%			140,01	46,78	420	140		154	
128	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,026	67739,00	--	69500	--	69500	--	75060
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2158221	161724	1740379	271605	2624212
							256118	30519	--	194386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2055276				
	Материалы		Тенге				232614				
	Всего заработная плата		Тенге					279169			
	Местные материалы		Тенге				1412615				
		Накладные расходы	Тенге				264286				
		Сметная прибыль	Тенге				185565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2505127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					279169			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				102945				
	Материалы		Тенге				95150				
	Всего заработная плата		Тенге					7468			
	Сдача и испытание		Тенге				371				
		Накладные расходы	Тенге				7319				
		Сметная прибыль	Тенге				8821				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				119085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2624211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					286637			
		РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД (НВК)									
129	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	13,8	3791,12	148,72	52317	2052	38512	12156	69631
		НР - 99%, СП - 8%			851,70	38,08	11753	526		5158	
130	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0955	475170,82	170364,78	45379	16270	1304	31918	83480
		НР - 99%, СП - 8%			291148,00	46442,84	27805	4435		6184	
131	С123-010501-1318 2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	101	4568,00	--	461368	--	461368	--	498277
		СП - 8%			--	--	--	--		36909	
132	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0225	296662,85	92640,53	6675	2084	73	5027	12638
		НР - 99%, СП - 8%			200790,00	24880,08	4518	560		936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 6%	м	23,23	1394,00	--	32383	--	32383	--	34973
					--	--	--	--		2591	
134	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка									
		НР - 29%, СП - 8%	км трубопровода	0,008	259840,08	73132,92	2079	585	12	1621	3996
					185265,00	19409,80	1482	155		296	
135	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		СП - 6%	м	13,13	461,00	--	6053	--	6053	--	6537
					--	--	--	--		484	
136	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,5	1253,82	8,05	5642	36	1209	4363	10805
		НР - 29%, СП - 8%			977,02	2,28	4397	10		800	
137	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1077,54	7,06	1078	7	153	911	2148
		НР - 99%, СП - 8%			918,27	1,85	918	2		159	
		ФУТЛЯРЫ									
138	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0045	986766,06	463545,55	4440	2086	335	2613	7618
					448568,00	137957,10	2019	621		564	
139	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	4,5	6832,00	--	30744	--	30744	--	33204
					--	--	--	--		2460	
140	С123-020101-2008 2302-0101-2008 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм									
		СП - 8%	шт.	1	5805,00	--	5805	--	5805	--	6269
					--	--	--	--		464	
141	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0005	437951,00	97344,44	219	49	9	176	427
					322110,00	33811,84	161	17		32	
142	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,5	2399,00	--	1200	--	1200	--	1295
					--	--	--	--		96	
143	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			км трубопровода	0,0005	375260,51	61215,69	188	31	6	160	375

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			301829,00	20481,92	151	10		28	
144	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	1080,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
145	Е11-220601-0106 1122-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	1610541,35	110642,86	7247	498	6038	785	8675
		НР - 99%, СП - 8%			157950,00	18186,72	711	82		643	
146	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	812934,99	18303,01	406	9	334	62	506
		НР - 99%, СП - 8%			125307,00	386,08	63	--		37	
147	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	497863,46	17589,27	249	9	178	62	335
		НР - 99%, СП - 8%			124236,00	333,92	62	--		25	
148	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6972,16	2417,76	6972	2418	574	4599	12497
		НР - 99%, СП - 8%			3980,38	665,14	3980	665		926	
149	С123-040102-0510 2304-0102-0510 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, наружный диаметр 200 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	350613,00	--	350613	--	350613	--	378662
		СП - 8%			--	--	--	--		28049	
150	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2511,20	123,25	2511	123	321	2100	4980
		НР - 99%, СП - 8%			2066,54	54,40	2067	54		369	
151	С123-040102-0507 2304-0102-0507 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	107782,00	--	107782	--	107782	--	116405
		СП - 8%			--	--	--	--		8623	
152	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1333,43	73,95	1333	74	170	1111	2640
		НР - 99%, СП - 8%			1089,26	32,64	1089	33		196	
153	С123-040102-0504 2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	165886,00	--	165886	--	165886	--	179157
		СП - 8%			--	--	--	--		13271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	С123-020103-0613 2302-0103-0613 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	12	10068,00	--	120816	--	120816	--	130481
		СП - 8%			--	--	--	--		9665	
155	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2716,00	--	5432	--	5432	--	5867
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
156	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
157	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,64	52914,46	8217,64	139694	21695	80019	45650	200171
		НР - 99% СП - 8%			14386,50	3079,73	37980	8130		14828	
158	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18351,00	--	36702	--	36702	--	39638
		СП - 8%			--	--	--	--		2936	
159	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16648,00	--	66592	--	66592	--	71919
		СП - 8%			--	--	--	--		5327	
160	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15903,00	--	31806	--	31806	--	34350
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
161	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5324,00	--	10648	--	10648	--	11500
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
162	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4848,00	--	9696	--	9696	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
163	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,04	63182,42	6668,61	2527	267	1075	1158	3980
		НР - 91% СП - 8%			29621,60	2182,00	1185	87		295	
164	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18250,00	--	18250	--	18250	--	19710
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	2	19408,00 --	-- --	38816 --	-- --	38816	-- 3105	41921
166	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		СП - 8%	т	0,034	521272,00 --	-- --	17723 --	-- --	17723	-- 1418	19141
167	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка									
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	2376,50 1656,20	160,53 63,72	4753 3312	321 127	1120	3405 653	8811
168	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85									
		СП - 8%	шт.	2	60305,00 --	-- --	120610 --	-- --	120610	-- 9649	130259
169	С124-010201-0101 2401-0201-0101 РСНБ РК 2015	Указатели, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%	шт.	2	8344,00 --	-- --	16688 --	-- --	16688	-- 1335	18023
170	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
		НР - 98%, СП - 8%	шт.	4	1856,12 1470,00	85,55 10,88	7424 5880	342 44	1202	5805 1058	14288
171	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	1	8071,00 --	-- --	8071 --	-- --	8071	-- 646	8717
172	С123-040902-1403 2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	3	9172,00 --	-- --	27516 --	-- --	27516	-- 2201	29717
173	С123-020303-7509 2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	6	3557,00 --	-- --	21342 --	-- --	21342	-- 1707	23049
174	С123-020303-7506 2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	1	1696,00 --	-- --	1696 --	-- --	1696	-- 136	1832
175	С123-020303-7502 2302-0303-7502 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	1	681,00 --	-- --	681 --	-- --	681	-- 54	735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 98% СП - 89%	км трубопровода	0,1	92323,48 56238,00	-- --	9232 5624	-- --	3608	5568 1184	15984
177	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 98% СП - 89%	км трубопровода	0,023	55867,22 46865,00	-- --	1285 1078	-- --	207	1067 188	2540
178	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 98% СП - 89%	км трубопровода	0,013	49125,13 46865,00	-- --	639 609	-- --	30	603 99	1341
179	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72% СП - 89%	м3 грунта	301,67	139,30 6,77	132,53 29,99	42023 2041	39981 9048	--	7984 4001	54007
180	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты мокрые 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. НР - 72% СП - 89%	м3 грунта	9,33	2668,64 2668,64	-- --	24898 24898	-- --	--	17927 3426	46251
181	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 89%	м3 грунта	237,76	15,81 --	15,81 5,91	3759 --	3759 1404	--	1011 382	5152
182	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 89%	м3 грунта	59,44	706,64 706,64	-- --	42003 42003	-- --	--	30242 5780	78025
183	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72% СП - 89%	м3 уплотненного грунта	237,76	131,75 68,90	62,84 28,56	31324 16383	14941 6790	--	16685 3841	51849
184	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 70% СП - 89%	м трубопровода	140	584,47 238,43	89,05 40,04	81825 33380	12467 5605	35978	29629 8916	120371
185	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР - 98% СП - 89%	врезка	1	14394,70 4648,28	8457,85 2395,52	14395 4648	8458 2396	1289	6973 1709	23078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2260955	128562	1892193	241371	2702508
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				240197	40802	--	200187	
		Материалы	Тенге				707226				
		Всего заработная плата	Тенге				172557				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					275076			
		Местные материалы	Тенге				16688				
		Накладные расходы	Тенге				155444				
		Сметная прибыль	Тенге				235564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75423 1018213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					275076			292
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17723				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17723				
		Сметная прибыль	Тенге				1418				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19141				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1536006				
	Материалы		Тенге				1202				
	Всего заработная плата		Тенге					5924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1528581				
		Накладные расходы	Тенге				5805				
		Сметная прибыль	Тенге				123345				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1665155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					5924			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				2702509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					281000			298
		РАЗДЕЛ 16.КАНАЛИЗАЦИЯ									
186	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** НР - 99% СП - 8%	м3 основания	13	3791,12 851,70	148,72 38,08	49284 11072	1933 495	36279	11451 4859	65595
187	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0.126	391067,62 251446,00	131169,30 35609,96	49275 31682	16527 4487	1066	35807 6807	91888
188	С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** СП - 8%	м	127,26	1512,00 --	-- --	192417 --	-- --	192417	-- 15393	207810
189	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** НР - 99% СП - 8%	м3 конструкций колодца	5,41	49911,79 15868,00	9727,77 3569,63	270023 85846	52627 19312	131550	104106 29930	404059
190	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство** НР - 99% СП - 8%	м3	2,25	63182,42 29621,60	6668,61 2182,00	142160 66649	15004 4909	60507	65118 16582	223861
191	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** СП - 8%	шт.	6	10486,00 --	-- --	62916 --	-- --	62916	-- 5033	67949
192	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** СП - 8%	шт.	1	8569,00 --	-- --	8569 --	-- --	8569	-- 686	9255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	5	8618,00	--	43090	--	43090	--	46537
					--	--	--	--		3447	
194	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	5	11238,00	--	56190	--	56190	--	60685
					--	--	--	--		4495	
195	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	1	8944,00	--	8944	--	8944	--	9660
					--	--	--	--		716	
196	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	5324,00	--	10648	--	10648	--	11500
					--	--	--	--		852	
197	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		СП - 8%	т	0,08304	521272,00	--	43286	--	43286	--	46749
					--	--	--	--		3463	
198	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы охлаждающий канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые									
		НР - 99%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,5	42200,22	6605,95	105501	16515	61086	33774	150417
					11160,00	2486,22	27900	6216		11142	
199	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	12458,00	--	24916	--	24916	--	26909
					--	--	--	--		1993	
200	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	1	16648,00	--	16648	--	16648	--	17980
					--	--	--	--		1332	
201	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	1	5324,00	--	5324	--	5324	--	5750
					--	--	--	--		426	
202	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	1	18351,00	--	18351	--	18351	--	19819
					--	--	--	--		1468	
203	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	15903,00	--	31806	--	31806	--	34350
					--	--	--	--		2544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	1	19408,00	--	19408	--	19408	--	20961
					--	--	--	--		1553	
205	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		СП - 8%	т	0,017	521272,00	--	8862	--	8862	--	9571
					--	--	--	--		709	
206	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм									
		НР - 98% СП - 8%	сальник	2	2553,95	--	5108	--	1508	3528	9327
					1800,00	--	3600	--		691	
207	Е11-220701-0205 1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка без дезинфекции									
		НР - 98% СП - 8%	км трубопровода	0,126	33752,20	--	4253	--	1421	2804	7621
					22477,00	--	2832	--		565	
208	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	155,2	139,30	132,53	21619	20569	--	4108	27785
					6,77	29,99	1050	4655		2058	
209	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты мокрые 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м.									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	4,8	2668,64	--	12809	--	--	9223	23795
					2668,64	--	12809	--		1763	
210	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив									
		НР - 72% СП - 8%	м3 мокрого грунта	5,31	1069,64	1069,64	5680	5680	--	2504	8838
					--	654,94	--	3478		655	
211	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	119,2	15,81	15,81	1885	1885	--	507	2583
					--	5,91	--	704		191	
212	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	29,8	706,64	--	21058	--	--	15162	39117
					706,64	--	21058	--		2898	
213	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72% СП - 8%	м3 уплотненногог рунта	119,2	131,75	62,84	15704	7491	--	8365	25994
					68,90	28,56	8213	3404		1926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1255734	138232	844792	296457	1676365
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				272712	47659	--	124177	
	Материалы		Тенге				986653				
	Всего заработная плата		Тенге				291908				
	Местные материалы		Тенге					316771			
		Накладные расходы	Тенге				287402				
		Сметная прибыль	Тенге				292929				
							102367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1381948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					316771			312
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				52148				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52148				
		Сметная прибыль	Тенге				4172				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				56320				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				216933				
		Материалы	Тенге				1508				
		Всего заработная плата	Тенге					3600			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211825				
		Накладные расходы	Тенге				3528				
		Сметная прибыль	Тенге				17637				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				238098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1676366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					320371			315

РАЗДЕЛ 17. СТЕНЫ (Уборная на 8 очков)

214	**Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов. ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50** ЗП - 92% СП - 8%	**м3**	**18,4**	**20280,71** **4613,70**	**2305,60** **435,20**	**373165** **84892**	**42423** **8008**	**245850**	**86397** **36765**	**496327**
215	**Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Расшивка швов кладки из кирпича. ИСКЛЮЧАЕТСЯ** ЗП - 92% СП - 8%	**м2**	**63,3**	**-238,27** **-238,27**	**--** **--**	**-15083** **-15083**	**--** **--**	**--**	**-14027** **-2329**	**-31438**
216	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м** ЗП - 92% СП - 8%	**м3**	**4,6**	**19456,43** **3788,70**	**2305,60** **435,20**	**89500** **17428**	**10606** **2002**	**61466**	**18070** **8606**	**116175**
217	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** ЗП - 92% СП - 8%	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**11,25**	**2972,25** **1101,10**	**236,90** **44,72**	**33438** **12387**	**2665** **503**	**18386**	**11988** **3634**	**49060**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**481020**	**55694**	**325702**	**102428**	**630124**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**99625**	**10513**	**--**	**46676**	
		Материалы	Тенге				**481020**				
		Всего заработная плата	Тенге				**311658**				
		Местные материалы	Тенге					**110138**			
		Накладные расходы	Тенге				**14043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**102428**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**46676**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**630124**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**123**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					**110138**			
							630124				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**110138**			**123**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									**82643410**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13984377**				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**4062541**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1284836**			
		- Накладные расходы	Тенге							**45669660**		
		- Сметная прибыль	Тенге								**12805104**	
		ИТОГО:			**82 643 410**			**82 643 410**			**6121738**	
		Временные здания и сооружения		1.5%	1 239 651			1 239 651				
		Итого с временными			83 883 061	0		83 883 061				
		Доп.затраты в зимнее время		1,35%	1 132 421			1 132 421				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					6 572 835	6 572 835				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия			85 015 482	0	6 572 835	91 588 317				
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 700 310			1 700 310				
		Итого с непредвиденными затратами			86 715 792	0	6 572 835	93 288 627				
		в том числе на 2019 год		63%	54 630 949	0	4 140 886	58 771 835				
		в том числе на 2020 год		37%	32 084 843	0	2 431 949	34 516 792				
		2019 год - 63 %, К=1,0498961			57 356 820	-	4 347 500	61 704 320				
		НДС в текущих ценах 2019 г		12%			7 404 518	7 404 518				
		Итого в текущих ценах 2019 г			57 356 820	-	11 752 019	69 108 839				
		2020 год - 37 %, К=1,0864865			34 859 749	-	2 642 280	37 502 029				
		НДС в текущих ценах 2020 г		12%			4 500 243	4 500 243				
		Итого в текущих ценах 2020 г			34 859 749	-	7 142 523	42 002 272				
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9	82 994 912	-	6 290 802	89 285 714				
		НДС-12%		12%			10 714 286	10 714 286				
		ИТОГО по акту			**82 994 912**	**-**	**17 005 088**	**100 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ К.Сейтханов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт"

_____ М. Идрисов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Директор

_____ Ә. Рысбай

Технадзор _____ М. Ысқақов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____ Р. Искаков

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	537 920 831	45 376 035		100
	1			
ИТОГО	537 920 831	45 376 035	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	591,555	20 022,29	11 844 286	99,58%			
2	264,268	24 874,81	6 573 542	100,00%			
3	52,026	107 941,45	5 615 762	85,74%			
4	88,102	68 816,16	6 062 841	43,58%			
5	59,876	140 934,44	8 438 591	100,00%			
6	56,65	120 759,28	6 841 013	69,67%			
п			45 376 035	83,10%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$\text{мср/у} \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((\text{СД}_j - \text{СТ}_j - \text{ССД}_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(\text{СТ}_i \times M_i)\right)}{S}.$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% x \frac{\sum((537\,920\,831 - 45\,376\,035 - 0) \times 1 + \sum(45\,376\,035 x 83{,}10\%))}{537\,920\,831} = 98{,}57\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 98,57%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя.

подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя, контактный телефон