ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-060140014529-20221121-63536551
1.1. Номер учетной системы: 00000000032
2. Дата выписки: 21.11.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 21.11.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 060140014529
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 33001
9.2. Номер: 0002899
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ408560000000168150
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140001844
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ70070102KSN3301000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа: Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 060140014529
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки: 120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140001844
26.2 Наименование: Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Доп.соглашение №109 к Договору №5 от 11.02.2022г.
27.4. Дата: 30.05.2022
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки: XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 30
32.2 Дата: 21.11.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	89500711.61	89500711.61			89500711.61	12%	10740085.39	100240797.00			1	
							Всего по счету:	89500711.61		0.00	89500711.61		10740085.39	100240797.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
MuER4nUvfDZygDkfsPLjaIpGr3evXLpI7F9v3+gzZEa9eCFT3bL0Na5K2TDyLvSD+e1hFZF+1pYmeZV2Se0UDw=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное Государственное Учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, Бейбарыс Султан, строение 1** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",120016, Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат-35, строение 30, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №109 от 30.05.2022г. к Договору №5 от 11.02.2022г.

Номер документа	Дата составления
30	21.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство школы на 300 мест обучающихся по улице С.Султанмуратова в п.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	100 240 797,00	100 240 797,00
				Итого	1	x	100 240 797,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

аказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
одрядчик: ТОО "Авангард ПГС" БИН 060140014529
аименование строительства и его адрес: "СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЛ. С. СУЛТАНМУРАТОВА
оп.соглашение № 109 от 30.05.2022 г. к договору №5 от 11.02.2022 г.

С П Р А В К А №11
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		5	11.02.2022							
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	949 504 207									
акт вып работ	886 374 963	89 500 711							10 740 085	100 240 797
Всего к оплате:		**89 500 711**							**10 740 085**	**100 240 797**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и
Главный специалист _____ **К.Сейтханов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" **Ә. Рысбай**
Технадзор _____ **М. Ысқақов**

ТОО "Проммедконтракт"
Директор _____ **М. Идрисов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2022 г.

Строительство школы на 300 мест обучающихся по ул. С. Султанмуратова в п. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК А										
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ										
		полы серии 2.244-1 вып.6 ч.2										
		1 ЭТАЖ										
		ТИП 678-538,13 м2										
1	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2**	м2 покрытия	538,13		6630,45	5,94	3568046	3196	3273472	274309	4149743
		НР - 94%; СП - 8%				541,46	0,82	291378	440		307388	
		ТИП 677-125,51 М2										
2	Е11-110101-3702 1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	125,51		18917,24	19,61	2374303	2462	2324266	45775	2613684
		НР - 94%; СП - 8%				379,06	8,93	47575	1121		193606	
		ТИП 674-62,72М2										
3	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	62,72		640,81	18,93	40192	1187	18280	19990	64996
		НР - 94%; СП - 8%				330,43	8,63	20725	541		4815	
4	С122-060101-0104 2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	63,9744		2435,00	--	155778	--	155778	--	168240
		СП - 8%				--	--	--	--		12462	
		2-3 ЭТАЖИ										
		ТИП 589-1345,67										
5	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	1200		640,81	18,93	768976	22720	349740	382454	1243544
		НР - 94%; СП - 8%				330,43	8,63	396516	10350		92114	
6	С122-060101-0104 2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	1224		2435,00	--	2980440	--	2980440	--	3218875
		СП - 8%				--	--	--	--		238435	
		ТИП 594-272,1М2										
7	Е11-110101-3702 1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	272,1		18917,24	19,61	5147381	5337	5038903	99238	5666348
		НР - 94%; СП - 8%				379,06	8,93	103141	2431		419730	
		ТИП 593-144,3М2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-110101-3702 1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	144,3	18917,24	19,61	2729758	2830	2672230	52628	3004976
		НР - 94%; СП - 8%			379,06	8,93	54698	1289		222591	
9	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2914,4	304,13	0,74	886361	2155	593643	274023	1253215
		НР - 94%; СП - 8%			99,70	0,33	290563	951		92831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18651234	39888	17406752	1148417	21383621
							1204596	17123	--	1583972	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18651234				
		Материалы	Тенге				14270533				
		Всего заработная плата	Тенге					1221719			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3136218				
		Накладные расходы	Тенге				1148416				
		Сметная прибыль	Тенге				1583972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21383622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата	Тенге					1221719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21383622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата	Тенге					1221719			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				18651234	39888	17406752	1148417	21383621
							1204596	17123	--	1583972	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				18651234				
		Материалы	Тенге				14270533				
		Всего заработная плата	Тенге					1221719			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3136218				
		Накладные расходы	Тенге				1148416				
		Сметная прибыль	Тенге				1583972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21383622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата	Тенге					1221719			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				21383622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата	Тенге					1221719			
		ОТДЕЛ 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК Б									
		РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦЫ									
		полы серии 2.244-1 вып.6 ч.2									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 678-142,68м2									
10	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	142,68	6630,45	5,94	946033	847	867930	72730	1100264
		НР - 94%; СП - 8%			541,46	0,82	77256	117		81501	
		ТИП 677-125,51 М2									
11	Е11-110101-3702 1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	125,51	18917,24	19,61	2374303	2462	2324266	45775	2613684
		НР - 94%; СП - 8%			379,06	8,93	47575	1121		193606	
		ТИП 674-110,26 М2									
12	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	110,26	640,81	18,93	70656	2088	32135	35141	114261
		НР - 94%; СП - 8%			330,43	8,63	36433	951		8464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С122-060101-0104 2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	112,4652	2435,00	--	273853	--	273853	--	295761
		СП - 8%			--	--	--	--		21908	
		2-3 ЭТАЖИ									
		ТИП 589-455,81									
14	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	455,81	640,81	18,93	292089	8630	132846	145272	472350
		НР - 94%; СП - 8%			330,43	8,63	150613	3931		34989	
15	С122-060101-0104 2206-0101-0104 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	464,9262	2435,00	--	1132095	--	1132095	--	1222663
		СП - 8%			--	--	--	--		90568	
16	Е11-110101-3702 1111-0101-3702 РСНБ РК 2015	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	120,79	18917,24	19,61	2285014	2369	2236859	44053	2515392
		НР - 94%; СП - 8%			379,06	8,93	45786	1079		186325	
		ТИП 289 - 134,07 М2									
17	Е11-110101-3501 1111-0101-3501 РСНБ РК 2015	Покрытия из щитов паркетных. Устройство	м2 покрытия	134,07	16762,37	25,37	2247331	3401	2110412	126608	2563854
		НР - 94%; СП - 8%			995,88	8,73	133518	1171		189915	
18	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2914,4	304,13	0,74	886361	2155	593643	274023	1253215
		НР - 94%; СП - 8%			99,70	0,33	290563	951		92831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10507735	21952	9704039	743602	12151444
							781745	9321	--	900107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10507735				
	Материалы		Тенге				8298089				
	Всего заработная плата		Тенге					791067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1405948				
		Накладные расходы	Тенге				743603				
		Сметная прибыль	Тенге				900107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12151444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					791067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12151444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					791067			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				10507735	21952	9704039	743602	12151444
							781745	9321	--	900107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10507735				
	Материалы		Тенге				8298089				
	Всего заработная плата		Тенге					791067			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1405948				
		Накладные расходы	Тенге				743603				
		Сметная прибыль	Тенге				900107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12151444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					791067			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				12151444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					791067			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ									
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1									
19	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
			комплект	4	397,44	--	1590	--	245	1318	3140
		НР - 98%; СП - 8%			336,22	--	1345	--		233	
20	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе									
			шт.	4	1698,00	--	6792	--	6792	--	7335
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
21	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			комплект	2	2472,69	--	4945	--	4433	502	5883
		НР - 98%; СП - 8%			256,06	--	512	--		436	
22	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			шт.	2	1856,12	85,55	3712	171	601	2903	7144
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	10,88	2940	22		529	
23	С123-040502-0806 2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	2013,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
24	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	4	1880,77	110,20	7523	441	1202	5848	14440
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	21,76	5880	87		1070	
25	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002									
			шт.	4	13722,00	--	54888	--	54888	--	59279
		СП - 8%			--	--	--	--		4391	
26	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б18бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	666,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
27	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
28	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	8	1815,23	36,19	14522	289	9327	4901	20977
		НР - 98%; СП - 8%			613,28	11,86	4906	95		1554	
29	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка									
			м трубопровода	2	1603,65	16,57	3207	33	2528	645	4160
		НР - 98%; СП - 8%			323,14	5,77	646	12		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	70,76	1,10	708	11	8	676	1494
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	689	--		111	
31	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	17879,71	196,18	35759	392	19992	15174	55008
		НР - 98%; СП - 8%			7687,59	54,43	15375	109		4075	
32	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5	117,92	2,84	590	14	496	56	698
		НР - 69%; СП - 8%			16,00	0,33	80	2		52	
33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5	81,98	2,21	410	11	217	126	579
		НР - 69%; СП - 8%			36,43	0,22	182	1		43	
34	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	58594,37	1848,75	17578	555	4714	9541	29289
		НР - 76%; СП - 8%			41030,30	816,00	12309	245		2170	
35	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,3	34697,00	--	10409	--	10409	--	11242
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
36	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	9	932,38	24,41	8391	220	4229	3031	12336
		НР - 76%; СП - 8%			438,02	5,11	3942	46		914	
37	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01035	303350,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
38	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,7	542,00	--	2547	--	2547	--	2751
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2									
39	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	397,44	--	3974	--	612	3295	7851
		НР - 98%; СП - 8%			336,22	--	3362	--		582	
40	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1698,00	--	16980	--	16980	--	18338
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
41	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2472,69	--	4945	--	4433	502	5883
		НР - 98%; СП - 8%			256,06	--	512	--		436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3386,07	259,85	6772	520	1052	5190	12920
		НР - 98%; СП - 8%			2600,00	48,18	5200	96		957	
43	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	67597,00	--	270388	--	270388	--	292019
		СП - 8%			--	--	--	--		21631	
44	С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	851,00	--	5106	--	5106	--	5514
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
45	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	1880,77	110,20	11285	661	1804	8772	21661
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	21,76	8820	131		1604	
46	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	13722,00	--	82332	--	82332	--	88919
		СП - 8%			--	--	--	--		6587	
47	С123-040905-0206 2304-0905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б18бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10	666,00	--	6660	--	6660	--	7193
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
48	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2351,48	43,49	35272	652	23707	10898	49864
		НР - 98%; СП - 8%			727,50	13,86	10913	208		3694	
49	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1603,65	16,57	3207	33	2528	645	4160
		НР - 98%; СП - 8%			323,14	5,77	646	12		308	
50	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	70,76	1,10	142	2	2	135	299
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	138	--		22	
51	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	71,60	1,10	1074	16	24	1013	2254
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	1034	--		167	
52	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	17879,71	196,18	35759	392	19992	15174	55008
		НР - 98%; СП - 8%			7687,59	54,43	15375	109		4075	
53	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	117,92	2,84	1061	26	891	101	1256
		НР - 69%; СП - 8%			16,00	0,33	144	3		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9	81,98	2,21	738	20	390	228	1043
		НР - 49%; СП - 8%			36,43	0,22	328	2		77	
55	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	58594,37	1848,75	29297	924	7858	15902	48815
		НР - 76%; СП - 8%			41030,30	816,00	20515	408		3616	
56	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,5	32734,86	--	16367	--	16367	--	17677
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
57	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	11	932,38	24,41	10256	269	5169	3705	15078
		НР - 76%; СП - 8%			438,02	5,11	4818	56		1117	
58	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01265	303350,00	--	3837	--	3837	--	4144
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
59	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,7	542,00	--	2547	--	2547	--	2751
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				731774	5653	605507	110281	909418
							120613	1642	--	67367	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				102075				
		Материалы	Тенге				23965				
		Всего заработная плата	Тенге					43081			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33754				
		Накладные расходы	Тенге				32690				
		Сметная прибыль	Тенге				10781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				145546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					43081			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				629698				
		Материалы	Тенге				92488				
		Всего заработная плата	Тенге					79174			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				455301				
		Сдача и испытание	Тенге				1085				
		Накладные расходы	Тенге				77590				
		Сметная прибыль	Тенге				56583				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				763872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					79174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				909418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					122255			
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ОТПЛЕНИЯ									
60	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	1254,79	17,39	188219	2609	1341	180603	398328
		НР - 98%; СП - 8%			1228,46	0,13	184269	20		29506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	661	1368,13	20,52	904332	13561	4756	868432	1914585
		НР - 98%; СП - 8%			1340,42	0,21	886015	140		141821	
62	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	794	1321,51	36,19	1049277	28732	533603	486431	1658564
		НР - 98%; СП - 8%			613,28	11,86	486942	9416		122857	
63	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	218	2351,48	43,49	512622	9481	344545	158386	724689
		НР - 98%; СП - 8%			727,50	13,86	158596	3022		53681	
64	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1856,12	85,55	3712	171	601	2903	7144
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	10,88	2940	22		529	
65	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	1880,77	110,20	15046	882	2404	11695	28881
		НР - 98%; СП - 8%			1470,00	21,76	11760	174		2139	
66	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	82	255,49	--	20950	--	9072	11641	35198
		НР - 98%; СП - 8%			144,86	--	11878	--		2607	
67	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	150	257,19	0,93	38579	139	22389	12891	55587
		НР - 80%; СП - 8%			107,00	0,42	16051	63		4118	
68	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	246	117,92	2,84	29009	698	24375	2771	34323
		НР - 69%; СП - 8%			16,00	0,33	3936	80		2542	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	246	81,98	2,21	20167	543	10662	6221	28499
		НР - 69%; СП - 8%			36,43	0,22	8962	54		2111	
70	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,15	69507,31	1026,12	10426	154	7401	2231	13670
		НР - 76%; СП - 8%			19138,40	435,20	2871	65		1013	
71	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	6	932,38	24,41	5594	146	2820	2021	8224
		НР - 76%; СП - 8%			438,02	5,11	2628	31		609	
72	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1605	70,46	1,10	113083	1757	681	108432	239236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	110645	--		17721	
73	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	218	70,46	1,10	15360	239	93	14728	32494
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	15028	--		2407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2926376	59113	964743	1869386	5179422
							1902521	13086	--	383661	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103775				
	Материалы		Тенге				67646				
	Всего заработная плата		Тенге					34740			
		Накладные расходы	Тенге				26135				
		Сметная прибыль	Тенге				10393				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					34740			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2822601				
	Материалы		Тенге				897095				
	Всего заработная плата		Тенге					1880867			
	Сдача и испытание		Тенге				346				
		Накладные расходы	Тенге				1843250				
		Сметная прибыль	Тенге				373268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5039119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1693
		Сметная заработная плата	Тенге					1880867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5179422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1727
		Сметная заработная плата	Тенге					1915608			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				3658150	64767	1570250	1979667	6088840
							2023134	14728	--	451028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205850				
	Материалы		Тенге				91611				
	Всего заработная плата		Тенге					77822			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33754				
		Накладные расходы	Тенге				58825				
		Сметная прибыль	Тенге				21174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					77822			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3452299				
	Материалы		Тенге				989583				
	Всего заработная плата		Тенге					1960041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				455301				
	Сдача и испытание		Тенге				1431				
		Накладные расходы	Тенге				1920840				
		Сметная прибыль	Тенге				429851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5802991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1767
		Сметная заработная плата	Тенге					1960041			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				6088840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1841
		Сметная заработная плата	Тенге					2037863			
		ОТДЕЛ 4.ТХ									
		РАЗДЕЛ 5.БЛОК А									
74	Ц13-030501-0401 1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования**	лифт	6	738352,40	174336,07	4430114	1046016	199862	2116460	7070301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			530706,00	47561,88	3184236	285371		523726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4430114	1046016	199862	2116460	7070301
							3184236	285371	--	523726	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4430114				
	Материалы		Тенге				199862				
	Всего заработная плата		Тенге					3469607			
		Накладные расходы	Тенге				2116460				
		Сметная прибыль	Тенге				523726				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7070301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3621
		Сметная заработная плата	Тенге					3469607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7070301				
	-.	Нормативная трудоемкость	-. чел.-ч			-.				-.	3621
		Сметная заработная плата	Тенге					3469607			
		РАЗДЕЛ 6.БЛОК Б									
75	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул полумягкий	шт	16	-5581,88	--	-89310	--		--	-89310
					--	--	--	--	-89310	--	
76	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул полумягкий	шт	16	5636,61	--	90186	--		--	90186
					--	--	--	--	90186	--	
77	ПРАЙС-ЛИСТ	Турнетка металлическая	шт	12	20535,71	--	246429	--		--	246429
					--	--	--	--	246429	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				247303	--	--	--	247304
							--	--	247304	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				247304				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				247304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				247304				
		РАЗДЕЛ 7.Оборудование для актового зала									
78	ПРАЙС-ЛИСТ	Пианино концертное	шт	1	448392,86	--	448393	--		--	448393
					--	--	--	--	448393	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				448393	--	--	--	448393
							--	--	448393	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				448393				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				448393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				448393				
		РАЗДЕЛ 8.Спортзал									
79	ПРАЙС-ЛИСТ	Щиты баскетбольные тренировочные	шт	6	62730,36	--	376382	--		--	376382
					--	--	--	--	376382	--	
80	ПРАЙС-ЛИСТ	Стенка гимнастическая (шведская)	шт	10	15201,79	--	152018	--		--	152018
					--	--	--	--	152018	--	
81	ПРАЙС-ЛИСТ	Волейбол школьный	шт	1	11309,82	--	11310	--		--	11310
					--	--	--	--	11310	--	
82	ПРАЙС-ЛИСТ	Скамья гимнастическая 2м	шт	10	11995,54	--	119955	--		--	119955
					--	--	--	--	119955	--	
83	ПРАЙС-ЛИСТ	Ворота для ручного мяча с сеткой	шт	2	106683,04	--	213366	--		--	213366
					--	--	--	--	213366	--	
84	ПРАЙС-ЛИСТ	Защитная сиенка для окон	м2	40	18364,29	--	734571	--		--	734571
					--	--	--	--	734571	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	ПРАЙС-ЛИСТ	Защитная сетка для ворот	компл	2	11458,93	--	22918	--		--	22918
					--	--	--	--	22918	--	
86	ПРАЙС-ЛИСТ	Ферма баскетбольная	шт	2	117404,46	--	234809	--		--	234809
					--	--	--	--	234809	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1865329	--	--	--	1865329
							--	--	1865329	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1865329				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1865329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1865329				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				6991141	1046016	199862	2116460	9631328
							3184236	285371	2561027	523726	
	Стоимость оборудования		Тенге				2561027				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2561027				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4430114				
	Материалы		Тенге				199862				
	Всего заработная плата		Тенге					3469607			
		Накладные расходы	Тенге				2116460				
		Сметная прибыль	Тенге				523726				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7070301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3621
		Сметная заработная плата	Тенге					3469607			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				9631327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3621
		Сметная заработная плата	Тенге					3469607			
		ОТДЕЛ 5.УБОРНАЯ НА 8 ОЧКОВ									
		РАЗДЕЛ 9. ФУНДАМЕНТЫ									
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МП-1 (2шт)									
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	54,05	16459,46	1228,46	889634	66398	15729	750118	1770932
		НР - 91%; СП - 8%			14940,00	310,80	807507	16799		131180	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА									
88	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	54,05	16536,85	885,05	893817	47837	15729	768522	1795326
		НР - 91%; СП - 8%			15360,80	264,18	830251	14279		132987	
89	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	54,05	16459,46	1228,46	889634	66398	15729	750118	1770932
		НР - 91%; СП - 8%			14940,00	310,80	807507	16799		131180	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
90	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,76	2747,08	38,89	10329	146	3217	5629	17235
		НР - 80%; СП - 8%			1852,65	18,75	6966	70		1277	
91	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	124,56	85,62	0,68	10665	85	1011	7686	19819
		НР - 80%; СП - 8%			76,82	0,31	9569	38		1468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-150403-0102 1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	68,9	478,82	1,42	32991	98	13600	15469	52337
		НР - 80%; СП - 8%			280,02	0,64	19293	44		3877	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
93	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /ЦОКОЛЯ/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,5	1064,49	26,32	9048	224	3173	4669	14814
		НР - 80%; СП - 8%			664,77	21,84	5651	186		1097	
94	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,5	1064,49	26,32	80369	1987	28192	41471	131587
		НР - 80%; СП - 8%			664,77	21,84	50190	1649		9747	
95	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	22,8	481,26	0,75	10973	17	3018	6350	18709
		НР - 80%; СП - 8%			348,16	--	7938	--		1386	
96	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	м2 фасада	80,06	45,17	0,53	3616	42	499	2474	6577
		НР - 80%; СП - 8%			38,41	0,22	3075	17		487	
		КРОВЛЯ									
97	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,3	755,76	25,03	28946	959	21736	5870	37601
		НР - 92%; СП - 8%			163,22	3,37	6251	129		2785	
98	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,623	93735,73	1255,45	58397	782	45705	10984	74931
		НР - 90%; СП - 8%			19116,50	472,46	11910	294		5550	
99	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка пофермам	м3 древесины в конструкции	0,054	80683,52	1168,54	4357	63	3483	752	5518
		НР - 90%; СП - 8%			15014,40	461,58	811	25		409	
100	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,677	9970,93	51,23	6750	35	6225	454	7780
		НР - 90%; СП - 8%			723,84	20,83	490	14		576	
101	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,3	2235,29	72,54	112435	3649	88994	19145	142107
		НР - 92%; СП - 8%			393,47	20,25	19792	1019		10526	
102	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,3	346,02	2,38	17405	120	15905	1286	20186
		НР - 90%; СП - 8%			27,43	0,97	1380	49		1495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены.Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетомпроемов) и развернутой поверхности карнизов	7,5	4851,37	22,34	36385	168	26457	8850	48854
		НР - 90%; СП - 8%			1301,30	9,79	9760	73		3619	
104	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,266	9970,93	51,23	2652	14	2445	178	3057
		НР - 90%; СП - 8%			723,84	20,83	193	6		226	
105	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	33	1021,40	13,38	33706	442	12715	18668	56565
		НР - 90%; СП - 8%			622,69	5,88	20549	194		4190	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА									
106	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	м3 древесины в конструкции	0,0298	90144,95	938,24	2686	28	2069	541	3485
		НР - 90%; СП - 8%			19777,50	391,68	589	12		258	
107	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0298	9970,93	51,23	297	2	273	20	342
		НР - 90%; СП - 8%			723,84	20,83	22	1		25	
108	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,65	3016,18	503,57	1961	327	919	707	2881
		НР - 90%; СП - 8%			1099,62	108,98	715	71		213	
109	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных породдлинной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ВЫГРЕБА/	м3	0,04	33432,00	--	1337	--	1337	--	1444
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
110	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	0,344	802,99	49,15	276	17	111	140	449
		НР - 92%; СП - 8%			431,61	9,96	148	3		33	
111	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,0344	6858,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
112	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
113	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска крышки выгреба	м2 окрашиваемой поверхности	1,11435	352,77	1,17	393	1	162	184	624
		НР - 80%; СП - 8%			206,23	0,53	230	1		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,56	2817,01	13,84	24114	119	21111	2642	28896
		НР - 90%; СП - 8%			336,86	6,09	2884	52		2140	
115	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,56	9970,93	51,23	85351	438	78717	5737	98375
		НР - 90%; СП - 8%			723,84	20,83	6196	178		7287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3250430	190395	430167	2428664	6133422
							2629864	52001	--	454324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3250430				
	Материалы		Тенге				426928				
	Всего заработная плата		Тенге					2681865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3243				
		Накладные расходы	Тенге				2428666				
		Сметная прибыль	Тенге				454328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6133423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2751
		Сметная заработная плата	Тенге					2681865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6133423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2751
		Сметная заработная плата	Тенге					2681865			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				3250430	190395	430167	2428664	6133422
							2629864	52001	--	454324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3250430				
	Материалы		Тенге				426928				
	Всего заработная плата		Тенге					2681865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3243				
		Накладные расходы	Тенге				2428666				
		Сметная прибыль	Тенге				454328				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6133423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2751
		Сметная заработная плата	Тенге					2681865			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				6133423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2751
		Сметная заработная плата	Тенге					2681865			
		ОТДЕЛ 6.Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью 2Х630КВА ТИП.ПР.407-3-517.88									
		РАЗДЕЛ 10.КРОВЛЯ									
116	Е11-120101-0202 1112-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	52,42	3255,07	120,10	170631	6296	149873	13911	199304
		НР - 92%; СП - 8%			275,89	12,56	14462	658		14763	
ТОЛЩ.20ММ											
117	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	52,42	603,81	96,46	31651	5057	16888	9948	44927
		НР - 92%; СП - 8%			185,17	21,11	9706	1106		3328	
118	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	52,42	17,86	1,43	936	75	825	49	1064
		НР - 92%; СП - 8%			0,69	0,33	36	17		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	188	121,32	0,25	22809	46	14380	7731	32983
		НР - 92%; СП - 8%			44,59	0,11	8383	20		2443	
120	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	2698,32	13,25	16190	80	10803	4899	22776
		НР - 92%; СП - 8%			884,52	2,94	5307	18		1687	
121	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	45,6	337,26	14,65	15379	668	6548	5973	23060
		НР - 72%; СП - 8%			179,01	2,91	8163	133		1708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				257596	12221	199317	42511	324114
							46057	1953	--	24008	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257596				
	Материалы		Тенге				199318				
	Всего заработная плата		Тенге					48010			
		Накладные расходы	Тенге				42511				
		Сметная прибыль	Тенге				24008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					48010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				324114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					48010			
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ									
121	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28,8	195,76	27,76	5638	800	3114	1880	8119
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	1724	276		601	
122	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,88	23317,42	7,20	67154	21	58331	8273	81462
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	8802	--		6034	
123	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	28,8	758,21	79,47	21837	2289	13420	6502	30605
		НР - 94%; СП - 8%			212,78	27,39	6128	789		2267	
124	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	28,8	331,97	0,74	9561	21	484	8249	19235
		НР - 91%; СП - 8%			314,43	0,33	9056	9		1425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				104189	3130	75349	24904	139421
							25709	1074	--	10327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104189				
	Материалы		Тенге				75349				
	Всего заработная плата		Тенге					26783			
		Накладные расходы	Тенге				24904				
		Сметная прибыль	Тенге				10327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					26783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				139421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					26783			
		РАЗДЕЛ 12.ПРОЕМЫ									
125	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	4,8	2400,02	512,49	11520	2460	4667	4452	17250
		НР - 90%; СП - 8%			915,18	115,43	4393	554		1278	
126	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	9,12	1913,39	394,66	17450	3599	6159	7685	27146
		НР - 90%; СП - 8%			843,45	92,80	7692	846		2011	
127	С121-090102-0218 2109-0102-0218 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П СТ РК 943-92**	м2	4,8	14643,00	--	70286	--	70286	--	75909
		СП - 8%			--	--	--	--		5623	
128	С121-090102-0207 2109-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ СТ РК 943-92**	м2	9,12	16323,00	--	148866	--	148866	--	160775
		СП - 8%			--	--	--	--		11909	
129	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	4	1807,13	98,04	7229	392	1104	5727	13992
		НР - 98%; СП - 8%			1433,23	27,74	5733	111		1036	
130	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	3	1268,75	51,49	3806	154	342	3277	7650
		НР - 98%; СП - 8%			1103,28	11,42	3310	34		567	
131	С121-130814-2210 2113-0814-2210 РСНБ РК 2015	**Скобяные изделия**	комплект	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
132	Е11-200301-0103 1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка**	решетка	2	2245,74	124,74	4491	249	819	3432	8557
		НР - 98%; СП - 8%			1711,63	39,17	3423	78		634	
133	Е11-200301-0104 1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	решетка	2	2922,59	146,48	5845	293	1180	4361	11023
		НР - 98%; СП - 8%			2185,93	39,17	4372	78		817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				269494	7148	233423	28934	322302
							28923	1702	--	23875	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				248122				
		Материалы	Тенге				10826				
		Всего заработная плата	Тенге					13486			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				219152				
		Накладные расходы	Тенге				12137				
		Сметная прибыль	Тенге				20821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				281080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13486			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21371				
	Материалы		Тенге				3445				
	Всего заработная плата		Тенге					17140			
	Сдача и испытание		Тенге				854				
		Накладные расходы	Тенге				16797				
		Сметная прибыль	Тенге				3053				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41222				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				322302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					30625			
		РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
134	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,07	577,72	5,66	26616	261	6370	16089	46121
		НР - 80%; СП - 8%			433,80	2,73	19985	126		3416	
135	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	258,11	84,98	0,68	21935	176	1931	15926	40889
		НР - 80%; СП - 8%			76,82	0,31	19828	80		3029	
		ЦОКОЛЬ									
136	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	1216,89	66,43	9492	518	2896	5177	15842
		НР - 80%; СП - 8%			779,22	50,41	6078	393		1173	
		ОТМОСТКА									
137	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,6	4727,36	1454,36	12291	3781	6665	3178	16706
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	1845	1572		1238	
138	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячнеплотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	1,86	18503,00	--	34416	--	34416	--	37169
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	
		БАРЬЕР									
139	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,002	75312,80	19518,07	151	39	5	80	249
		НР - 69%; СП - 8%			53449,00	4729,62	107	9		18	
140	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,002	439273,00	--	879	--	879	--	949
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
141	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	1	90144,95	938,24	90145	938	69429	18152	116961
		НР - 90%; СП - 8%			19777,50	391,68	19778	392		8664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**195923**	**5714**	**122591**	**58602**	**274886**
							67621	**2571**	**--**	**20361**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**194894**				
		Материалы	Тенге				**87289**				
		Всего заработная плата	Тенге					**70076**			
		Местные материалы	Тенге				**34416**				
		Накладные расходы	Тенге				**58522**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20273**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**273689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70076**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1029**				
		Материалы	Тенге				**5**				
		Всего заработная плата	Тенге					**116**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**879**				
		Накладные расходы	Тенге				**80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1198**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**116**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**274887**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**77**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70192**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**811823**	**27545**	**624132**	**148978**	**1037663**
							160147	**7168**	**--**	**76863**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**789422**				
		Материалы	Тенге				**366235**				
		Всего заработная плата	Тенге					**150059**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**219152**				
		Местные материалы	Тенге				**34416**				
		Накладные расходы	Тенге				**132100**				
		Сметная прибыль	Тенге				**73722**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**995244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**163**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150059**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1029**				
		Материалы	Тенге				**5**				
		Всего заработная плата	Тенге					**116**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**879**				
		Накладные расходы	Тенге				**80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**1198**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**116**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**21371**				
		Материалы	Тенге				**3445**				
		Всего заработная плата	Тенге					**17140**			
		Сдача и испытание	Тенге				**854**				
		Накладные расходы	Тенге				**16797**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3053**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**41222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17140**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				**1037664**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**181**
		Сметная заработная плата	Тенге					**167315**			
		ОТДЕЛ 7.Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью 2Х630КВА ТИП.ПР.407-3-517.88									
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
142	**Ц13-080101-0102 1308-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**49762,91**	**24911,57**	**99526**	**49823**	**1831**	**46337**	**157532**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			23936,00	8242,66	47872	16485		11669	
143	Ц13-080103-1301 1308-0103-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Масло трансформаторное. Сушка	т	1	21558,21	4822,21	21558	4822	416	12680	36978
		НР - 72%; СП - 8%			16320,00	1291,64	16320	1292		2739	
144	Ц13-080103-1401 1308-0103-1401 РСНБ РК 2015	Трансформаторы. Заливка сухим трансформаторным маслом	т	1	16137,22	12873,22	16137	12873	–	5356	23212
		НР - 72%; СП - 8%			3264,00	4174,36	3264	4174		1719	
145	Ц13-080103-0105 1308-0103-0105 РСНБ РК 2015	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	12	1612,93	431,85	19355	5182	1117	10415	32152
		НР - 72%; СП - 8%			1088,00	117,42	13056	1409		2382	
146	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	22	612,91	80,05	13484	1761	712	8346	23576
		НР - 72%; СП - 8%			500,48	26,42	11011	581		1746	
147	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	4421,34	880,55	26528	5283	1661	15356	45235
		НР - 72%; СП - 8%			3264,00	290,62	19584	1744		3351	
148	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	1	1958,34	557,60	1958	558	937	613	2777
		НР - 72%; СП - 8%			463,30	387,95	463	388		206	
149	Ц13-080401-0417 1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине	м кабеля	93	431,59	6,91	40138	643	6104	24184	69467
		НР - 72%; СП - 8%			359,04	2,13	33391	198		5146	
150	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	159	399,36	167,69	63498	26663	10886	23794	94275
		НР - 72%; СП - 8%			163,20	44,64	25949	7098		6983	
151	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1311,68	163,48	1312	163	19	852	2336
		НР - 72%; СП - 8%			1130,00	52,84	1130	53		173	
152	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	382,98	3,23	1532	13	27	1076	2817
		НР - 72%; СП - 8%			372,90	0,79	1492	3		209	
153	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	7	572,77	10,85	4009	76	57	2807	7361
		НР - 72%; СП - 8%			553,70	3,17	3876	22		545	
154	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	417,68	4,03	835	8	13	587	1536
		НР - 72%; СП - 8%			406,80	1,06	814	2		114	
155	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	14	2637,04	436,27	36919	6108	–	23635	65398
		НР - 72%; СП - 8%			2200,77	143,99	30811	2016		4844	
156	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	14	419,25	71,10	5869	995	1218	2741	9300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			261,12	10,83	3656	152		689	
157	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	8	32,90	8,81	263	70	19	142	438
		НР - 72%; СП - 8%			21,76	2,91	174	23		32	
158	Ц13-080201-1208 1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,7 кг.Установка на стойках	шт.	20	50,30	24,02	1006	480	91	427	1548
		НР - 72%; СП - 8%			21,76	7,93	435	159		115	
159	Ц13-080206-0501 1308-0206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,01	76607,63	14767,20	766	148	18	462	1326
		НР - 72%; СП - 8%			60021,00	4121,52	600	41		98	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				354694	115671	25126	179810	577264
							213896	35841	--	42760	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				354694				
	Материалы		Тенге				25127				
	Всего заработная плата		Тенге					249737			
		Накладные расходы	Тенге				179811				
		Сметная прибыль	Тенге				42760				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				577265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					249737			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				577265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					249737			
		ОТДЕЛ 8.наружные сети электроснабжения 0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ кв									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
160	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	533,96	281,52	21358	11261	1828	8236	31961
		НР - 72%; СП - 8%			206,72	79,24	8269	3170		2368	
161	С123-060137-0742 2306-0137-0742 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,235	2845870,00	--	668779	--	668779	--	722282
		СП - 8%			--	--	--	--		53502	
162	С123-060137-0703 2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	308926,00	--	15446	--	15446	--	16682
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
163	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальнаяЛЪС-150	ПМ	200	42,68	--	8536	--	8536	--	9219
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
164	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	1141261,50	--	45650	--	39392	4756	54439
		НР - 76%; СП - 8%			156450,00	--	6258	--		4033	
165	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	86,33	152,84	147,33	13195	12719	--	2888	17370
		НР - 72%; СП - 8%			5,52	40,95	476	3535		1287	
166	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,67	2048,07	--	5468	--	--	3937	10158
		НР - 72%; СП - 8%			2048,07	--	5468	--		752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	89	706,64	--	62891	--	--	45282	116827
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	62891	--		8654	
3КАБЕЛЯ											
168	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	25	464,73	399,45	11618	9986	--	3548	16380
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	131,84	1632	3296		1213	
169	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	225	315,98	228,94	71096	51512	--	26341	105233
		НР - 72%; СП - 8%			87,04	75,56	19584	17001		7795	
2КАБЕЛЯ											
170	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	60	464,73	399,45	27884	23967	--	8515	39311
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	131,84	3917	7910		2912	
171	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	60	136,23	114,47	8174	6868	--	2572	11606
		НР - 72%; СП - 8%			21,76	37,78	1306	2267		860	
1 КАБЕЛЬ											
172	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	225	464,73	399,45	104564	89876	--	31933	147417
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	131,84	14688	29663		10920	
		Наружное освещение									
173	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	120	139,30	132,53	16716	15904	--	3176	21483
		НР - 72%; СП - 8%			6,77	29,99	812	3599		1591	
174	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,4	15,81	15,81	1271	1271	--	342	1742
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	475		129	
175	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Присыпка	м3	33,63	643,40	--	21637	--	--	15579	40194
		НР - 72%; СП - 8%			643,40	--	21637	--		2977	
176	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	159	533,96	281,52	84899	44762	7269	32737	127047
		НР - 72%; СП - 8%			206,72	79,24	32868	12599		9411	
177	С123-060128-0305 2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	413989,00	--	124197	--	124197	--	134132
		СП - 8%			--	--	--	--		9936	
178	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,13	32992,89	1830,09	4289	238	3301	724	5415
		НР - 91%; СП - 8%			5769,40	354,48	750	46		401	
179	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	5515,01	44,02	71695	572	30056	29568	109364
		НР - 72%; СП - 8%			3159,00	--	41067	--		8101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	13	3592,00	--	46696	--	46696	--	50432
		СП - 8%			--	--	--	--		3736	
181	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,371	68395,24	39561,24	25375	14677	--	11445	39765
		НР - 80%; СП - 8%			28834,00	9725,96	10697	3608		2946	
182	С123-010101-0110 2301-0101-0110 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	46,8	1812,00	--	84802	--	84802	--	91586
		СП - 8%			--	--	--	--		6784	
183	С123-010101-0109 2301-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	31,2	1409,00	--	43961	--	43961	--	47478
		СП - 8%			--	--	--	--		3517	
184	Ц13-080205-0903 1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	13	5787,55	1598,30	75238	20778	25579	25669	108980
		НР - 72%; СП - 8%			2221,62	520,84	28881	6771		8073	
185	С123-070103-0509 2307-0103-0509 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 06-125-006 ГОСТ 8045-82	шт.	13	25543,00	--	332059	--	332059	--	358624
		СП - 8%			--	--	--	--		26565	
186	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	13	684,00	--	8892	--	8892	--	9603
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
187	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	13	811,00	--	10543	--	10543	--	11386
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
188	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в коробах	м	150	41,53	0,80	6230	120	1371	3440	10444
		НР - 72%; СП - 8%			31,59	0,26	4739	40		774	
189	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,15	56435,00	--	8465	--	8465	--	9142
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
190	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	26	245,56	32,05	6385	833	3088	1937	8988
		НР - 72%; СП - 8%			94,77	8,72	2464	227		666	
191	С123-070202-1002 2307-0202-1002 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-100	шт.	13	3331,00	--	43303	--	43303	--	46767
		СП - 8%			--	--	--	--		3464	
192	С124-040201-0237 2404-0201-0237 РСНБ РК 2015	Колодки фарворовые	шт.	98	254,00	--	24892	--	24892	--	26883
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	С121-130202-0904 2113-0202-0904 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,013	3226,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
194	С121-130204-2301 2113-0204-2301 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,013	3238,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				2106289	305345	1532539	262625	2558430
							268405	94207	--	189514	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1747522				
	Материалы		Тенге				69191				
	Всего заработная плата		Тенге					242358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1258381				
		Накладные расходы	Тенге				174498				
		Сметная прибыль	Тенге				153762				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2075781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					242358			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				230005				
	Материалы		Тенге				42694				
	Всего заработная плата		Тенге					120254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24976				
	Местные материалы		Тенге				8536				
		Накладные расходы	Тенге				88129				
		Сметная прибыль	Тенге				25451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				343585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					120254			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				128762				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128762				
		Сметная прибыль	Тенге				10301				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				139063				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				2558429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								346
		Сметная заработная плата	Тенге					362612			
		ОТДЕЛ 9.наружные сети электроснабжения 10КВ									
195	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,95	1273,00	--	19031	--	19031	--	20554
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
50ММ											
196	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	11,5	1217,62	60,79	14003	699	11834	1620	16872
		НР - 94%; СП - 8%			127,84	21,98	1470	253		1250	
197	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	11,5	1081,37	15,38	12436	177	11226	1048	14562
		НР - 94%; СП - 8%			89,85	7,07	1033	81		1079	
198	Е11-271202-0302 1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	Площадка из сборных же15лезобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,23	913,54	470,47	1124	579	37	759	2033
		НР - 108%; СП - 8%			413,13	157,98	508	194		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	С121-040501-0501 2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	2,5	46052,00	--	115130	--	115130	--	124340
		СП - 8%			--	--	--	--		9210	
200	Е11-250130-0101 1125-0130-0101 РСНБ РК 2015	Здания из многоблоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	3,61	46396,45	24730,56	167491	89277	11836	81361	268760
		НР - 91%; СП - 8%			18387,20	6379,51	66378	23030		19908	
201	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1084,72	80,05	1085	80	22	727	1957
		НР - 72%; СП - 8%			983,10	26,42	983	26		145	
202	С123-070501-0711 2307-0501-0711 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Альфа-1800 ARTM2-03 .G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	79156,00	--	79156	--	79156	--	85488
		СП - 8%			--	--	--	--		6332	
		ОПРА П10-1.1С-ШТ									
203	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	12763,58	6440,40	12764	6440	667	6863	21197
		НР - 80%; СП - 8%			5657,08	2921,60	5657	2922		1570	
204	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	30188,00	--	30188	--	30188	--	32603
		СП - 8%			--	--	--	--		2415	
205	С124-010106-1801 2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ54	шт.	1	360,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
206	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869,00	--	869	--	869	--	939
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
207	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	482,00	--	482	--	482	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
208	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093,00	--	39279	--	39279	--	42421
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
209	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	21237,00	--	127422	--	127422	--	137616
		СП - 8%			--	--	--	--		10194	
		ОПОРА К10-1.1С-1ШТ									
210	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19547,15	10367,05	19547	10367	666	10574	32531
		НР - 80%; СП - 8%			8514,00	4704,08	8514	4704		2410	
211	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30188,00	--	60376	--	60376	--	65206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4830	
212	С124-040207-1910 2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2234,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
213	С124-010106-1801 2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ52	шт.	1	360,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
214	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	354,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
215	С124-040207-5117 2404-0207-5117 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У52	шт.	1	2707,00	--	2707	--	2707	--	2924
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
216	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1(2м) ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1501,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
217	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
218	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	482,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
219	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	13093,00	--	13093	--	13093	--	14140
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
220	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	21237,00	--	42474	--	42474	--	45872
		СП - 8%			--	--	--	--		3398	
221	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
		Железобетонные опоры анкерные Ар10-1.1с-1ШТ									
222	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	19547,15	10367,05	19547	10367	666	10574	32531
		НР - 80%; СП - 8%			8514,00	4704,08	8514	4704		2410	
223	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	30188,00	--	60376	--	60376	--	65206
		СП - 8%			--	--	--	--		4830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	С124-040207-1910 2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	2234,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
225	С124-010106-1801 2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ52									
			шт.	1	360,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
226	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	354,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
227	С124-040207-5117 2404-0207-5117 РСНБ РК 2015	Крепление продкоса У52									
			шт.	2	2707,00	--	5414	--	5414	--	5847
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
228	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	1	1501,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
229	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	5	869,00	--	4345	--	4345	--	4693
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
230	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	5	482,00	--	2410	--	2410	--	2603
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
231	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97									
			шт.	4	13093,00	--	52372	--	52372	--	56562
		СП - 8%			--	--	--	--		4190	
232	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98									
			комплект	4	21237,00	--	84948	--	84948	--	91744
		СП - 8%			--	--	--	--		6796	
233	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
		ОПОРА УА10-1.1С-1ШТ									
234	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
			опора	1	6347,33	2786,47	6347	2786	666	3327	10448
		НР - 80%; СП - 8%			2894,76	1263,44	2895	1263		774	
235	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013									
			шт.	3	30188,00	--	90564	--	90564	--	97809
		СП - 8%			--	--	--	--		7245	
236	С124-040207-1910 2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	2234,00	--	4468	--	4468	--	4825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
237	С124-010106-1801 2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ52	шт.	1	360,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
238	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	354,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
239	С124-040207-5117 2404-0207-5117 РСНБ РК 2015	Крепление подкоса У52	шт.	2	2707,00	--	5414	--	5414	--	5847
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
240	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1(2м) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1501,00	--	3002	--	3002	--	3242
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
241	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869,00	--	5214	--	5214	--	5631
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
242	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	482,00	--	2892	--	2892	--	3123
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
243	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13093,00	--	39279	--	39279	--	42421
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
244	С124-040207-4712 2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	21237,00	--	127422	--	127422	--	137616
		СП - 8%			--	--	--	--		10194	
245	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
246	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17179,00	--	103074	--	103074	--	111320
		СП - 8%			--	--	--	--		8246	
247	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11584,00	--	69504	--	69504	--	75064
		СП - 8%			--	--	--	--		5560	
248	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	5020,00	--	15060	--	15060	--	16265
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
		ОПРА упб16.4-1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
			опора	1	6347,33	2786,47	6347	2786	666	3327	10448
		НР - 80%; СП - 8%			2894,76	1263,44	2895	1263		774	
250	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013									
			шт.	2	102015,00	--	204030	--	204030	--	220352
		СП - 8%			--	--	--	--		16322	
251	С124-040207-1910 2404-0207-1910 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 8-ми штырные ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	2234,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
252	С124-040207-2204 2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы ГОСТ Р 51177-98									
			100 шт.	0,06	32141,00	--	1928	--	1928	--	2083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
253	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	354,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
254	С124-040207-5117 2404-0207-5117 РСНБ РК 2015	Планка для крепления. Упор У52									
			шт.	3	2707,00	--	8121	--	8121	--	8771
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
255	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93									
			шт.	3	1762,00	--	5286	--	5286	--	5709
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
256	С124-010106-1801 2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки ОГ52									
			шт.	1	360,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
257	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004									
			шт.	3	51,00	--	153	--	153	--	165
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
258	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	3	383,00	--	1149	--	1149	--	1241
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
259	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	4	548,00	--	2192	--	2192	--	2367
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
260	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	2	603,00	--	1206	--	1206	--	1302
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
261	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП1 ГОСТ Р 51177-98									
			шт.	6	1501,00	--	9006	--	9006	--	9726
		СП - 8%			--	--	--	--		720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители с приводом. Установка вручную	комплект	1	9562,67	912,05	9563	912	111	7154	18054
		НР - 80%; СП - 8%			8540,42	402,56	8540	403		1337	
263	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРН3-10У	шт.	1	48793,00	--	48793	--		--	48793
					--	--	--	--	48793	--	
264	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,135	144297,89	85960,46	19480	11605	487	8582	30307
		НР - 80%; СП - 8%			54728,10	24730,24	7388	3339		2245	
265	С123-061201-0804 2306-1201-0804 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,405	474521,00	--	192181	--	192181	--	207555
		СП - 8%			--	--	--	--		15374	
266	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	50	384,74	207,42	19237	10371	2338	6868	28193
		НР - 72%; СП - 8%			130,56	60,21	6528	3011		2088	
267	С123-060118-1638 2306-0118-1638 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 3х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1901813,00	--	114109	--	114109	--	123237
		СП - 8%			--	--	--	--		9129	
268	С123-061702-0808 2306-1702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	23751,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
269	Ц13-080201-2002 1308-0201-2002 РСНБ РК 2015	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	4555,28	80,05	9111	160	247	6305	16649
		НР - 72%; СП - 8%			4352,00	26,42	8704	53		1233	
270	С123-061703-1102 2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	13729,00	--	27458	--	27458	--	29655
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
271	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	9,8	2048,07	--	20071	--	--	14451	37284
		НР - 72%; СП - 8%			2048,07	--	20071	--		2762	
272	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,8	706,64	--	6925	--	--	4986	12864
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	6925	--		953	
273	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	464,73	399,45	16266	13981	--	4967	22931
		НР - 72%; СП - 8%			65,28	131,84	2285	4614		1699	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				2221903	160588	1853236	173493	2583121
							159289	49860	48793	187728	
	Стоимость оборудования		Тенге				48793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48793				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				712563				
	Материалы		Тенге				2606				
	Всего заработная плата		Тенге					26204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				666865				
		Накладные расходы	Тенге				18867				
		Сметная прибыль	Тенге				58514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				789944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					26204			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1460548				
	Материалы		Тенге				38860				
	Всего заработная плата		Тенге					182945			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				565207				
	Местные материалы		Тенге				579695				
		Накладные расходы	Тенге				154625				
		Сметная прибыль	Тенге				129214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1744387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					182945			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				2583123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					209149			
		ОТДЕЛ 10.НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ИЗМ)									
274	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	196,95	15,81	15,81	3114	3114	--	837	4268
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,91	--	1163		316	
275	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8,2	706,64	--	5794	--	--	4172	10764
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	5794	--		797	
276	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	393,9	131,75	62,84	51895	24754	--	27642	85899
		НР - 72%; СП - 8%			68,90	28,56	27141	11250		6363	
		КОВЕР									
277	Е11-250125-0101 1125-0125-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка грузами утяжелителями**	утяжелитель	36	22261,82	13492,18	801425	485719	186632	209216	1091493
		НР - 91%; СП - 8%			3585,40	2800,94	129074	100834		80851	
278	С123-021104-0204 2302-1104-0204 РСНБ РК 2015	**Грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 600 мм**	т	3,6	175653,00	--	632351	--	632351	--	682939
		СП - 8%			--	--	--	--		50588	
279	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,02	948686,77	774349,00	18974	15487	47	6201	27188
		НР - 91%; СП - 8%			172000,00	168695,10	3440	3374		2014	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				1513554	529073	819030	248068	1902551
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165450	116620	--	140929	
	Материалы		Тенге				881203				
	Всего заработная плата		Тенге				186679				
		Накладные расходы	Тенге					282071			
		Сметная прибыль	Тенге				248068				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				90342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1219612				
											275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					282071			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				632351				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				632351				
		Сметная прибыль	Тенге				50588				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				682939				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				1902551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								275
		Сметная заработная плата	Тенге					282071			
ОТДЕЛ 11.ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ ПУНКТ (ГРШП)											
280	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5	2133,60	--	10668	--	--	7681	19817
					2133,60	--	10668	--		1468	
281	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2	706,64	--	1413	--	--	1018	2625
					706,64	--	1413	--		194	
282	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,45	25711,74	574,48	11570	259	9682	1560	14180
					3620,70	188,23	1629	85		1050	
283	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,0022	205312,00	--	452	--	452	--	488
					--	--	--	--		36	
284	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0224	362621,00	1167,00	8123	26	3662	4045	13142
					198000,00	461,58	4435	10		973	
285	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2,5	822,41	19,15	2056	48	1440	533	2796
					227,05	2,18	568	5		207	
286	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,031	15486,21	6554,59	480	203	98	160	692
					5774,16	1718,34	179	53		51	
287	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	6,1	1817,00	--	11084	--	11084	--	11970
		ЛОЖМЕНТ			--	--	--	--		887	
288	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0044	1229261,54	619142,23	5409	2724	281	3294	9399
					546394,00	209895,66	2404	924		696	
289	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	4,4	5200,00	--	22880	--	22880	--	24710
					--	--	--	--		1830	
290	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**									
		НР - 118%; СП - 8%	м оград	18	7033,23	843,55	126598	15184	69869	55255	196402
					2308,05	293,41	41545	5281		14548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОЛБЫ									
291	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,4	1487,00	--	22900	--	22900	--	24732
		СП - 8%			--	--	--	--		1832	
292	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,33	25143,86	1097,22	58585	2557	45639	9916	73981
		НР - 91%; СП - 8%			4459,00	217,78	10389	507		5480	
293	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	4727,36	1454,36	1891	582	1025	489	2570
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	284	242		190	
		ПЛОЩАДКА									
294	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	23,52	112,59	81,53	2648	1918	--	1330	4296
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	21,30	730	501		318	
295	С121-010201-0102 2101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,235	2037,00	--	479	--	479	--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
296	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,235	1273,00	--	299	--	299	--	323
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
297	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	14096,57	891,55	14097	892	1613	11616	27770
		НР - 98%; СП - 8%			11592,00	261,10	11592	261		2057	
298	Прайс-лист	ГРШП-07-2У1	ШТ	1	183348,21	--	183348	--		--	183348
					--	--	--	--	183348	--	
299	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2246,73	150,23	4493	300	1033	3191	8299
		НР - 98%; СП - 8%			1580,00	48,18	3160	96		615	
300	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	97047,00	--	194094	--	194094	--	209622
		СП - 8%			--	--	--	--		15528	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д=110ММ ИЗ ГРУНТА-1ШТ									
		ФУТЛЯР,ЛОЖМЕНТ									
301	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0143	296662,85	92640,53	4242	1325	46	3195	8032
		НР - 99%; СП - 8%			200790,00	24880,08	2871	356		595	
302	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,14	2070,00	--	29270	--	29270	--	31611
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		СП - 8%	м	0,3	1393,00	--	418	--	418	--	451
					--	--	--	--		33	
304	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0015	375260,51	61215,69	563	92	18	479	1125
					301829,00	20481,92	453	31		83	
305	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	сальник	1	2553,95	--	2554	--	754	1764	4663
					1800,00	--	1800	--		345	
306	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0275	990250,64	435229,40	27232	11969	563	17404	48207
					534538,00	104728,24	14700	2880		3571	
307	С123-010201-0187 2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	27,5	2686,00	--	73865	--	73865	--	79774
					--	--	--	--		5909	
308	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0018	847345,79	393874,47	1525	709	16	971	2695
					444465,00	100181,96	800	180		200	
309	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	1,8	1080,00	--	1944	--	1944	--	2100
					--	--	--	--		156	
310	С123-020101-0201 2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	8	1290,00	--	10320	--	10320	--	11146
					--	--	--	--		826	
311	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	8	454,00	--	3632	--	3632	--	3923
					--	--	--	--		291	
312	С123-020103-1707 2302-0103-1707 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	2	9558,00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
313	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	50	542,00	--	27100	--	27100	--	29268
					--	--	--	--		2168	
314	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	9,33	82,64	1,56	771	15	557	139	982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			21,30	0,22	199	2		73	
315	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,33	81,98	2,21	765	21	404	236	1081
		НР - 69%; СП - 8%			36,43	0,22	340	2		80	
316	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	4743,90	2647,53	4744	2648	141	2582	7911
		НР - 99%; СП - 8%			1954,90	652,70	1955	653		586	
317	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	48569,00	--	48569	--	48569	--	52455
		СП - 8%			--	--	--	--		3886	
318	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,008	424970,00	--	3400	--	3400	--	3672
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
319	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	29,3	454,50	--	13317	--	389	12669	28065
		НР - 98%; СП - 8%			441,23	--	12928	--		2079	
320	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом	км трубопровода	0,0293	346933,58	290995,18	10165	8526	172	2942	14156
		НР - 91%; СП - 8%			50068,50	60266,17	1467	1766		1049	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				967078	49995	607224	142469	1183641
		Стоимость оборудования	Тенге				126510	13836	183348	74095	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				183348				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				183348				
		Материалы	Тенге				280198				
		Всего заработная плата	Тенге				133518				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					110276			
		Местные материалы	Тенге				452				
		Накладные расходы	Тенге				778				
		Сметная прибыль	Тенге				113067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				424726				
		Сметная заработная плата	Тенге								108
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					110276			
		Материалы	Тенге				3880				
		Всего заработная плата	Тенге				98				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					232			
		Накладные расходы	Тенге				3400				
		Сметная прибыль	Тенге				160				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				323				
		Сметная заработная плата	Тенге				4363				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					232			
		Материалы	Тенге				499652				
		Всего заработная плата	Тенге				3789				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					29837			
		Накладные расходы	Тенге				465191				
		Сметная прибыль	Тенге				29241				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42311				
							571204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					29837			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1183642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					140345			
		ОТДЕЛ 12.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Котельная									
		РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ									
321	С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	21,36	-56094,00	--	-1198168	--	-1198168	--	-1294021
		СП - 8%			--	--	--	--		-95853	
322	С121-030101-0304 2103-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	2,584	-56094,00	--	-144947	--	-144947	--	-156543
		СП - 8%			--	--	--	--		-11596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-1343115	--	3494040	1006465	7354443
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	232141	527577	
		Местные материалы	Тенге				-1343115				
		Сметная прибыль	Тенге				-1343115				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-107449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-1450564				
							-1450564				
		РАЗДЕЛ 15.Двери ВНУТРЕННЯЯ ОТЕЛКА									
323	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	159,12	84,98	0,68	13522	108	1190	9818	25208
		НР - 80%; СП - 8%			76,82	0,31	12224	49		1867	
324	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	4,16	257,19	0,93	1070	4	621	357	1542
		НР - 80%; СП - 8%			107,00	0,42	445	2		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				14592	112	1811	10175	26750
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12669	51	--	1981	
		Материалы	Тенге				14592				
		Всего заработная плата	Тенге				1811				
		Накладные расходы	Тенге					12720			
		Сметная прибыль	Тенге				10176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26749				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					12720			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				26749				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
								12720			
		РАЗДЕЛ 16.Окна НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
325	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая**	м2 фасада	132,5	70,33	0,54	9319	71	2255	5618	16132
		НР - 80%; СП - 8%			52,78	0,22	6993	29		1195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				9319	71	2255	5618	16132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6993	29	--	1195	
		Материалы	Тенге				9319				
		Всего заработная плата	Тенге				2255				
		Накладные расходы	Тенге					7022			
		Сметная прибыль	Тенге				5618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16132				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					7022			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16132				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
								7022			
		РАЗДЕЛ 17.Ворота РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КРЫЛЬЦоПАНДУС									
326	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчано-гравийные. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,2	5765,81 709,75	1454,36 604,48	6919 852	1745 725	4322	1467 671	9057
327	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	1,38	1273,00 --	-- --	1757 --	-- --	1757	-- 141	1897
328	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,83	20194,58 882,70	1129,25 221,52	36956 1615	2067 405	33274	1839 3104	41899
329	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01835	205312,00 --	-- --	3767 --	-- --	3767	-- 301	4069
		ОТМОСТКА									
330	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,3	20194,58 882,70	1129,25 221,52	107031 4678	5985 1174	96368	5326 8989	121345
331	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0078	205312,00 --	-- --	1601 --	-- --	1601	-- 128	1730
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				158032	9797	141089	8632	179997
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7145	2305	--	13334	
		Материалы	Тенге				158032				
		Всего заработная плата	Тенге				133964				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9450			
		Местные материалы	Тенге				5369				
		Накладные расходы	Тенге				1757				
		Сметная прибыль	Тенге				8631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				179996				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					9450			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				179996				
		Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	**Тенге**					9450			
							-1161171	9981	-1197960	24425	-1227685
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26807	2384	--	-90939	
							-1161171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				138030				
		Всего заработная плата	Тенге					29192			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5369				
		Местные материалы	Тенге				-1341358				
		Накладные расходы	Тенге				24425				
		Сметная прибыль	Тенге				-90940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-1227686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					29192			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				-1227686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					29192			
		ОТДЕЛ 13.ОТОПЛЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ.Котельная									
332	E11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	52	1321,51	36,19	68718	1882	34946	31857	108621
		НР - 98%; СП - 8%			613,28	11,86	31890	617		8046	
333	C123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	40	325,00	--	13000	--	13000	--	14040
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
334	C123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	12	379,00	--	4548	--	4548	--	4912
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
335	E11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	1540,22	16,57	18483	199	14406	3868	24139
		НР - 98%; СП - 8%			323,14	5,77	3878	69		1788	
336	E11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	64	70,76	1,10	4528	70	46	4324	9560
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	4412	--		708	
337	C123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
338	C123-040501-0228 2304-0501-0228 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	1039,00	--	1039	--	1039	--	1122
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
339	E11-180701-0201 1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка**	шт.	1	4612,47	222,98	4612	223	3165	1293	6377
		НР - 98%; СП - 8%			1224,47	94,45	1224	94		472	
340	E11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	9,6	18028,96	141,24	173078	1356	165100	7091	194582
		НР - 98%; СП - 8%			689,82	63,85	6622	613		14413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15	757,10	0,93	11357	14	2002	7478	20341
		НР - 80%; СП - 8%			622,74	0,42	9341	6		1507	
		РАЗДЕЛ 18.ВЕНТИЛЯЦИЯ+									
342	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	7526,31	35,08	60211	281	50235	9600	75396
		НР - 98%; СП - 8%			1211,83	12,71	9695	102		5585	
343	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х 252 мм. Установка	решетка	4	1456,62	51,49	5826	206	1207	4370	11012
		НР - 98%; СП - 8%			1103,28	11,42	4413	46		816	
344	Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	3557,23	43,27	14229	173	11961	2098	17633
		НР - 98%; СП - 8%			523,76	11,42	2095	46		1306	
345	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,3	41036,15	2252,91	12311	676	5094	5142	18849
		НР - 76%; СП - 8%			21803,52	750,72	6541	225		1396	
346	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеиваниерулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	9,5	932,38	24,41	8858	232	4465	3199	13022
		НР - 76%; СП - 8%			438,02	5,11	4161	49		965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				101434	1567	312916	80320	521444
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26905	467	--	38625	
		Материалы	Тенге				21168				
		Всего заработная плата	Тенге				9558				
		Накладные расходы	Тенге					10976			
		Сметная прибыль	Тенге				8342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31871				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					10976			
		Материалы	Тенге				80266				
		Всего заработная плата	Тенге				63403				
		Сдача и испытание	Тенге					16396			
		Накладные расходы	Тенге				803				
		Сметная прибыль	Тенге				16068				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				104041				
		Сметная заработная плата	Тенге								17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					16396			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				135912				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13	Тенге					27372			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				402500	5311	312916	80320	521444
		Материалы	Тенге				84273	1866	--	38625	
		Всего заработная плата	Тенге				32525				
		Накладные расходы	Тенге				11560				
		Сметная прибыль	Тенге					20323			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15820				
			Тенге				3868				
							52212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					20323			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				369975				
	Материалы		Тенге				281067				
	Всего заработная плата		Тенге					65816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20289				
	Сдача и испытание		Тенге				1078				
		Накладные расходы	Тенге				64500				
		Сметная прибыль	Тенге				34758				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				469232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					65816			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 13		Тенге				521445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					86139			
		ОТДЕЛ 14.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.Котельная									
347	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10885,28 2260,00	934,48 264,20	10885 2260	934 264	7691	1817 1016	13719
348	51-080401-0812 5108-0401-0812 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 8501-062 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	113972,00 --	-- --	113972 --	-- --	113972	-- --	113972
349	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1311,68 1130,00	163,48 52,84	1312 1130	163 53	19	852 173	2336
350	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	1	10752,00 --	-- --	10752 --	-- --	10752	-- 860	11612
351	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	1958,34 463,30	557,60 387,95	17625 4170	5018 3492	8437	5516 1851	24993
352	С123-070101-0238 2307-0101-0238 РСНБ РК 2015	**Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	7	2556,00 --	-- --	17892 --	-- --	17892	-- 1431	19323
353	С123-070102-1207 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенныедля внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	564,00 --	-- --	1128 --	-- --	1128	-- 90	1218
354	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60** *СП - 8%*	10шт.	0,9	583,00 --	-- --	525 --	-- --	525	-- 42	567
355	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	382,98 372,90	3,23 0,79	1532 1492	13 3	27	1076 209	2817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				40							850
356	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		СП - 8%	шт.	4	234,00	--	936	--	936	--	1011
357	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами			--	--	--	--		75	
		НР - 72%; СП - 8%	м	7	381,08	49,91	2668	349	403	1442	4439
358	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75			273,78	12,42	1916	87		329	
		СП - 8%	м	7	434,00	--	3038	--	3038	--	3281
359	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами			--	--	--	--		243	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	216	866,27	445,56	187113	96241	53271	47982	253903
360	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			174,08	134,45	37601	29041		18808	
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	7	533,96	281,52	3738	1971	320	1441	5593
361	С123-060145-0504 2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			206,72	79,24	1447	555		414	
		СП - 8%	км	0,205	297613,00	--	61011	--	61011	--	65892
362	С123-060145-1004 2306-0145-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--		4881	
		СП - 8%	км	0,018	572834,00	--	10311	--	10311	--	11136
363	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования			--	--	--	--		825	
		НР - 72%; СП - 8%	м	28	195,69	2,07	5479	58	536	3517	9716
364	С123-070202-1111 2307-0202-1111 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/6-24/6-30			174,47	--	4885	--		720	
		СП - 8%	шт.	14	28547,00	--	399658	--	399658	--	431631
365	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола			--	--	--	--		31973	
		НР - 72%; СП - 8%	м	45,2	241,03	50,13	10895	2266	1490	5544	17754
366	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования			157,95	12,42	7139	561		1315	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	2890,55	156,27	11562	625	7989	2229	14895
367	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям			737,10	36,99	2948	148		1103	
		НР - 72%; СП - 8%	м	15	282,33	25,86	4235	388	1004	2118	6862
368	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			189,54	6,61	2843	99		508	
		СП - 8%	т	0,01	201003,00	--	2010	--	2010	--	2171
					--	--	--	--		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
369	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,043	201003,00	--	8643	--	8643	--	9335
370	С121-050106-1001 2105-0106-1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)			--	--	--	--		691	
			т	0,0117	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге		--	--	--	--		--	
	Стоимость оборудования		Тенге				886919	108027	597091	73534	1028176
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				67832	34302	113972	67718	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				113972				
	Материалы		Тенге				113972				
	Всего заработная плата		Тенге				759256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81184				
		Накладные расходы	Тенге					102134			
		Сметная прибыль	Тенге				502212				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66623				
		Сметная заработная плата	Тенге				899416				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								93
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					102134			
		Сметная прибыль	Тенге				10653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10653				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				852				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11505				
		Сметная прибыль	Тенге				3038				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3038				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 14	Тенге				243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3281				
		Сметная заработная плата	Тенге				1028175				
								102134			93
		ОТДЕЛ 15.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
371	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем									
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	4,5	58594,37	1848,75	263675	8319	70720	143114	439332
372	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой			41030,30	816,00	184636	3672		32543	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	43	117,92	2,84	5071	122	4261	484	5999
373	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			16,00	0,33	688	14		444	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	43	81,98	2,21	3525	95	1863	1087	4982
374	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов			36,43	0,22	1567	9		369	
		НР - 76%; СП - 8%	м2 поверхности покрытия изоляции	88	458,78	26,09	40372	2296	11960	20190	65408
ГАЗОХОДЫ,ДЫМОВАЯ ТРУЬА					296,77	5,11	26116	450		4845	
375	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой									
			м3 изоляции	1,7	32621,33	1377,85	55456	2342	17576	27782	89897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			20904,65	598,40	35538	1017		6659	
376	С121-110204-0101 2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	м3	1,7	12358,00	--	21009	--	21009	--	22689
		СП - 8%			--	--	--	--		1681	
377	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	32	1971,72	161,69	63095	5174	5214	40343	111713
		НР - 76%; СП - 8%			1647,09	11,75	52707	376		8275	
378	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 ммГОСТ 14918-80**	т	0,2451712	290275,00	--	71167	--	71167	--	76860
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
379	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	56	70,76	1,10	3962	61	40	3783	8365
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	3861	--		620	
380	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	82	71,60	1,10	5871	90	128	5540	12324
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	5653	--		913	
381	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	21	75,35	1,10	1582	23	111	1419	3241
		НР - 98%; СП - 8%			68,94	--	1448	--		240	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге				534785	18523	204049	243742	840810
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				312213	5539	--	62282	
	Материалы		Тенге				523370				
	Всего заработная плата		Тенге				111594				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					306790			
		Накладные расходы	Тенге				92176				
		Сметная прибыль	Тенге				233001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				816881				
		Сметная заработная плата	Тенге								278
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					306790			
	Материалы		Тенге				11416				
	Всего заработная плата		Тенге				280				
		Накладные расходы	Тенге					10961			
		Сметная прибыль	Тенге				10742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23930				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 15	Тенге					10961			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				840811				
		Сметная заработная плата	Тенге								286
								317752			

ОТДЕЛ 16.ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ. Котельная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1321,51	36,19	19823	543	10081	9189	31333
		НР - 98%; СП - 8%			613,28	11,86	9199	178		2321	
383	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	325,00	--	1625	--	1625	--	1755
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
384	С123-010201-0117 2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	10	379,00	--	3790	--	3790	--	4093
		СП - 8%			--	--	--	--		303	
385	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1815,23	36,19	16337	326	10492	5514	23599
		НР - 98%; СП - 8%			613,28	11,86	5519	107		1748	
386	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2743,32	63,48	27433	635	18758	8073	38346
		НР - 98%; СП - 8%			804,03	19,72	8040	197		2840	
387	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	1856,12	85,55	7424	342	1202	5805	14288
		НР - 95%; СП - 8%			1470,00	10,88	5880	44		1058	
388	С123-040601-1202 2304-0601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29828,00	--	59656	--	59656	--	64428
		СП - 8%			--	--	--	--		4772	
389	С123-040601-1203 2304-0601-1203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	31363,00	--	62726	--	62726	--	67744
		СП - 8%			--	--	--	--		5018	
390	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3386,07	259,85	6772	520	1052	5190	12920
		НР - 98%; СП - 8%			2600,00	48,18	5200	96		957	
391	С123-040201-1508 2304-0201-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с 41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	35492,00	--	70984	--	70984	--	76663
		СП - 8%			--	--	--	--		5679	
392	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	4913,31	79,97	9827	160	1225	8296	19572
		НР - 98%; СП - 8%			4221,00	11,42	8442	23		1450	
393	С123-050308-0301 2305-0308-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглыеКОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 80 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	56632,00	--	113264	--	113264	--	122325
		СП - 8%			--	--	--	--		9061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	Ц13-370101-0106 1337-0101-0106 РСНЬ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке**									
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	63598,64	12409,02	127197	24818	24807	51100	192561
					38785,80	3099,62	77572	6199		14264	
395	С121-060303-0105 2106-3303-0105 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т**									
		СП - 8%	т	3,08	552016,00	--	1700209	--	1700209	--	1836226
					--	--	--	--		136017	
396	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраскарешеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	5	757,10	0,93	3786	5	667	2493	6780
					622,74	0,42	3114	2		502	
397	Е11-160601-0303 1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	3779,56	78,88	3780	79	1776	1908	6142
					1925,10	21,76	1925	22		455	
398	ПРАЙС-лист	**Клапан огневой д 50 мм**	шт	1	18750,00	--	18750	--		--	18750
					--	--	--	--	18750	--	
399	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	3386,07	259,85	3386	260	526	2595	6460
					2600,00	48,18	2600	48		479	
400	С123-021199-9909 2302-1199-9909 РСНБ РК 2015	**Муфта**									
		СП - 8%	шт.	1	711,00	--	711	--	711	--	768
					--	--	--	--		57	
401	Е11-160601-0303 1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка**									
		НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	3779,56	78,88	7559	158	3551	3816	12285
					1925,10	21,76	3850	44		910	
402	С123-041001-6702 2304-1001-6702 РСНБ РК 2015	**Клапан с дыхательной трубкой**									
		СП - 8%	шт.	2	43252,00	--	86504	--	86504	--	93424
					--	--	--	--		6920	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				2351543	27844	2173606	103979	2650462
	Стоимость оборудования		Тенге				131342	6959	18750	194941	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				18750				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18750				
	Материалы		Тенге				127197				
	Всего заработная плата		Тенге				24808				
		Накладные расходы	Тенге					83771			
		Сметная прибыль	Тенге				51100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				192561				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					83771			
	Материалы		Тенге				3786				
	Всего заработная плата		Тенге				667				
		Накладные расходы	Тенге					3116			
		Сметная прибыль	Тенге				2493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6780				
		Сметная заработная плата	Тенге								3
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3116			
							1700209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1700209				
		Сметная прибыль	Тенге				136017				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1836226				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				501601				
		Материалы	Тенге				48663				
		Всего заработная плата	Тенге					51414			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				399260				
		Сдача и испытание	Тенге				410				
		Накладные расходы	Тенге				50386				
		Сметная прибыль	Тенге				44159				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				596146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					51414			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 16	Тенге				2650463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					138301			
		ОТДЕЛ 17.газоснабжение.Котельная									
403	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	1880,77 1470,00	110,20 21,76	11285 8820	661 131	1804	8772 1604	21661
404	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	шт.	3	48569,00 --	-- --	145707 --	-- --	145707	-- 11657	157364
405	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Клапан отсекательсигнализатора загазованностиСАКЗ-М50(СН4 СО)** *СП - 8%*	ШТ	1	35714,29 --	-- --	35714 --	-- --	35714	-- 2857	38571
406	СПрайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Клапан горелки д 50мм** *СП - 8%*	ШТ	1	35714,29 --	-- --	35714 --	-- --	35714	-- 2857	38571
407	С123-040909-0602 2304-0909-0602 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	3	21641,00 --	-- --	64923 --	-- --	64923	-- 5194	70117
408	С123-040909-0601 2304-0909-0601 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	13576,00 --	-- --	13576 --	-- --	13576	-- 1086	14662
409	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	0,7	4352,21 804,03	63,48 19,72	3047 563	44 14	2440	565 289	3901
410	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	27	2217,23 613,28	36,19 11,86	59865 16558	977 320	42330	16541 6113	82519
411	Е11-160301-0305 1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	340,66	19,57	6132	352	277	5512	12575

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			305,73	6,75	5503	121		932	
412	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	426,00	--	7668	--	7668	--	8281
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
413	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	208,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
414	С123-020101-3107 2302-0101-3107 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17 Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2	11671,00	--	23342	--	23342	--	25209
		СП - 8%			--	--	--	--		1867	
415	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	217,00	--	1302	--	1302	--	1406
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
416	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	403,00	--	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
417	С123-020103-0607 2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2193,00	--	13158	--	13158	--	14211
		СП - 8%			--	--	--	--		1053	
418	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	319,00	--	319	--	319	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
419	С123-020103-3401 2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	174,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
420	Е11-160401-0106 1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	7041,41	86,62	2817	35	2336	446	3524
		НР - 98%; СП - 8%			1113,84	24,74	446	10		261	
421	Е11-160301-0305 1116-0301-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	2438,66	19,57	975	8	845	122	1186
		НР - 98%; СП - 8%			305,73	6,75	122	3		88	
422	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2798,73	--	2799	--	2445	347	3397
		НР - 98%; СП - 8%			354,10	--	354	--		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											850
423	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 50 мм. Установка									
		НР - 98%; СП - 8%	счетчик	1	3902,19	110,20	3902	110	2507	1280	5597
					1284,66	21,76	1285	22		415	
424	С123-090101-0502 2309-0101-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G2,5, производительностью от 0,025 м3/ч до 4 м3/ч, с присоединительным комплектом									
		СП - 8%	шт.	1	11682,00	--	11682	--	11682	--	12617
					--	--	--	--		935	
425	Прайс-лист	Счетчик газа RVG G25 с элетроприводом EK270	КОМПЛ	1	1,00	--	1	--		--	1
					--	--	--	--	1	--	
426	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	25	542,00	--	13550	--	13550	--	14634
					--	--	--	--		1084	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				462592	2188	426753	33585	535872
	Стоимость оборудования		Тенге				33651	620	1	39696	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11682				
		Сметная прибыль	Тенге				11682				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				935				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12617				
	Местные материалы		Тенге				71429				
		Сметная прибыль	Тенге				71429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5714				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				77143				
	Материалы		Тенге				379480				
	Всего заработная плата		Тенге				54982				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34271			
	Сдача и испытание		Тенге				288659				
		Накладные расходы	Тенге				10				
		Сметная прибыль	Тенге				33586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33045				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				446111				
		Сметная заработная плата	Тенге								32
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 17	Тенге				535872	34271			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					34271			32
		ОТДЕЛ 18.ОГРАЖДЕНИЕ									
427	86-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	100,34	47049,00	4512,00	4720741	452719	2926019	1352156	6558730
		К-1			13375,00	1434,00	1342003	143883		485832	
428	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Клитки без механизмов открывания. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0644	136566,46	70794,63	8795	4559	1167	2615	12323
					47651,40	11208,22	3069	.722		913	
429	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,06446	139915,16	35619,30	9019	2296	341	4883	15014
					99008,00	10781,92	6382	695		1112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	С121-060405-1202 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,06446	486629,00	--	31368	--	31368	--	33878
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
431	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
432	С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1574,00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		ВМ-1									
433	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,2396	136566,46	70794,63	32721	16962	4342	9731	45848
		НР - 69%; СП - 8%			47651,40	11208,22	11417	2685		3396	
434	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,2396	139915,16	35619,30	33524	8534	1268	18151	55809
		НР - 69%; СП - 8%			99008,00	10781,92	23722	2583		4134	
435	С121-060405-1202 2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012	т	0,22397	486629,00	--	108990	--	108990	--	117710
		СП - 8%			--	--	--	--		8719	
436	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	8	298,00	--	2384	--	2384	--	2575
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
437	С121-090404-0401 2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
		Ст-1-196ШТ,СТ2-8ШТ									
438	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	6,57188	22000,13	10347,43	144582	68002	14027	55061	215614
		НР - 69%; СП - 8%			9518,30	2624,08	62553	17245		15971	
439	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,07848	461695,00	--	36234	--	36234	--	39133
		СП - 8%			--	--	--	--		2899	
440	С123-010201-0174 2301-0201-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	м	509,6	2649,00	--	1349930	--	1349930	--	1457925
		СП - 8%			--	--	--	--		107994	
441	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	20,8	2840,00	--	59072	--	59072	--	63798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4726	
		ФУНДАМЕНТ									
442	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	6	2133,60	--	12802	--	--	9217	23780
		НР - 72%; СП - 8%			2133,60	--	12802	--		1762	
443	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	6	706,64	--	4240	--	--	3053	7876
		НР - 72%; СП - 8%			706,64	--	4240	--		583	
444	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,31	4727,36	1454,36	6193	1905	3358	1601	8417
		НР - 93%; СП - 8%			709,75	604,48	930	792		624	
445	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,12	21379,38	1047,92	23945	1174	21619	1249	27210
		НР - 91%; СП - 8%			1028,70	197,25	1152	221		2016	
446	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	м3	17,64	22938,09	1279,24	404628	22566	335899	45987	486663
		НР - 91%; СП - 8%			2616,96	247,81	46163	4371		36049	
447	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	301,6	822,41	19,15	248040	5774	173787	64296	337323
		НР - 93%; СП - 8%			227,05	2,18	68479	656		24987	
		ОКРАСКА									
448	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140**	м2	2409,6	215,50	2,21	519263	5322	480689	23306	585974
		НР - 69%; СП - 8%			13,80	0,22	33252	524		43406	
449	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2	2409,6	490,07	0,93	1180878	2237	321508	686511	2016781
		НР - 80%; СП - 8%			355,72	0,42	857133	1006		149391	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				8947985	592051	5882638	2277817	12123868
							2473298	175384	--	898065	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7124306				
	Материалы		Тенге				4262879				
	Всего заработная плата		Тенге					2517608			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3576				
		Накладные расходы	Тенге				2187376				
		Сметная прибыль	Тенге				744935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10056617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1068
		Сметная заработная плата	Тенге					2517608			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				414677				
	Материалы		Тенге				21143				
	Всего заработная плата		Тенге					131074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186036				
		Накладные расходы	Тенге				90441				
		Сметная прибыль	Тенге				40409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				545528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					131074			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1409002				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1409002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				112720				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1521723				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	Тенге				12123867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
		Сметная заработная плата	Тенге					2648682			
		ОТДЕЛ 19.Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью 2Х630КВА ТИП.ПР.407-3-517.88									
		РАЗДЕЛ 19.КРОВЛЯ									
450	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	45,6	337,26	14,65	15379	668	6548	5973	23060
		НР - 72%; СП - 8%			179,01	2,91	8163	133		1708	
		ОТМОСТКА									
451	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2покрытия	26	225,02	2,63	5851	68	1908	4209	10864
		НР - 108%; СП - 8%			149,04	0,85	3875	22		805	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 19	Тенге								33924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12038				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					736			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8456		
		- Накладные расходы	Тенге							10182	
		- Сметная прибыль	Тенге							2513	
		ОТДЕЛ 20.Трансформаторная подстанция на два трансформатора мощностью 2Х630КВА ТИП.ПР.407-3-517.88									
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
452	Ц13-080304-0101 1308-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм открытого исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления**	м ширины по фронту	9,24	74803,97	8782,61	691189	81151	411655	162546	922034
		НР - 72%; СП - 8%			21470,00	2962,78	198383	27376		68299	
453	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2842,89	84,19	2843	84	499	1646	4848
		НР - 72%; СП - 8%			2260,00	26,42	2260	26		359	
454	Ц13-080101-2604 1308-0101-2604 РСНБ РК 2015	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	шт.	1	35745,89	5382,59	35746	5383	987	22352	62746
		НР - 72%; СП - 8%			29376,00	1669,06	29376	1669		4648	
455	Ц13-080303-0502 1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	4820,08	103,19	14460	310	7622	4757	20755
		НР - 72%; СП - 8%			2176,00	26,42	6528	79		1537	
456	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	шт.	2	1339,94	195,28	2680	391	113	1656	4683
		НР - 72%; СП - 8%			1088,00	61,94	2176	124		347	
457	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования**	м	45	594,14	88,73	26736	3993	1201	17705	47996
		НР - 72%; СП - 8%			478,72	67,72	21542	3047		3555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				51							850
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 20	**Тенге**								**1063062**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				260265				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91312			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32321			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						422077		
		- Накладные расходы	Тенге							210662	
		- Сметная прибыль	Тенге							78745	
		ОТДЕЛ 21.наружные сети электроснабжения 0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ кв									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
458	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	245	281,73 119,68	144,98 39,61	69024 29322	35521 9703	4181	28098 7770	104892
1 КАБЕЛЬ											
459	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	141	281,73 119,68	144,98 39,61	39724 16875	20442 5584	2407	16171 4472	60366
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 21	**Тенге**								**165258**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46197				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55963			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15287			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6588		
		- Накладные расходы	Тенге							44269	
		- Сметная прибыль	Тенге							12242	
		ОТДЕЛ 22.ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ ПУНКТ (ГРШП)									
460	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5	492,41 223,55	130,11 41,59	2462,05 1117,75	650,53 207,95	693,78	1246,15 296,66	4004,86
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 22	**Тенге**								**4004,86**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1117,75				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					650,53			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					207,95			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						693,78		
		- Накладные расходы	Тенге							1246,15	
		- Сметная прибыль	Тенге							296,66	
		ОТДЕЛ 23.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.Котельная									
		РАЗДЕЛ 20.Каркас ГАЗОХОДЫ									
		ПРИЯМКИ-3ШТ									
461	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,05	-68260,84 --	-1616,75 -754,00	-3413 --	-81 -38	-3332	-41 -276	-3730
462	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,05	1616,75 --	1616,75 754,00	81 --	81 38	--	41 10	131
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 23	**Тенге**								**-3599**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				0				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					0			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				52							850
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-3332		
		- Накладные расходы	Тенге							0	
		- Сметная прибыль	Тенге							-266	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								82966922
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14366307				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3463821			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					971104			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						43605933		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2925891		
		- Накладные расходы	Тенге							12676014	
		- Сметная прибыль	Тенге							5928965	
		ИТОГО:		**80 041 031**	**2 925 891**		**82 966 922**				
		Временные здания и сооружения	1,5%	1 200 615			1 200 615				
		Итого с временными		81 241 646	2 925 891		84 167 537				
		Доп.затраты в зимнее время	1,35%	1 096 762			1 096 762				
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия				6 602 196	6 602 196				
		Итого с зимними удорожаниями и с доп.оплатами труда в зонах экол.бедствия		82 338 409	2 925 891	6 602 196	91 866 495				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	1 646 768			1 646 768				
		Итого с непредвиденными затратами		83 985 177	2 925 891	6 602 196	93 513 263				
		в том числе на 2019 год	63%	52 910 661	1 843 311	4 159 383	58 913 356				
		в том числе на 2020 год	37%	31 074 515	1 082 580	2 442 812	34 599 907				
		2019 год - 63 %, К=1,0498961		55 550 697	1 935 285	4 366 920	61 852 903				
		НДС в текущих ценах 2019 г	12%			7 422 348	7 422 348				
		Итого в текущих ценах 2019 г		55 550 697	1 935 285	11 789 268	69 275 251				
		2020 год - 37 %, К=1,0864865		33 762 041	1 176 208	2 654 083	37 592 332				
		НДС в текущих ценах 2020 г	12%			4 511 080	4 511 080				
		Итого в текущих ценах 2020 г		33 762 041	1 176 208	7 165 163	42 103 412				
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9	80 381 465	2 800 344	6 318 903	89 500 711				
		НДС-12%	12%			10 740 085	10 740 085				
		ИТОГО по акту		**80 381 465**	**2 800 344**	**17 058 988**	**100 240 797**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Главный специалист _____ **К.Сейтханов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проммедконтракт" _____ **М. Идрисов**

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Директор _____ **Ә. Рысбай**

Технадзор _____ **М. Ысқақов**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Авангард ПГС" _____ **Р. Искаков**

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	514 223 133	**43 137 000**		100
	1			
ИТОГО	514 223 133	**43 137 000**	0	100

№ п/п Товара (п)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	29	1 774	50 651	75%			
2	36,47	17 675	644 583,61	98,39%			
3	3,19	17 805	56 847,45	30,08%			
4	0,002880	24 767	71,33	100%			
5	562,35	674	379 136,08	3,7%			
6	2,94	69 715	204 674,1	68,75%			
7	4 016,86	403	1 619 183,69	0%			
8	0,35	79 394	27 934,36	99,49%			
9	1 112	425	472 817	21,57%			
10	106,79	5 901	630 165,65	18,93%			
11	3 499,85	7 126	24 938 597,72	0%			
12	1 507,76	1 396	2 104 589,88	16,2%			
13	2 172,38	755	1 639 109,96	33,68%			
14	6 904,60	1,502	10 368 638,32	10,18%			
п			43 137 000	41,14%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$мср/у \quad 100\ \% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СДj - СТj - ССДj)\times Rj + \sum_{i=1}^{n}(СТi \times Mi)\right)}{S},$$

где:

т - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

п - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i -ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы " СТ-KZ ",

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Мср/у = 100\% \times \frac{\sum((514\ 537\ 210 - 43\ 137\ 000 - 0) \times 1 + \sum(43\ 137\ 000 \times 41{,}14\%))}{514\ 537\ 210} = 95\%$$

Доля местного содержания в договоре (%) :

**МСр/у= 95%

**указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Искаков Р.С.

Фамилия, имя, отчество руководителя,
подпись

Тулепова Ж.А. 87774526353

Фамилия, имя, отчество исполнителя,
контактный телефон