Заказчик: ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"

Наименование строительсва: Строительство двухэтажного 12 квартирного жилого дома в с.Тайпак Акжаикского района Западно-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно- правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовнаие	код
		30	27.04.2021				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базис.цен)	Дополнительные работы			
				Из них			на приобретение материалов	другие допольнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двухэтажного 12 квартирного жилого дома в с.Тайпак Акжаикского района Западно-Казахстанской области	149 425 745,62	7 634 815,20							916 177,82	8 550 993,02

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" _____ **Кайржанов М.М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Строительство двухэтажных 12 квартирных жилых домов по адресу с.Тайпак,Акжаикского района ЗКО.
Строительство двухэтажных 12 квартирных жилых домов по адресу с.Тайпак,Акжаикского района ЗКО.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
		Полы										
		1-этаж Линолеум-341,36м2										
1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеум . Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	341,36		956,30	29,10	326443	9934	129750	180139	547108
		НР - 94%; СП - 8%				547,10	14,29	186759	4878		40527	
2	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	348,1872		2963,00	--	1031679	--	1031679	--	1114213
		СП - 8%				--	--	--	--		82534	
3	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	409,632		374,08	1,22	153236	500	85105	63781	234378
		НР - 94%; СП - 8%				165,10	0,54	67631	221		17361	
		1-этаж Керамическая плитка-26,94м2										
4	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических на клею. Устройство	м2 покрытия	26,94		2504,14	26,34	67461	710	8935	54613	131839
		НР - 94%; СП - 8%				2146,12	10,47	57816	282		9766	
5	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	27,4788		1863,00	--	51193	--	51193	--	55288
		СП - 8%				--	--	--	--		4095	
6	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,328		481,47	2,45	15565	79	1948	12759	30590
		НР - 94%; СП - 8%				418,78	1,08	13538	35		2266	
		2-этаж Линолеум-341,36м2										
7	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	341,36		956,30	29,10	326443	9934	129750	180139	547108
		НР - 94%; СП - 8%				547,10	14,29	186759	4878		40527	
8	233-101-0111 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	348,1872		2963,00	--	1031679	--	1031679	--	1114213
		СП - 8%				--	--	--	--		82534	
9	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	409,632		374,08	1,22	153236	500	85105	63781	234378
		НР - 94%; СП - 8%				165,10	0,54	67631	221		17361	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-этаж Керамическая плитка-26,94м2									
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток керамических. Устройство	м2 покрытия	26,94	2504,14	26,34	67461	710	8935	54613	131839
		НР - 94%; СП - 8%			2146,12	10,47	57816	282		9766	
11	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	27,4788	1863,00	--	51193	--	51193	--	55288
		СП - 8%			--	--	--	--		4095	
12	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,328	481,47	2,45	15565	79	1948	12759	30590
		НР - 94%; СП - 8%			418,78	1,08	13538	35		2266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3291154	22446	2617220	622584	4226832
							651488	10832	--	313098	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3291154				
		Материалы	Тенге				451476				
		Всего заработная плата	Тенге					662320			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2165744				
		Накладные расходы	Тенге				622584				
		Сметная прибыль	Тенге				313098				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4226836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					662320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4226836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					662320			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление									
		Дымовая труба									
13	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	23,5588	5634,93	117,41	132752	2766	98619	31493	177385
		НР - 98%; СП - 8%			1331,42	32,66	31367	769		13140	
14	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22	734,36	1,47	16156	32	3159	10384	28663
		НР - 80%; СП - 8%			589,31	0,69	12965	15		2123	
15	1219-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	24	655,57	--	15734	--	--	11328	29227
		НР - 72%; СП - 8%			655,57	--	15734	--		2165	
16	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,8	37004,63	2568,06	29604	2054	5806	17208	50557
		НР - 76%; СП - 8%			27179,46	1123,81	21744	899		3745	
17	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,8	31059,00	--	24847	--	24847	--	26835
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
18	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0212	691811,00	--	14666	--	14666	--	15839
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	Страниц - 7			233759	4852	147097	70413	328506

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		Тенге				81810	1683	--	24334	
Материалы		Тенге				101007				
Всего заработная плата		Тенге				8965				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51357			
	Накладные расходы	Тенге				39513				
	Сметная прибыль	Тенге				38920				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11194				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				151121				35
	Сметная заработная плата	Тенге					51357			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				132752				
Материалы		Тенге				98619				
Всего заработная плата		Тенге					32136			
	Накладные расходы	Тенге				31493				
	Сметная прибыль	Тенге				13140				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				177385				18
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32136			
	Сметная заработная плата	Тенге				328506				53
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					83493			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

19	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	24	2247,61	44,76	53943	1074	11102	41356	102923
		НР - 98%; СП - 8%			1740,30	18,02	41767	432		7624	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				53943	1074	11102	41356	102923
							41767	432	--	7624	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				53943				
Материалы			Тенге				11101				
Всего заработная плата			Тенге					42199			
	Накладные расходы		Тенге				41356				
	Сметная прибыль		Тенге				7624				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				102923				27
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					42199			
	Сметная заработная плата		Тенге				102923				27
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					42199			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 4. Водопровод хоз-питьевой

20	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	116,13	1,48	232	3	1	224	492
		НР - 98%; СП - 8%			114,21	--	228	--		36	
21	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,219	84868,51	--	18586	--	609	17798	39294
		НР - 99%; СП - 8%			82088,94	--	17977	--		2911	
22	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	88333,55	--	177	--	13	163	367
		НР - 99%; СП - 8%			82088,94	--	164	--		27	
23	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы систем , водопровода диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	137	116,13	1,48	15910	203	60	15334	33743
		НР - 98%; СП - 8%			114,21	--	15647	--		2499	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,137	84868,51	--	11627	--	381	11134	24582
	НР - 99%, СП - 8%			82088,94	--	11246	--		1821	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				46532	206	1064	44653	98478
						45262	--	--	7294	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				30390				
Материалы		Тенге				1002				
Всего заработная плата		Тенге					29387			
	Накладные расходы	Тенге				29095				
	Сметная прибыль	Тенге				4759				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64244				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
	Сметная заработная плата	Тенге					29387			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				16142				
Материалы		Тенге				61				
Всего заработная плата		Тенге					15875			
	Накладные расходы	Тенге				15558				
	Сметная прибыль	Тенге				2535				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34235				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата	Тенге					15875			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				98479				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
	Сметная заработная плата	Тенге					45262			
	РАЗДЕЛ 5. Канализация									
	Санит приборы									
25	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12	1925,24	25,21	23103	303	3422	19119	45600
	НР - 98%, СП - 8%				1614,81	11,00	19378	132		3378	
26	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	3904,40	122,37	46853	1469	3222	42016	95978
	НР - 98%, СП - 8%				3513,51	59,24	42162	711		7109	
27	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	12	4274,85	481,27	51298	5776	3360	43971	102891
	НР - 98%, СП - 8%				3513,51	225,56	42162	2707		7622	
28	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3131,62	80,68	37579	968	3398	32977	76201
	НР - 98%, СП - 8%				2767,76	36,45	33213	437		5645	
29	244-102-0201 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	37867,00	--	454404	--	454404	--	490756
	СП - 8%				--	--	--	--		36352	
30	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	12	19683,00	--	236196	--	236196	--	255092
	СП - 8%				--	--	--	--		18896	
31	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	14807,00	--	177684	--	177684	--	191899
	СП - 8%				--	--	--	--		14215	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	12	9913,00	--	118956	--	118956	--	128472
		СП - 8%			--	--	--	--		9516	
33	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	12	10086,00	--	121032	--	121032	--	130715
		СП - 8%			--	--	--	--		9683	
34	244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	12	1435,00	--	17220	--	17220	--	18598
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
35	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	12	3735,00	--	44820	--	44820	--	48406
		СП - 8%			--	--	--	--		3586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1329145	8516	1183714	138083	1584608
							136915	3987	--	117380	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1170312				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1170312				
		Сметная прибыль	Тенге				93626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1263938				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				158833				
		Материалы	Тенге				13404				
		Всего заработная плата	Тенге					140902			
		Накладные расходы	Тенге				138083				
		Сметная прибыль	Тенге				23754				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				320670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					140902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1584608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					140902			

РАЗДЕЛ 6. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

Монтажные работы

36	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	12	4924,78	351,21	59097	4215	32031	24266	90032
		НР - 98%; СП - 8%			1904,23	159,22	22851	1911		6669	
37	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	12	103946,00	--	1247352	--		--	1247352
					--	--	--	--	1247352	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1306449	4215	32031	24266	1337384
							22851	1911	1247352	6669	
		Стоимость оборудования	Тенге				1247352				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1247352				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				59097				
		Материалы	Тенге				32032				
		Всего заработная плата	Тенге					24762			
		Накладные расходы	Тенге				24266				

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6669				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				90032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1337384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24762			
РАЗДЕЛ 7. Электрооборудование монтажные работы											
38	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	238	484,25	0,47	115251	112	28707	62267	191719
		НР - 72%; СП - 8%			363,16	0,21	86432	50		14201	
39	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	64	384,00	--	24576	--	24576	--	26542
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
40	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	14	412,00	--	5768	--	5768	--	6229
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
41	247-214-0120 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	160	699,00	--	111840	--	111840	--	120787
		СП - 8%			--	--	--	--		8947	
42	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	12	1206,08	6,71	14473	80	259	10200	26647
		НР - 72%; СП - 8%			1177,83	2,70	14134	32		1974	
43	247-202-0801 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная**	шт.	384	41,00	--	15744	--	15744	--	17004
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				287652	192	186894	72467	388928
							100566	82	--	28809	
Стоимость монтажных работ			Тенге				14473				
Материалы			Тенге				258				
Всего заработная плата			Тенге					14166			
		Накладные расходы	Тенге				10200				
		Сметная прибыль	Тенге				1974				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				26647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					14166			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				273179				
Материалы			Тенге				28708				
Всего заработная плата			Тенге					86482			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				157928				
		Накладные расходы	Тенге				62267				
		Сметная прибыль	Тенге				26835				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				362281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге					86482			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				388928				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
	Сметная заработная плата	Тенге					100648			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8067664
	Оборудование в ценах 2022	Тенге								
	Итого без оборудования 2022 г.	Тенге								
	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге			197 789,00					
	Итого:	Тенге			8 265 453,00					
	Зимнее удорожания 1,08%	Тенге			75 795,00					
	Итого	Тенге			8 341 250,00					
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			141 878,00					
	Итого	Тенге			8 483 128,00					
	Итого с учетом скидки	Тенге			7 634 815,20					
	НДС 12%	Тенге			916 177,82					
	Всего	Тенге			8 550 993,02					

Заказчик: ГУ "Аюжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" Кайржанов М.М.

Технический надзор : ТОО "Музтау" Акнуров Н.А.

Авторский надзор: ТОО ""ЖайыкСтройПроект" Таспаев А.М.

Подрядчик : ТОО "АйТемір-Құрылыс" Шоканов Е.Б.