Приложение 4-1
заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		28-3/22	14.07. 2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)	1 123 939,03	1 003 516,99							120 422,04	
Акт №1	**1 123 939,03**	1 003 516,99							65 379,10	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 123 939,03**	1 003 516,99							120 422,04	**1 123 939,03**
К оплате	***(Один миллион сто двадцать три тысячи девятьсот тридцать девять тенге) 03 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Истамбеков А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 22.1.2Д от 11.03.22 г. Цены город Нур-Султан региона

Приложение 3-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Мухтара Ауэзова, д. 67/2, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт" по адресу: г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Ардагерлер, 13(корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ясли-сада №39 "Меруерт"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28-3/22 от 14.07. 2022 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.07.2022 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Отопление											
1	4	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	4	1105,69	20,87	4423	83	0	3150	8178	Казахстан
						1084,82	8,89	4339	36	0	606		
2	6	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка крана Маевского д.15 мм НР=72 %	шт.	8	282,67	0	2261	0	0	1628	4201	Казахстан

3	7 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %			282,67	0	2261	0	0	311		
			шт.	1	879,74	2,97	880	3	0	632	1633	Казахстан
					876,77	0,96	877	1	0	121		
4	12 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %										
			шт.	1	736,03	0,89	736	1	0	530	1367	Казахстан
					735,14	0,44	735	0	0	101		
5	17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %										
			м2	6,3	74,07	2,97	467	19	0	324	854	Казахстан
					71,1	0,42	448	3	0	63		
6	22 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР=72 %	км трубопровода	0,026	91515,5	0	2379	0	0	1713	4420	Казахстан
					91515,5	0	2379	0	0	327		
7	23 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	7	573,06	107,8	4011	755	0	2612	7154	Казахстан
					465,26	53,08	3257	372	0	530		

8	18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6	87,45	4,34	525	26	0	363	958	Казахстан
						83,11	0,84	499	5	0	71		
9	19	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6	70,21	7,78	421	47	0	275	752	Казахстан
						62,43	1,27	375	8	0	56		
10	20	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка съемных деревянных решеток существующих НР=72 %	изделие	1	1217,98	153,06	1218	153	0	827	2208	Казахстан
						1064,92	83,18	1065	83	0	164		
11	7	1215-0101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие кранов д.50 мм и д.40 мм НР=72 %	шт. арматуры	1	1700,21	6,73	1700	7	0	1223	3157	Казахстан
						1693,48	4,44	1693	4	0	234		

12	8	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	3021,06	153,09	3021	153	0	2096	5526	Казахстан
						2867,97	42,46	2868	42	0	409		
13	11	1215-0101-0313	Отвод диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	2	1700,21	6,73	3400	13	0	2445	6313	Казахстан
						1693,48	4,44	3387	9	0	468		
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование											
14	122	1117-0201-0103	Смесители. Установка термосмесителя НР=72 %	шт.	2	1486,22	0,12	2972	0	0	2140	5521	Казахстан
						1486,1	0	2972	0	0	409		
15	124	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	2	4269,93	130,08	8540	260	0	6062	15770	Казахстан
						4139,85	69,81	8280	140	0	1168		
16	128	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72 %	комплект	2	3346,33	85,23	6693	170	0	4758	12367	Казахстан
						3261,1	42,96	6522	86	0	916		
17	134	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж к смывному бачку НР=72 % К=45,000:	м подводок	2	549,31	0	1099	0	0	791	2041	Казахстан
						549,31	0	1099	0	0	151		

18	135	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=72 %	комплект	2	1929,49	26,5	3859	53	0	2759	7147 Казахстан
						1902,99	12,96	3806	26	0	529	
19	139	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР=72 %	шт.	1	5308,64	43,6	5309	44	0	3806	9844 Казахстан
						5265,04	21,23	5265	21	0	729	
20	145	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=72 %	комплект	1	2431	329,23	2431	329	0	1637	4394 Казахстан
						2101,77	172,5	2102	173	0	325	
21	148	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	2	1486,22	0,12	2972	0	0	2140	5521 Казахстан
						1486,1	0	2972	0	0	409	
22	9	1206-0101-1307	Коробки дверные. Ремонт НР=72 %	коробка	2	2103,97	0	4208	0	0	3030	7817 Казахстан
						2103,97	0	4208	0	0	579	
23	10	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,68	1918,1	117,7	3222	198	0	2244	5904 Казахстан
						1800,4	54,83	3025	92	0	437	
24	12	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	2,68	848,33	6,07	2274	16	0	1630	4216 Казахстан

					842,26	2,44	2257	7	0	312		
25	13 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	3,4	2931,69	21,78	9968	74	0	7150	18487	Казахстан
					2909,91	10,94	9894	37	0	1369		
26	14 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	3,4	4280,38	18,03	14553	61	0	10463	27018	Казахстан
					4262,35	11,91	14492	40	0	2001		
27	15 1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка гипсокартонными листами// шир.400 мм НР=72 %	м откоса	8,8	625,31	6,84	5503	60	0	3938	10196	Казахстан
					618,47	3,08	5443	27	0	755		
28	17 1115-0206-0208	Откосы. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	8,8	471,22	2,33	4147	21	0	2976	7693	Казахстан
					468,89	0,87	4126	8	0	570		

29	18	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,8	447,18	4,58	3935	40	0	2819	7294	Казахстан
						442,6	2,3	3895	20	0	540		
30	19	1115-0203-0501	Откосы. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,8	689,75	6,73	6070	59	0	4356	11260	Казахстан
						683,02	4,44	6011	39	0	834		
31	20	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой насухо НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	4,5	145,95	17,84	657	80	0	431	1175	Казахстан
						128,11	4,92	576	22	0	87		
32	22	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	7,3	729,73	196,63	5327	1435	0	3156	9161	Казахстан
						533,1	67,29	3892	491	0	679		

33	24 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,0079	23855,12	2035,52	188	16	0	130	343	Казахстан
					21819,6	952,18	172	8	0	25		
34	26 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М100 НР=72 %	м2 стяжки	4,5	503,66	142,32	2266	640	0	1304	3856	Казахстан
					361,34	41,19	1626	185	0	286		
35	27 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	4,5	51,82	31,75	233	143	0	96	355	Казахстан
					20,07	9,55	90	43	0	26		
36	28 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	4,5	249,09	20,74	1121	93	0	766	2038	Казахстан
					228,35	8,12	1028	37	0	151		

37	29	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72 %	м2 кровли	4,5	113,26	9,88	510	44	0	347	926	Казахстан
						103,38	3,87	465	17	0	69		
38	33	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка из оцинкованной стали. НР=72 %	м2 развернутой поверхности карниза	4,5	2385,48	54,58	10735	246	0	7635	19839	Казахстан
						2330,9	25,59	10489	115	0	1470		
39	35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство оасширения главного крыльца с лестницей, В7,5 НР=72 %	м3	0,2	3625,44	1617,99	725	324	0	344	1155	Казахстан
						2007,45	384,9	401	77	0	86		
40	36	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,67	74,07	2,97	124	5	0	86	226	Казахстан
						71,1	0,42	119	1	0	17		

41	37 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,67	87,45	4,34	146	7	0	101	267	Казахстан
					83,11	0,84	139	1	0	20		
42	23 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	1,68	1660,19	2,96	2789	5	0	2005	5177	Казахстан
					1657,23	0	2784	0	0	383		
43	31 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	3,4	2931,69	21,78	9968	74	0	7150	18487	Казахстан
					2909,91	10,94	9894	37	0	1369		
44	32 1110-0211-0102	Карнизы. Сборка из оцинкованной стали. НР=72 %	м2 развернутой поверхности карниза	5,7	2385,48	54,58	13597	311	0	9671	25130	Казахстан
					2330,9	25,59	13286	146	0	1861		
45	38 1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,37	2697,56	673,6	9091	2270	0	6359	16685	Казахстан
					2023,96	596,68	6821	2011	0	1236		

46	39	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,37	1887,79	197,9	6362	667	0	4332	11549	Казахстан
						1689,89	95,32	5695	321	0	855		
47	41	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	3,37	662,82	57,26	2234	193	0	1490	4022	Казахстан
						605,56	8,51	2041	29	0	298		
	Раздел 1 Проемы												
	1.1 Окна												
48	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-1, ОК-2 НР=72 %	м2	2,54	2135,62	246,42	5424	626	0	3698	9852	Казахстан
						1889,2	132,83	4799	337	0	730		

49	4 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2 НР=72 %	м2 проемов	3,54	1750,92	243,66	6198	863	0	4176	11204	Казахстан
					1507,26	131,23	5336	465	0	830		
50	6 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	15,13	2299,9	246,96	34797	3737	0	23793	63278	Казахстан
					2052,94	131,23	31061	1986	0	4687		
51	8 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир.0,5 м НР=72 %	м	7,09	384,1	7,55	2723	54	0	1942	5039	Казахстан
					376,55	3,89	2670	28	0	373		
52	9 1110-0106-0401	Приборы фрамужные. Установка замков безопасности НР=72 %	комплект	2	1913,48	3,12	3827	6	0	2752	7106	Казахстан
					1910,36	1,06	3821	2	0	526		

53	11	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР=72 %	м	4,89	739,73	3,87	3617	19	0	2599	6713 Казахстан
						735,86	2,27	3598	11	0	497	
		1.2 Двери										
54	12	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	1,68	1624,69	252,19	2729	424	0	1827	4921 Казахстан
						1372,5	137,63	2306	231	0	364	
55	22	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,68	1918,1	117,7	3222	198	0	2244	5904 Казахстан
						1800,4	54,83	3025	92	0	437	
56	27	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	1,68	1698,43	163,48	2853	275	0	1952	5190 Казахстан
						1534,95	79,12	2579	133	0	384	

Раздел 2 Стены и перегородки

57	36	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР=72 %	м2 перегородок	4,8	1807,25	166,16	8675	798	0	5952	15797 Казахстан
						1641,09	81,1	7877	389	0	1170	
58	38	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ранее демонтированных НР=72 %	м ограждения	2	969,44	116,61	1939	233	0	1305	3504 Казахстан
						852,83	53,67	1706	107	0	260	
		Раздел 3 Отделочные работы										
		3.1 Потолок										
59.	39	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,3	299,21	4,15	3381	47	0	2418	6263 Казахстан
						295,06	2,09	3334	24	0	464	

60	40	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям(влагостойкими) НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	12,2	299,21	4,15	3650	51	0	2610	6761	Казахстан
						295,06	2,09	3600	25	0	501		
	3.2 Стены												
61	41	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором//под плитку толщ.20 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,2	689,75	6,73	1517	15	0	1089	2815	Казахстан
						683,02	4,44	1503	10	0	209		
62	42	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	268,13	3,72	590	8	0	422	1093	Казахстан
						264,41	1,88	582	4	0	81		

63	43 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям(влагостойкой) НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,2	268,13	3,72	590	8	0	422	1093	Казахстан
					264,41	1,88	582	4	0	81		
64	45 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	2,7	2931,69	21,78	7916	59	0	5678	14681	Казахстан
					2909,91	10,94	7857	30	0	1087		
65	46 1110-0404-0201	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов(обшивка канализационных труб ГКЛ 12,5 мм) НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	2,7	1018,54	20,6	2750	56	0	1958	5085	Казахстан
					997,94	9,28	2694	25	0	377		
66	47 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР=72 %	м2	2,47	2234,09	122,85	5518	303	0	3862	10130	Казахстан

					2111,24	60,23	5215	149	0	750		
67	48	1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм//заделка трещин в помещениях АС14, прим.2 НР=72 %	м2	1,24	732	17,22	908	21	0	648	1680	Казахстан
						714,78	11,37	886	14	0	124		
68	44	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,24	356,86	2,43	443	3	0	318	821	Казахстан
						354,43	1,24	439	2	0	61		
		Раздел 4 Полы											
69	57	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	2,2	585,84	36,18	1289	80	0	906	2371	Казахстан
						549,66	22,57	1209	50	0	176		

70	58	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150 НР=72 %	м2 покрытия	5,49	2052,8	96,04	11270	527	0	7950	20757	Казахстан
						1956,76	54,45	10743	299	0	1538		
71	59	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	3,78	495,83	2,59	1874	10	0	1346	3478	Казахстан
						493,24	1,27	1864	5	0	258		
72	61	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на р-ре М100 НР=72 %	м2 стяжки	4,6	585,84	36,18	2695	166	0	1895	4957	Казахстан
						549,66	22,57	2528	104	0	367		
73	62	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 мм НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2;	м2 стяжки	4,6	25,91	12,32	119	57	0	70	204	Казахстан
						13,59	7,46	63	34	0	15		
74	66	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	7,1	675,41	30,98	4795	220	0	3380	8830	Казахстан
						644,43	16,84	4575	120	0	654		

75	67	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	5,7	139,95	3,09	798	18	0	567	1474 Казахстан
						136,86	1,38	780	8	0	109	
	4.5 Лестничные клетки											
76	68	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М50(облицовка ступеней керамогранитом) НР=72 %	м2 покрытия	1,45	2052,8	96,04	2977	139	0	2100	5482 Казахстан
						1956,76	54,45	2837	79	0	406	
	Раздел 5 Наружная отделка											
77	75	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(Цоколь, крыльцо, пандус) НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,7	2327,47	43,57	8612	161	0	6154	15947 Казахстан
						2283,9	26,07	8450	96	0	1181	

78	76	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(цоколь) НР=72 %	м2 поверхности	2,3	470,11	27,03	1081	62	0	741	1968 Казахстан
						443,08	4,25	1019	10	0	146	
79	77	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка ГФ-021 НР=72 %	м2	8,2	76,54	2,97	628	24	0	437	1150 Казахстан
						73,57	0,42	603	3	0	85	
80	78	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию(цоколь, крыльцо, пандус бетонными плитками) НР=72 %	м2 поверхности облицовки	3,5	2931,69	21,78	10261	76	0	7361	19031 Казахстан
						2909,91	10,94	10185	38	0	1410	
81	79	1212-0102-0601	Фасады простые. Окраска ограно-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов//стены, откосы НР=72 %	м2	9	744,28	2,19	6699	20	0	4816	12435 Казахстан
						742,09	1,06	6679	10	0	921	

82	80 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 400 мм. Устройство НР=72 %	м	5,2	730,14	5,58	3797	29	0	2720	7038 Казахстан
					724,56	1,82	3768	9	0	521	
83	82 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз(пожарные лестницы) НР=72 %	м2	4,5	74,07	2,97	333	13	0	232	610 Казахстан
					71,1	0,42	320	2	0	45	
84	83 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,5	87,45	4,34	394	20	0	272	719 Казахстан
					83,11	0,84	374	4	0	53	
85	70 1203-0101-1502	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2(АС9, прим.1) НР=72 %	м2 отремонтированной поверхности	1,5	9926,76	67,93	14890	102	0	10680	27616 Казахстан
					9858,83	30,32	14788	45	0	2046	

86	72	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов(адгезионной грунтовкой) НР=72 %	м2	2,5	77,58	6,91	194	17	0	128	347	Казахстан
						70,67	0,21	177	1	0	26		
87	73	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное//заделка трещин толщ.10 мм по стеклосетке АС6, прим.1 НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5	2327,47	43,57	8146	152	0	5821	15085	Казахстан
						2283,9	26,07	7994	91	0	1117		
88	74	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка выше 4 м НР=72 %	м2 вертикальной проекции	3,5	852,04	63,82	2982	223	0	2065	5451	Казахстан
						788,22	31,42	2759	110	0	404		
89	75	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(Цоколь, крыльцо, пандус) НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5	2327,47	43,57	5819	109	0	4158	10775	Казахстан
						2283,9	26,07	5710	65	0	798		

Раздел 6 Кровля

90	85	1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	2,8	729,73	196,63	2043	551	0	1210	3514	Казахстан
						533,1	67,29	1493	188	0	260		
91	87	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М100 НР=72 %	м2 стяжки	4,3	503,66	142,32	2166	612	0	1246	3685	Казахстан
						361,34	41,19	1554	177	0	273		
92	88	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР=72 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	4,3	51,82	31,75	223	137	0	92	340	Казахстан
						20,07	9,55	86	41	0	25		
93	89	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 %	м2 кровли	5,5	249,09	20,74	1370	114	0	936	2491	Казахстан
						228,35	8,12	1256	45	0	185		

94	90	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=72 %	м2 кровли	5,56	113,26	9,88	630	55	0	429	1144	Казахстан
						103,38	3,87	575	22	0	85		
95	94	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=72 %	м. примыканий	2,58	851,05	34,2	2196	88	0	1538	4032	Казахстан
						816,85	10,96	2107	28	0	299		
96	95	1112-0101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала НР=72 %	колпак	1	3472,73	43,12	3473	43	0	2485	6434	Казахстан
						3429,61	21,23	3430	21	0	477		
97	99	1208-0101-1903	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР=72 %	м труб	1,89	1545,46	0,13	2921	0	0	2103	5426	Казахстан
						1545,33	0	2921	0	0	402		
98	100	1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР=72 %	м	3,45	372,98	3,87	1287	13	0	923	2386	Казахстан

					369,11	2,27	1273	8	0	177		
99	84	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой насухо НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	21	145,95	17,84	3065	375	0	2011	5482 Казахстан
						128,11	4,92	2690	103	0	406	
		Раздел 7 Пандус и крыльцо										
100	104	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,358	2642,64	0	6231	0	0	4487	11575 Казахстан
						2642,64	0	6231	0	0	857	
101	105	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР=72 %	м3 грунта	2,78	1254,93	0	3489	0	0	2512	6481 Казахстан
						1254,93	0	3489	0	0	480	
102	106	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками(насыпной песок со щебнем) НР=72 %	м3 подстилающего слоя	2,6	6329,26	1455,56	16456	3784	0	10316	28914 Казахстан
						4873,7	636,9	12672	1656	0	2142	

103	108	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса В12,5 НР=72 %	м3	2,7	5658,92	2478,09	15279	6691	0	7389	24481	Казахстан
						3180,83	619,9	8588	1674	0	1813		
104	114	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов НР=72 %	м2 покрытия	5,4	2502,29	241,41	13512	1304	0	9101	24423	Казахстан
						2260,88	80,04	12209	432	0	1809		
105	111	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-2. ОГ-3 НР=72 %	м ограждения	6,8	969,44	116,61	6592	793	0	4438	11913	Казахстан
						852,83	53,67	5799	365	0	882		
		Раздел 8 Элементы навеса - 10 шт.											
106	116	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	4	74,07	2,97	296	12	0	206	542	Казахстан
						71,1	0,42	284	2	0	40		
107	117	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,5	87,45	4,34	219	11	0	151	399	Казахстан
						83,11	0,84	208	2	0	30		

108	31	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола(скрыто) НР=72 %	м	3,3	304,74	2,97	1006	10	0	717	1861 Казахстан
						301,77	0,13	996	0	0	138	
109	33	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических	м	4,9	148,84	1,48	729	7	0	520	1350 Казахстан
						147,36	0,13	722	1	0	100	
110	34	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических	м	6	175,95	2,17	1056	13	0	753	1953 Казахстан
						173,78	0,45	1043	3	0	145	

Раздел 1 Низковольтное оборудовние

111	1	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене, ЩО11,12,13,21,22,23 НР=72 %	шкаф	1	4078,16	78,51	4078	79	0	2905	7542	Казахстан
						3999,65	35,06	4000	35	0	559		
112	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка автоматов НР=72 %	шт.	2	2205	0	4410	0	0	3175	8192	Казахстан
						2205	0	4410	0	0	607		
113	7	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене, ЩАО11,12,13,21,22,23 НР=72 %	шкаф	1	4078,16	78,51	4078	79	0	2905	7542	Казахстан
						3999,65	35,06	4000	35	0	559		
114	9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка автоматов НР=72 %	шт.	2	2205	0	4410	0	0	3175	8192	Казахстан
						2205	0	4410	0	0	607		
		Раздел 2 Светотехническое оборудование											
115	22	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	2	355,26	0,42	711	1	0	511	1320	Казахстан
						354,84	0,19	710	0	0	98		

116	24	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	2	405,07	0,47	810	1	0	583	1505 Казахстан
						404,6	0,23	809	0	0	111	
117	14	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72 %	шт.	1	1124,09	11,69	1124	12	0	805	2083 Казахстан
						1112,4	5,15	1112	5	0	154	
		Раздел 1 Монтажные работы										
118	10	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	4246	0	4246	0	0	3057	7887 Казахстан
						4246	0	4246	0	0	584	
119	12	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	2123,72	0,72	4247	1	0	3057	7889 Казахстан
						2123	0	4246	0	0	584	
120	15	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	4247,92	1,92	8496	4	0	6114	15779 Казахстан
						4246	0	8492	0	0	1169	

121	21	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	23805,56	1,56	23806	2	0	17139	44220	Казахстан
						23804	0	23804	0	0	3276		
122	25	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72 %	шт.	1	3902	0	3902	0	0	2809	7248	Казахстан
						3902	0	3902	0	0	537		
123	30	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	2,5	429,54	4,62	1074	12	0	766	1987	Казахстан
						424,92	0,42	1062	1	0	147		
124	32	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах,сквозь стену НР=72 %	м	3,4	304,74	2,97	1036	10	0	739	1917	Казахстан
						301,77	0,13	1026	0	0	142		
125	34	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	2,3	587,87	4,45	1352	10	0	967	2505	Казахстан
						583,42	0,54	1342	1	0	186		
126	36	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	12	103,53	0,83	1242	10	0	888	2301	Казахстан

					102,7	0,1	1232	1	0	170		
	Раздел 1 Вертикальная планировка											
127	1	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство(недостаток) НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	1,3	2461,39	2115,57	3200	2750	0	855	4379 Казахстан
						345,82	567,28	450	737	0	324	
	Раздел 2 Покрытие											
	2.1 Сечение 1-1											
128	6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа	м2 покрытия	2,74	271,46	235,71	744	646	0	145	960 Казахстан
						35,75	37,64	98	103	0	71	
	2.2 Сечение 2-2											
129	8	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72 %	м2	6,6	2830,8	244,2	18683	1612	0	12797	33999 Казахстан
						2586,6	106,36	17072	702	0	2518	

130	11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	5	1260,47	43,16	6302	216	0	4452	11615	Казахстан
					1217,31	19,35	6087	97	0	860		
131	13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа	м2 покрытия	5,26	271,46	235,71	1428	1240	0	278	1842	Казахстан	675
					35,75	37,64	188	198	0	136		
132	14 1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=72 %	м2	4,2	2830,8	244,2	11889	1026	0	8144	21636	Казахстан
					2586,6	106,36	10864	447	0	1603		

Итого	**1 035 621**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	522 256
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 490
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	391 212
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 713
Всего	**1 035 621**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 712**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 056 334**
с понижающим коэффициентом к=0,95	1 003 516,99
НДС (12 %)	120 422,04
Итого	**1 123 939,03**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбеков А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)