Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Субподрядчик ТОО "Құрылыс-2015"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортзала СШ им. Герцена с. Б.Момышулы Жуалынского района

А К Т №1

выполненных работ на 08 сентября 2017 года

22 августа по 08 сентября 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Выполнено работ	
					Стоим. единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	7	8
1	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	274.5	237.05	65070
		Накладные расходы	%	--	150.23	41238
		Сметная прибыль	%	8	30.98	8504
2	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	274.5	51.39	14107
		Накладные расходы	%	--	33.31	9144
		Сметная прибыль	%	8	6.78	1861
3	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: бетонных столбиков под лаги	м2	274.5	95.54	26226
		Накладные расходы	%	--	61.94	17003
		Сметная прибыль	%	8	12.6	3459
4	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	26	3249.59	84489
		Накладные расходы	%	--	2061.55	53600
		Сметная прибыль	%	8	424.89	11047
5	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	274.5	190.47	52284
		Накладные расходы	%	--	53.5	14688
		Сметная прибыль	%	8	19.52	5358
6	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	274.5	629.38	172765

1	2	3	4	5	7	8
		Накладные расходы	%	--	234.6	64398
		Сметная прибыль	%	8	69.12	18973
7	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	274.5	469.42	128856
		Накладные расходы	%	--	38.94	10689
		Сметная прибыль	%	8	40.67	11164
8	11-110101-0401 РСНБ РК	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	274.5	1167.66	320523
		Накладные расходы	%	--	384.01	105411
		Сметная прибыль	%	8	124.13	34074
9	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	274.5	756.56	207676
		Накладные расходы	%	--	233.37	64060
		Сметная прибыль	%	8	79.19	21738
10	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21.96	18650.92	409574
		Накладные расходы	%	--	2813.71	61789
		Сметная прибыль	%	8	1717.17	37709
11	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по бетонным столбикам	м2 пола	274.5	1053.53	289194
		Накладные расходы	%	--	315.1	86503
		Сметная прибыль	%	8	109.49	30055
12	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство лаг	м3	3.6234	19971.63	72365
		Накладные расходы	%	--	3207.2	11621
		Сметная прибыль	%	8	1854.31	6719
	ИТОГО:					1714272
	В том числе:					
	Накладные расходы					540144
	Сметная прибыль					190661
	ИТОГО по смете					2445077
	Итого с ВЗиС			2.32%		2501803
	Итого с зимними удорожаниями			0.9%		2524319

1	2	3	4	5	7	8
	С понижающим	коэффициентом К=0,8198				2069437

Подрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор

Есбосынов Н.

Субподрядчик : ТОО "Курылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.