ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"
Субподрядчик: ТОО "QERUEN XXI"
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №24 от 27.08.2022г.
Наименование стройки: "Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Кумсай, Карахобдинского с.о. Алгинского района, Актюбинской области"

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 1-1-1	**ГП**								
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**19,35**	1,56	1,56	30	30	–	9	42
					–	0,61	–	12	–	3	
2	1101-0105-0102	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2,1**	203,31	199,48	427	419	–	94	563
					3,83	58,69	8	123	–	42	
		Итого по разделу 1					**605**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					449				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					135				
		- накладные расходы, тенге					103				
		в т.ч. зарплата, тенге					9				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					45				
		Раздел 2 Фундаменты									
3	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**3,3**	171,87	78,99	567	261	–	312	949
					92,88	38,51	307	127	–	70	

4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,1	6686,12	1795,22	7355	1975	4327	1814	9903
					957,1	815,06	1053	897	–	734	
5	1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	1799,53	967,58	5399	2903	–	4261	10433
					831,95	371,53	2496	1115	–	773	
6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,218	26819		32666		32666	–	35279
					–		–		–	2613	
7	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	13,62	906,48	20,1	12346	274	7900	3917	17564
					306,34	2,93	4172	40	–	1301	

Итого по разделу 2 **74 128**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге 44 893
- накладные расходы, тенге 10 304
  в т.ч. зарплата, тенге 927
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 491

Раздел 3 Дренажный колодец

3.1 Земляные работы

8	1101-0102-0245	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %	м3 грунта	19,8	258,88	258,88	5126	5126	–	471	6045
					–	33,05	–	654	–	448	
9	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	168,3	66		11108		–	–	11997
					–		–		–	889	
10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	19,8	21,76	18,22	431	361	3	158	636
					3,41	7,69	68	152	–	47	

3.2 Колодец

11	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,415	47467,74	9929,07	67167	14050	25640	33020	108202
					19418,3	4153,48	27477	5877	–	8015	
12	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,16	6686,12	1795,22	1070	287	629	263	1440
					957,1	815,06	153	130	–	107	
13	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	6	2820,46	6,78	16923	41	15446	1347	19732
					239,38	1,98	1436	12	–	1462	
14	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,58	63644		36914		36914	–	39867
					–		–		–	2953	
15	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11909		11909		11909	–	12862
					–		–		–	953	
16	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	13222		26444		26444	–	28560
					–		–		–	2116	
17	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31256		31256		31256	–	33756
					–		–		–	2500	
18	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2500		2500		2500	–	2700
					–		–		–	200	
19	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144		5144		5144	–	5556
					–		–		–	412	
20	222-503-0201	Стоимость стремянки	т	0,05	887579		44379		44379	–	47929
					–		–		–	3550	

Итого по разделу 3	**319 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 134
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	200 264
- перевозка грузов, тенге	11 108
- накладные расходы, тенге	35 259

	в т.ч. зарплата, тенге					3 173				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 652				
	Итого по смете					**394 015**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 170				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 727				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 139				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 157				
	- перевозка грузов, тенге					11 108				
	- накладные расходы, тенге					45 666				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 109				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 188				
	Локальная смета № 2-1-1	**На внутренние электроснабжение**								
Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1 1308-0306-0308	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	98688,56	122,22	98689	122	42178	40599	150
				56388	–	56388	–	–	11143	
2 247-201-0309	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	18331		18331		18331	–	19
				–		–		–	1466	
3 247-301-0229	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1**	шт.	1	28871		28871		28871	–	31
				–		–		–	2310	
4 247-302-0512	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А**	шт.	1	2345		2345		2345	–	
				–		–		–	188	
5 247-204-2517	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А**	шт.	1	1871		1871		1871	–	
				–		–		–	150	
6 247-204-0757	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1646		1646		1646	–	
				–		–		–	132	
7 247-204-0611	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	1	622		622		622	–	
				–		–		–	50	
8 247-204-2434	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА**	шт.	1	6556		6556		6556	–	
				–		–		–	524	
9 1308-0305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	1718,7	176,7	1719	177	18	1148	
				1524	71,26	1524	71	–	229	

10	247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14536		14536		14536	–	15699
					–		–		–	1163	
11	1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2535,39	951,83	2535	952	117	1338	4183
					1467	391,93	1467	392	–	310	
12	247-208-0206	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	12545		12545		12545	–	13549
					–		–		–	1004	
		Итого по разделу 1					**252 020**				
		в том числе					59 379				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 251				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					463				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129 636				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					43 085				
		- накладные расходы, тенге					3 878				
		в т.ч. зарплата, тенге					18 669				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 2 Электроустановочные материалы									
13	1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3441,48	471,59	3441	472	–	2278	6177
					2969,89	194,18	2970	194	–	458	
14	247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	2466		4932		4932	–	5327
					–		–		–	395	
15	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	1	255,18	0,31	255	–	10	176	465
					245,2	0,13	245	–	–	34	
16	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1170		1170		1170	–	1264
					–		–		–	94	
17	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	358		1790		1790	–	1933
					–		–		–	143	
		Итого по разделу 2					**15 166**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 902
- накладные расходы, тенге	2 454
в т.ч. зарплата, тенге	221
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 124

Раздел 3 Электросветовое оборудование

18	1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %**	шт.	3	2114,35	836,55	6343	2510	404	3698	10844
					1143	569,13	3429	1707	–	803	
19	247-105-0415	**Светильник уличный настенный типа FRANCA 90-1L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55**	шт.	1	16132		16132		16132	–	17423
					–		–		–	1291	
20	247-104-0107	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65**	шт.	2	5268		10536		10536	–	11379
					–		–		–	843	
21	247-216-0805	**Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В**	шт.	1	1008		1008		1008	–	1089
					–		–		–	81	
22	1308-0304-0202	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на металлическом основании НР=72 %**	шт.	1	4211,7	1038,36	4212	1038	125	2503	7252
					3048	427,56	3048	428	–	537	
23	248-306-0301	**Блок аварийного питания БАП 0274**	шт.	1	12078		12078		12078	–	13044
					–		–		–	966	
24	261-303-0105	**Светильник переносной с лампами накаливания**	шт.	1	4296		4296		4296	–	4640
					–		–		–	344	
25	261-303-0110	**Лампы накаливания ГОСТ 1182-77**	шт.	1	133		133		133	–	144
					–		–		–	11	

Итого по разделу 3	**65 815**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 712
- накладные расходы, тенге	6 201
в т.ч. зарплата, тенге	558

	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 876				
	Раздел 4 Силовые кабели и провода									
26 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	м кабеля	70	348,64	156,93	24405	10985	3151	9950	37103
				146,7	50,73	10269	3551	–	2748	
27 243-107-1106	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66**	км	0,002	731		1		1	–	1
				–		–		–	–	
28 243-107-1501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,015	241970		3630		3630	–	3920
				–		–		–	290	
29 243-107-1502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,031	377116		11691		11691	–	12626
				–		–		–	935	
30 243-107-1902	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,022	573780		12623		12623	–	13633
				–		–		–	1010	
	Итого по разделу 4					**67 283**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 269				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 985				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 551				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 096				
	- накладные расходы, тенге					9 950				
	в т.ч. зарплата, тенге					896				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 983				
	Раздел 5 Трубы									
31 1308-0206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %**	м	69	232,29	9,67	16028	667	1634	10078	28194
				198,94	3,92	13727	270	–	2088	
32 261-301-0121	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**	м	69	170		11730		11730	–	12668
				–		–		–	938	

	Итого по разделу 5					**40 862**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 727				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					667				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					270				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 364				
	- накладные расходы, тенге					10 078				
	в т.ч. зарплата, тенге					907				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					3 026				
Раздел 6 Заземление										
33	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	**18**	870,24	25,11	15664	452	11631	2680	19812
					198,94	7,84	3581	141	–	1468	
34	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	**3**	4359,77	170,43	13079	511	9584	2256	16562
					994,7	49,88	2984	150	–	1227	
35	1308-0208-0203	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %**	м	**14**	666,78	61,54	9335	862	5887	2059	12306
					184,73	19,6	2586	274	–	912	
36	1308-0208-0210	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	**20**	614,06	4,38	12281	88	1110	7996	21899
					554,19	1,07	11084	21	–	1622	
37	243-142-0107	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	**0,02**	99903		1998		1998	–	2158
					–		–		–	160	
	Итого по разделу 6					**72 737**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 235				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 913				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					586				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					30 210				
	- накладные расходы, тенге					14 991				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 349				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 389				

Раздел 7 Молниезащита

38 1133-0109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80 %**	т	**0,01262**	171964,26	113432,82	2170	1432	45	838	3249
				54940,8	28115,74	693	355	–	241	
39 252-207-3957	**Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	**1**	3006		3006		3006	–	3246
				–		–		–	240	
40 261-107-0996	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	кг	**1,62**	1276		2067		2067	–	2232
				–		–		–	165	
41 261-404-0571	**Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	**1**	815		815		815	–	880
				–		–		–	65	
42 261-404-0535	**Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	**5**	390		1950		1950	–	2106
				–		–		–	156	
43 243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	**0,003**	246872		741		741	–	800
				–		–		–	59	
44 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	**2**	870,24	25,11	1740	50	1292	298	2201
				198,94	7,84	398	16	–	163	
45 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	**1**	4359,77	170,43	4360	170	3195	752	5521
				994,7	49,88	995	50	–	409	

Итого по разделу 7	**20 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 652
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 111
- накладные расходы, тенге	1 888
в т.ч. зарплата, тенге	170
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 498

Итого по смете	**534 118**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 620

- материалы, изделия и конструкции, тенге	270 031
- накладные расходы, тенге	88 647
в т.ч. зарплата, тенге	7 979
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 565

Локальная смета № 4-1-1 **На наружное электроснабжение**

Раздел 1 Линейная арматура

1	1308-0306-0702	**Линейная арматура. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	8461,34	–	8461	–	229	5927	15539
					8232	–	8232	–	–	1151	
2	252-207-2350	**Крюк типа CF 16 монтажный**	шт.	1	3051		3051		3051	–	3295
					–		–		–	244	
3	252-207-1801	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	2	402		804		804	–	868
					–		–		–	64	
4	252-207-0806	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	2	130		260		260	–	281
					–		–		–	21	
5	252-207-1164	**Зажим анкерный типа PA/PS 416/35**	шт.	1	880		880		880	–	950
					–		–		–	70	
6	252-207-1050	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	шт.	4	2705		10820		10820	–	11686
					–		–		–	866	
7	252-207-1052	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	1	2726		2726		2726	–	2944
					–		–		–	218	
8	252-204-0801	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	2	333		666		666	–	719
					–		–		–	53	
9	252-204-0803	**Зажим соединительный плашечный типа CD35**	шт.	1	469		469		469	–	507
					–		–		–	38	
10	1308-0208-0203	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %**	м	1	666,78	61,54	667	62	421	148	880
					184,73	19,6	185	20	–	65	

Итого по разделу 1	**37 669**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 326
- накладные расходы, тенге	6 075
в т.ч. зарплата, тенге	547
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 790

Раздел 2 Крепление проводов

11	1308-0205-0401	**Кронштейн "Анкерный". Монтаж на опоре НР=72 %**	**шт.**	**3**	1986,97	259,59	5961	779	290	3753	10491
					1630,68	106,89	4892	321	–	777	
12	252-207-0704	**Кронштейн типа СА16 анкерный**	**шт.**	**3**	1913		5739		5739	–	6198
					–		–		–	459	
13	252-207-1164	**Зажим анкерный типа PA/PS 416/35**	**шт.**	**3**	880		2640		2640	–	2851
					–		–		–	211	
14	243-906-2212	**Фасадное крепление SF 60**	**шт.**	**5**	435		2175		2175	–	2349
					–		–		–	174	

Итого по разделу 2 **21 889**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 892
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 779
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 844
- накладные расходы, тенге 3 753
  - в т.ч. зарплата, тенге 338
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 621

Раздел 3 Провод самонесущий

15	1308-0206-0401	**Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР=72 %**	**м линии**	**11**	804,07	28,01	8845	308	4785	2779	12554
					341,04	9,91	3751	109	–	930	
16	243-701-0716	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,011**	317171		3489		3489	–	3768
					–		–		–	279	

Итого по разделу 3 **16 322**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге 8 274
- накладные расходы, тенге 2 779
  - в т.ч. зарплата, тенге 250
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 209

Раздел 4 Повторное заземление

17	1308-0208-0201	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	10	581,21	18,18	5812	182	3357	1673	8084
					227,36	4,98	2274	50	–	599	
18	1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	4359,77	170,43	4360	170	3195	752	5521
					994,7	49,88	995	50	–	409	

Итого по разделу 4	**13 605**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	352
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 552
- накладные расходы, тенге	2 425
в т.ч. зарплата, тенге	218
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 008

Раздел 5 Трубы

19	1308-0201-3413	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 32 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %**	м	3	44,11	0,31	132	1	11	86	235
					39,98	0,15	120	–	–	17	
20	261-301-0121	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 32 мм**	м	3	170		510		510	–	551
					–		–		–	41	

Итого по разделу 5	**786**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1
- материалы, изделия и конструкции, тенге	521
- накладные расходы, тенге	86
в т.ч. зарплата, тенге	8
- сметная прибыль (8 %), тенге	58

Раздел 6 Монтаж провода

21	1133-0105-0101	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80 %**	км линии	0,22	253196,96	133839,96	55703	29445	–	26660	88952
					119357	32116,74	26259	7066	–	6589	

22	243-604-0104	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	км	0,22	187013		41143		41143	–	44434
					–		–		–	3291	
		Итого по разделу 6					**133 386**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 259				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 445				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 066				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 143				
		- накладные расходы, тенге					26 660				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 399				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 880				
		Раздел 7 Стальные конструкции									
23	1133-0109-0106	**Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80 %**	т	0,068	115686,06	73046,25	7867	4967	215	3117	11863
					39471,6	17824,38	2684	1212	–	879	
24	252-207-0552	**Траверс типа ТН-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	16750		67000		67000	–	72360
					–		–		–	5360	
25	252-207-0209	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	4	1091		4364		4364	–	4713
					–		–		–	349	
26	1308-0208-0206	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	3,4	656,25	22,96	2231	78	1380	573	3028
					227,36	6,77	773	23	–	224	
		Итого по разделу 7					**91 964**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 457				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 045				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 235				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 959				
		- накладные расходы, тенге					3 690				
		в т.ч. зарплата, тенге					332				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					6 812				
		Раздел 8 Линейная арматура2									
27	1308-0306-0702	**Линейная арматура. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	8461,34	–	8461	–	229	5927	15539

				8232	–	8232	–	–	1151	
28 252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	8	2393		19144		19144	–	20676
				–		–		–	1532	
29 252-108-0701	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)	шт.	8	45		360		360	–	389
				–		–		–	29	
30 252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	4	200		800		800	–	864
				–		–		–	64	
31 252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	333		1332		1332	–	1439
				–		–		–	107	

Итого по разделу 8	**38 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 232
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 865
- накладные расходы, тенге	5 927
в т.ч. зарплата, тенге	533
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 883

Итого по смете	**354 528**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 397
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	182 484
- накладные расходы, тенге	51 395
в т.ч. зарплата, тенге	4 625
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 261

Локальная смета № 6-1-1 **На установку КБМ**

1 580-000-0001 (пл) (об)	**Контейнерная станция водоочистки в комплекте. Шеф монтаж и пусконаладочные работы. Годовая гарантия на оборудование и монтажные работы.**	комплект	1	13074107		13074107		–	–	13074107
				–		–		13074107	–	

Итого по смете	**13 074 107**
в том числе	
- оборудование, тенге	13 074 107

Локальная смета № 6-1-2 **Наружный ВК**

Раздел 1 Водопровод

1.1 Земляные работы

1 1101-0101-0250	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %**	м3 грунта	35,84	157,01	157,01	5627	5627	–	514	6632

				–	19,91	–	714	–	491	
2 1107-0111-0114	Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118 %	м оград	12,8	594,45	52,3	7609	669	1733	6411	15142
				406,75	17,75	5206	227	–	1122	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	33,92	35,98	35,98	1220	1220	–	345	1690
				–	14,13	–	479	–	125	
1.2 Трубы										
4 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0128	319003,5	75927,5	4083	972	18	3357	8035
				241681	23208,51	3094	297	–	595	
5 241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	12,8	242		3098		3098	–	3346
				–		–		–	248	

Итого по разделу 1	**34 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 849
- накладные расходы, тенге	10 627
в т.ч. зарплата, тенге	956
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 581

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

6 1101-0101-0250	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	28	157,01	157,01	4396	4396	–	401	5181
				–	19,91	–	557	–	384	
7 1107-0111-0114	Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118 %	м оград	10	594,45	52,3	5945	523	1354	5010	11831
				406,75	17,75	4068	178	–	876	

8 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**26,5**	35,98	35,98	953	953	–	269	1320
				–	14,13	–	374	–	98	
2.2 Трубы										
9 1123-1401-0101	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99 %**	**м трубопровода**	**5**	1070,2	14,79	5351	74	4986	318	6123
				58,12	6,02	291	30	–	454	

Итого по разделу 2	**24 455**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 359
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 340
- накладные расходы, тенге	5 998
в т.ч. зарплата, тенге	540
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 812

Итого по смете	**59 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 189
- накладные расходы, тенге	16 625
в т.ч. зарплата, тенге	1 496
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 393

		Всего по объекту					**14 416 068**
		в том числе оборудования, прочие затраты					**13 074 107**
		Временные здания и сооружения 1,3 %					17 445
		Итого					**14 433 513**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,97%					**40 374**
		Итого					**14 473 888**

		Непредвиденные работы и затраты 2%					27 996
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г					**14 501 883**
		С понижающим коэффициентом 0,95					**10 332 591**
		НДС (12 %)					1 239 911
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**11 572 502**

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО "QERUEN XXI"
БИН 060440016506

Руководитель _____ **Джанпаизов А.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Компания "АрАй-НС"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QERUEN XXI",Казахстан Туркестанская обл. г. Шымкент ул. Казыбек би д. 94**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440016506

Договор (контракт) Договор субподряда №24 от 27.08.22г.

Номер документа	Дата составления
11	**22.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Кумсай, Карахобдинского с.о.Алгинского района, Актюбинской области			Раб	1	11 572 502,00	11 572 502,00	1 239 910,93
				Итого	1	x	11 572 502,00	1 239 910,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Джанпаизов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2022

М.П.