Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ " Управление энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Западно - Казахстанской области ",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Х. Чурина, дом № 116** — **070540003470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20** — **050640011650**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №1 от 28.07.2021г №2 от 23.11.2021г №3 от 31.03.2021г №4 от 18.08.2022г к договору №75 от

Номер документа	Дата составления
43	27.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения села снабжения села Абиш,Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО			работа	1	120 243 446,07	120 243 446,07	12 883 226,37
				Итого	1	x	120 243 446,07	12 883 226,37

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2022

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО и его адрес: ЗКО, Казталовский район

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		75	21.07.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение			004-015-431		
		1	28.07.2021				
		2	23.11.2021				
		3	31.03.2022				
		4	18.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по договору	197 023 495,38									
за 2021-22гг	196 891 110,07								21 095 476,08	
всего по стройке	**120 243 446,07**								12 883 226,37	
акт №3 2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3		48 813 219,84	47 728 398,84	46 643 577,84	1084821				5857586,38	54 670 806,22
акт №4 2-2 Строительство газопровода среднего давления Г2 с Еламан		9 095 502,11	8 395 502,11	7 695 502,11	700000				1091460,25	10 186 962,37
акт №5 2-3 Строительство газопровода среднего давления Г2 с. Саралжин		25 175 475,37	23 039 761,37	20 904 047,37	2135714				3021057,04	28 196 532,41
акт № 6 2-4 Строительство газопровода среднего давления Г2 с Абиш		21 516 877,08	19 661 520,08	17 806 163,08	1855357				2582025,25	24 098 902,33
акт №7 2-5 Транспортные расходы		2 759 145,30	2 759 145,30	2 759 145,30					331097,44	3 090 242,74
За отчетный период		**107 360 219,70**	**101 584 327,70**	**95 808 435,70**	**5 775 892,00**				**12 883 226,37**	**120 243 446,07**
Удержание суммы аванса 30%	**36 112 749,41**									
Удержание 5%	**6 012 172,30**									
К оплате	**78 118 524,36**								8 369 841,90	**78 118 524,36**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"
БИН 070540003470
Руководитель

Технический надзор
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора Шангереев Б.С.
БИН/ИИН

Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Марданов А.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75 от 21.07.2021,доп.согл.№1 2021-07-28, №2 2021-11-23, №3 2022-03-31,№4 2022-08-18**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за сентябрь 2022 года
на 2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Надземная прокладка ГЗ										
1	1	Е11-220901-0201 РС134846)	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		6	1493,01	78,9	8958	473	1012	7620	17904	
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	7473	224		1326		
2	2	С123-040201-1501 РС134846)	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**		6	29266		175596		175596		189644	
				шт.							14048		
3	3	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,018	676691,71	209248,13	12180	3766	158	9727	23660	
				км трубопровода		458640	87180,52	8256	1569		1753		
4	4	С123-010201-0143 РС134846)	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		18,072	972		17566		17566		18971	
				м							1405		
5	5	Е11-221201-0101 РС134846)	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		12	528,64	31,68	6344	380	253	5653	12956	
				фланец		475,84	0	5710	0		960		
6	6	С123-020103-0207 РС134846)	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**		12	1369		16428		16428		17742	
				шт.							1314		
7	7	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0045	987224,25	503522,14	4443	2266	84	2694	7707	
				т фасонных частей		464984,9	139691,93	2092	629		571		
8	8	С123-020101-0152 РС134846)	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		9	471		4239		4239		4578	
				шт.							339		
9	9	Е11-130301-0404 РС134846)	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да**		3,2	106,08	2,31	339	7	199	93	467	
				м2		41,68	0,25	133	1		35		
10	10	Е11-130301-1406 РС134846) К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**		3,2	160,14	3,28	512	10	346	109	671	
				м2		48,73	0,5	156	2		50		
			Итого по разделу: 6. Надземная прокладка ГЗ									246605,56	
			Раздел: 7. Линейная часть газопровода										

11	12	Е11-010104-0502 РС134846)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7438	37,41 0	37,41 10,85	278253 0	278253 80667	0	58081 26907	363240
12	13	Е11-010205-0502 РС134846)	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1632	808,7 808,7	0 0	1319805 1319805	0 0	0	950260 181605	2451670
13	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4РС134846)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка+(за минусом ГНБ и метода прокола)	км трубопровода	7,788	334561,63 229890	104571,75 28485,08	2605566 1790383	814405 221842	778	1992103 367814	4965482
14	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4РС134846)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм+(за минусом методом прокола). Укладка	км трубопровода	3,076	294788,7 212115	82623,76 22223,05	906770 652466	254151 68358	154	713616 129631	1750017
15	16	С123-010502-0810 РС134846)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3220,98	817		2631541		2631541	210523	2842064
16	17	С123-010502-0811 РС134846)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8324,04	1128		9389517		9389517	751161	10140678
17	18	Е11-220801-0201 РС134846)	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1379,51 473,62	905,89 236,14	2759 947	1812 472	0	1405 333	4497
18	19	С123-020303-1903 РС134846)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	688		688		688	55	743
19	20	С123-020303-1904 РС134846)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1044		1044		1044	84	1128
20	21	Ц13-100904-0101 РС134846) К=0,3	Прокладка провода в траншее	км	0,302	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	8165 2506	5659 1232	0	2691 868	11725
21	22	С123-060901-0103 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	-44,000	15774		-694056		-694056	-55524	-749580
22	23	Ц13-100904-0101 РС134846) К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,302	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	8165 2506	5659 1232	0	2691 868	11725
23	24	СПРАЙС лист РС134846)	Лента сигнальная желтая ГАЗ	м	302,000	16,29 0	0 0	4918 0	0 0	4918	0 393	5312
24	27	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	32,004	695815,04 460005	224894,54 93412,93	22268865 14722000	7197525 2989587	349340	17534472 3184267	42987603
25	28	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	12,298	695815,04 460005	224894,54 93412,93	8557133 5657141	2765753 1148792	134239	6737874 1223601	16518608
26	29	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	32,004	441558,65 346710	83933,15 29633,05	-14131643 -11096107	-2686197 -948376	-349340	-11924038 -2084454	-28140136
27	30	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	12,298	441558,65 346710	83933,15 29633,05	-5430288 -4263840	-1032210 -364427	-134239	-4581984 -800982	-10813254
28	31	Е11-060101-0113 РС134846)	Фундаменты-столбы бетонные В15 F75, W8. Устройство	м3	12,288	35208 5105,8	1133,51 249,02	432636 62740	13929 3060	355967	59878 39401	531915
29	32	Е11-250129-0501 РС134846)	Установка опознавательного знака	шт	128	2636,35 1632,96	0 0	337453 209019	0 0	128434	190207 42213	569873
30	33	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5РС134846)	Установка указателя	шт.	146	613,66 613,66	0 0	89594 89594	0 0	0	68092 12615	170301
31	34	С121-060510-1004 РС134846)	Опоры неподвижные		2,6432	448959		1186688		1186688		1281624

				т								94935	
32	35	Е12021РС134846)	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		2,6432	35487,97	0	93802	0	12049	0	101306
				т		30929,57	0	81753	0		7504	
33	36	С121-130816-3535 РС134846)	Таблички и знаки эмалированные		146	1230		179580		179580		193946
				шт.							14366	
34	37	Ц13-070101-0102 РС134846)	Устройство установки для редуцирования давления газа		3	282675,23	133887,48	848026	401662	47039	299514	1239343
				установк		133108	30560,78	399324	91682		91803	
35	38	ПРАЙС"Виаст"РС13 4846)	Стоимость ГРПШ -03БМ-1У1 с РДСК-50БМ без обогрева		3	361607,14		1084821				1084821
				шт						1084821		
			Отпускная цена			361607		1084821				
			Сметная стоимость оборудования					*1084821*				
36	39	Е11-110101-0204 РС134846)	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,6	14613,42	1672,87	52608	6022	35435	12797	70638
				м3 подстилающего слоя		3097,44	684,2	11151	2463		5232	
37	40	Е11-070111-0112 РС134846)	Установка оград металлических по МЕТАЛЛИЧ. столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м		42	2924,05	1059,9	122810	44516	1634	109181	250550
				м		1825,25	377,75	76661	15865		18559	
38	41	Е11-110101-1303 РС134846)	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		6,48	835,95	142,85	5417	926	2835	1847	7845
				м2 покрытия		255,64	47,57	1657	308		581	
39	42	С121-130104-0503 РС134846)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200		0,080352	130850		10514		10514		11355
				т							841	
40	43	С121-020101-0606 РС134846)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W10 ГОСТ 7473-2010		1,5	27287		40931		40931		44205
				м3							3274	
41	44	Е11-070111-0208 РС134846)	Устройство калиток		3	10314,52	102,67	30944	308	185	36065	72369
				шт		10150,05	37,76	30450	113		5361	
42	45	С121-060801-0301 РС134846)	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАДЫ		1,36446	491550		670700		670700		724356
				т							53656	
43	46	С121-050308-0225 РС134846)	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80		79,38	521		41357		41357		44666
				м2							3309	
44	47	С121-130211-0501 РС134846)	Петля накладная		6	295		1770		1770		1912
				шт.							142	
45	48	С121-090404-0507 РС134846)	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86		3	397		1191		1191		1286
				шт.							95	
46	49	Е11-130301-0406 РС134846)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		88,962792	90,44	2,31	8046	206	4132	2574	11469
				м2		41,68	0,25	3708	22		850	
47	50	Е11-130301-1406 РС134846)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		88,962792	80,07	1,64	7123	146	4810	1511	9325
				м2		24,37	0,25	2168	22		691	
48	51	Ц13-080208-0104 РС134846)	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		6	3089,16	168,04	18535	1008	12466	3827	24151
				шт.		843,5	42,31	5061	254		1789	
49	52	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9РС134846)	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		9	241,63	17,84	2175	161	279	1277	3728
				м		192,8	4,23	1735	38		276	
50	53	Е11-060101-0113 РС134846)	Устройство бетонных фундаментов-столбов		0,75	33940,14	1133,51	25455	850	20776	3655	31439
				м3		5105,8	249,02	3829	187		2329	
51	54	Е11-340206-0401 РС134846)	Устройство молниеотвода		3	890,47	0	2671	0	483	1663	4681
				шт		729,4	0	2188	0		347	
52	55	С121-060801-0301 РС134846)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,11865	514899		61093		61093		65980
				т							4887	
53	56	Е11-130301-0406 РС134846)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,2	90,44	2,31	380	10	195	122	541
				м2		41,68	0,25	175	1		40	

54	57	Е11-130301-1406 РС134846)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,2	80,07 24,37	1,64 0,25	336 102	7 1	227	71 33	440
55	58	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9РС134846)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1593,72 1084,5	198,19 57,42	4781 3254	595 172	933	2467 580	7828
56	59	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9РС134846)	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	3	241,63 192,8	17,84 4,23	725 578	54 13	93	426 92	1243
57	60	Е11-010205-0406 РС134846)	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,9	1342,88 1342,88	0 0	1209 1209	0 0	0	870 166	2245
58	61	Е11-060201-0101 РС134846)	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	м3	0,6	32440,61 4030,62	982,45 338,46	19464 2418	589 203	16457	2386 1748	23598
59	62	Е11-090305-0301 РС134846)	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0834	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	8210 7022	536 33	652	4868 1046	14124
60	63	С121-060801-0301 РС134846)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0834	514899		42943		42943	3435	46378
61	64	Е11-130301-0406 РС134846)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,9	90,44 41,68	2,31 0,25	353 163	9 1	181	113 37	503
62	65	Е11-130301-1406 РС134846)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,9	80,07 24,37	1,64 0,25	312 95	6 1	211	66 30	409
63	66	Е11-110101-0204 РС134846)	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	14613,42 3097,44	1672,87 684,2	17536 3717	2007 821	11812	4266 1744	23546
64	67	Е11-010205-0402 РС134846)	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений и основание для площадки в грунтах 2 группы	м3	1,68	2441,6 2441,6	0 0	4102 4102	0 0	0	2953 564	7620
65	68	Е11-010205-0502 РС134846)	Засыпка и разравнивание вручную пазух, грунта 2 группы	м3	1,68	808,7 808,7	0 0	1359 1359	0 0	0	978 187	2524
66	69	Е11-110101-1303 РС134846)	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	0,6	835,95 255,64	142,85 47,57	502 153	86 29	262	171 54	726
67	70	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9РС134846)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	16,8	853,03 259,7	19,94 2,49	14331 4363	335 42	9633	4096 1474	19901
68	71	Е11-060101-0113 РС134846)	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	1,68	34440,96 5105,8	1133,51 249,02	57861 8578	1904 418	47379	8186 5284	71331
69	72	Е11-090305-0301 РС134846)	Установка опор из труб	т	0,4326	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	42585 36424	2780 171	3381	25251 5427	73262
70	73	С121-060510-1004 РС134846)	Опоры стальные	т	0,4326	448959		194220		194220	15538	209757
71	74	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7РС134846)	Изготовление обрамления ограды из уголковой и швеллерной стали в построечных условиях и на производственных базах	т	0,297978	157525,18 113204	39126,64 12334,96	46939 33732	11659 3676	1548	25811 5820	78570
72	75	С121-060510-1601 РС134846)	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,297978	399849		119146		119146	9532	128678
73	76	С121-050308-0211 РС134846)	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	33,09	1577		52183		52183	4175	56358
74	77	С121-130211-0501 РС134846)	Навесы Д-14	шт.	6	295		1770		1770	142	1912
75	78	С121-090404-0507 РС134846)	Задвижка накладная		3	397		1191		1191		1286

				шт								95	
76	79	Е11-130301-0406 РС134846)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		47,6336856	90,44	2,31	4308	110	2212	1378	6141
				м2		41,68	0,25	1986	12		455	
77	80	Е11-130301-1406 РС134846)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		47,6336856	80,07	1,64	3814	78	2575	809	4993
				м2		24,37	0,25	1161	12		370	
78	81	Е11-010205-0502 РС134846)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		9	808,7	0	7278	0	0	5240	13520
				м3		808,7	0	7278	0		1001	
79	82	Е11-060101-0101 РС134846)	Устройство бетонной отмостки		0,135	30161,11	1078,92	4072	146	3767	172	4584
				м3		1177,2	225,54	159	30		340	
80	83	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0207	742070,46	248563,04	15361	5145	270	11934	29479
				км трубопровода		480480	101877,95	9946	2109		2184	
81	84	С123-010201-0184 РС134846)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		20,7828	1887		39217		39217		42355
				м							3137	
82	85	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0207	1083972,35	30355,61	22438	628	17794	3988	28540
				км трубопровода		194005	597,32	4016	12		2114	
83	86	Е11-090305-0301 РС134846)	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т		0,1953	98222,57	6209,38	19183	1213	1526	11400	33029
				т		84198,4	394,62	16444	77		2447	
84	87	С121-060801-0101 РС134846)	Швеллер-№16		0,1953	463127		90449		90449		97685
				т							7236	
85	88	Е11-130301-1406 РС134846)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		7,90965	80,07	1,64	633	13	428	134	829
				м2		24,37	0,25	193	2		61	
86	89	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		0,0099	676691,71	209248,13	6699	2072	87	5350	13013
				км		458640	87180,52	4541	863		964	
87	90	С123-010201-0143 РС134846)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		9,9396	972		9661		9661		10434
				м							773	
88	91	Е11-220801-0201 РС134846)	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		9	1379,51	905,89	12416	8153	0	6324	20239
				шт		473,62	236,14	4263	2125		1499	
89	92	С123-020304-2211 РС134846)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		9	4468		40212		40212		43429
				шт.							3217	
90	93	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	Укладка из полиэтиленовых труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием		0,0108	695815,04	224894,54	7515	2429	118	5917	14507
				км		460005	93412,93	4968	1009		1075	
91	94	С123-010502-0810 РС134846)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		10,908	817		8912		8912		9625
				м							713	
93	96	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1РС134846) К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью		9	3061,34	818,15	27552	7363	0	20125	51492
				футляр		2243,19	15,55	20189	140		3814	
			Итого по разделу: 7. Линейная часть газопровода									34035300
			Раздел: 9. Переход через дорогу (методом прокола)- прот.22м+22+4,-3ШТ									
95	105	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1РС134846)	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		4	8471,51	6140,8	33886	24563	41	22666	61077
				м продавливания		2320,44	3403,39	9282	13614		4524	
96	110	Е11-240207-0201 РС134846)	Трубкаконтрольная. Устройство		3	7186,43	2082,5	21559	6248	5407	11976	36218
				шт.		3301,7	730,62	9905	2192		2683	
97	111	С121-130201-0402 РС134846)	Болты сборочные с гайками шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87		0,00066	504885		333		333		360
				т							27	

98	112	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9РС134846)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону		1,56	853,03	19,94	1331	31	894	380	1848
				м2 поверхности		259,7	2,49	405	4		137	
99	113	Е11-110101-1303 РС134846)	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		0,042	835,95	142,85	35	6	18	12	51
				м2 покрытия		255,64	47,57	11	2		4	
100	114	Ц13-080201-1202 РС134846)	Защитный кожух из швеллера 10. Монтаж оборудования		0,06872	592378,11	21246	40708	1460	34375	3813	48083
				т		70908	6164,88	4873	424		3562	
101	115	Е11-130301-0406 РС134846) К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза		2,78316	180,88	4,62	503	13	259	161	718
				м2		83,37	0,5	232	1		53	
102	116	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 14РС134846)	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство		15	5040,64	597,1	75610	8957	26670	43278	128398
				шт.		2665,52	248,8	39983	3732		9511	
103	117	Е11-110101-0801 РС134846)	Засыпка гравием. Устройство		2,25	9020,38	1567,26	20296	3526	7368	9944	32660
				м3		4178,42	523,44	9401	1178		2419	
104	118	Е11-110101-0303 РС134846)	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками		0,315	14115,8	1826,08	4446	575	2832	1159	6054
				м3 подстилающего слоя		3298,2	616,56	1039	194		448	
105	119	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14РС134846)	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками		2,25	29597,98	7,2	66595	16	58707	7400	79915
				м3 подстилающего слоя		3498,96	0	7873	0		5920	
			Итого по разделу: 9. Переход через дорогу (методом прокола)- прот.22м+22+4.-3ШТ									265303,38
			Раздел: 10. Врезка									
106	120	Ц13-121001-0502 РС134846)	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 63-75 мм. Врезка в действующие магистрали		2	12519,25	135,44	25039	271	630	14724	42944
				врезка		12069	0	24138	0		3181	
107	121	Ц13-121001-0602 РС134846)	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 63-75 мм. Присоединение к действующей магистрали		2	12028,57	108,61	24057	217	464	14259	41382
				присоединение		11688	0	23376	0		3065	
108	122	Е11-240204-0102 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	Газопроводы действующие стальные диаметром 63-75 мм. Отключение и заглушка под газом		2	7362,36	1915,42	14725	3831	2922	7892	24426
				отключение		3985,8	0	7972	0		1809	
			Итого по разделу: 10. Врезка									63820,38
			ИТОГО:					34611027	8179084	15233378	12598691	50899714
								10113742	3349132	1084821	3689993	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							1084821		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ВКЛЮЧИТЬ									
	1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	44,302	14541,00	--	644195	--	644195	--	695731
			СН - 8%			--	--	--	--		51536	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								695731
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						644195		
			- Сметная прибыль	Тенге							51536	
			Всего по акту									51595445
			Временные здания и сооружения			2,3 %		1161744,35				
			Итого с временными									52757189
			Зимние удорожания			2,07 %		1069618,03				
			Итого с зимними удорожаниями									53826807
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1054839,73		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54881647,12
			Итого с понижающим коэф. К=0,9									49393482,41
			Исправление акта №1 зимние 2,97% на 2,07%	68658707*1,023*1,0207*1,02*0,9			65813054,87	(65813055-66393361)				-580262,57

			Итого с исправленным								**48813219,84**
			НДС			**12 %**		**5857586,38**			
			Итого с НДС								**54670806,22**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE0005020500т 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Экперт **Шабалин Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 75 от 21.07.2021,доп.согл.№1 2021-07-28, №2 2021-11-23, №3 2022-03-31,№4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за сентябрь 2022 года
на 2-2 Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Еламан

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Надземная прокладка Г2										
1	1	Е11-220901-0201	Краны стальные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан		13	1493,01	78,9	19409	1026	2192	16510	38792	
						1245,48	37,32	16191	485		2873		
2	2	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1261		16393		16393		17704	
											1311		
3	3	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	676691,71	209248,13	2030	628	26	1621	3943	
						458640	87180,52	1376	262		292		
4	4	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	972		2928		2928		3162	
											234		
5	5	Е11-130301-0404	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор и г-да	м2	0,54	106,08	2,31	57	1	34	16	79	
						41,68	0,25	23	0		6		
6	6	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,54	160,14	3,28	86	2	58	18	113	
						48,73	0,5	26	0		8		
			Итого по разделу: 1. Надземная прокладка Г2									40903,58	
			Раздел: 2. Линейная часть газопровода										
7	7	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	905	66,02	66,02	59750	59750	0	14321	79997	
						0	21,98	0	19890		5926		
8	8	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	769	37,41	37,41	28769	28769	0	6005	37556	
						0	10,85	0	8340		2782		
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	136	808,7	0	109984	0	0	79188	204306	
						808,7	0	109984	0		15134		
10	10	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм+(за минусом открытого метода). Укладка	км трубопровода	0,918	278723,34	73062,02	255868	67071	603	204209	496884	
						205005	19692,33	188195	18078		36806		
11	11	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	853,45	520		443794		443794		479298	
											35504		
12	12	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	97,97	220		21553		21553		23278	
											1724		

13	13	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1	1379,51	905,89	1380	906	0	703	2249
						473,62	236,14	474	236		167	
14	14	С123-020304-1006	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1523		1523		1523		1645
											122	
15	15	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	14	2032,89	1333,9	28460	18675	0	14509	46407
						698,98	347,83	9786	4870		3438	
16	16	С123-020304-1406	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2611		2611		2611		2820
											209	
17	17	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	6236		81068		81068		87553
											6485	
18	18	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	0,942	27036,61	18739,51	25468	17653	0	8394	36571
						8297,1	4078,61	7816	3842		2709	
19	19	С121-130809-1301	Лента сигнальная желтая ГАЗ	м	942	13,6		12811		12811		13836
											1025	
20	20	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	148,7	0	595	0	0	363	1034
						148,7	0	595	0		77	
21	21	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	633,42	20	2534	80	154	1403	4251
						574,8	0	2299	0		315	
22	22	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,942	676691,71	209248,13	637444	197112	8293	509021	1238182
						458640	87180,52	432039	82124		91717	
23	23	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,942	422466,86	68318,28	-397964	-64356	-8293	-343908	-801222
						345345	23425,52	-325315	-22067		-59350	
24	24	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,504	36267,78	1133,51	18279	571	15134	2456	22394
						5105,8	249,02	2573	126		1659	
25	25	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	8	4647,4	796,02	37179	6368	4136	30949	73578
						3334,4	247,61	26675	1981		5450	
26	26	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,06208	448959		27871		27871		30101
											2230	
27	27	С121-130816-3535	Таблички и знаки эмалированные ПРИМ.	шт.	8	2650		21200		21200		22896
											1696	
28	28	Ц13-070101-0102	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	13	282675,23	133887,48	3674778	1740537	203837	1297893	5370485
						133108	30560,78	1730404	397290		397814	
29	29	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ-6 с РДГБ-6 без обогрева	шт	6	37500		225000				225000
			Отпускная цена			37500		225000		225000		
			Сметная стоимость оборудования					*225000*				
30	30	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ-10 с РДГК-10 без обогрева	шт	7	67857,14		475000				475000
			Отпускная цена			67857		475000		475000		
			Сметная стоимость оборудования					*475000*				
31	31	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,56	2441,6	0	3809	0	0	2742	7075
						2441,6	0	3809	0		524	
32	32	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	1,3	34440,96	1133,51	44773	1474	36662	6335	55197
						5105,8	249,02	6638	324		4089	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	16,38	853,03	19,94	13973	327	9392	3994	19404
						259,7	2,49	4254	41		1437	
34	34	Е11-090305-0301	Установка опор из труб	т	0,308529	98439,15	6425,96	30371	1983	2411	18009	52250
						84198,4	394,62	25978	122		3870	
35	35	С121-060510-1004	Опоры стальные	т	0,308529	448959		138517		138517		149598
											11081	
36	36	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,8348064	90,44	2,31	1161	30	596	371	1655
						41,68	0,25	535	3		123	
37	37	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,8348064	80,07	1,64	1028	21	694	218	1345
						24,37	0,25	313	3		100	
38	38	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		1	808,7	0	809	0	0	582	1502

				м3		808,7	0	809	0		111	
39	39	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки		0,015	30161,11	1078,92	452	16	419	19	509
				м3		1177,2	225,54	18	3		38	
40	40	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0023	742070,46	248563,04	1707	572	30	1326	3275
				км трубопровода		480480	101877,95	1105	234		243	
41	41	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2,3092	1887		4357		4357		4706
				м							349	
42	42	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0023	1083972,35	30355,61	2493	70	1977	443	3171
				км трубопровода		194005	597,32	446	1		235	
43	43	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т		0,0217	98222,57	6209,38	2131	135	170	1267	3670
				т		84198,4	394,62	1827	9		272	
44	44	С121-060801-0101	Швеллер-№16		0,0217	463127		10050		10050		10854
				т							804	
45	45	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,87885	80,07	1,64	70	1	48	15	92
				м2		24,37	0,25	21	0		7	
46	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		0,0011	676691,71	209248,13	744	230	10	594	1446
				км		458640	87180,52	505	96		107	
47	47	С123-010201-0143	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм		1,1044	972		1073		1073		1159
				м							86	
48	48	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		1	1379,51	905,89	1380	906	0	703	2249
				шт		473,62	236,14	474	236		167	
49	49	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	4468		4468		4468		4825
				шт.							357	
50	50	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Укладка из полиэтиленовых труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием		0,0012	695815,04	224894,54	835	270	13	657	1612
				км		460005	93412,93	552	112		119	
51	51	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004		1,212	817		990		990		1069
				м							79	
52	53	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью		1	3061,34	818,15	3061	818	0	2236	5721
				футляр		2243,19	15,55	2243	16		424	
53	55	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		13	808,7	0	10513	0	0	7569	19529
				м3		808,7	0	10513	0		1447	
54	56	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки		0,195	30161,11	1078,92	5881	210	5441	249	6621
				м3		1177,2	225,54	230	44		490	
55	57	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,013	695815,04	224894,54	9046	2924	142	7122	17462
				км трубопровода		460005	93412,93	5980	1214		1293	
56	58	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		13,052	1312		17124		17124		18494
				м							1370	
57	59	Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,013	830667,58	29997,59	10799	390	7902	2488	14350
				км трубопровода		192800	544,86	2506	7		1063	
58	60	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием		0,013	676691,71	209248,13	8797	2720	114	7025	17087
				км		458640	87180,52	5962	1133		1266	
59	61	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		13,052	499		6513		6513		7034
				м							521	
60	62	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		65	1379,51	905,89	89668	58883	0	45673	146168
				установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		473,62	236,14	30785	15349		10827	
61	63	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		39	632		24648		24648		26620
				шт.							1972	
62	64	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		13	1157		15041		15041		16244
				шт.							1203	

63	65	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	3020		39260		39260		42401
											3141	
64	66	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0156	278723,34	73062,02	4348	1140	10	3470	8444
						205005	19692,33	3198	307		625	
65	67	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,756	162		2552		2552		2757
											204	
66	68	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	13	3061,34	818,15	39797	10636	0	29070	74377
						2243,19	15,55	29162	202		5509	
			Итого по разделу: 2. Линейная часть газопровода									6347196
			Раздел: 3. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-8м-3шт									
67	70	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	336793,63	104571,75	8083	2510	56	6139	15360
						229890	28485,08	5517	684		1138	
68	71	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	2496		60503		60503		65343
											4840	
69	72	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	24	1210,19	7,34	29044	176	3670	24997	58364
						1049,94	2,11	25198	51		4323	
70	73	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	3061,34	818,15	9184	2454	0	6708	17164
						2243,19	15,55	6730	47		1271	
70	75	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 14	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство	шт.	3	99589,99	597,1	298770	1791	288982	8656	332020
						2665,52	248,8	7997	746		24594	
71	76	Е11-110101-0801	Засыпка гравием. Устройство	м3	0,45	9020,38	1567,26	4059	705	1474	1989	6532
						4178,42	523,44	1880	236		484	
72	77	Е11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,063	14115,8	1826,08	889	115	566	232	1211
						3298,2	616,56	208	39		90	
73	78	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	29597,98	7,2	13319	3	11741	1480	15983
						3498,96	0	1575	0		1184	
			Итого по разделу: 3. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-8м-3шт									42641,11
			Раздел: 4. Врезка									
74	79	Ц13-121001-0601	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 32 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	9822,03	88,09	9822	88	179	5829	16903
						9555	0	9555	0		1252	
			Итого по разделу: 4. Врезка									15481,89
			ИТОГО:					6827430	2167775	1556544	2045297	9516744
								2403544	536716	700000	653818	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							700000		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			ВКЛЮЧИТЬ									
	1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,942	14541,00	--	13698	--	13698	--	14793
			СП - 8%			--	--	--	--		1096	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14793
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13698		
			- Сметная прибыль	Тенге							1096	
			Всего по акту									9531537
			Временные здания и сооружения			2,3 %		203125,4				
			Итого с временными									9734662
			Зимние удорожания			2,07 %		187017,5				
			Итого с зимними удорожаниями									9921680
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				184433,6		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10106113,46
			Итого с понижающим коэф. К=0,9									9095502,11

		НДС			12 %	1091460,25				
		Итого с НДС								10186962,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 75 от 21.07.2021,доп.согл.№1 2021-07-28, №2 2021-11-23, №3 2022-03-31,№4 2022-08-18

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за сентябрь 2022 года
на 2-3 Строительство газопровода среднего давления Г2 с. Саралжин

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Надземная прокладка Г2										
1	1	Е11-220901-0201	Краны стальные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан		38	1493,01	78,9	56734	2998	6408	48259	113393	
						1245,48	37,32	47328	1418		8399		
2	2	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	38	1261		47918		47918		51751	
											3833		
3	3	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,079	676691,71	209248,13	53459	16531	695	42689	103839	
						458640	87180,52	36233	6887		7692		
4	4	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	972		2928		2928		3162	
											234		
5	5	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,304	219		16711		16711		18047	
											1337		
6	6	Е11-130301-0404	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да	м2	5,30974	106,08	2,31	563	12	330	154	774	
						41,68	0,25	221	1		57		
7	7	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,30974	160,14	3,28	850	17	574	180	1113	
						48,73	0,5	259	3		82		
			Итого по разделу: 5. Надземная прокладка Г2									179162,7	
			Раздел: 6. Линейная часть газопровода										
8	8	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	2485	66,02	66,02	164065	164065	0	39323	219659	
						0	21,98	0	54615		16271		
9	9	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2115	37,41	37,41	79125	79125	0	16516	103292	
						0	10,85	0	22939		7651		
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	370	808,7	0	299220	0	0	215439	555832	
						808,7	0	299220	0		41173		
11	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм+(за минусом открытого метода). Укладка	км трубопровода	2,562	278723,34	73062,02	714089	187185	1681	569918	1386728	
						205005	19692,33	525223	50452		102721		
12	12	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50 х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2016,97	520		1048824		1048824		1132730	
											83906		

13	13	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	594,89	220		130876		130876		141346
											10470	
14	14	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1379,51	905,89	2759	1812	0	1405	4497
						473,62	236,14	947	472		333	
15	15	С123-020304-1006	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1523		3046		3046		3290
											244	
16	16	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	45	2032,89	1333,9	91480	60026	0	46636	149165
						698,98	347,83	31454	15653		11049	
17	17	С123-020304-1406	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	2611		23499		23499		25379
											1880	
18	18	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	6236		224496		224496		242456
											17960	
19	19	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	2,586	27036,61	18739,51	69917	48460	0	23043	100396
						8297,1	4078,61	21456	10547		7437	
20	20	С121-130809-1301	Лента сигнальная желтая ГАЗ	м	2586	13,6		35170		35170		37983
											2814	
21	21	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	148,7	0	595	0	0	363	1034
						148,7	0	595	0		77	
22	22	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	633,42	20	2534	80	154	1403	4251
						574,8	0	2299	0		315	
23	23	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,586	676691,71	209248,13	1749925	541116	22766	1397377	3399086
						458640	87180,52	1186043	225449		251784	
24	24	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,586	422466,86	68318,28	-1092499	-176671	-22766	-944104	-2199532
						345345	23425,52	-893062	-60578		-162928	
25	25	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,882	36267,78	1133,51	31988	1000	26485	4298	39189
						5105,8	249,02	4503	220		2903	
26	26	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	14	4647,4	796,02	65064	11144	7238	54160	128761
						3334,4	247,61	46682	3467		9538	
27	27	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,10864	448959		48775		48775		52677
											3902	
28	28	С121-130816-3535	Таблички и знаки эмалированные ПРИМ.	шт.	14	2650		37100		37100		40068
											2968	
29	29	Ц13-070101-0102	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	38	282675,23	133887,48	10741659	5087724	595830	3793842	15698341
						133108	30560,78	5058104	1161310		1162840	
30	30	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ-6 с РДГБ-6 без обогрева	шт	15	37500		562500		562500		562500
			Отпускная цена			37500		562500				
			Сметная стоимость оборудования					*562500*				
31	31	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ-10 с РДГК-10 без обогрева	шт	22	67857,14		1492857		1492857		1492857
			Отпускная цена			67857		1492857				
			Сметная стоимость оборудования					*1492857*				
32	32	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ-10мс с РДГК-10м без обогрева	шт	1	80357,14		80357		80357		80357
			Отпускная цена			80357		80357				
			Сметная стоимость оборудования					*80357*				
33	33	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,56	2441,6	0	11134	0	0	8016	20682
						2441,6	0	11134	0		1532	
34	34	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	3,8	34440,96	1133,51	130876	4307	107166	18517	161344
						5105,8	249,02	19402	946		11951	
35	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	47,88	853,03	19,94	40843	955	27454	11675	56719
						259,7	2,49	12434	119		4201	
36	36	Е11-090305-0301	Установка опор из труб	т	0,901854	98439,15	6425,96	88778	5795	7048	52640	152732
						84198,4	394,62	75935	356		11313	
37	37	С121-060510-1004	Опоры стальные	т	0,901854	448959		404895		404895		437287
											32392	

38	38	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,5171264	90,44 41,68	2,31 0,25	3393 1564	87 9	1743	1085 358	4837
39	39	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,5171264	80,07 24,37	1,64 0,25	3004 914	61 9	2028	637 291	3933
40	40	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1	808,7 808,7	0 0	809 809	0 0	0	582 111	1502
41	41	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,015	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	452 18	16 3	419	19 38	509
42	42	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0023	742070,46 480480	248563,04 101877,95	1707 1105	572 234	30	1326 243	3275
43	43	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3092	1887		4357		4357	349	4706
44	44	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023	1083972,35 194005	30355,61 597,32	2493 446	70 1	1977	443 235	3171
45	45	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0011	676691,71 458640	209248,13 87180,52	744 505	230 96	10	594 107	1446
46	46	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	972		1073		1073	86	1159
47	47	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	т	0,03255	98222,57 84198,4	6209,38 394,62	3197 2741	202 13	254	1900 408	5505
48	48	С121-060801-0101	Швеллер-№16	т	0,03255	463127		15075		15075	1206	16281
49	49	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,318275	80,07 24,37	1,64 0,25	106 32	2 0	71	22 10	138
50	50	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1379,51 473,62	905,89 236,14	4139 1421	2718 708	0	2108 500	6746
51	51	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4468		4468		4468	357	4825
52	52	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	864		864		864	69	933
53	53	С123-020302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1913		1913		1913	153	2066
54	54	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,89 698,98	1333,9 347,83	2033 699	1334 348	0	1036 246	3315
55	55	С123-020304-3650	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7795		7795		7795	624	8419
56	56	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Укладка из полиэтиленовых труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием	км	0,0012	695815,04 460005	224894,54 93412,93	835 552	270 112	13	657 119	1612
57	57	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,212	817		990		990	79	1069
58	59	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3061,34 2243,19	818,15 15,55	3061 2243	818 16	0	2236 424	5721
59	61	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	38	808,7 808,7	0 0	30731 30731	0 0	0	22126 4229	57085
61	62	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,57	30161,11 1177,2	1078,92 225,54	17192 671	615 129	15906	728 1434	19353
62	63	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,038	695815,04 460005	224894,54 93412,93	26441 17480	8546 3550	415	20820 3781	51041
63	64	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,152	1312		50055		50055	4004	54060

64	65	Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,038	830667,58 192800	29997,59 544,86	31565 7326	1140 21	23099	7274 3107	41946
65	66	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,038	676691,71 458640	209248,13 87180,52	25714 17428	7951 3313	335	20534 3700	49948
66	67	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	38,152	499		19038		19038	1523	20561
67	68	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	190	1379,51 473,62	905,89 236,14	262107 89987	172120 44866	0	133505 31649	427261
68	69	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	114	632		72048		72048	5764	77812
69	70	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	1157		43966		43966	3517	47483
70	71	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	3020		114760		114760	9181	123941
71	72	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0456	278723,34 205005	73062,02 19692,33	12710 9348	3332 898	30	10144 1828	24682
72	73	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46,056	162		7461		7461	597	8058
73	74	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	38	3061,34 2243,19	818,15 15,55	116331 85241	31090 591	0	84974 16104	217409
			Итого по разделу: 6. Линейная часть газопровода									18176569
			Раздел: 7. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-8м-3шт									
74	76	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	336793,63 229890	104571,75 28485,08	8083 5517	2510 684	56	6139 1138	15360
75	77	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,24	2496		60503		60503	4840	65343
76	78	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	24	1210,19 1049,94	7,34 2,11	29044 25198	176 51	3670	24997 4323	58364
77	79	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	3061,34 2243,19	818,15 15,55	9184 6730	2454 47	0	6708 1271	17164
78	81	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 14	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство	шт.	3	99589,99 2665,52	597,1 248,8	298770 7997	1791 746	288982	8656 24594	332020
79	82	Е11-110101-0801	Засыпка гравием. Устройство	м3	0,45	9020,38 4178,42	1567,26 523,44	4059 1880	705 236	1474	1989 484	6532
81	83	Е11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	0,063	14115,8 3298,2	1826,08 616,56	889 208	115 39	566	232 90	1211
82	84	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	29597,98 3498,96	7,2 0	13319 1575	3 0	11741	1480 1184	15983
			Итого по разделу: 7. Переход через дорогу открытым методом Д110мм-8м-3шт									426441,11
			Раздел: 8. Врезка									
83	85	Ц13-121001-0601	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 32 мм. Присоединение к действующей магистрали	присоединение	1	9822,03 9555	88,09 0	9822 9555	88 0	179	5829 1252	16903
			Итого по разделу: 8. Врезка									15481,89
			ИТОГО:					18795070 6819784	6276082 1550996	3563388 2135714	5774392 1797799	26353873
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2135714		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			ВКЛЮЧИТЬ										
	1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**2,586**	**14541,00**	**--**	**37603**	**--**	**37603**	**--**	**40611**
			СН-8%			--	--	--	--		**3008**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40611**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37603**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**3008**	
			Всего по акту									**26394484**
			Временные здания и сооружения			**2,3 %**		**557951,71**				
			Итого с временными									**26952435,71**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**513706,14**				
			Итого с зимними удорожаниями									**27466141,85**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**506608,56**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27972750,41**
			Итого с понижающим коэф. К=0,9									**25175475,37**
			НДС			**12 %**		**3021057,04**				
			Итого с НДС									**28196532,41**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75 от 21.07.2021,доп.согл.№1 2021-07-28, №2 2021-11-23, №3 2022-03-31,№4 2022-08-18**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№6

за сентябрь 2022 года
на 2-4 Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Абиш

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Надземная прокладка Г2										
1	1	Е11-220901-0201	Краны стальные диаметром 50 мм. Установка		31	1493,01	78,9	46283	2446	5227	39369	92505	
				задвижка или клапан		1245,48	37,32	38610	1157		6852		
2	2	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б12бк, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		31	1261		39091		39091		42218	
				шт.							3127		
3	3	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,065	676691,71	209248,13	43985	13601	572	35124	85437	
				км трубопровода		458640	87180,52	29812	5667		6329		
4	4	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3,012	972		2928		2928		3162	
				м							234		
5	5	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80		62,248	219		13632		13632		14723	
				м							1091		
6	6	Е11-130301-0404	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за два раза+опор и г-да		4,43054	106,08	2,31	470	10	275	128	646	
				м2		41,68	0,25	185	1		48		
7	7	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,43054	160,14	3,28	710	15	479	151	929	
				м2		48,73	0,5	216	2		69		
			Итого по разделу: 9. Надземная прокладка Г2									147098,64	
			Раздел: 10. Линейная часть газопровода										
8	8	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами		2625	66,02	66,02	173308	173308	0	41538	232034	
				м3 грунта		0	21,98	0	57692		17188		
9	9	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2235	37,41	37,41	83614	83614	0	17453	109153	
				м3 грунта		0	10,85	0	24240		8085		
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		390	808,7	0	315395	0	0	227084	585877	
				м3 грунта		808,7	0	315395	0		43398		
11	11	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм+(за минусом открытого метода). Укладка		2,715	278723,34	73062,02	756734	198363	1782	603953	1469542	
				км трубопровода		205005	19692,33	556589	53465		108855		
12	12	С123-010502-0808	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50х4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1119,08	520		581922		581922		628475	
				м							46554		

13	13	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1639,23	220		360631		360631		389481
											28850	
14	14	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1379,51 473,62	905,89 236,14	2759 947	1812 472	0	1405 333	4497
15	15	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1157		2314		2314		2499
											185	
16	16	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	36	2032,89 698,98	1333,9 347,83	73184 25163	48020 12522	0	37309 8839	119332
17	17	С123-020304-1406	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2611		13055		13055		14099
											1044	
18	18	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	6236		118484		118484		127963
											9479	
19	19	С123-020304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	6236		74832		74832		80819
											5987	
20	20	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка предупредительной ленты в траншее	км	2,731	27036,61 8297,1	18739,51 4078,61	73837 22659	51178 11139	0	24335 7854	106025
21	21	С121-130809-1301	Лента сигнальная желтая ГАЗ	м	2731	13,6		37142		37142		40113
											2971	
22	22	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	148,7 148,7	0 0	595 595	0 0	0	363 77	1034
23	23	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	633,42 574,8	20 0	2534 2299	80 0	154	1403 315	4251
24	24	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,731	676691,71 458640	209248,13 87180,52	1848045 1252546	571457 238090	24043	1475729 265902	3589677
25	25	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,731	422466,86 345345	68318,28 23425,52	-1153757 -943137	-186577 -63975	-24043	-997041 -172064	-2322862
26	26	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,197	36267,78 5105,8	1133,51 249,02	43413 6112	1357 298	35944	5833 3940	53185
27	27	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательного знака на металлических стойках. Установка	шт.	19	4647,4 3334,4	796,02 247,61	88301 63354	15124 4705	9822	73503 12944	174748
28	28	С121-060510-1004	Опоры неподвижные	т	0,14744	448959		66195		66195		71490
											5296	
29	29	С121-130816-3535	Таблички и знаки эмалированные ПРИМ.	шт.	19	2650		50350		50350		54378
											4028	
30	30	Ц13-070101-0102	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк	31	282675,23 133108	133887,48 30560,78	8762932 4126348	4150512 947384	486072	3094977 948633	12806541
31	31	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ-6 с РДГБ-6 без обогрева	шт	9	37500		337500				337500
			Отпускная цена			37500		337500		337500		
			Сметная стоимость оборудования					*337500*				
32	32	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ-10 с РДГК-10 без обогрева	шт	20	67857,14		1357143		1357143		1357143
			Отпускная цена			67857		1357143				
			Сметная стоимость оборудования					*1357143*				
33	33	ПРАЙС"Виаст"	Стоимость ГРПШ-10мс с РДГК-10м без обогрева	шт	2	80357,14		160714		160714		160714
			Отпускная цена			80357		160714				
			Сметная стоимость оборудования					*160714*				
34	34	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,72	2441,6 2441,6	0 0	9083 9083	0 0	0	6540 1250	16872
35	35	Е11-060101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов+В15, F50, W4	м3	3,1	34440,96 5105,8	1133,51 249,02	106767 15828	3514 772	87425	15106 9750	131623
36	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	39,06	853,03 259,7	19,94 2,49	33319 10144	779 97	22396	9524 3427	46271
37	37	Е11-090305-0301	Установка опор из труб	т	0,735723	98439,15 84198,4	6425,96 394,62	72424 61947	4728 290	5750	42944 9229	124597

38	38	С121-060510-1004	Опоры стальные	т	0,735723	448959		330309		330309		356734
											26425	
39	39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,6060768	90,44	2,31	2768	71	1422	886	3946
						41,68	0,25	1276	8		292	
40	40	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,6060768	80,07	1,64	2451	50	1655	520	3208
						24,37	0,25	746	8		238	
41	41	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31	808,7	0	25070	0	0	18050	46570
						808,7	0	25070	0		3450	
42	42	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,465	30161,11	1078,92	14025	502	12976	594	15788
						1177,2	225,54	547	105		1169	
43	43	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,031	695815,04	224894,54	21570	6972	338	16984	41639
						460005	93412,93	14260	2896		3084	
44	44	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,124	1312		40835		40835		44101
											3267	
45	45	Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	830667,58	29997,59	25751	930	18844	5934	34219
						192800	544,86	5977	17		2535	
46	46	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,031	676691,71	209248,13	20977	6487	273	16751	40747
						458640	87180,52	14218	2703		3018	
47	47	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	31,124	499		15531		15531		16773
											1242	
48	48	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	155	1379,51	905,89	213824	140413	0	108912	348555
						473,62	236,14	73410	36602		25819	
49	49	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	93	632		58776		58776		63478
											4702	
50	50	С123-020304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	1157		35867		35867		38736
											2869	
51	51	С123-020304-2206	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	3020		93620		93620		101110
											7490	
52	52	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0372	278723,34	73062,02	10369	2718	24	8275	20135
						205005	19692,33	7626	733		1491	
53	53	С123-010502-0602	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 -32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	37,572	162		6087		6087		6574
											487	
54	54	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 76 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	31	3061,34	818,15	94902	25363	0	69321	177360
						2243,19	15,55	69539	482		13138	
55	56	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1	808,7	0	809	0	0	582	1502
						808,7	0	809	0		111	
57	57	Е11-060101-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,015	30161,11	1078,92	452	16	419	19	509
						1177,2	225,54	18	3		38	
56	58	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0023	742070,46	248563,04	1707	572	30	1326	3275
						480480	101877,95	1105	234		243	
57	59	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3092	1887		4357		4357		4706
											349	
58	60	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0023	1083972,35	30355,61	2493	70	1977	443	3171
						194005	597,32	446	1		235	
59	61	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,0011	676691,71	209248,13	744	230	10	594	1446
						458640	87180,52	505	96		107	
60	62	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1044	972		1073		1073		1159
											86	

61	63	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т		0,03255	98222,57	6209,38	3197	202	254	1900	5505
				т		84198,4	394,62	2741	13		408	
62	64	С121-060801-0101	Швеллер-№16		0,03255	463127		15075		15075		16281
				т							1206	
63	65	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,318275	80,07	1,64	106	2	71	22	138
				м2		24,37	0,25	32	0		10	
64	66	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		3	1379,51	905,89	4139	2718	0	2108	6746
				шт		473,62	236,14	1421	708		500	
65	67	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	4468		4468		4468		4825
				шт.							357	
66	68	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	864		864		864		933
				шт.							69	
67	69	С123-020302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1913		1913		1913		2066
				шт.							153	
68	70	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2032,89	1333,9	2033	1334	0	1036	3315
				шт.		698,98	347,83	699	348		246	
69	71	С123-020304-3650	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	7795		7795		7795		8419
				шт.							624	
70	72	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Укладка из полиэтиленовых труб диам. 63 мм с пневматическим испытанием		0,0012	695815,04	224894,54	835	270	13	657	1612
				км		460005	93412,93	552	112		119	
71	73	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,212	817		990		990		1069
				м							79	
72	75	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью		1	3061,34	818,15	3061	818	0	2236	5721
				футляр		2243,19	15,55	2243	16		424	
			Итого по разделу: 10. Линейная часть газопровода									15521605
			Раздел: 11. Переход через дорогу открытым методом Д63мм-8м-2шт									
73	77	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,016	336793,63	104571,75	5389	1673	37	4093	10240
				км трубопровода		229890	28485,08	3678	456		759	
74	78	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		16,16	817		13203		13203		14259
				м							1056	
75	79	Е11-221401-0301	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		16	1210,19	7,34	19363	117	2447	16664	38910
				м		1049,94	2,11	16799	34		2882	
76	80	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью		2	3061,34	818,15	6123	1636	0	4472	11443
				футляр		2243,19	15,55	4486	31		848	
77	82	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 14	Пункт контрольный для сравнения с датчиком потенциала+вывод провода под ковер. Устройство		2	99589,99	597,1	199180	1194	192655	5770	221346
				шт.		2665,52	248,8	5331	498		16396	
78	83	Е11-110101-0801	Засыпка гравием. Устройство		0,3	9020,38	1567,26	2706	470	982	1326	4355
				м3		4178,42	523,44	1254	157		323	
79	84	Е11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением самоходными катками		0,042	14115,8	1826,08	593	77	378	155	807
				м3 подстилающего слоя		3298,2	616,56	139	26		60	
80	85	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка бетонная В-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками		0,3	29597,98	7,2	8879	2	7828	987	10655
				м3 подстилающего слоя		3498,96	0	1050	0		789	
			Итого по разделу: 11. Переход через дорогу открытым методом Д63мм-8м-2шт									257161,43
			Раздел: 12. Врезка									
81	86	Ц13-121001-0601	Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 32 мм. Присоединение к действующей магистрали		1	9822,03	88,09	9822	88	179	5829	16903
				присоединение		9555	0	9555	0		1252	
			Итого по разделу: 12. Врезка									15481,89
			ИТОГО:					15939629	5329723	2890872	5056595	22517680
								5863680	1340305	1855357	1531270	

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**1855357**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			ВКЛЮЧИТЬ									
	1	**2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**									
			СП - 8%	**км**	**2,731**	**14541,00**	**--**	**39711**	**--**	**39711**	**--**	**42888**
						--	**--**	**--**	**--**		**3177**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42888**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39711**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**3177**	
			Всего по акту									**22560568**
			Временные здания и сооружения			**2,3 %**		**476219,85**				
			Итого с временными									**23036788**
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**438455,62**				
			Итого с зимними удорожаниями									**23475243**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**432397,73**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**23907641,20**
			Итого с понижающим коэф. К=0,9									**21516877,08**
			НДС			**12 %**		**2582025,25**				
			Итого с НДС									**24098902,33**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE000502056т 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Экперт **Шабалин Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 75 от 21.07.2021,доп.согл.№1 2021-07-28, №2 2021-11-23, №3 2022-03-31,№4 2022-08-18**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7

за сентябрь 2022 года

на 2-5 Транспортные расходы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С341-010103-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,04	1052		11614			929	12543	
2	2	С341-010103-1991 К=72	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	11,04	1584		17487			1399	18886	
3	3	С341-010103-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	78	1238		96564			7725	104289	
4	4	С341-010103-2991 К=72	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	78	1872		146016			11681	157697	
5	5	С341-010103-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	117	1725		201825			16146	217971	
6	6	С341-010103-3991 К=72	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	117	2592		303264			24261	327525	
7	7	С341-010203-1170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170 км	т	11,04	4515		49846			3988	53833	
8	8	С341-010203-2170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 170 км	т	78	5312		414336			33147	447483	
9	9	С341-010203-3170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 170 км	т	117	7402		866034			69283	935317	
10	10	С341-010203-1068	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 68 км	т	11,04	1932		21329			1706	23036	

11	11	С341-010303-2068	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 68 км	т	78	2133		166374				179684
											13310	
12	12	С341-010203-3068	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 68 км	т	117	3167		370539				400182
											29643	
			Итого по разделу:									2665228,32
			ИТОГО:					2665228	0			
								0	0		213218	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,3 %		66204				
			Итого с временными									2944651
			Зимние удорожания			2,07 %		60954				
			Итого с зимними удорожаниями									3005605
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				60112		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3065717,00
			Итого с понижающим коэф. К=0,9									2759145,30
			НДС			12 %		331097,44				
			Итого с НДС									3090242,74

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Уралгазпроект" БИН

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области" БИН 070540003470
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**
KZ24VJE00050205от 22.10.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Шабалин Н.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство по объекту :"РП " Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО
(наименование)

Протокол исключаемых-включаемых работ и затрат
от СЕНТЯБРЬ 2022 года

№ п/п	Исключаемые работы и затраты								Включаемые работы и затраты							
	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Обоснование	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Обоснование
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	1а	2	3	4	5	6	7	8
1	Локальная смета №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3								1	Локальная смета №2-1 Строительство распределительного газопровода высокого давления Г3						
1.1	22	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	км	44,302	15774,00	754725	письмо исх.№4-6/2115 от 24.09.2021г	1.1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	44,302	14157,00	695731	письмо исх.№4-6/2115 от 24.09.2021г
1.2	95	Е11-200701-0101 РС134846)	Зонты из .листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	9	2498,02	28596									
1.3	97	С121-100502-0104 РС134846)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	9	863	8388									
2	Локальная смета №2-2 Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Еламан								2	Локальная смета №2-2 Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Еламан						
2.1	80	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	5659,86	9805		2.1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,942	14541,00	14793	
2.2	52	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2498,02	3177									
2.3	54	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	1	863	932									
2.4	69	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	13	863	12117									
2.5	74	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	3	863	2796									
3	Локальная смета №2-3 Строительство газопровода среднего давления Г2 с. Саралжин								3	Локальная смета №2-3 Строительство газопровода среднего давления Г2 с. Саралжин						
3.1	86	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	5659,86	9805		3.1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,586	14541,00	40611	
3.2	58	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2498,02	3177									
3.3	60	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	1	863	932									
3.4	75	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	38	863	35418									
3.5	80	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	3	863	2796									
4	Локальная смета №2-4 Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Абиш								4	Локальная смета №2-4 Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Абиш						
4.1	87	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	5659,86	9805		4.1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,731	14541,00	42888	
4.2	55	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	31	863	28893									
4.3	74	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2498,02	3177									
4.4	76	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	1	863	932									
4.5	81	С121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	2	863	1864									

	ИТОГО			Тенге			917 335		ИТОГО			Тенге			794-023	
			Временные здания и сооружения		2,30%		21 099								18 263	
			Итого с временными				938 434								812 286	
			Зимние удорожания		2,07%		19 426								16 814	
			Итого с зимними удорожаниями				957 859								829 100	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		19 157								16 582	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				977 016								845 682	
			Итого с понижающим к=0,9				879 315								761 114	
			НДС		12 %		105 518								91 334	
			Итого с НДС				984 833								852 447	
			Разница на исключение-, включение +												- 132 385	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Марданов А.А.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт технического надзора _____**Шангереев Б.С.**
БИН/ИИН

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" БИН 070540003470

Руководитель _____

Авторский надзор:
ТОО "Уралгазпроект"
Эксперт _____**Шабалин Н.А.**
БИН/ИИН

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения села Абиш, Еламан и Саралжин Казталовского района ЗКО
Шифр стройки 28
Наименование объекта -
Шифр объекта Заказ №№250-18

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 (исключение)
(Локальный сметный расчет)

на Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 754,725 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	2306-0901-0103 РСНБ РК 2015 РС134846)	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	44,302	15774,00	--	698820	--	698820	--	754725
		СП - 8%			--	--	--	--		55906	
95	Е11-200701-0101 РС134846)	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	9	2498,02	41,86	22482	377	18145	3996	28596
					439,99	13,06	3960	118		2118	
97	С121-100502-0104 РС134846)	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	9	863		7767		7767		8388
										621	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								791709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						724732		
		- Сметная прибыль	Тенге							58645	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1(включение)
(Локальный сметный расчет)

на Строительство распределительного газопровода высокого давления ГЗ
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 695,731 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2 44,302	14541,00	--	644195	--	644195	--	695731
		СП - 8%			--	--	--	--		51536	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								695731
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						644195		
		- Сметная прибыль	Тенге							51536	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 (исключение)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Еламан

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 14,793 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	E11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2498,02	41,86	2498	42	2016	444	3177
					439,99	13,06	440	13		235	
54	C121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1	863		863		863		932
										69	
69	C121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	13	863		11219		11219		12117
										898	
74	C121-100502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	3	863		2589		2589		2796
										207	
80	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	5659,86	1383,66	5660	1384	823	3419	9805
		НР - 99%; СП - 8%			3453,45	--	3453	--		726	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28827
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17510		
		- Сметная прибыль	Тенге							2135	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2 (включение)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Еламан

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 14,793 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,942	14541,00	--	13698	--	13698	--	14793
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13698		
		- Сметная прибыль	Тенге							1096	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 (исключение)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство газопровода среднего давления Г2 с. Саралжин

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 40,611 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2498,02	41,86	2498	42	2016	444	3177
					439,99	13,06	440	13		235	
60	С121-100502-0104	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	1	863		863		863		932
										69	
75	С121-100502-0104	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	38	863		32794		32794		35418
										2624	
80	С121-100502-0104	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	3	863		2589		2589		2796
										207	
86	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	**Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	1	5659,86	1383,66	5660	1384	823	3419	9805
		НР - 99% СП - 8%			3453,45	--	3453	--		726	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39085		
		- Сметная прибыль	Тенге							3861	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3 (включение)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство газопровода среднего давления Г2 с. Саралжин

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 40,611 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	2,586	14541,00	--	37603	--	37603	--	40611
		СП - 8%			--	--	--	--		3008	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37603		
		- Сметная прибыль	Тенге							3008	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4 (исключение)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Абиш

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 42,888 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-100502-0104	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	31	863		26753		26753	2140	28893
74	Е11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	2498,02	41,86	2498	42	2016	444	3177
					439,99	13,06	440	13		235	
76	С121-100502-0104	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	1	863		863		863	69	932
81	С121-100502-0104	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	2	863		1726		1726	138	1864
87	1124-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС134846)	**Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом**	отключение	1	5659,86	1383,66	5660	1384	823	3419	9805
		НР - 99%; СП - 8%			3453,45	--	3453	--		726	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32181		44671
		- Сметная прибыль	Тенге							3308	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4 (включение)

(Локальный сметный расчет)

на Строительство газопровода среднего давления Г2 с.Абиш

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость 42,888 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015 РС134846)	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	2,731	14541,00	--	39711	--	39711	--	42888
		СН - 8%			--	--	--	--		3177	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42888**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39711		
		- Сметная прибыль	Тенге							3177	

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АДС САПА" БИН

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "Уралгазпроект" БИН

Место печати (при наличии)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Шангереев Б.С.**

KZ24VIE00050205от 22.10.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Эксперт **Шабалин Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный